

附件

2022年全市城乡建设重点项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
合计：948项						62248182	17864074		16537246			
一、东台市政府（108项）						3941723	1276299		1515915			
（一）综合交通（10项）						350715	24850		153830			
1.公路（4项）						188015	14000		82880			
1	352省道东台西段建设工程	全长12.3公里，双向四车道一级公路标准，速度100公里/小时，路基宽度26米	新建	2022.06	2023.12	58715	0	完善土地组卷手续，开展施工准备工作	15000	开展路基桥涵施工	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
2	金海路东延工程	长2.6公里，宽40米，包括道路、跨通榆河大桥、铁路下穿工程、其它桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021.01	2024.07	79420	7000	涉铁段完工，主体工程项目建议书已批复，正在进行工可手续办理	35000	完成全部小型结构物20%；路基填筑完成10%；中小桥完成10%，大桥完成基础15%	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
3	跨串场河景观桥梁工程	建设跨串场河景观桥梁2座（红兰路、何垛河路），连接市区与景区，包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021.06	2022.12	17880	7000	进行桥梁路基施工	10880	完成	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4	农村公路及旅游景观公路建设	建设旅游景观公路及市域骨干道路改造提升；完成40公里农村四级公路提档升级，完成70座危窄桥梁改造，实施农村公路生命防护工程；建设西溪木港路桥	改扩建	2022.04	2024.12	32000	0	提档升级及桥梁改造计划已上报省厅待批	22000	完成旅游公路建设；完成农村四级公路提档升级和危窄桥梁改造	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
2.港航（1项）						5000	750		4250			
5	东台市船舶碰撞桥梁隐患治理	开展东台市船舶碰撞桥梁隐患治理自查、评估及治理设计、施工（含各镇区桥梁）	新建	2021.01	2022.12	5000	750	完成跨航道桥梁排查、评估，设计，正在进行等级以上航道桥梁助航标志安装	4250	完成	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
3.快速路（1项）						41000	100		10000			
6	丁溪河大桥建设工程	项目起于川东港—丁溪河北约650米（桥头处），终点为川东港-丁溪河南约500米，桥梁全长1.35公里，主桥梁宽度42.5米，引桥宽度33.5米。本项目主要建设内容有桥梁工程、两端接线道路工程、交通工程、管线工程、照明工程等	新建	2021.12	2023.12	41000	100	开工建设	10000	完成丁溪河大桥南岸下部结构	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
4.运输服务（4项）						116700	10000		56700			
7	东台港区中心作业区物流园	建设东台港区中心作业区物流园电商仓储、电商加工库等	新建	2022.04	2023.12	60000	0	项目建议书已批复，正在进行工可手续办理	10000	完成码头堆场、停车场与电商加工库50%	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
8	东台市综合交通枢纽（南广场）	完成综合交通枢纽（南广场）地下两层和公交客运站地上一层结构，室外七中沟河道及两座小桥结构，室内装修及室外广场景观全部工作量施工	新建	2021.01	2022.12	48000	10000	已完成原设计桩基、基坑软隔离工作，基坑加固工程正在施工；已完成高铁站第二贵宾室装潢、亮化镭射施工	38000	完成	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
9	城乡客运一体化升级改造及省级物流达标县建设工程	更新新能源公交，完善城乡公交场站服务设施；按省厅要求建设覆盖全域的智能公交调度和服务系统；按省厅“一体化+智慧执法+信用监管”要求升级改造交通运行指挥中心；按省级物流达标县创建要求建设县级农村物流中心、乡镇物流服务站及村级物流服务点	新建	2022.01	2022.12	6700	0	规划设计中	6700	完成	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
10	G204东台公路治超综合执法仓、头灶料场修缮工程及公路应急处置机械购置	超限检测站占地13.1亩，设计地表建筑面积900平方米，卸驳载仓库300平米；工区场地及建筑物维修改造；购置防撞车2台、前钢后胶压路机1台	新建	2022.04	2022.12	2000	0	联合治超站正在优化设计方案	2000	完成	东台市政府	东台市交通投资建设集团有限公司
(二) 市政公用（7项）						362140	164000		109140			
1. 污水处理厂、站（2项）						146000	0		80000			
11	城东污水厂搬迁扩建工程	拟建10万m ³ /d（一期5万m ³ /d）城镇污水处理厂及配套设施	新建	2022.08	2024.12	75000	0	前期手续办理	40000	结构基本完成50%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
12	碧之源厂搬迁改建工程	拟建6万m ³ /d（一期4万m ³ /d）地下式城镇污水处理厂及配套设施	新建	2022.09	2024.12	71000	0	前期手续办理	40000	主体结构基本完成50%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司
2.污水管网（4项）						30500	0		7500			
13	中心城区随路污水管网和完善支管网	随中心城区道路新建污水管网，完善中心城区支管网	新建	2022.09	2023.12	6000	0	/	2000	完成总工程34%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司
14	望海路污水管道新建工程	东起富腾路，西至望海西路，全长约3公里，拟建设污水管网，采用DN1000顶管施工及支管网，收集道路两侧污水	新建	2022.09	2023.12	4500	0	/	2000	完成总工程量45%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司
15	镇区污水管网新建工程	在经济开发区、高新区、西溪景区、沿海经济开发区、东台、富安、安丰、琼港、南沈灶、溱东、唐洋、头灶、新街、许河、梁垛、五烈镇新建约40公里污水管网	新建	2022.09	2024.12	10000	0	/	2500	完成总工程量25%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司
16	镇区管网修复及补充疏通检测	各镇区损坏管网修复，补充疏通检测和新建管网检测信息	新建	2022.09	2024.12	10000	0	/	1000	完成总工程量10%	东台市政府 市城投集团	东台市净水公司
3.水环境整治（1项）						185640	164000		21640			
17	东台市主城区水环境整治、幸福河湖、城市防洪	开展控源截污，新建完善污水管网，开展居住区雨污分流改造和混接点改造，实施管网修复。同步推进串场河、何垛河、跃进河两岸房屋征收和拆除工作	新建	2020.06	2022.06	185640	164000	完成投资78.47%	21640	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三)城市路桥(16项)						91604	19679		65725			
1.城市道路(12项)						59615	2985		50430			
18	庆丰路西延	峰峰路至东亭北路,长1.5公里,宽20米,包括征地、道路、排水、桥梁、路灯、一般交通安全管理设施、海绵城市等建设	新建	2022.09	2023.05	5200	0	/	3000	完成60%	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
19	峰峰路	纬五路至北海路,长约3.3公里,包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021.10	2022.12	8985	2985	地表清理	6000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
20	新民路	金海路至望海路,长760米,宽20米;学府路至鼓楼路,长430米,宽20米,包括海绵城市、道路、排水、桥梁、绿化、路灯等	新建	2022.06	2022.12	4630	0	完成施工图及标底编制	4630	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
21	惠民路	南门路至泰东河路,长1.3公里,宽24米,包括征地、海绵城市、道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2022.09	2022.12	5000	0	/	5000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
22	虹润华府东路北延	通园东路至长青二中沟,长500米,宽16米,包括征地、道路、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2022.09	2022.12	1300	0	/	1300	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
23	北关路北延(断头路)	振兴路至黄海路,长600米,宽35米,沥青路面,包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施、海绵城市等	改扩建	2022.09	2022.12	3900	0	/	3900	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
24	金光路(断头路)	振兴路至黄海路,长550米,宽32米,沥青路面,包括征地、道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施、海绵城市等	新建	2022.09	2022.12	2900	0	/	2900	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
25	何垛路东延(断头路)	范公路至滨河路,长800米,宽11米,包括道路、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2022.06	2022.12	2500	0	/	2500	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
26	开发区道路连接工程	人民路南延:东区五路至北海路,长140米,宽40米;方向路南延:东区五路至振兴路,长500米,宽32米;迎宾西巷:范公北路至纬一路,长1.5千米,宽16米;东区五路西延:人民路至方向路,长500米,宽18米;新团安置区支路:振兴路至东区五路,长500米,宽24米。均含雨污水、路灯、绿化等工程	新建	2022.06	2023.06	7000	0	/	4000	完成工程量的60%	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
27	高新区路桥工程	网界河路东延(东环路至南庄路)长1.2公里,宽21米;老东蹲公路改造(绿源路至研发中心)长0.9公里,宽14米;新东河东侧道路(兴业路至规划川东南路)长322米,宽9米;第二幼儿园南侧道路(东起绿源路、西至科创路),长约0.8公里,宽21米	新建	2022.03	2022.12	7200	0	/	7200	竣工通车	东台市政府	东台市城兴投资发展有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
28	西溪基础设施建设	道路、污水管网等基础设施建设；包括：1、景三路（景苑路）；2、木港路全线贯通；3、园一路；4、园二路；5、宁树路（环园路-西环路）污水管网完工	新建	2022.03	2023.12	8000	0	/	7000	完成85%	东台市政府	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
29	泰东河路（断头路）	海陵路至东园路，长约1公里，宽24米，包括海陵大桥匝道路、排水、桥梁、路灯、一般交通安全管理设施建设	新建	2022.09	2022.12	3000	0	/	3000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
2.城市桥梁（2项）						26694	16694		10000			
30	振兴路跨通榆河大桥	站前路至通榆河西，长1.6公里，宽40米，新建跨通榆河大桥1座，包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2020.10	2022.12	16827	11827	道路、桥梁施工	5000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
31	经十路跨川东港大桥	新建跨川东港大桥1座（含两侧引坡），包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021.07	2022.12	9867	4867	桩基施工完成	5000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
3.特色街区（2项）						5295	0		5295			
32	玉带街特色街区改造	海陵南路至鼓楼西路，长700米，宽9米，店铺100个；优化空间布局、整修店招店牌、提升市政设施、植入景观小品、整治建筑风貌，培育特色业态、加强日常管理	改扩建	2022.01	2022.06	2568	0	完成设计方案，招标确定施工单位	2568	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
33	寺前街特色街区改造	海陵中路至鼓楼西路，长700米，宽9米，店铺90个；优化空间布局、整修店招店牌、提升市政设施、植入景观小品、整治建筑风貌，培育特色业态、加强日常管理	改扩建	2022.01	2022.06	2727	0	完成设计方案，招标确定施工单位	2727	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
(四) 园林绿化 (2项)						21000	0		10000			
1. 公园广场 (1项)						20000	0		9000			
34	串场河业态提升及城市田园风光带建设项目	船坞装饰设计、建设、配套、运营；串场河文化馆设计、建设、配套、土壤环境治理；黄海路北侧商业设计、建设、策划、运营；串场河智慧系统设计、施工；绿化取水口设计、施工；城市段沿河环境、绿化优化提升，游乐设施采购，灯光彩绘等；粮库等改造业态；串场河西田园风光，环境整理，水系整治，道路业态提升	新建	2022.05	2023.12	20000	0	前期手续办理	9000	完成部分建设内容	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
2. 街头绿地 (1项)						1000	0		1000			
35	中心城区口袋公园建设	中心城区范围内结合规划确定具体实施地点	新建	2022.04	2022.12	1000	0	/	1000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
(五) 住房建设 (24项)						2300986	948139		812280			
1. 老旧小区整治 (1项)						8000	0		8000			
36	老旧小区综合改造	完成中心城区2000年前建成的老旧小区改造任务，面积45.74万平方米，170栋楼，4987户	新建	2022.05	2022.10	8000	0	/	8000	完成	东台市政府	东台市财政局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.保障房建设（12项）						932142	442292		336280			
37	滨河湾安置区	海陵南路西侧，惠阳路北侧，用地面积约80.9亩，约1044套安置房，建筑面积17.56万平方米，同时配套建设道路、绿化、围墙等附属工程	新建	2021.10	2023.09	151453	89700	桩基施工	28500	主体施工	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司
38	吕嘉园安置区	东亭南路东侧、何垛河南侧，用地面积约44.8亩，总建筑面积约11.22万平方米，739套	新建	2021.03	2023.12	100139	27000	土方开挖	65000	主体施工	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司
39	何垛湾安置区	港务处南侧、景范小区西侧，用地面积约46.57亩，总建筑面积约11万平方米，728套	新建	2021.03	2023.12	71857	22000	土方开挖	45000	主体施工	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司
40	站南安置区	站前路西、川东港北，占地约160亩、总建筑面积约33.7万平方米，21幢、1834套	新建	2020.10	2022.10	196395	146395	主体施工	50000	完成	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司
41	泰东绿郡	范公路西侧，泰东河北侧，用地面积约68.13亩，约813套，建筑面积约13.1万平方米，同时配套建设道路、绿化、围墙等附属工程	新建	2021.06	2023.06	101515	62700	土方开挖	20800	主体施工	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司
42	黄海雅居	黄海花苑东侧，黄海路北侧，占地约68.45亩，约930套安置房，建筑面积12.33万平方米(含地下2.8万平方米)，同时配套建设道路、绿化、围墙等附属工程	新建	2021.09	2023.09	94375	47600	桩基施工	21500	主体施工	东台市政府	东台市保障性住房建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
43	新团安置区	项目拟在经济开发区实施，用地面积约83.27亩，建筑面积约16.2万平方米，建设内容包括16幢高层建筑、人防及配套工程	新建	2020.07	2022.12	59023	30000	主体竣工	29023	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
44	富新安置区三期	项目拟在东台经济开发区实施，项目拟用地约54.36亩，位于开发区九里沟西、宜居路北、乐居路南，规划总建筑面积约8.20万平方米，规划安置总户数576户，规划安置总人数1656人	新建	2021.09	2023.12	43031	2000	土方开挖	30000	主体工程封顶	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
45	城北新寓二期	新建1栋11层，约1万平方米住宅楼	新建	2021.09	2023.03	3457	1000	主体封顶	2457	室外配套施工	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
46	富洋安置区二期	惠阳路北、经二路西，约9万平方米，780套	新建	2021.03	2022.12	35897	13897	主体施工	22000	完成	东台市政府	东台市城兴投资发展有限公司
47	城北景轩一期	新建14栋18层，约15万平方米	新建	2022.09	2024.12	30000	0	/	2000	基础施工	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
48	泰山小区（四期）	位于西环路旁，占地约70亩，建设约7万平方米安置房，拟建10幢安置楼，可安置约600户	新建	2022.06	2023.12	45000	0	/	20000	主体施工，配套工程开工	东台市政府	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
3.商品住房建设（11项）						1360844	505847		468000			
49	紫云府	总建筑面积17.02万平方米，商住7栋，住宅10栋	新建	2019.08	2023.06	75000	32000	1-2、15-17#楼竣工备案，其余楼栋主体封顶	15000	完成	东台市政府	中南集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
50	春熙雅苑	总建筑面积:14.46万平方米住宅8幢;商住2幢	新建	2020.04	2023.12	77100	25000	1-3、5-7和11楼主体封顶、8-9号8层	20000	1-3、5、11号楼竣工,其余封顶	东台市政府	中南集团
51	玲珑湾小区	1-12#楼、地下汽车库及配套用房,合计建筑面积14.14万平方米	新建	2020.01	2022.12	70000	40000	主体结构验收,外立面施工完成	30000	完成	东台市政府	江苏金鹰投资发展有限公司
52	万华嘉府	住宅21.6万平方米	新建	2020.07	2022.06	190000	140000	主体施工全部完成	50000	完成	东台市政府	万达投资集团
53	悦棠湾小区	住宅、商业,22.35万平方米	新建	2020.07	2023.11	98000	65000	所有楼栋主体封顶,外立面施工	25000	项目一期竣工交付,二期配套施工完成	东台市政府	悦达地产集团有限公司
54	凤凰郡	普通房地产项目,面积约15.32万平方米	新建	2018.01	2022.12	70000	45000	15-18#主体封顶	25000	完成	东台市政府	天涵建设开发有限责任公司
55	凤凰郡·尚苑	普通房地产项目,面积约为6.70万平方米	新建	2020.10	2023.12	38000	10200	6-9#主体施工	15000	6-9#主体封顶	东台市政府	天涵建设开发有限责任公司
56	双玺小区	1#楼23层,2#楼26层,3#楼2层,5#楼16层,6-8#楼18层,9#楼23层,10#楼26层,11#楼25层,12-13#楼18层,总建筑面积18.16万平方米	新建	2020.09	2023.12	150000	87347	1-8#楼施工完成:室外园林园建施工完成,外墙真石漆施工完成,室内公区装修施工完成。9-13#楼室外脚手架拆除完成,外墙真石漆完成30%,室内公区装修完成50%	43000	1-8#楼竣备完成。9-13#楼全部施工完成:室外园林园建施工完成,外墙真石漆施工完成,室内公区装修施工完成	东台市政府	碧桂园集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
57	玺悦学府	项目计划总用地面积约5.98万平方米,总建筑面积约19.36万平方米	新建	2021.07	2024.01	247700	30300	1#、16#楼主体到11层 3#楼到5层 5#楼到8层 15#楼到12层 6#楼到18层 7#、10#、12#到15层 8#、9#、13#主体封顶 11#楼到3层	140000	1#、3#、5#、15#、16#楼主体封顶,二次结构封顶 6#~13#楼主体封顶,二次结构封顶	东台市政府	碧桂园集团
58	云顶水岸小区	项目计划总用地面积约6.93万平方米,总建筑面积约18.16万平方米	新建	2021.09	2024.03	218544	5800	1#、8#、3#、7#主楼达到主体6层	45000	1#、8#、3#、7#楼封顶,砌筑工程施工	东台市政府	碧桂园集团
59	圣溪府	住宅11幢,总建筑面积9.7万平方米	新建	2021.06	2023.12	126500	25200	1-3幢、11幢完成封顶	60000	4幢、10幢完成封顶	东台市政府	东台圣桦置业有限公司
(六)公共配套(16项)						559324	114581		167343			
1.商业服务(1项)						60000	37143		22857			
60	中农联·东台云仓农商城	占地面积193亩,总建设面积约11万平方米	新建	2020.01	2022.12	60000	37143	主体封顶	22857	完成	东台市政府	中农联(东台)建设开发有限公司
2.人防抗震(1项)						17458	12458		5000			
61	人防配套工程(新建)	地下总建筑面积1.9万平方米,含4千平方米基本指挥所,2千平方米应急物资储备场所,1.3万平方米的人防智慧停车场	新建	2021.03	2022.09	17458	12458	土建施工完成	5000	完成	东台市政府	东台市财政局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.其他（14项）						481866	64980		139486			
62	何垛河主题休闲片区二期	实施何垛河主题休闲片区二期工程，对何垛河两侧市政道路、城市家具等设施进行提升改造，提升先导区商业业态，建设特色街区、邻里中心、商业酒店，完善城市绿地和慢行系统	新建	2021.09	2022.12	116000	56000	先导区建成并招商营运；二期土建工程施工，市政景观工程年底开工	60000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
63	东台中学综合楼	新建综合楼及会议中心，建筑面积1460平方米	新建	2021.9	2022.12	14000	6000	主体施工	8000	工程竣工	东台市政府	东台市财政局
64	市实验小学开发区分校	新建教学楼、综合楼、风雨操场等，建筑面积19500平方米，按6轨小学二建设	新建	2021.12	2023.08	14000	2000	基础施工	7000	主体封顶	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
65	开发区三角地块邻里中心建设工程	在串场河东侧拆除部分简易厂房，配套新建职工宿舍、人才公寓等，总用地面积约9.7万平方米，总建筑面积约4.45万平方米	新建	2022.03	2023.09	40000	0	/	10000	部分简易厂房拆除，新建建筑物主体施工	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
66	开发区绿色低碳智慧园	新建绿色低碳智慧园区，占地约100亩，新建2栋研发楼，总建筑面积约2万平方米	新建	2022.10	2023.10	10000	0	/	5000	工程施工	东台市政府	江苏茂源电气有限公司
67	东湖科创园装修工程	裙楼1-4层、东西塔楼5层以上装修，总面积约8.8万平方米	新建	2022.07	2022.10	15000	0	/	15000	完成	东台市政府	东台市城东高新技术投资发展有限公司
68	高新区实验小学二期工程	小学部二期续建拟建办公综合楼、风雨操场、综合运动场地、地下停车场、实验综合楼、礼堂后勤服务中心等总建筑面积约2.8万平方米	新建	2022.06	2023.12	10000	0	/	6000	主体封顶	东台市政府	东台市城兴投资发展有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
69	西溪幸福社区	西环路旁,占地290.5亩,建筑面积33.7万平方米,新建安置房、幼托所、邻里中心及相关配套设施	新建	2022.06	2024.12	200000	0	/	10000	一期工程施工	东台市政府	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
70	犁木街二期	犁木街二期建设,与犁木街一期民宿融合,建设特色古街	新建	2022.09	2024.12	20000	0	/	5000	部分古建完工,部分持续建设	东台市政府	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
71	西溪民宿建设	建设西溪特色住宿产品,包括花海民宿、精品民宿、旅游度假酒店等	新建	2022.03	2024.12	30000	0	/	3000	部分住宿产品完成	东台市政府	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
72	市消防救援中心	西环路东,北海路北,用地约30.2亩,建筑面积9200平方米	新建	2022.03	2022.12	6420	0	规划设计	6420	工程竣工	东台市政府	东台市国资公司
73	开发区消防站	位于八引河南侧、滨河路东侧,总建筑面积3900平方米,包括6个车库、业务用房、辅助用房及配套工程等	新建	2021.12	2022.12	1733	300	投资计划报增待批	1433	工程竣工	东台市政府	东台惠民城镇化建设发展有限公司
74	头灶派出所、头灶交警中队、消防站办公用房建设	建设用地13.95亩、建筑面积7000平方米	新建	2022.02	2023.11	2800	0	项目建议书、建设方案已通过	1400	完成总工程量50%	东台市政府	东台市财政局
75	时堰镇消防站工程	总建筑面积3815.29平方米,执勤楼、训练塔、配电房、门卫房建筑各1栋	新建	2021.09	2022.12	1913	680	训练塔、门卫房、配电房主体工程结束。执勤楼封顶,正在砌墙、粉刷	1233	工程竣工	东台市政府	东台市财政局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(七)城市管理(11项)						18258	0		18258			
1.垃圾分类与治理(4项)						4940	0		4940			
76	垃圾四分类项目建设	推进“两定一撤”工作,在市区有条件小区建设配套垃圾四分类房	新建	2022.03	2022.12	800	0	/	800	完成	东台市政府	东台市财政局
77	新曹填埋场设施改造提升	新曹生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造提升及出水口单独管道	改扩建	2022.04	2022.09	250	0	/	250	完成	东台市政府	东台市财政局
78	厨余垃圾处理项目	50T厨余垃圾处理项目	新建	2022.04	2022.11	1400	0		1400	完成	东台市政府	江苏生久环境科技公司
79	市和镇区垃圾中转站渗滤液预处理设施建设项目	在市和镇区垃圾中转站建设渗滤液预处理设施19座	新建	2022.03	2022.06	2490	0		2490	完成	东台市政府	东台市财政局
2.厕所革命(1项)						350	0		350			
80	厕所革命	新建一类公厕2座,改造提升二类公厕8座	新建、改扩建	2022.03	2022.12	350	0	遴选改造公厕	350	完成	东台市政府	东台市财政局
3.环卫装备(2项)						1118	0		1118			
81	环卫车辆采购	3T洗扫车2辆,8T洗扫车2辆,3T压缩车2辆,8T冲洗车2辆,3T新能源餐厨车4辆,3T新能源钩臂车4辆,3T高温高压清洗车1辆,高压水除线机1台	新建	2022.04	2022.12	898	0	/	898	完成	东台市政府	东台市财政局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
82	环卫设施采购	三分类果壳箱400只，分类垃圾桶4000只	新建	2022.03	2022.09	220	0	/	220	完成	东台市政府	东台市财政局
4.市容整治（4项）						11850	0		11850			
83	遮阳挡雨棚建设	在市区重要交通路口新建20座遮阳挡雨棚	新建	2022.04	2022.12	400	0	前期勘查	400	完成	东台市政府	东台市财政局
84	公共停车场建设及智能化改造工程	根据规划建设10座智能停车场，同时对老旧停车场设施进行完善提升，普惠居民停车需求，缓解停车难问题	新建	2022.04	2022.12	2000	0	前期勘查	2000	完成	东台市政府	东台市城市建设投资发展集团有限公司
85	创文攻坚各类专项整治	市区主次干道公益广告、广告牌、围挡、道旗的维修及出新（100万）；非机动车停车划线施划，标识、标牌、车挡安装（50万）；清理主次干道牛皮癣（50万）；拆除沿街违法建筑和构筑物（600万）；便民服务亭、疏导点等便民设施的维护出新（50万）；创文机械、人力、设施等整治费用（300万）	改扩建	2022.03	2022.12	1150	0	前期准备	1150	完成	东台市政府	东台市财政局
86	“五个一”精细化样板点项目建设	打造“五个一”精细化样板点：弢港镇精细化样板镇、西郊社区精细化样板社区、梁垛镇临塔村精细化样板村、范公路精细化样板街、明清街精细化样板巷、八佰伴商业综合体精细化样板场	新建、改扩建	2022.03	2022.12	8300	0	/	8300	完成	东台市政府	东台市财政局 东台市城市建设投资发展集团有限公司 华地集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(八) 镇村建设(9项)						125033	4150		89073			
1. 农房改善(1项)						42000	0		42000			
87	改善农民住房条件工作	全市改善农房2100户,面积约20万平方米	新建	2022.01	2022.12	42000	0		42000	完成	东台市政府	各镇政府
2. 镇村设施(8项)						83033	4150		47073			
88	条子泥景区建设	建设游客中心配套项目、备用停车场、商业服务区、入口形象大门、渔文化和海特产展览馆、科普研学馆、勺嘴鹬主题馆、湿地摄影馆、观鸟屋、观景塔、滩涂驿站、海上栈道,内河水上市设施、通海路西延段等项目;在“720”高潮位栖息地周边新建路桥等配套设施;完成道路桥涵、绿化亮化、观潮区会务厅、多功能厅等改扩建项目,完善游客体验性及娱乐性项目设施,常态化推进互花米草治理和海滩环境整治等生态保护项目	改扩建	2022.01	2022.12	10000	0	游客中心、停车场完成;主题酒店装修进入布置管线、隔墙砌筑阶段,酒店合作管理公司协同调整方案深化阶段。初步方案已完成,正在方案扩初阶段;科普馆与228服务区同步建设;4个驿站、道路、绿化已完工,智慧景区建设已完成	10000	完成	东台市政府	东台条子泥景区管理有限公司
89	盐城市海岸带生态保护修复项目(东台川水湾)	对东台河口、梁垛河口湿地进行修复,打造鸟类栖息地	新建	2022.01	2023.12	20000	0	/	10000	完成50%	东台市政府	东台条子泥景区管理有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
90	时堰镇老镇区改造提升工程	人行道下水处理、彩砖更换；人民路、道立路立面统一规划出新；老电影院前等重要节点提升改造；沿河沿路绿化提升；西夹沟河道整治；新建公厕1座	新建	2022.03	2023.11	2000	0	/	1000	完成50%	东台市政府	时堰镇政府
91	时堰镇红庄村人居环境示范点建设（二期）	规划建设文化、培训、商业、娱乐、餐饮等业态，总建筑面积7358.6平方米	新建	2021.11	2022.03	2473	1000	/	1473	完成	东台市政府	时堰镇政府
92	梁垛镇集镇公共空间微更新	完成主要道路两侧建筑立面改造，对路面质量进行整体提升，完善配套绿化、亮化等配套工程	新建	2022.03	2023.12	3000	0	/	1000	完成35%	东台市政府	梁垛镇政府
93	安丰镇古街保护性开发	整体提升古南街商业业态，增加锡器馆、盐雕馆、文创店等；招商引进新业态进驻和润坊，对入口氛围环境进行提升；增加夜间文旅互动消费项目，带动夜间经济消费。提升古街串场河沿线景观，古街夜景照明提升，丰富夜间经济形态	新建	2021.01	2023.12	7860	2150	/	1000	完成40%	东台市政府	安丰镇政府
94	实施琼港镇老镇区有机更新	1.完善老镇区有机更新先行区后续工程；2.实施前进路改造提升工程，区域为北至通海路、南至三门闸；3.实施集镇老镇区改造提升，区域为北至通海路、西至中心河、南至老三仓河、东至前进路以及前进路东侧、琼六路以南部分区域；4.实施琼六路东段改造提升；5.实施中心河、渔舍河、向阳河等风光带整治提升工程；6.实施农贸市场拓展；7.部分集镇配套项目等	新建	2021.10	2023.12	35000	1000	/	20000	完成60%	东台市政府	东台市国创公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
95	南沈灶镇港桥人居环境示范村建设工程	大粮仓节点、人才公寓、文化礼堂、邻里中心、卫生室、主干道沿线环境整治提升等	新建	2022.02	2023.06	2700	0	/	2600	完成90%	东台市政府	东台市农投公司
(九) 水利设施 (13项)						112663	900		90266			
1.水安全 (7项)						29572	300		15522			
96	东台市丁堡河-西潘堡河整治工程	疏浚丁堡河、西潘堡河共计23.9公里, 两侧新建护岸43.8公里, 拆除节制闸1座	新建	2022.10	2023.12	12500	0	编制初设报告	3000	开工建设	东台市政府	东台市财政局
97	东台市姜溱河整治工程	疏浚河道2.5公里; 挡墙护岸5公里; 拆除排涝站1座、闸站1座	新建	2022.10	2023.12	3000	0	编制初设报告	2000	开工建设	东台市政府	东台市财政局
98	圩口闸启闭电动化改造工程	实施溱东、时堰、五烈、东台镇、梁垛、安丰、富安、西溪景区圩口闸启闭电动化改造	新建	2022.02	2022.06	1300	0	相关镇区完成设计、招标等开工前的准备	1300	完成100座闸的改造任务	东台市政府	东台市财政局
99	圩区达标建设工程	溱东、时堰、五烈、梁垛、安丰、富安、东台镇、西溪景区、经济开发区每镇区暂建设一个达标圩区	新建	2022.03	2022.12	2200	0	相关镇区完成设计、招标等开工前的准备	2200	暂定溱东、时堰、五烈、梁垛、安丰、富安、东台镇、西溪景区、经济开发区每镇区建设一个达标圩区	东台市政府	东台市财政局
100	方塘河闸应急加固工程	闸下游筑导堤4.5公里, 对闸身除险加固	新建	2021.11	2022.03	1092	300	已完成施工图纸设计, 完成了施工、监理招标, 已开工建设	792	完成	东台市政府	东台市财政局
101	康养基地等一线海堤外移达标工程	将三仓垦区、仓东垦区、梁南垦区、琼东垦区及其南延段总长22.416公里围垦堤防, 建设调整为达标海堤	新建	2022.10	2023.06	5730	0	开展项目前期调研	4730	完成海堤堤线调整方案确认及海堤调整建设规划设计方案编制; 完成项目用地、用海、环评、稳评等前置文件, 并完成审批工作; 开工建设	东台市政府	东台市财政局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
102	城市防洪工程	对城市防洪闸站进行更新改造；对5171立方米不达标堤防进行加固，防汛物资采购	新建	2022.10	2024.06	3750	0		1500	完成不达标堤防的加固、防汛物资采购、部分闸站改造	东台市政府	东台市财政局、东台市城市建设投资发展集团有限公司
2.水资源（2项）						38906	600		30559			
103	东台市堤东灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程	新建三仓总干渠防护工程长15.8公里、8米封闭闸2座、6米封闭闸5座、4m封闭闸2座、拆建6米封闭闸1座	新建	2022.04	2022.12	15559	0	完成年度方案的设计	15559	完成	东台市政府	东台市财政局
104	东台市应急饮用水水源工程	结合东兴高速集中取土，建设一座210万方应急饮用水源	新建	2021.12	2023.11	23347	600	施工招标	15000	结合东兴高速征迁取土开挖蓄水区，开工建设应急应用水源泵站、管道等工程	东台市政府	东台市东方建设发展有限公司
3.水生态（4项）						44185	0		44185			
105	生态河道建设工程	疏浚河道247条、土方334.69万方，其中县级河道3条、土方22.9万方，乡级河道43条、土方148.79万方，村庄河塘201条、土方163万方。建设乡级生态河道95条、431.3公里	新建	2022.01	2022.12	6320	0	各镇区完成测量、招标等开工前的准备	6320	完成	东台市政府	东台市财政局
106	幸福河湖建设工程	结合市住建、城投公司实施的城市黑臭水体整治，高新区、西溪景区生态河道工程，实施幸福河湖建设15条	新建	2022.01	2022.12	20980	0	编制实施方案	20980	完成	东台市政府	东台市财政局、东台市城市建设投资发展集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
107	农村河道生态治理整镇推进	疏浚河道86.6公里，土方73.3万方；河道岸坡整治及绿化169条，276.07公里；生态护岸5条，3.16公里；节点打造4处；新建桥、闸24座；拆除河道乱建项目；新建污水处理设施10处	新建	2022.03	2022.12	15985	0	完成项目招投标	15985	完成	东台市政府	东台市财政局
108	东台市2022年国家水土保持重点工程罗村小流域综合治理项目	综合治理面积9.09km ² ，河道疏浚1条、河道岸坡整治6条、新汀河节点1个、新建亲水平台1座、巡查便道850米、桥梁1座和节制闸2座；植物措施：栽植乔木2916株、灌木17757株，地被植物4.61hm ² ，藤本植物27430株，水生植物9500株；水土保持耕作措施：秸秆还田319.02hm ²	新建	2022.04	2022.12	900	0		900	完成	东台市政府	东台市财政局
二、建湖县政府（57项）						2184873	729998		1077056			
（一）综合交通（3项）						8150	0		8150			
1.公路（3项）						8150	0		8150			
109	美丽乡村旅游公路建设工程	改造里程27.3公里	改扩建	2022.06	2022.12	5000	0	/	5000	完成	建湖县政府	建湖县新农投公司
110	交通安防建设工程	桥梁防碰撞设施、宁湖桥大修、7座系杆拱桥梁检测	新建	2022.06	2022.12	1150	0	/	1150	完成	建湖县政府	建湖县财政局
111	建湖县农村公路及桥梁改造	改造道路4公里、桥梁21座	改扩建	2022.01	2022.12	2000	0		2000	完成	建湖县政府	建湖县旅投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二) 市政设施 (10项)						54350	6400		28450			
1. 污水处理厂、站 (1项)						14000	0		5000			
112	城东污水厂二期扩建工程	城东污水厂二期扩建工程 (3.0万吨/日)。2022年内容: 完成城东污水厂二期 (3.0万吨/日) 部分土建及配套管网建设	新建	2022.06	2023.05	14000	0		5000	完成部分土建及配套管网建设	建湖县人民政府 市城投集团	盐城市建湖县净水有限公司
2. 污水管网 (4项)						14000	2000		12000			
113	污水主干管网建设工程 (城东、城南、城北) 工程	建设污水厂配套管网延伸工程10公里	新建	2022.03	2022.12	3000	0		3000	完成	建湖县人民政府 市城投集团	盐城市建湖县净水有限公司
114	上冈镇铁狮湾等6条污水管道工程	完成铁狮湾等6条河道的截污	新建	2022.07	2022.12	3000	0	/	3000	完成	建湖县人民政府 市城投集团	建湖净水有限公司
115	县城污水管网清淤养护工程	清淤养护50公里	新建	2022.03	2022.12	3000	0		3000	完成	建湖县人民政府 市城投集团	盐城市建湖县净水有限公司
116	小区污水管网重建性提升、补充性改造工程	对双湖一品、东方华庭等69处100户以上小区污水管网排查、改造、修复及接通	改扩建	2020.03	2022.12	5000	2000	完成兰亭绿岛、西塘丽景、双湖壹品等37处小区的污水管网的清淤、排查、修复及接通	3000	对明珠锦苑、盈佳城市经典、瑞鑫城等32处100户以上小区污水管网排查、改造、修复及接通	建湖县人民政府	建湖县城投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.水环境整治（1项）						1000	0		1000			
117	老镇区河道整治、污水治理	镇区河道进行污水治理，生态修复，建设驳岸等，营造老镇区良好生态	新建	2022.05	2022.12	1000	0	/	1000	完成	建湖县政府	上冈镇政府
4.公用设施（4项）						25350	4400		10450			
118	天然气进城进镇入社区	铺设中压管道26公里，配套居民用户4500户	新建	2022.01	2022.12	1850	0	/	1850	完成	建湖县政府	建湖中石油昆仑燃气有限公司 建湖新奥燃气公司 建湖泰维燃气公司
119	老旧小区供水管网改造工程	对县城30个小区1万户用户老旧管网进行改造。	新建	2021.01	2023.12	2500	1300	2021年对淮杂团家属区、恒鑫花苑、金城花苑等9个小区5100户用户进行老旧管网改造	500	2022年对达源花园、镇南小区、新苑小区、鑫阳小区、上海花苑、书香苑南北段、良种场家属区等9个小区1900户用户进行老旧管网改造，年底完成工程建设	建湖县政府	建湖县自来水有限公司
120	城南水厂扩建及配套管网工程	建设供水总规模为10万吨/天的净水厂，分二期建设，一期建设规模为5万吨/天；配套建设航空路、森达西路、丰收路、234省道等DN600供水干管19.1公里。DN800管道9公里	新建	2021.01	2023.12	18000	2500	完成15%	7500	完成主体土建工程，部分设备安装	建湖县政府	建湖县自来水有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
121	农村供水配套管网完善工程	上冈、建阳、九龙口等镇区供水配套管网完善约175公里	新建	2021.01	2025.12	3000	600	完成前期工作	600	完成建阳、上冈等镇区配套管网改造35km	建湖县政府	建湖县农村供水有限公司
(三)城市路桥(1项)						35000	0		35000			
1.特色街区(1项)						35000	0		35000			
122	淮剧小镇二期建设	对沙庄古村现有民房升级改造,新建安置房,配套建设管网、道路、环境等附属工程。重点打造国潮主街、淮味老街两街,中兴巷、九龙巷、通高巷、丁字巷四巷,南环线、喜鹊湾等	新建	2022.01	2022.12	35000	0	前期相关手续办	35000	完成	建湖县政府	建湖县旅游发展有限公司
(四)园林绿化(2项)						35000	2000		33000			
1.道路绿化(1项)						5000	0		5000			
123	园区道路、绿化提升	提升上冈产业园园区大道及两侧绿化全长4.15公里、面积约16.6万平方米,前期对原有苗木迁移,土方填筑,栽植苗木、实施景观工程等	新建	2022.02	2022.12	5000	0	/	5000	完成	建湖县政府	建湖县开发区投资有限公司
2.河道绿化(1项)						30000	2000		28000			
124	串场河整治和环境提升工程(建湖段)	道路设计全长11.1公里,其中:滨河东路南起南草堰河,北至上冈老串场河处204国道,长6.5公里;滨河西路南起232省道,北至复沙线,长4.6公里。设计道路红线宽13米,其中:中间混合车道宽7米,两侧人行道宽6米。道路与串场河之间两侧景观带设计总面积约30公顷	改扩建	2021.12	2022.06	30000	2000	完成投资6.67%	28000	完成	建湖县政府	上冈镇榆城通建设开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(五) 住房建设(12项)						1297677	419068		605577			
1.老旧小区整治(1项)						3300	0		3300			
125	老旧小区整治改造	对徐河新村、达源花园、镇南小区、纺织厂家属区、新苑小区、鑫阳小区、兴湖花苑西区等老旧小区实施路面黑色化,增设停车位、排水系统、监控、路灯、健身器材、垃圾桶、绿化提升、屋面防水、充电桩等方面的综合改造	改扩建	2022.03	2022.12	3300	0	已完成立项审批、项目可行性报告批复等工作,目前正对改造的小区进行现场勘察、征求业主意见等工作	3300	完成	建湖县政府	建湖县政府
2.房屋征收(1项)						205377	0		205377			
126	县城棚户区改造	预计拆除4002户	改扩建	2022.03	2022.12	205377	0	/	205377	完成	建湖县政府	县住建局
3.保障房建设(3项)						180000	0		138000			
127	上冈新城榆西安置房	新建高层住宅18幢,配套建设社区、物业及活动用房等,总建筑面积达30万平方米、其中地上23万平方米,地下7万平方米,建设约2094套安置房	新建	2022.02	2023.06	110000	0	/	80000	主体封顶	建湖县政府	江苏榆城通建设开发有限公司
128	上冈新城大团安置房	新建12幢住宅及相关配套设施等,总建筑面积10万平方米,建设约550套安置房	新建	2022.02	2023.06	35000	0	/	30000	主体封顶	建湖县政府	江苏榆城通建设开发有限公司
129	串场河、盐阜快速通道安置房	新建5幢5+1多层、15幢小高层,建设包含主体及附属,建筑面积约10.9万平方米,建设约942套安置房	新建	2022.02	2023.06	35000	0	/	28000	主体封顶	建湖县政府	上冈镇政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.商品住房建设（7项）						909000	419068		258900			
130	万达天空之城	总建筑面积约70万平方米；A地块结构封顶、C1C2地块10栋楼结构封顶	新建	2021.12	2024.12	500000	150000	1、2、3#地下室封顶	170000	A地块结构封顶、C1C2地块10栋楼结构封顶	建湖县政府	建湖万达房地产开发有限公司
131	泽园御景新城	总建筑面积约15.1万平方米	新建	2021.08	2023.03	70000	30000	23、25、26、10#楼建止3层	25000	1-26#竣工	建湖县政府	盐城市万泽置业有限公司
132	悦隽学府二期	土地面积约60亩，建筑面积11万平方米	新建	2020.12	2023.12	71000	48000	1、2、3、4、5、6、9主体结构封顶，完成单体粉刷施工，保温完成施工，地库封顶完成	12000	1、2、3、4、5、6、9#竣工验收完成	建湖县政府	盐城新城亿佳房地产开发有限公司
133	建湖天铂华庭	土地约382亩，规划总建面约56万平米	新建	2018.09	2022.06	100000	80000	16-25#楼已验收，34-38#楼高层准备验收，综合体年底开业，酒店3#楼主体施工，办公、公寓、小商业准备验收	20000	完成	建湖县政府	江苏红星登达置业有限公司
134	水木清华	住宅，总建筑面积13.97万平方米	新建	2019.01	2023.06	80000	68968	1、2、3、6#楼交付；5、7、8#楼年底竣工验收；9、10、11、12、13#楼主体施工中	8000	完成96.21%	建湖县政府	盐城市新景融置业有限公司
135	天泽府	新建商住楼，总建筑面积12.8万平方米；10#、11#、17#竣工，3#、7#、8#、1#楼封顶	新建	2021.01	2023.12	62000	20000	10#、11#、17#三幢楼封顶	20000	10#、11#、17#竣工，3#、7#、8#、1#楼封顶	建湖县政府	江苏开起置业有限公司
136	财富广场综合体项目	总用地面积5.34万平方米，规划总建筑面积15.52万平方米	新建	2019.09	2022.12	26000	22100	3#楼竣工，1#、4#楼主体完成	3900	完成	建湖县政府	江苏日新置业有限公司开发建设

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(六)公共配套(21项)						500180	193003		237877			
1.商业服务(5项)						376300	172000		142000			
137	金融和政务服务中心	新建占地77.3亩,建筑面积约10万平方米的政务和金融服务中心,为县政务服务中心、招投标中心、社会保险等公共服务窗口以及各金融机构、移动公司提供办公、经营场所	新建	2021.03	2023.12	61300	21000	地库、主体施工	28000	主体竣工	建湖县政府	盐城双湖实业
138	九龙口温泉度假文旅综合体	在九龙口旅游度假区占地680亩,对原党校资产进行盘活,建设五星级温泉度假酒店、精品酒店、淮杂文化中心,实施酒店外围景观环境项目。年内建成精品酒店,完成酒店外围景观环境提升	新建	2020.05	2022.12	95000	55000	酒店施工完成	40000	完成	建湖县政府	盐城城韵文旅投资开发有限公司
139	宝龙广场及商业综合体	在县城湖中南路东侧用地150亩,商业建筑面积12万平方米,新建集精品百货商场、连锁超市、品牌餐饮、品牌影院、酒店公寓等为一体的大型城市商业综合体。年内酒店主体竣工	新建	2018.08	2022.12	100000	80000	完成80%	20000	酒店主体竣工。	建湖县政府	上海宝龙商业管理控股有限公司 江苏登达置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
140	万达广场商业综合体	在县城建湖大道东侧新建集商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐等为一体的大型城市商业综合体，建筑面积10万平米。年内项目主体框架完成	新建	2022.01	2023.12	100000	0		50000	主体框架完成。	建湖县政府	建湖万达房地产开发有限公司
141	易家乐生活广场二期	占地40亩，建设展示服务中心、配套服务中心、小商品城，建筑面积约7.2万平方米	新建	2020.05	2022.06	20000	16000	完成80%	4000	完成	建湖县政府	江苏易家乐商业管理有限公司
2.教育医疗（4）项						14818	200		14618			
142	民兵训练和小学生实践基地	对沿河初级中学内宿舍楼、教学楼及行政用房约650平方米进行改造；场地内新建餐厅、功能室、宿舍楼及室外卫生间等，宿舍面积：约3438平方米，总面积：4088平方米改造面积：1837.27平方米，宿舍57间342人；新建驳岸、铺设沥青道路及对集散广场铺设大理石	新建	2021.11	2022.12	2800	200	完成前期工作	2600	完成	建湖县政府	城投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
143	教育提升工程	<p>1.落实市委文件项目：县中改造提升工程、建湖中专实训基地建设及污水改造；</p> <p>2.新四项惠民工程：全县部分中小学学桌椅更新、饮用水添置、教室照明更换、厕所改造等工程；</p> <p>3.办学条件提升工程：县中、二中标准化考点双电源建设，高新区、实小幼儿园省优质园复审，二小幼儿园自来水改造及污水改造，中心幼儿园污水改造，湖阳路小学教学楼新建，实践基地装备项目建设，上冈初中田径运动场、西塘河小学旧楼、湖景幼儿园塑胶场地改造，秀夫初中、秀夫小学秀夫文化陈列馆、秀夫剧场、秀夫农场建设，明星路小学防水改造；</p> <p>4.教育装备和信息化建设及体育设施配套：部分学校计算机、一体机采购，网络安全等级保护测评，理化生实验室改造项目，实验室危化品贮存柜更新等，新建一代健身路径、二代健身路径(2套)；</p> <p>5.实施体育惠民：建成健身步道10公里；提档升级15个小区室外体育健身器材；新建、改建镇(街道)级体育公园2个；新建或改建行政村(社区)健身房2个。</p>	新建	2022.01	2022.12	4030	0		4030	完成	建湖县政府	建湖县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
144	医疗及养老服务	<p>民政局：建设不少于1000平方米的“枢纽式”养老服务综合体；10个示范性“长者幸福食堂”；实现110名失能失智特困供养对象集中供养，资金在供养统筹经费中列支；为1500名60周岁以上经济困难独居老人在厨房、卫生间、房间安装一键呼叫装置；为75周岁至79周岁中度、重度失能社会老人购买居家上门服务。</p> <p>卫健委（妇女健康和出生人口质量提升项目）：全县免费开展29000名已婚育龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查；对2000名孕妇及2000名新生儿进行预防出生缺陷相关免费筛查。</p> <p>残联：为420名符合条件的16-59周岁精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务，为800名残疾人提供辅助器具适配服务，为1100名贫困精神病患者免费供药。</p> <p>团县委：建成59个“梦想小屋”，为以事实孤儿为主的困境青少年群体开展关爱活动</p>	新建	2022.01	2022.12	1883	0		1883	完成	建湖县政府	建湖县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
145	新冠肺炎疫情处置能力建设	<p>1.改建发热门诊项目：县二院改建发热门诊，面积达650平方米，设置诊室4间、留观室5间；设置专用CT室、检验室、消毒室、核酸采样室等专业用房；购置专用CT机1台、快速核酸检测设备1套等；</p> <p>2.核酸检测能力提升项目：①县人民医院扩建日检测能力1万管的PCR实验室，同时改造日检测能力1万管的应急场所，改造面积400平方米，并购置核酸提取仪、生物安全柜、离心机等设备；②县疾控中心新建日检测能力1.5万管的PCR实验室及日检测能力2万管的应急场所，面积600平方米，并购置相关设备；</p> <p>3.急救能力提升项目：县人民医院新建标准化救护车洗消中心1个，面积约600平方米，设置救护车洗消区、防护用品穿脱区、随车医疗设备洗消区、办公区、值班区及应急物资储备区，购置洗消设备等；</p> <p>4.医学隔离观察场所改造项目：改造悦湖大楼1.2万平方米、隔离房间120间，设置规范各类人员、物品进出通道等</p>	新建	2022.01	2022.12	6105	0		6105	完成	建湖县政府	建湖县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.其他（12项）						109062	20803		81259			
146	双湖文旅产业带	以4A级国家旅游风景区为目的，打通双湖文旅产业带连接西塘河风光带，形成水乡特色连片景区。主要建设内容包含绿化、亮化、智能化提升，东湖宾馆（明德堂、临湖轩）提升改造、东湖鹊桥和戏舞淮秀等景点工程	新建	2021.06	2022.12	8000	4000	完成50%	4000	完成	建湖县政府	城投公司 文旅局 体育局
147	新建工人文化宫	新建3400平方米工人文化宫，文化宫的职工体育中心部分与全民健身中心联办。年内工人文化宫主体框架完成	新建	2021.09	2022.12	3022	1000	主体框架完成	2022	完成	建湖县政府	总工会 城投公司
148	上冈新城迁坟及公墓建设	迁移新城范围内散坟3000座和大团公墓1215座。2022年完成新建公益性公墓，占地25亩，包括管理用房、骨灰堂、公厕、停车场、道路及绿化等。散坟区2200座，公墓5955穴位	新建	2021.01	2022.12	9000	1500	完成20%	7500	完成	建湖县政府	上冈镇 榆城通公司
149	城市公益性公墓	位于开发区刘岑村，总占地200亩，其中一期占地100亩，建筑总面积5800平方米，主要建设容纳5000格位以上骨灰堂、22000个墓穴、办公楼等；二期占地100亩，建筑面积320平方米，主要建设容纳25000个墓穴及附属用房、门卫等	新建	2021.12	2022.12	35040	5000	一期工程完成30%	30040	完成	建湖县政府	城投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
150	农业生态旅游提升(渔樵耕读项目)	在台荡村流转面积500亩,总建筑面积2420平方米,新上九龙鱼肆、大棚水生花卉培育、水循环系统、室内布展、水乡农庄农具、灶台展示等互动体验类业态植入;新建农业码头5个、渔业游船等配套设施	新建	2022.01	2022.12	3500	0		3500	完成	建湖县政府	建湖县芦荡湿地景区管理有限公司
151	九龙口旅游综合提升工程	对九龙驿、淮潮馆进行装修改造,九龙驿打造成高规格会展中心,淮潮馆建成酒吧型轻餐饮。九龙口集镇墙面进行集中整治、改造、出新。年内全部改造完成	新建	2022.01	2022.12	8000	0		8000	完成	建湖县政府	建湖县旅游发展有限公司
152	乔冠华故居提升	高起点、高品质编制乔冠华故居景区策划规划方案,在乔冠华故居西侧新建红色文旅展示馆,占地面积3105平方米、建筑面积1480平方米;新建景观广场及停车场,占地面积2000平方米;新建游客接待中心,占地2541平方米、建筑面积522平方米;编制形成乔家庄改造规划,对乔家庄民房进行收购改造,新建民宿、餐饮、休闲、娱乐等活动场所。2022年6月红色文旅展示馆、景观广场、停车场、游客接待中心建成开放	新建	2022.01	2023.12	5000	0		3000	2022年6月红色文旅展示馆、景观广场、停车场、游客接待中心建成开放	建湖县政府	建湖县旅游发展有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
153	陆秀夫景区提升工程	占地740亩，其中一期占地约260亩，重点打造君实文化体验区、宋韵古街、景忠岛精品民宿、神台河休闲景观带、精英文化体验区、文创产业孵化基地西区等项目	新建	2022.05	2023.12	5000	0		2000	完成40%	建湖县政府	君实里文旅公司
154	沿河加油站	在沿河镇马沿村（S331省道东侧），占地10.6亩，建筑面积774.72平方米，新建加油站、旅游驿站等配套设施	新建	2022.06	2023.12	8500	0		6500	主体完成	建湖县政府	中石化江苏盐城石油分公司
155	上冈桃园加油站	征地11亩，新建加油站和汽车销售服务中心	新建	2021.10	2022.12	5000	500	完成前期相关工作	4500	完成	建湖县政府	中石化江苏盐城分公司
156	冈西顾顶加油站	在冈西镇顾顶村境内，用地12亩，建筑面积845平方米，主要建设储罐区、加油区、站房、辅房等设施	新建	2021.10	2022.12	5000	4000	完成80%	1000	完成	建湖县政府	中石化建湖分公司
157	镇区专职消防站	开发区、九龙口、建阳、上冈、庆丰、沿河、宝塔新建消防站	新建	2021.10	2022.10	14000	4803	开发区、沿河、九龙口均进入内装修阶段；宝塔、庆丰、上冈、建阳正在进行主体建设	9197	完成	建湖县政府	建湖县城投公司、开发区投资公司、九龙口度假区
(七)城市管理(3项)						7720	0		7720			
1.垃圾分类与治理(2项)						720	0		720			
158	垃圾分类治理工程	实施20个居民小区垃圾“四分类”工作，推行生活垃圾“定时定点投放、撤桶并点”分类试点，新增分类收集站(房、亭、车)10座、分类垃圾桶2000只	新建	2022.05	2022.12	220	0	/	220	完成	建湖县政府	建湖县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
159	生活垃圾应急填埋库区建设工程	新建生活垃圾应急填埋库区,实施水平防渗系统、垂直防渗系统、渗滤液调节池改造和库区道路接通等	新建	2022.03	2022.07	500	0	/	500	完成	建湖县政府	建湖县政府
2.市容整治(1项)						7000	0		7000			
160	“五个一”精细化样板点项目建设	打造“五个一”精细化样板点:上冈镇精细化样板镇、九龙大道九龙口集镇段精细化样板街、朝阳巷精细化样板巷、广益来财富广场精细化样板场、金徐村精细化样板村	新建、改扩建	2022.03	2022.12	7000	0	/	7000	完成	建湖县政府	建湖县政府
(八)镇村建设(1项)						85000	0		85000			
1.农房改善(1项)						85000	0		85000			
161	农房改善	改善农民群众住房条件7000户以上(含高作、九龙口、恒济全域土地综合整治3000户),计划新建住房1500套	新建	2022.01	2022.12	85000	0	/	85000	完成	建湖县政府	建湖县政府
(九)水利设施(4项)						161796	109527		36282			
1.水安全(2项)						150377	102000		32390			
162	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程	河道拓浚46.11千米,土方开挖665万方,新建、加固、退建圩堤42.83千米,新建沥青砼堤顶道路3.75千米,越河段新建护岸2.4千米,新、拆建桥梁8座,拆建闸站96座	改扩建	2019.10	2023.12	147987	102000	已完成河道整治15.8公里,拆建闸站57座,拆建桥梁3座(赵家桥、大中桥、窑厂桥),拆建231省道芦沟河桥50%;开工建设尤家沟河道整治5.8公里,拆建闸站16座,拆建桥梁3座(G343尤家沟桥、森达路桥、盐淮路桥)	30000	完成拆建231省道芦沟河桥50%;完成尤家沟河道整治5.8公里,拆建闸站16座,拆建桥梁3座(G343尤家沟桥、森达路桥、盐淮路桥)	建湖县政府	建湖县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
163	县城防洪工程	实施尤家沟沿线建筑物10座,县城二座高压泵站、九座低压泵站设施维修、检测等	新建	2022.01	2022.12	2390	0		2390	完成	建湖县政府	建湖县政府
2.水生态(2项)						11419	7527		3892			
164	建湖县2022年农村河道疏浚工程	建湖县2022年农村河道疏浚工程:投资约720万元,在上冈、庆丰、建阳、宝塔等镇疏浚农村河道,疏浚河道约100.2公里、65.2万方;投资约120万元,整治高铁沿线河道10公里、6.6万方;投资约110万元,整治黑臭水体9.3公里、5.8万方;投资约1250万元,疏浚农村村庄河塘227条、210公里、226万方	新建	2022.01	2022.05	2200	0	做好工程建设招投标等前期工作	2200	完成	建湖县政府	建湖县
165	九龙口镇农村河道生态治理整镇推进工程	疏浚整治河道47条、土方51.3万方;建设生态河道36条,铺设草坪21.9万平方米、水生植物2.3万平方米、植树2.6万株;建设排灌结合闸站3座、桥梁2座	新建	2021.03	2022.12	9219	7527	完成总投资的82%	1692	完成	建湖县政府	建湖县
三、射阳县政府(62项)						3715960	546068		692227			
(一)综合交通(4项)						335834	173070		108064			
1.公路(4项)						335834	173070		108064			
166	盐城至射阳高速公路	新建高速公路22.5公里	新建	2019.11	2022.10	245034	173070	基本完成路基桥涵施工	71964	完成	射阳县政府	江苏盐射高速公路有限公司
167	沈海高速公路四明互通	在沈海高速公路上新增四明互通一座	新建	2022.06	2023.05	17300	0	开展前期工作	8000	开展路基桥涵施工	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
168	329省道射阳南环段	新建一级公路约14.5公里	新建	2022.06	2024.10	65400	0	取得初步设计和施工图设计批复	20000	开展路基桥涵施工	射阳县政府	射阳县政府
169	射阳县农村公路及桥梁改造	改造道路19公里、桥梁5座	改扩建	2022.01	2022.12	8100	0		8100	完成	射阳县政府	射阳县政府
(二) 市政公用 (9项)						89071	7500		80571			
1.污水处理厂、站 (2项)						6500	0		6500			
170	尾水东送生态湿地(一期)工程	提升县城污水处理厂、开发区污水处理厂一级A排水提标至地表准IV标准,处理规模13万t/d,其中一期6万t/d	新建	2022.03	2022.09	5500	0	完成设计及环评等前期手续	5500	完成	射阳县政府	射阳县政府
171	射阳县集镇生活污水厂设备、泵站提升改造和软件设备及机房建设等一体化平台工程	12个镇污水厂设备、泵站提升改造和软件设备及机房建设等一体化控制、监管平台建设	新建	2022.08	2022.11	1000	0	/	1000	完成	射阳县政府 市城投集团	射阳净水有限公司
2.污水管网 (3项)						51000	1500		48500			
172	射阳县城污水提质增效工程	1、新建人民路(晨光路至振阳街)、振阳街等地段污水管网,同时对县城已建污水管网实施全面检测工程;2、根据2021年污水管网检测报告,对县城污水管网进行一次性全面修复;3、继续实施1、3、7号片区剩余工作量,同时对5号片区实施改造,补齐双拥路等主干道的污水系统,同时对南三中沟等骨干河道周边的集中住宅区域进行雨污分流改造,对县城全部雨水管网进行CCTV检测,并录入至GIS系统	新建	2021.12	2022.12	43500	1500	一是完成污水管网检测;二是完成污水达标区“一区一策”方案编制;三是完成污水提质增效达标区建设工程立项等前期手续	42000	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
173	污水管网空白区覆盖工程	射阳县盘湾镇、特庸镇、洋马镇、兴桥镇、海通镇、黄沙港镇、千秋镇、海河镇、四明镇等9个乡镇约43公里污水管网空白区覆盖工，新建43公里污水管网，管径DN300-DN500	新建	2022.08	2022.12	5500	0	/	5500	完成	射阳县政府 市城投集团	射阳净水有限公司
174	原污水管网测绘、检测、养护、修复工程	射阳县12个镇原污水管网测绘、检测、养护、修复	新建	2022.07	2023.12	2000	0	/	1000	完成总工程量50%	射阳县政府 市城投集团	射阳净水有限公司
3.公用设施（4项）						31571	6000		25571			
175	2022年新增-道路沿线路灯改造工程	1、对幸福大道沿线的钠灯升级改造为LED路灯，实行双色调控，根据时间和季节变化调整，同时增设基础护栏510套（640万）； 2、后街巷新建LED路灯及老旧钠灯更换LED路灯（172万）	新建	2022.06	2022.08	812	0	/	812	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
176	县特勤消防站和13家镇区消防站	1、射阳特勤消防站用地面积11.98亩，建筑面积8910.7m ² 。2、海河镇消防站占地面积约5亩，建筑面积2110m ² 。3、特庸镇消防站总用地面积3971m ² （约5.92亩），主要建筑1幢2F业务用房，1幢消防车库用房、门卫室及配套设施用房，建设一座消防训练塔。4、兴桥镇消防站占地面积8亩，建筑面积2085.37m ² 。5、黄沙港镇消防站占地面积约5亩，建筑面积约1850m ² 。6、射阳港经济开发区消防站用地面积3.5亩，建筑面积2153m ² 。7、洋马镇消防站占用地面积5.3亩，总建筑面积1420m ² 。8、四明镇消防站占地面积6.6亩，建筑面积2100m ² 。9、海通镇消防站占地面积5亩，建筑面积2000m ² 。10、新坍镇消防站占地面积为5亩，建筑面积1000m ² 。11、千秋镇消防站占地面积7.52亩，建筑面积2000m ² 。12、盘湾镇消防站占地4.5亩，规划建筑面积1274.97m ² 。13、长荡镇消防站占地面积8.4亩，建筑面积1338.74m ² 。14、临海镇消防站占地面积20亩，建筑面积1870m ²	新建	2021.08	2022.12	18000	6000	6家消防站已进场施工	12000	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
177	射阳县天然气储气站项目	1、新建射阳县天然气利用综合站1座，占地面积40亩，供气能力20000Nm ³ /h，一期建设150m ³ LNG储罐4台，二期建设150m ³ LNG储罐2台。2、新建射阳黄沙港LNG储配站1座，占地面积27亩，供气能力8000Nm ³ /h建设150m ³ LNG储罐2台	新建	2022.03	2022.11	7879	0	已完成项目立项和建设用地规划许可	7879	完成	射阳县政府	射阳中石油昆仑燃气有限公司、射阳新奥燃气有限公司
178	射阳县管道燃气“镇镇通”燃气管网项目	新建燃气中压管网74.5公里。其中新奥燃气新建中压管网41公里，华润燃气新建中压管网33.5公里	新建	2022.01	2022.12	4880	0	华润燃气S226临海镇至千秋镇中压管网涉路安评已报市交通局，待批准后施工；新奥燃气S228至海通镇中压管网施工队已进场施工	4880	完成	射阳县政府	射阳华润燃气有限公司、射阳新奥燃气有限公司
(三)城市路桥(7项)						42050	25000		17050			
1.城市道路(6项)						12050	0		12050			
179	海都北路改造工程(德发路北三环)	全长约1000米，包含沥青路面、雨污水管网、人行道板等	改扩建	2022.05	2022.12	5000	0	完成图纸设计	5000	完成	射阳县政府	射阳县政府
180	清华园北侧规划支路(海都路至曙光路)	全长约0.7公里，道路红线为15米，建设内容包括沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	新建	2022.05	2022.12	1000	0	完成图纸设计	1000	完成	射阳县政府	射阳县政府
181	众兴路新建工程(兴阳路至曙光路)	全长约560米，建设沥青路面、雨水管道、污水管道、桥涵、路灯等	改扩建	2022.05	2022.12	900	0	踏勘现场	900	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
182	明湖书香苑中间规划支路工程	全长约120米，建设沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	新建	2022.01	2022.04	250	0	完成施工招投标	250	完成	射阳县政府	射阳县政府
183	射阳县晨光幼儿园西侧规划支路工程(骨干沟西移)	全长约700米，道路红线20米，建设沥青路面、3座桥涵，改移、新建河道及两侧驳岸、雨污水管网、照明、交通设施、绿化等，新建一个不超过3亩的停车场	新建	2022.05	2022.12	2400	0	踏勘现场	2400	完成	射阳县政府	射阳县政府
184	幸福大道西延改造工程	对幸福大道进行维修改造，包含沥青路面、雨污水管网、人行道板等	改扩建	2022.05	2022.12	2500	0	踏勘现场	2500	完成	射阳县政府	射阳县政府
2.特色街区(1项)						30000	25000		5000			
185	趣伏里主题特色街区	围绕安徒生童话乐园作“口”字形布局，北欧建筑风格，共13幢商业楼，总建筑面积约4.7万m ² ，与安徒生童话乐园组成中国少儿文旅示范区核心项目。项目以“主题乐园+商业”的全新复合业态，强化度假体验氛围，增强体验维度，为消费者搭建全感官沉浸式体验空间，打造一条具备IP主题特色的步行街	新建	2021.03	2022.09	30000	25000	完成项目主体结构施工	5000	完善全部配套设施，完成招商并对外开放	射阳县政府	县城建集团
(四)园林绿化(1项)						1000	0		1000			
1.道路绿化(1项)						1000	0		1000			
186	海都路南沿两侧景观绿化工程	铺装、小品、绿化	新建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(五) 住房建设(11项)						810745	152980		264545			
1.老旧小区整治(1项)						8845	0		8845			
187	老旧小区改造	巢丝厂家属区、乡镇局、盐务局家属区、纺机厂西家属区双拥路两侧综合楼、双山集团家属区(沿河路南)、教师安置楼、荣阳花园、城北综合楼、工会楼、黄海桥菜场小区等片区、总蜂场家属区、鑫成宿舍楼、朝华公寓楼、农业银行家属区、福达大院、鹤都家属楼等片区、人民银行家属楼、老税务局家属楼、农商银行家属楼、农发银行家属楼、大成公司家属楼等片区、射中家属楼(双馨家园)等10个片区,涉及99幢楼2980户,建筑面积30万平方米	改扩建	2022.06	2022.10	8845	0	由镇(区)组织,对2022年已确定实施的老旧小区项目进一步调查摸底,对房屋、人口、配套等现状要素以及小区封闭情况、功能问题、违章建筑等问题进行调查梳理,通过召开“有事好商量”、入户走访等形式征求改造区域内群众的意见,分别梳理改造内容清单,按照“一区一档”,建立基础数据库	8845	完成	射阳县政府	射阳县政府
2.房屋征收(3项)						138700	0		138700			
188	实验初中西侧地块	公路站西侧,1052户,7.3万平方米	新建	2022.01	2022.11	62700	0	/	62700	完成	射阳县政府	射阳县政府
189	大自然小区南侧地块	红旗路北侧,612户,4.6万平方米	新建	2022.01	2022.11	44000	0	/	44000	完成	射阳县政府	射阳县政府
190	大自然花苑南侧地块	红旗路北侧,404户,4.2万平方米	新建	2022.01	2022.11	32000	0	/	32000	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.保障房建设（1项）						10600	2000		7000			
191	保障性租赁住房	新能源职工服务中心，350套，2.88万平方米；富洋清逸嘉园套改造职工宿舍，117套，0.94万平方米	改扩建	2021.09	2023.12	10600	2000	富洋清逸嘉园套改造职工宿舍已完成购买手续	7000	富洋清逸嘉园套改造职工宿舍完成；新能源职工服务中心主体竣工	射阳县政府	射阳经济开发区总公司
4.商品住房建设（6项）						652600	150980		110000			
192	景悦春晖	项目用地面积7.32万平方米，总建筑面积22.77万平方米，规划16栋楼，1471户住宅	新建	2022.03	2026.12	120000	32580	前期手续办理	10000	部分楼栋主体封顶	射阳县政府	射阳县城建置业有限公司
193	新城区人民医院西侧地块	本项目用地面积5.19万平方米，计容面积11.43万平方米	新建	2022.04	2025.09	80000	12900	前期土地合同签订，规划方案编制	20000	部分楼栋主体封顶	射阳县政府	盐城国投欧亚置业有限公司
194	伊顿豪庭	18.7万平方米商住小区	新建	2022.08	2025.12	108000	22500	/	20000	部分楼栋开工	射阳县政府	盐城润联置业有限公司
195	璟宸	本项目用地面积7.2118万平方米，规划总建筑面积179235.83平方米	新建	2021.09	2024.12	91000	35000	其中售楼部已经施工完成并对外开放，1#、2#、8#楼已经封顶，其余部分楼栋正在施工	20000	东区完成楼栋全部封顶，西区完成部分楼栋具备预售条件	射阳县政府	盐城国投欧亚置业有限公司
196	荣润壹号院	本项目用地面积5.072万平方米，总建筑面积124843.64平方米，计容面积90840.58平方米	新建	2022.03	2025.07	73600	10000	前期手续办理，社区用房封顶	20000	部分楼栋开工	射阳县政府	射阳银庭置业有限公司
197	皇廷·锦绣府	本项目用地面积9.51万平方米，计容面积23.7万平方米	新建	2022.02	2025.05	180000	38000	一期规划方案审批通过，取得一期15万平方米施工许可证	20000	一期住宅及部分商业主体封顶	射阳县政府	射阳皇廷置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(六)公共配套(7项)						2076700	180150		76550			
1.商业服务(1项)						36000	22000		14000			
198	凤凰文化广场	用地22亩,建筑面积5.1万平方米(地上12层3.9万平方米,地下一层1.2万平方米)。建筑地上12层,地下1层,致力打造兼具大型书店、健身俱乐部、展览馆、影院剧场、地方特色文化传承、餐饮等为一体的大型文化综合	新建	2021.01	2022.12	36000	22000	主体竣工,正在进行室外装修	14000	建成	射阳县政府	江苏凤凰传媒出版股份有限公司
2.人防抗震(2项)						6000	1000		5000			
199	人防基本指挥所	建设射阳人防基本指挥所,总用地10亩,总建筑面积约3500平方米,地面约1000平米,地下2500平米	新建	2021.12	2022.12	5000	1000	施工进场	4000	完成	射阳县政府	射阳县政府
200	人防基本指挥所配套工程设施	红线内装饰装修、幕墙、景观绿化、室外监控、智能停车等配套设施	新建	2022.10	2023.06	1000	0	正积极推进前期立项工作	1000	完成	射阳县政府	射阳县政府
3.其他(4项)						2034700	157150		57550			
201	晨光幼儿园	占地面积12.5亩,建筑面积8300平方米,办学规模为6轨18个班级	新建	2021.10	2022.10	4000	2150	主体施工	1850	完成	射阳县政府	射阳县政府
202	工人文化宫	用地21.78亩,总建筑面积约1.7万m ² ,建设职工教育中心、职工文化中心、职工体育中心、职工服务中心等	新建	2021.01	2022.10	7900	4500	完成主体工程验收	3400	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
203	日月岛康养旅游度假区	总规划面积20平方公里，其中岛屿面积12平方公里，水域面积5平方公里，外环面积3平方公里。按照“一廊两轴五片区”的总体布局打造，“一廊”是内环17km环岛绿廊；“两轴”是南北日月大道和东西幸福大道；“五片区”即游客中心、童话水乡、鹤文化紫薇园、康养小镇和沧海桑田	新建	2017.06	2025.12	2020000	150000	日月岛游客中心、日月畅想主题馆已对外开放；沿线12公里长的环岛绿廊全线通车；日月岛滨水商业街正在对外招租；童话水乡一标段共18栋楼已完成主体工程，正在进行防水、保温层、内墙砌筑施工	50000	3月份月伴湾滨水商业街土建竣工；4月份童话水乡土建竣工；8月份精品紫薇园、紫薇花海、停车场、孺果童年竣工；12月份完成业态建设，招商并投入运营	射阳县政府	射阳县政府
204	人力资源产业园	规划建设射阳县人力资源服务产业园，楼宇建筑面积约15000平方米，整体三层，局部五层结构，重点包括对现有楼宇内外改造装修、软装办公系统采购和智能化安装，实现劳动就业中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、培训机构集聚区、人才公寓等功能	新建	2021.01	2022.04	2800	500	1、已完成项目备案，造价预算，财政评审、发包等手续； 2、已完成原房屋内部装饰拆除工作； 3、内部装修队伍已进场施工	2300	投入运营	射阳县政府	射阳县政府
(七)城市管理(11项)						11092	0		11092			
1.垃圾分类与治理(3项)						5030	0		5030			
205	2022年生活垃圾分类项目	20个垃圾四分类达标小区。按照省、市文件要求，拟在20个小区开展垃圾四分类达标小区建设，每个小区建设垃圾收集房1座、分类亭3座、聘请第三方营运	新建	2022.04	2022.12	900	0	/	900	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
206	厨余垃圾处置项目	新建一座日处理能力50吨的厨余垃圾处置场	新建	2022.03	2022.12	4000	0	/	4000	完成	射阳县政府	第三方
207	垃圾场调节池防渗膜更换	垃圾场调节池防渗膜严重老化，为防止雨水进入或渗滤液渗漏，需更换2.0mm厚HDPE防渗膜约2.88万元平米	新建	2022.05	2022.07	130	0	/	130	完成	射阳县政府	射阳县政府
2.环卫装备（2项）						712	0		712			
208	环卫设施采购	1、分类收集容器（“三分类”果壳箱）500只，用于更新公交站台及道路两侧果壳箱，计划投资100万元。 2、240升垃圾桶1000只，计划投资22万元； 3、车辆采购计划投资340万元。3吨吊桶车4辆计120万元、小型多功能扫路车5辆计160万元、厨余垃圾收集车1辆约60万元	新建	2022.05	2022.07	462	0	/	462	完成	射阳县政府	射阳县政府
209	城东压缩站提升改造	对城东压缩设备扩容，增加一套压缩机台，对站内排水管道及路面等进行提升改造	新建	2022.05	2022.07	250	0	/	250	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.市容整治（6项）						5350	0		5350			
210	精细化样板镇（街道）1个-海通镇	人民东路改造、金海路改造、金海路节点景观打造、新建体育公园、市民公园主入口建设，打造特色旅游小镇	改扩建	2022.03	2022.12	2600	0	/	2600	完成	射阳县政府	射阳县政府
211	精细化样板社区1个-合德镇虹亚社区	对照城市建管精细化“十没有”“二十有”标准，虹亚社区逐项消除负面清单、补齐功能短板	改扩建	2022.03	2022.12	300	0	/	300	完成	射阳县政府	射阳县政府
212	精细化样板社村1个-合德镇友爱村	根据农村人居环境整治工作部署要求，友爱村全面完成农村人居环境“四治理，四提升”等工作	改扩建	2022.03	2022.12	150	0	/	150	完成	射阳县政府	射阳县政府
213	精细化样板街1个-双拥路	两侧综合楼改造、临街店牌统一制作、增添垃圾分类设施和环卫设施，落实常态化、精细化保洁	改扩建	2022.04	2022.12	1800	0	/	1800	完成	射阳县政府	射阳县政府
214	精细化样板巷1个-开发区东联路	改造700米道路，拓宽至15米、道路两侧环境整治（含违章建筑拆除）、沿街商铺店牌出新、增添环卫设施等，深化环境卫生整治并建立落实长效机制	改扩建	2022.05	2022.12	300	0	/	300	完成	射阳县政府	射阳县政府
215	精细化样板场1个-五星电器	五星电器商业中心周边环境集中整治、墙体及里面广告出新，增添环卫设施、增添垃圾分类设施等	改扩建	2022.04	2022.12	200	0	/	200	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(八)镇村建设(2项)						312000	0		112000			
1.农房改善(1项)						300000	0		100000			
216	改善农民群众住房条件工作	农民群众有改善意愿的老旧房和“空心村”改造基本到位,小城镇集聚能力和产业支撑增强,建成一批具有活力的新型农村社区,历史文化名村贺传统村落得到有效保护。重点做好特色田园乡村和美丽宜居乡村建设,主干道、重要水源地和风景旅游区乡村镇容村貌明显改善	新建、改扩建	2022.01	2024.12	300000	0	新建新型农村社区67个,新建房屋7811户,海河镇旭日、特庸镇王村、洋马贺东、千秋沙港成功申报省级改善农房示范项目;洋马贺东、海河旭日、兴桥津富和长荡三合获得省级特色田园乡村命名;千秋沙港、洋马贺东和黄沙港洋中获得市级特色田园乡村称号。建成100户至200户规模的新型农村社区14个,200户至300户规模的新型农村社区7个,300户以上规模的新型农村社区10个左右,累计完成四类对象房屋改造2835户,托底安置807户	100000	完成省市下达的农房改善任务,创建一批省市特色田园乡村和省市农房示范项目	射阳县政府	射阳县政府
2.镇村设施(1项)						12000	0		12000			
217	村庄生活污水治理工作	按照“政府主导、企业运营、因地制宜、逐步推进”的总体思路,有序推进村庄生活污水治理工作,使农村水环境质量有明显改善	新建	2022.01	2022.12	12000	0	行政村污水站点全覆盖,自然村覆盖率和农户接户率达40%	12000	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(九) 水利设施 (10项)						37468	7368		21355			
1.水安全 (5项)						23670	3200		11725			
218	射阳县八丈河整治工程	疏浚八丈河13.3千米, 战备河13.1千米, 拆建沿线建筑物10座等	改扩建	2021.12	2022.10	7297	2000	完成总工程量的30%	5297	完成	射阳县政府	射阳县政府
219	双洋闸北侧 (21+840—23+640) 段海堤防护保滩工程	对桩号21+400~21+840段0.443千米主海堤护坡损坏部分进行修复; 新建90米抛石丁坝1座; 加固抛石顺坝0.514千米	改扩建	2021.10	2022.05	3828	1200	完成总工程量的31%	2628	完成	射阳县政府	射阳县政府
220	双洋闸拆建工程	对双洋闸进行拆建	改扩建	2022.11	2023.10	9345	0	可研报告已通过市级初审	1000	计划于2022年9月组织招投标, 11月份开工建设, 2022年底完成总工程量的15%	射阳县政府	射阳县政府
221	县城防洪工程	实施地龙河泵站、备战河泵站双电源、地龙河进站道路、小洋河泵站改造等工程	改扩建	2022.10	2023.05	1600	0	2021年11月11日开标, 根据城建指挥部交办事项单, 工程延期至2022年汛后实施	1200	2022年汛后开工建设, 12月底完成50%	射阳县政府	射阳县政府
222	黄海大沟泵站、涵洞建设工程	新建黄海大沟泵站 (8m ³ /s+4米闸)	新建	2022.05	2022.12	1600	0	/	1600	2022年5月开工建设, 12月底完工。	射阳县政府	射阳县政府
2.水生态 (5项)						13798	4168		9630			
223	射阳县中型灌区续建配套与节水改造工程	对兴桥镇跃中灌区和四明镇王开灌区进行续建配套与节水改造	新建	2021.05	2022.07	4500	3150	完成工程量的70%	1350	完成	射阳县政府	射阳县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
224	射阳县盘湾镇农村河道生态治理整镇推进项目(市本级已同步上报)	疏浚整治农村河道34条,建设盘湾镇农村生态河道89条	新建	2021.12	2022.05	3018	1018	完成20%工程量	2000	完成	射阳县政府	射阳县政府
225	射阳县海通镇农村生态河道治理整镇推进项目	疏浚整治农村河道23条,建设海通镇农村生态河道43条	新建	2022.04	2022.12	3100	0	/	3100	完成	射阳县政府	射阳县政府
226	射阳县2022年农村河道整治和生态河道建设	计划疏浚整治河道总土方量121万方,建设生态河道1000公里,建设幸福河湖20条	新建	2022.03	2022.10	2280	0	/	2280	完成	射阳县政府	射阳县政府
227	国家水土保持重点工程	实施国家水土保持重点工程港南小流域治理项目,综合治理水土流失面积9平方公里	新建	2022.04	2022.11	900	0	已完成实施方案编制并通过省厅审查	900	完成	射阳县政府	射阳县政府
四、阜宁县政府(88项)						2384615	571672		937865			
(一)综合交通(3项)						21529	0		19029			
1.公路(3项)						21529	0		19029			
228	阜宁县开发区大道(X251灶园线)养护改善工程	全长4.036公里,二级公路,沥青砼路面	改扩建	2022.06	2023.12	6500	0	开展前期工作	4000	完成路基工程	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
229	新长线K170+632益林镇道口平改立工程	新长线K170+632益林镇道口平改立工程位于阜宁县益林镇人民路，自益林镇谈庄桥北侧100米起，沿人民北路向南，采用桥梁上跨、箱涵下穿方式通过新长铁路后终至解放路南230米（和润万家超市处），其中上跨铁路桥梁长512米，宽16.5米，双向四车道；箱涵下穿采用2孔6×2.5米钢筋混凝土框架结构，共155米，通行非机动车及行人	新建	2022.02	2022.12	8029	0	开展前期工作	8029	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
230	阜宁县农村公路及桥梁改造	改造道路29公里、桥梁11座	改扩建	2022.01	2022.12	7000	0		7000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
(二) 市政公用(5项)						97375	28000		69375			
1.污水处理厂、站(1项)						8000	0		8000			
231	益林镇、沟墩镇污水处理厂改扩建工程	益林镇污水处理厂扩能5000吨/日及一级A提标改造，沟墩镇污水处理厂一级A提标改造	改扩建	2021.12	2022.03	8000	0	完成方案制定	8000	完成益林镇、沟墩镇污水处理厂改扩建工程，达到我县西南片区污水处理需求以及现行国家排放标准	阜宁县政府	县城发集团
2.污水管网(4项)						89375	28000		61375			
232	建制镇污水处理设施(镇区)工程	在羊寨、芦蒲、古河、板湖、罗桥等7个镇建设污水管网335公里，泵站11座，污水处理设施2座	新建	2022.01	2022.03	28900	0	已进场施工	28900	完成	阜宁县政府	县城发集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
233	城河路板涵清淤疏浚工程	对城河路、彩虹路、沿岗路板涵清淤，板涵内部建设部分污水管网	改扩建	2022.03	2022.12	1700	0	完成方案制定	1700	完成	阜宁县政府	县城发集团
234	农村生活污水治理	完成165个自然村农村生活污水治理	新建	2022.03	2022.12	5775	0	完成方案制定	5775	完成	阜宁县政府	县城发集团
235	城镇污水处理提质增效达标区建设工程	2021年底完成06、08以城南片区为重点的达标区建设；2022年完成01、02、03、04以城北片区为重点的达标区建设任务。包含管网检测清淤测绘、排水户调查、混接点改造、“小散乱”整治、污水管网补建维修、雨污分流、GIS等，新建向阳路、彩虹路、通榆北路雨污分流管网	新建	2021.12	2022.12	53000	28000	完成06、08达标区建设	25000	完成01、02、03、04达标区建设，主要包括管网检测清淤测绘、排水户调查、混接点改造、“小散乱”整治、污水管网补建维修、雨污分流、GIS等，新建向阳路、彩虹路、通榆北路雨污分流管网	阜宁县政府	县城发集团
(三)城市路桥(15项)						87100	3000		49100			
1.城市道路(12项)						85900	3000		47900			
236	县城市政道路路面维修改造工程	上海路(苏州路至渔深河桥)、阜城大街(通榆路至城西路)、天津路(香港路至苏州路)等拆除原道路面层和基层新铺筑沥青面层和水泥稳定碎石基层，长度约3500米	改扩建	2022.04	2022.12	2500	0	方案报批	2500	完成	阜宁县政府	县财政

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
237	文明创建零星突击工程及县城2022年度市政设施零星维修工程	维修破损的人行道板、路牙、窨井盖、车止柱、小面积路面、各种交通标线、标识、标牌、停车位等市政设施	改扩建	2022.01	2022.12	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县财政
238	县城市政道路人行道工程	城南大厦AB座周边、向阳路、新兴路、都市一号小区周边、哈尔滨路等人行道改造和新兴路等人行道建设，拆除原人行道新建透水砼和彩色砼面层人行道，面积约30000平方米	改扩建	2022.03	2022.12	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县财政
239	县城背街后巷改造提升工程	南门街、沿岗路（阜城大街至石字路）、联运巷、富建巷、阜建巷、马巷等巷道改造，拆除原人行道新建彩色砼面层人行道，混合车道铺筑沥青砼，两侧新建污水管道，长约1200米	改扩建	2022.04	2022.12	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县财政
240	县城雨水管网检测和疏通维修改造工程	CCTV检测南城区约100公里雨水管网并维修检测出的病害	改扩建	2022.03	2022.07	500	0	方案报批	500	完成	阜宁县政府	县城发集团
241	低洼易涝片区改造工程	太原路、上海路、盐城路、东风路等地段低洼易涝片区改造，长约2000米	改扩建	2022.01	2022.06	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县财政
242	澳门路东延一期建设工程	新建50米宽、1500米沥青面层道路，配套建设地下管网	新建	2021.03	2022.12	7000	3000	完成桥梁下部结构施工和管网工程50%工程量	4000	完成	阜宁县政府	县城发集团
243	红心河过苏州路板涵改建工程	红心河过苏州路将原d1500圆管涵改建为路径4米的板涵，全长60米	改扩建	2022.03	2022.06	400	0	方案报批	400	完成	阜宁县政府	县财政

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
244	哈尔滨路西延建设工程	新建苏州路至扬州路段哈尔滨路,长约800米	新建	2022.03	2022.12	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县城发集团
245	新桥圆盘改造工程	拆除老圆盘、新建分流岛式道路交叉口	改扩建	2022.05	2022.12	500	0	方案报批	500	完成	阜宁县政府	县城发集团
246	片区环境综合提升工程	对县南出口(盐阜高架出口-济南路段)、东出口(G2204国道-顾庄圆盘段)、西出口(红韵广场-新桥圆盘段)、建阜高速出口进行改造出新,主要实施地下管线,建筑立面改造出新,道路改造提升沿线亮化和绿化景观工程等	新建	2022.01	2023.12	20000	0	开展前期工作	10000	完成工程量的50%	阜宁县政府	县城发集团
247	县城供电杆线迁移工程	对海翔变等配套架空线路进行拆除迁移	改扩建	2022.01	2023.12	50000	0	方案报批	25000	完成工程量的50%	阜宁县政府	县城发集团
2.城市桥梁(2项)						700	0		700			
248	县城桥梁检测和维修工程	县城25座桥梁常规检测和结构检测并维修检测出的病害	改扩建	2022.05	2023.12	200	0	方案报批	200	完成	阜宁县政府	县财政
249	道路桥梁安全设施工程	新兴大桥、济南路渔深河桥等桥梁栏杆更换安装工程,长约1000米	改扩建	2022.05	2022.12	500	0	方案报批	500	完成	阜宁县政府	县财政
3.特色街区(1项)						500	0		500			
250	阜宁县上海路特色街区项目	北起新阜宁大桥、南止长春路,全长2公里。重点实施亮化、绿化提升、小品等	改扩建	2022.01	2022.05	500	0	完成招投标工作后立即进场施工	500	完成	阜宁县政府	县住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(四) 园林绿化(7项)						10400	600		9800			
1.公园广场(2项)						5250	0		5250			
251	口袋公园	建设5个口袋公园	改扩建	2022.03	2022.10	250	0	/	250	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
252	白天鹅公园绿地提升工程(城市阅读新空间)	计划对现有白天鹅公园绿地补栽重阳木、朴树、乌桕、栾树等大规模适生乔木,并对现有建筑进行改造提升,提升公园建设水平	改扩建	2022.05	2022.12	5000	0	正在办理立项手续	5000	完成	阜宁县政府	县城发集团
2.街头绿地(1项)						800	0		800			
253	县城绿化零星突击工程	县城重点路段换植草花面积约4000平方米,每年换植四季;根据创建指挥部要求,在县城周边绿化带种植花期在7-9月份的自行花卉,面积约5.45万平方米;对县城范围内因人为践踏、根系老化等原因导致自然死亡的缺株苗木进行补植;因城市建设需要,经常对影响城市建设的绿化苗木进行移植	改扩建	2022.01	2022.12	800	0	方案报批	800	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
3.道路绿化(4项)						4350	600		3750			
254	上海路绿化亮化提升工程	南起省道S329,北至阜城大街,全长6.57公里,对侧分带绿化、行道树和两侧景观绿化进行亮化建设	改扩建	2021.12	2022.11	1000	600	已上网招标	400	完成	阜宁县政府	县财政

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
255	新建道路绿化工程	实施澳门路东延、哈尔滨路西延、阜城西大街等道路绿化配套工程	新建	2022.03	2022.12	1000	0	方案报批	1000	完成	阜宁县政府	县城发集团
256	县城绿化养护工程	县城范围内310万平方米绿地绿带，公园养护工程	改扩建	2022.01	2022.12	1200	0	方案报批	1200	完成2022年常规养护	阜宁县政府	县财政
257	县城公共绿地零星维修及维护运营项目	绿化带两侧护栏维修保养、县城范围内公共绿地内各种结构（木结构、钢结构、外墙等）出新保养、各种材质的游路新建及维修、庭院灯维修、草坪灯维修、更换盲道面层、土方、零星绿化及上级领导交办的突击性任务等；森林氧吧现有面积约46万平方米，明年文体中心项目启动扣除约13.3万平方米，剩余32.7万平方米纳常规养护管理。（养护期一年，含保安、保洁）；对白天鹅公园内设施维护、保安、保洁等（管护期两年）；对白天鹅公园内设施维护、保安、保洁等（管护期两年）；为确保城区范围内射河风光带环境宜人、安排专人负责游路、广场清扫等日常保洁工作以及白天鹅公园“阜有诗书”运营费用等	新建	2022.01	2022.12	1150	0	方案报批	1150	完成	阜宁县政府	县财政

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(五) 住房建设(19项)						1671174	484172		521860			
1.老旧小区整治(4项)						17860	0		17860			
258	2022年老旧小区环境综合整治	按照基础类、改善类、提升类三大类型标准对石字新村、教师新村、彩虹小区、新宁公寓、南方花苑、师院小区、百盛花苑南侧商住楼、万厦小区、福馨花苑、东方明苑、景苑新村等11个老旧小区实施地下管网雨污分流、管线落地、屋面修缮、内外墙出新、技防提升、电动车充电桩等20项内容进行整治提升	改扩建	2022.03	2022.12	12860	0	办理立项手续	12860	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
259	小区创建提升	住宅小区创建提升	改扩建	2022.01	2022.12	2000	0	/	2000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
260	零散楼栋整治	围绕地下管网雨污分流、内外墙出新、屋面修缮、电动车充电桩等内容进行改造提升	改扩建	2022.03	2022.12	2000	0	办理立项手续	2000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
261	县城小区安装充电棚及充电桩	县城范围内的小区安装电动自行车充电棚和电动汽车充电桩	改扩建	2022.03	2022.12	1000	0	/	1000	完成	阜宁县政府	县城发集团
2.房屋征收(1项)						291700	0		234000			
262	轧花厂周边等4个棚户区改造项目	对轧花厂周边、射河西路北侧地块(驿马河西)、产业新城地块、城西路西新林路北地块4个地段居民户和门市5018户,约52.46万平方米房屋进行征收	改扩建	2022.02	2023.12	291700	0	正在办理前期手续	234000	完成轧花厂周边、产业新城地块、城西路西新林路北等3个地块房屋征迁工作	阜宁县政府	县城发集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.保障房建设（5项）						229000	3000		42000			
263	芳林南苑安置楼建设工程	占地面积17.67亩，新建1幢小高层和2幢高层，总建筑面积3.5万平方米	新建	2021.10	2023.12	13000	3000	已完成招标、立项核准和土地证手续办理；正在办理规划许可证和地下电缆迁移；已完成打试桩，正在做试桩静载	7000	完成主体施工	阜宁县政府	县城发集团
264	大桥新村安置楼建设工程	拟建1300套约15.6万平方米棚改安置房及其配套基础设施	新建	2022.08	2024.12	80000	0	完成规划方案	10000	完成桩基工程，进入地下人防施工阶段	阜宁县政府	县城发集团
265	迎宾菜场东安置楼建设工程	占地面积约36.2亩，拟建290套约3.3万平方米棚改安置房，商业用房6000平方米及其配套基础设施	新建	2022.07	2024.07	23000	0	已完成规划方案，正在进行施工图设计和土地征用手续办理	8000	完成桩基工程和地下人防施工	阜宁县政府	县城发集团
266	宏人商品城西安置楼建设工程	占地面积约100亩，拟建1496套约17.18万平方米棚改安置房、商业用房6350平方米及其配套基础设施	新建	2022.08	2024.12	80000	0	完成规划方案	10000	完成桩基工程，进入地下人防施工阶段	阜宁县政府	县城发集团
267	洲业汽车城北安置楼建设工程	占地面积约44.5亩，拟建676套约7.24万平方米棚改安置房、商业用房2450平方米及其配套基础设施	新建	2022.08	2024.12	33000	0	完成规划方案	7000	完成桩基工程，进入地下人防施工阶段	阜宁县政府	县城发集团
4.商品住房建设（9项）						1132614	481172		228000			
268	雍景小区	该项目总建筑面积188063.9平方米，建设13栋楼，一期1-6栋，118685.2平方米，二期7-13栋，69388.7平方米	新建	2021.06	2024.12	92764	27800	一期6栋主体封顶，二期7栋楼出正负零	55000	一期6栋楼具备交付条件，二期土建完成	阜宁县政府	江苏冠城伟业房地产开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
269	天鹅丽都三、四期	项目三、四期建筑面积351845平方米，三期建设13栋，面积173554平方米，四期建设12栋，面积178291平方米	新建	2019.12	2023.06	101454	54920	三期13栋楼竣工验收，四期12栋楼基础开挖	32000	三期交付使用，四期主体封顶	阜宁县政府	盐城市广源房地产开发有限公司
270	绿水印象小区	小区总建筑面积190568.78平方米，开发建设商住2幢，3层18幢，7层1幢，8层9幢，11层4幢，18层6幢，地下人防、停车库1座	新建	2019.11	2023.11	62000	45100	商住1幢，3层13幢，7层1幢，8层7幢，停车库2个区域完成竣工验收	7000	商住1幢，8层1幢，11层1幢，18层2幢，停车库1个区域完成主体竣工验收	阜宁县政府	阜宁凯盛房地产开发有限公司
271	美麟.常青藤	小区总建筑面积：342170.13平方米。开发建设住宅41栋楼，商业1栋，一期一标11栋楼，二期二标7栋楼，二期一标6栋楼，二期二标10栋楼，三期一标4栋楼，三期二标4栋楼	新建	2018.09	2024.12	163677	110950	一期二标7栋楼交房，三期高层4栋楼开工	12000	二期一标6栋楼、二期二标10栋楼交房	阜宁县政府	江苏美麟房地产开发有限公司
272	观澜名邸	小区建筑总面积29.2万平方米，建设59栋楼	新建	2018.10	2023.12	150000	120000	49栋楼已交付，16栋楼装修阶段	15000	16栋楼装修结束	阜宁县政府	阜宁金峰房地产开发有限公司
273	双熙名邸	小区建筑总面积25万平方米，建设16栋楼	新建	2021.09	2023.12	171900	58000	16栋楼桩基础阶段	30000	16栋楼主体结束	阜宁县政府	阜宁汉水房地产开发有限公司
274	悦珑府	小区建筑总面积240038.99平方米，开发建设商住楼19幢	新建	2021.03	2023.01	130000	20000	一期10幢主体结构封顶	35000	一期工程竣工验收完成	阜宁县政府	盐城德开置业有限公司
275	文澜府	小区建筑总面积207191.98平方米，开发建设商住楼14幢	新建	2021.10	2023.06	100000	20000	一期8幢主体结构封顶	30000	一期工程竣工验收完成	阜宁县政府	盐城市阜宁港通惠房地产开发有限公司
276	春澜云苑	小区建筑总面积39万平方米，开发建设26栋楼	新建	2021.10	2026.12	160819	24402	3栋楼主体结构封顶	12000	6栋楼主体结构封顶，砌筑完成50%	阜宁县政府	江苏瑞晟置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(六)公共配套(13项)						303854	36700		138474			
1.人防抗震(3项)						9200	2500		6700			
277	阜宁2101工程	2101工程总建筑面积3217平方米,其中主体建筑面积约2182平方米	新建	2021.12	2022.12	5700	2500	开工建设	3200	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
278	应急避难场所建设工程	实施“1+7”应急避难场所建设工程,2021年完成文体中心避难场所施工图设计和阜宁中学、第一高级中学、明达初级中学固定避难场所土建,2022年完成实验高中、铁军广场、实验初中长春路校区、实验小学城河路校区固定避难场所建设	新建	2021.09	2022.12	3000	0	已完成中心避难场所设计工作,阜宁中学固定避难场所正在组织扫尾,明达初级中学正在进行土建,第一高级中学正在准备招标前期工作	3000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
279	人防消防地震知识宣传教育基地	人防、消防、地震等灾害预防及知识宣传教育模拟体验	新建	2022.01	2022.12	500	0	正在开展前期工作	500	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
2.停车设施(1项)						17000	7000		10000			
280	县城停车场及停车智慧系统建设项目	对新老城区不符合技术规范要求的停车位进行整改;对现有停车场进行改造;对废旧楼栋无商业价值的改造为停车场;县城外围规划布建货运停车场;对县城整个停车设施建立智能化系统	新建	2021.11	2023.01	17000	7000	一期不涉及拆改建的部分全面开始	10000	除拆改建难点部分全部完成	阜宁县政府	县城发集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.教育医疗（7项）						107764	22000		51774			
281	阜宁县人民医院南院扩建工程	占地58873平方米，总建筑面积约10万平方米（含地下部分），新建病房楼、门诊医技楼、传染病小区、高压氧舱等建筑，同时建设板涵、景观道路、管网等附属设施	新建	2021.01	2023.12	70000	18000	完成基础工程，推进地上主体工程建设	30000	传染病楼完成室内装潢，病房楼、门诊医技楼全面推进装饰装修工程	阜宁县政府	阜宁县城发集团
282	基层医疗卫生机构硬件提升工程	陈集中心卫生院新建医养结合护理楼项目：拟在院内新建一幢三层框架结构的医养结合护理服务楼，建筑面积2750平方米；三灶镇卫生院新建医养结合护理部项目：拟在院内西北侧新建一幢三层医养结合护理服务楼，建筑面积1730平方米；沟墩中心卫生院改建公共卫生体检中心，建筑面积600平方米；东沟中心卫生院病房楼改建工程，建筑面积1200平方米；施庄卫生院施庄卫生院中医馆增点扩建项目，建筑面积600平方米	新建、改扩建	2022.01	2022.12	2150	0	规划设计	2150	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
283	阜宁县二院整体搬迁工程	总建筑面积1.9万平方米，主要建设门诊医技楼、住院部、防保楼、附属用房及相关配套设施	新建	2022.07	2023.12	11000	0	规划设计	6000	防保楼主体封顶，门诊楼、病房楼全面加快主体建设	阜宁县政府	阜宁县政府
284	北京路初中建设工程	新建教学楼6幢、综合楼1幢、体育馆及食堂1幢、报告厅1幢，建筑面积5.12万平方米（含人防面积4500平方米）	新建	2021.01	2023.12	17000	4000	主体在建	7000	主体封顶	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
285	阜宁中专改扩建工程	新建教学楼1幢，建筑面积1.13万平方米，新增班级35个，建成后达到45轨135个班级的规模	新建	2022.07	2023.07	3390	0	开展前期工作	2500	主体封顶	阜宁县政府	阜宁县政府
286	阜宁中学滨湖校区改造提升工程	维修塑胶操场，校园环境出新，校门传达室添置设备	新建	2022.06	2022.08	900	0	开展前期工作	900	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
287	镇级中小学提档升级工程	陈集中学教师宿舍楼：新建宿舍楼1幢，建筑面积2250平方米；罗桥初中新建教师宿舍楼：新建宿舍楼1幢，建筑面积1000平方米；大刘初中新建学生浴室：新建学生浴室，建筑面积600平方米；板湖小学新建教师宿舍楼：新建宿舍楼1幢，建筑面积950平方米；北沙小学、北汛初中、公兴初中、沟墩初中、公兴小学、施庄小学、阜宁中学7所学校对照省定办学标准，改善提升	新建	2022.04	2022.12	3324	0	办理前期手续	3224	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
4.其他（2项）						169890	5200		70000			
288	文体公园	项目位于城南新区北京路以南、南京路以东地块，用地面积约688亩，规划总建筑面积约8.37万平方米，其中：5000座体育场约9373平方米、5000座体育馆约3.21万平方米、1260座文化礼堂（会议中心）约2.69万平方米、游泳馆约1.45万平方米、配套约905平方米	新建	2022.01	2023.12	114890	5000	正在办理土地征用手续，PPP项目入库资料已上报省财政厅；施工图设计正在有序推进；抓紧做好工程招标投标前期工期	50000	基本完成各个场馆主体结构工程施工，以及园内人工湖开挖和土方平衡、地形改造	阜宁县政府	县城发集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
289	万达广场项目	规划新建一座占地面积约80亩、建筑面积约7万平米的城市商业综合体，打造辐射盐城中北部区域的万达最新一代标杆作品，着力完善城市功能；项目地块北至北京路，西至济南路，东至县委党校，南至太原路延伸，区域交通便利；县城发集团负责项目投资建设和资产自持，万达商管集团负责招商运营，未来租金收益分成	新建	2022.05	2024.02	55000	200	完成概念方案设计	20000	全面完成设计工作，局部主体结构封顶	阜宁县政府	县城发集团
(七)城市管理(14项)						25182	0		19162			
1.垃圾分类与治理(4项)						9382	0		3362			
290	垃圾四分类工作	新增20个小区完成生活垃圾分类“两定一撤”集中收集点建设	新建	2022.05	2022.07	950	0	前期调研	950	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
291	垃圾场库区封场	对原有垃圾填埋库区进行封场	新建	2022.01	2022.06	1412	0	完成招标	1412	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
292	厨余垃圾处理终端	新建日处理能力5吨的厨余垃圾处理终端	新建	2022.01	2022.02	140	0	完成招标	140	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
293	渗滤液处理系统	新建日处理能力150吨的渗滤液处理系统，对全县中转站渗滤液集中收集处理	新建	2022.03	2022.09	6880	0	完成招标	860	完成	阜宁县政府	企业投资，政府购买服务
2.厕所革命(1项)						180	0		180			
294	公厕改造	改造县城30座公厕	改扩建	2022.06	2022.08	180	0	前期工作	180	完成	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.环卫装备（1项）						140	0		140			
295	采购车辆	采购8吨洗扫车2辆	新建	2022.06	2022.08	140	0	前期工作	140	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
4.市容整治（8项）						15480	0		15480			
296	遮阳棚建设	在县城8条路建设63个遮阳棚	新建	2022.02	2022.06	230	0	完成招标	230	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
297	楼宇亮化	对城南大厦和金沙湖北岸天际线进行亮化	新建	2022.02	2022.06	900	0	完成招标	900	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
298	样板镇	集镇功能提升，店牌改造提升，部分杆线入地	改扩建	2022.01	2022.12	1650	0	前期相关工作	1650	完成	阜宁县政府	罗桥镇政府
299	样板村	河道整治、老房风貌改善	改扩建	2022.01	2022.12	10000	0	完成招标	10000	完成	阜宁县政府	益林镇政府
300	样板社区	按“十没有、二十有”逐条进行整治	改扩建	2022.02	2022.12	2000	0	完成招标等前期工作	2000	完成	阜宁县政府	住建局
301	样板街	空中飞线整治，店牌整治，规范停车位	改扩建	2022.03	2022.08	200	0	前期勘察	200	完成	阜宁县政府	综合行政执法局
302	样板巷	道路店牌等综合整治	改扩建	2022.04	2022.09	200	0	前期勘察	200	完成	阜宁县政府	综合行政执法局
303	样板场	完善设施，规范停车，增设电子广告大屏	新建	2022.05	2022.11	300	0	正在建设中	300	完成	阜宁县政府	开发企业
（八）镇村建设（1项）						48000	0		48000			
1.农房改善（1项）						48000	0		48000			
304	改善农民住房条件	全县年内改善农民住房条件2400户		2022.01	2022.12	48000	0	/	48000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(九) 水利设施 (11项)						120001	19200		63065			
1. 水安全 (3项)						54476	19200		6500			
305	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程(阜宁县境内工程)	河道拓浚14.77公里;恢复马家荡成片湖荡水面1处2.8平方公里;退建、加固堤防1.55公里;新建护岸2.54公里;拆建闸站20座	新建	2019.01	2023.12	43976	19200	潮河整治、射阳河沿岸病险建筑物拆建已基本完成;收成河、北青沟河整治工程不涉及基本农田部分已开工,北青沟河生态板桩已完成;收成河河道疏浚不涉及永久征地地段已完成土方8.7万方;跟踪马家荡退围项目土地手续办理	3000	北青沟河、收成河整治工程完成剩余工程量	阜宁县政府	阜宁县政府
306	窑头河-渔滨河整治	疏浚河道24km;配套建设各类建筑物	新建	2022.09	2023.12	10000	0	勘测设计阶段	3000	完成前期工作、征迁、工程开工	阜宁县政府	阜宁县政府
307	阜宁县2022年城市防洪工程	河道疏浚、闸站建设	新建	2022.08	2022.12	500	0	勘测设计阶段	500	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
2. 水资源 (2项)						42400	0		33440			
308	渠南灌区续建配套与现代化改造2022年度项目	拆建整治驿沙支渠、跃进支渠等,沿线配套建筑物工程	改扩建	2022.02	2022.12	20000	0	勘测设计阶段	20000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
309	凯发水厂及配套管线建设工程	板湖取水口增建10万吨/日取水设施、新铺设22.9km管道	新建	2022.09	2023.06	22400	0	已完成水资源论证,正在进行可研编制	13440	完成工程量的60%	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.水生态（6项）						23125	0		23125			
310	2022年农村河道疏浚整治工程	疏浚整治县乡河道80条	新建	2022.03	2022.06	2000	0	勘测设计阶段	2000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
311	2022年村庄河塘整治项目	整治村庄河塘500条	新建	2022.03	2022.06	3000	0	勘测设计阶段	3000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
312	县乡河道整治清洁生态提升专项行动（幸福河湖）	整理清洁生态提升县乡河道179条，北京河通过截污纳管、建设长河长制主题公园等措施，达到幸福河湖标准	新建	2022.03	2022.12	700	0	规划阶段，北京河已疏浚、绿化	700	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
313	国家水土保持重点工程芦蒲南（裴王）小流域治理项目	整治水土流失面积9平方公里，整治张码大沟、竹墩河、三马河前王河、明吴河、范荡大沟、马集大沟等8条河道	新建	2022.03	2022.12	900	0	勘测设计阶段	900	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
314	阜宁县2021年度农村河道生态治理罗桥镇整建制建设项目（市本级已同步上报）	疏浚土方364万方，建设生态河道38条，新建改造水系连通建筑物24座，新建河坡绿化700亩	新建	2022.03	2022.12	7525	0	勘测设计阶段	7525	完成	阜宁县政府	阜宁县政府
315	阜宁县2022年度农村河道生态治理益林镇整建制建设项目	疏浚土方167.62万方，建设生态河道124条，新建改造水系连通建筑物20座，新建河坡绿化1839亩	新建	2022.08	2023.12	9000	0	规划阶段	9000	完成	阜宁县政府	阜宁县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
五、滨海县政府（58项）						2593691	342074		1379768			
（一）综合交通（4项）						148381	75433		34200			
1.公路（4项）						148381	75433		34200			
316	328省道滨海段改扩建工程（二期）	东段东起228国道淮海农场段、西至规划S226，西段东起新天大道，西至滨阜交界跃进河，全长36千米，路基宽12米，双向两车道二级公路	新建	2020.12	2022.12	85433	75433	桥梁全部完成，其他主体工程50%	10000	完成	滨海县政府	滨海县交控集团
317	海港大道与北海大道连接线	东起海港大道，西至北海大道，全长2.82公里，路基宽40米	新建	2022.10	2023.12	45948	0	完成施工图设计，房屋拆迁	9000	完成路基20%	滨海县政府	央企和县交控集团
318	2022年“四好农村路”提升改造项目	提档升级24.6公里，桥梁改造18座，大中修30公里	改扩建	2022.06	2022.12	14000	0	完成投资计划编制	14000	完成	滨海县政府	央企和县农旅集团
319	G204大中修	根据省计划对G204进行大中修，里程约5公里	改扩建	2022.08	2023.10	3000	0	进行计划争取	1200	完成40%以上工作量	滨海县政府	滨海县交控集团
（二）市政公用（12项）						220319	25500		89870			
1.污水管网（3项）						61500	10000		41500			
320	污水处理管网建设	新建县城污水管网28.8公里	新建	2022.03	2022.12	32000	0		32000	完成	滨海县政府 市城投集团	盐城市滨海净水有限公司
321	农村生活污水处理设施建设	完成镇区行政村、新型农村社区生活污水处理，2023年底自然村庄生活污水处理覆盖率达60%	新建	2021.01	2023.12	26000	10000	完成自然村庄生活污水治理35%覆盖	6000	完成138个自然村污水处理设施建设，自然村庄生活污水治理覆盖率达到46%	滨海县政府	央企与县农旅集团合资公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
322	雨污分流改造	对玉龙路、海滨大道、育才西路、中市北路、阜东北路、富康路等道路约7公里，进行雨污分流改造	改扩建	2022.03	2022.12	3500	0	完成施工图设计	3500	完成	滨海县政府	县农旅集团
2.水环境整治（2项）						3000	0		3000			
323	城北污水厂尾水人工湿地工程	建设城北污水处理厂配套尾水人工湿地，占地53亩	新建	2022.03	2022.12	1500	0	完成可研报告，施工图设计和前期手续	1500	完成	滨海县政府	县农旅集团
324	县城河道水体治理	对妇女河、后圩河、响坎河支流、清坎河、复堆河等河道进行长效治理	新建	2022.03	2022.12	1500	0	启动方案设计	1500	完成整治和长效管护	滨海县政府	县住建局
3.公用设施（7项）						155819	15500		45370			
325	滨海县主城区供热管网项目	沿新安大道铺设至现代农业园；东沿东坎工业园铺设至滨海县新人民医院；南至工业园南区。环形铺设互通总长约56公里	新建	2020.06	2023.09	36000	2500	完成约10公里热网建设	3000	完成约10公里热网建设根据主城供热片区热电联产项目进展实施)	滨海县政府	恒发热电
326	滨海县主城供热片区热电联产项目	建设3×75吨/小时高温高压循环流化床锅炉和2×B9MW背压式汽轮发电机组，同时配套建设相关辅助生产设施及附属工程	新建	2022.07	2024.07	48249	0	项目已核准、待获得环评批复开工建设	9000	完成基础施工（环评批复后实施）	滨海县政府	恒发热电
327	滨海通惠燃气有限公司新建天然气综合利用一期工程项目	该项目占地面积69.8亩，建筑面积1.42万平方米，主要建设天然气门站、LNG储气站、CNG储气站、CNG和LNG加气站及配套设施，新建生产、管理、生活辅助设施，铺设中低压及庭院管网，中低压管道总长度约78.6公里	新建	2020.05	2023.12	36200	5000	完成园区2座调峰站建设运营；完成界牌中心站土地摘牌、设备采购；完成市政中压管线敷设40公里	11000	完成界牌中心站建设；县城周边管网共计敷设78.6公里	滨海县政府	县城发公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
328	滨海县天然气管网“镇镇通”项目	项目为统筹全县气源供应、供气主干管网建设，构建城乡一体化发展的大供气体系，保障城乡居民用气需求，加快发展镇村管道天然气建设，实现天然气管网“镇镇通”（八巨、八滩、滨海港镇、蔡桥、农业产业园、五汛、天场、滨淮等）	新建	2021.01	2023.12	15000	5000	完成蔡桥站、八巨站土地摘牌，并完成2站设备采购，其中八巨站、蔡桥站开工建设，完成乡镇市政中压管线敷设60公里	5000	建成运营八巨站、蔡桥站及部分新型农村社区点供站。乡镇市政中压管道通气运行80公里，中压主管线覆盖蔡桥、通榆、五汛、正红、陈涛、界牌、八巨各镇。	滨海县人民政府	县城发公司
329	城西地段输电线路迁改工程	项目实施范围滨海县城西片区附属配套改造更新及电力杆线迁改，包含： 1、35kV新区/枢纽线改造工程（电缆）； 2、35kV新区/枢纽线改造工程（架空）； 3、110kV南陈/佑庄线改造工程； 4、220kV110kV混压四回路改造工作（电缆）约； 5、220kV110kV混压四回路改造工作（架空）； 6、220kV南佑双汇线路改造工程（架空）	改扩建	2021.11	2022.12	15000	3000	开工建设	12000	完成	滨海县人民政府	县城发公司
330	城市照明设施改造提升	对双拥路等路段线路进行改造，对204国道等路灯变压器等配电设施改造，实施楼宇亮化和路灯维修“双微”维护等	改扩建	2022.01	2022.12	1520	0	/	1520	完成	滨海县人民政府	滨海县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
331	市政设施提升	对县城主次干道路面、人行道板、路牙、侧石、井框盖等市政设施“双微”维修，对港城路、学前路等积水路段系统化改造，新建港城路雨水管网，提升排水泵站，购置沥青路面维修设备，检测、疏通雨水管道、雨水井、出水口，实施桥梁安全检测	改扩建	2022.01	2022.12	3850	0	/	3850	完成	滨海县政府	滨海县政府
(三)城市路桥(4项)						22000	0		14000			
1.城市道路(3项)						19000	0		11000			
332	保障房及地块周边支路	新建J-9地块支路、B-3地块、西域香苑、环区路、豪杰燃气连接S328支路、桃李院规划路、御景花园规划路等道路约6公里	新建	2022.09	2023.12	11000	0	启动方案设计	6000	豪杰燃气连接S328支路、御景花园规划路竣工，其余完成路基施工	滨海县政府	县住建局
333	学校周边规划道路	新建党校东侧规划路、坎北小学规划路、育才小学规划路、东元高中北侧规划路等道路约3公里	新建	2022.08	2023.12	6000	0	启动方案设计	3000	党校东侧规划路、育才小学规划路竣工，其余完成路基施工	滨海县政府	县住建局
334	海棠苑两侧支路(断头路)	北八滩渠-迎宾大道，全长2.5公里，宽30米	新建	2022.09	2022.12	2000	0	启动方案设计	2000	完成	滨海县政府	县住建局
2.特色街区(1项)						3000	0		3000			
335	永康路	西起港城路，东至人民路，全长约1.5km，沿街建设景观小品、休闲设施等。重点将港城路—南湖桥段打造成具备文化体验、公共服务等功能于一体的特色街区。	改扩建	2022.05	2022.12	3000	0	已完成方案	3000	完成	滨海县政府	县住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(四) 园林绿化(2项)						2484	0		2484			
1.公园广场(1项)						1300	0		1300			
336	城市公园提升	推进公园和节点文化内涵提升,实施滨海公园城市文化客厅建设、县城城市公园标识牌和城市家具系统提升改造、县城城市公园和道路十大节点、口袋公园文化雕塑、景观小品建设、城市 and 重要节点绿化改造、清水湖廉政家风雕塑建设和立体花坛建设	改扩建	2022.01	2022.12	1300	0	/	1300	完成	滨海县政府	滨海县政府
2.道路绿化(1项)						1184	0		1184			
337	道路绿化提升	推进县城道路绿化提升,实施县城道路渠化岛绿化提升、县城道路节点栽种花草、县城绿化“双微”补植、人民南路等路段老化苗木更换和县城绿化带安装护栏	改扩建	2022.01	2022.12	1184	0	/	1184	完成	滨海县政府	滨海县政府
(五) 住房建设(12项)						1537652	221500		960000			
1.老旧小区整治(1项)						16000	0		16000			
338	老旧小区改造和整治提升	对8个老旧小区约50万平方米以及县城内小区进行改造、提升。主要改造内容:房屋内外墙涂料出新、地下雨污管道分流、弱电线路整治、消防设施提升改造、路面铺设沥青、屋面渗漏维修及配套设施的建设	改扩建	2022.03	2022.12	16000	0	完成方案设计和施工图设计	16000	完成	滨海县政府	县住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.房屋征收（1项）						600000	0		600000			
339	房屋征收工程	围绕“两河四岸风光带”建设、棚户区改造、土地出让、安置小区、道路类等项目，共涉及征收5100户、约63万平方米	新建	2022.01	2022.12	600000	0	完成前期调查评估工作	600000	完成	滨海县政府	央企与县平台公司项目合资公司
3.保障房建设（7项）						505352	101500		184000			
340	春风庭	该项目位于世纪大道南侧、二环路东侧，占地面积6.06万平方米，建筑面积16.6万平方米	新建	2021.12	2024.06	75100	25500	开工	30000	主体结构完成40%工程量	滨海县政府	县城发公司
341	书香世家	该项目位于玉龙南路南侧，南苑小区南侧，占地面积4.98万平方米，建筑面积12.27万平方米	新建	2021.09	2024.02	55512	20000	开工建设	20000	主体结构完成40%工程量	滨海县政府	县城发公司
342	海棠院	该项目位于海滨大道与城东大道交汇处，占地面积3.27万平方米，建筑面积10.32万平方米	新建	2021.08	2024.04	46658	18000	开工建设	13000	主体封顶	滨海县政府	县城发公司
343	锦绣园二期	该项目位于明达路与景湖路交汇处，占地面积1.02万平方米，建筑面积3.51万平方米	新建	2021.09	2024.02	15870	6000	开工建设	6000	主体封顶	滨海县政府	县城发公司
344	人才公寓	该项目位于县文广综合服务中心东侧，规划用地约30亩，总建筑面积7.6万平方米，其中地上4.7万平方米，地下2.9万平方米	新建	2021.10	2024.12	58892	7000	开工建设	25000	完成地下二层和地上二层施工	滨海县政府	县城发公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
345	香坎家园	该项目位于景湖路东侧、育才西路北侧，规划用地面积5.76万平方米。总建筑面积17.02万平方米，地上总建筑面积12.78万平方米，地下总建筑面积4.24万平方米	新建	2021.12	2024.12	103320	15000	征地拆除	40000	完成40%工程量	滨海县政府	县城发公司
346	景和小区	该项目东至景湖路，北至响坎河，占地150亩，总建筑面积29.68万平方米	新建	2022.05	2024.12	150000	10000	前期手续办理	50000	开工建设	滨海县政府	县交控集团
4.商品住房建设（3项）						416300	120000		160000			
347	铂悦府	占地面积6.75万平方米，建筑面积17.9万平方米	新建	2020.09	2023.05	100900	40000	所有楼栋主体结构施工完成1.79万平方米	40000	配套施工完成	滨海县政府	滨海恒玖房地产实业有限公司
348	璟宸	占地面积9.42万平方米，建筑面积27.1万平方米	新建	2021.03	2023.09	175400	50000	主体结构施工完成18.97万平方米	60000	主体结构施工完成，配套工程施工完成70%	滨海县政府	滨海恒玖房地产实业有限公司
349	玖樾	占地面积5.32万平方米，建筑面积17.31万平方米	新建	2021.10	2024.01	140000	30000	主体结构施工完成3.46万平方米	60000	完成主体结构	滨海县政府	滨海恒玖房地产实业有限公司
(六)公共配套（8项）						421300	17950		118350			
1.商业服务（2项）						350000	0		65000			
350	吾悦广场	项目占地约210亩，总建筑面积约50.3万方，地上建筑面积约37.72万方，地下总建筑面积约12.51万方，其中集中大商业建筑面积约12万方	新建	2022.03	2023.12	300000	0	土地挂牌	50000	完成前期手续办理，商业主体封顶，住宅预销售	滨海县政府	滨海悦融置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
351	回味滨海老城	对滨海县老面粉厂、麦芽厂、饲料厂、储备库等片区进行综合改造提升。突出历史文化遗产，保护工商业遗址换新改造、留住特有的地域环境。确保街区在尊重历史、丰富内涵、立足文化、可持续发展的前提下，成为历史文化保护区和城市观光旅游休闲街区，让群众满意，与环境匹配、业态丰富、功能自净	改扩建	2022.05	2023.12	50000	0	前期调查	15000	完成项目前期手续，对4个厂区主体进行提升改造	滨海县政府	县城发公司
2.人防抗震（2项）						9400	1550		7850			
352	人防工程建设	新建人防基本指挥所、人防教育馆，已竣工人防工程维护管理	新建	2020.04	2022.12	6400	1550	完成方案设计、前期手续，开始进场施工	4850	完成	滨海县政府	县住建局
353	应急避难场所	新建滨海中学、明达中学等11处应急避难生活服务设施，供居民紧急疏散、临时生活	新建	2022.01	2022.12	3000	0	完成前期工作	3000	完成	滨海县政府	县住建局
3.停车设施（1项）						5000	0		5000			
354	公共停车场建设	占地5.19亩，建设智能化停车场，位于中医院西侧、向阳大道北侧	新建	2022.03	2022.12	5000	0	办理前期手续	5000	完成	滨海县政府	县城发公司
4.其他（3项）						56900	16400		40500			
355	滨海城南综合物流园一期、工程	项目位于城南工业片区，南海大道与西湖南路交叉口西南侧，总占地面积280亩，其中一期100亩，建筑面积约6.1万平方米，主要建设内容为公路港物流、智能集配、农产品加工基地、电商物流、应急储备库、粮食储备库、快递分拨中心、城市配送工作、京东众邮、京东云仓、冷链物流、大宗物资交易	新建	2021.03	2022.06	21400	16400	完成一期工程主体建设	5000	完成	滨海县政府	县交控集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
356	基层卫生院综合服务能力提升工程	1、县第二人民医院新建9000平方米病房楼及原有建筑改造； 2、天场卫生院新建5000平方米门诊病房楼、公卫楼及原门诊楼改造； 3、农业园区卫生院新建3000平方米门诊楼、医技楼及原有建筑改造； 4、正红卫生院新建3000平方米医疗业务、康服用房； 5、界牌卫生院新建1200平方米医疗业务用房及部分业务用房改造； 6、陈涛卫生院新建1200平方米医疗业务用房及部分业务用房改造； 7、采购CT5台（界牌、陈涛、天场、农业园、滨淮）	改扩建	2022.01	2022.12	7000	0		7000	全部建成，投入运营	滨海县政府	县卫健委
357	仁和初级中学	整体新建16轨48班，占地82.6亩，建筑面积35000m ² ，新建教学楼、科技楼、实验楼、图文行政综合楼、食堂及风雨操场、宿舍楼等	新建	2022.01	2022.12	28500	0	前期手续办理	28500	交付使用	滨海县政府	县教育局
(七)城市管理(5项)						101780	0		65280			
1.垃圾分类与治理(1项)						56500	0		20000			
358	生活垃圾焚烧发电二期	新建一座占地面积为70.9亩，处理规模为800吨/日的生活垃圾和一般工业固废焚烧发电处理线。投入750t/d垃圾焚烧锅炉、71.5t/h余热锅炉、20MW凝汽式汽轮机、20MW发电机各一台，以及垃圾输送、灰渣处理、烟气处理系统一套	改扩建	2022.10	2024.12	56500	0		20000	主厂房完成30%形象进度，主设备进场安装	滨海县政府	江苏大吉环保能源滨海有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.环卫装备（1项）						1500	0		1500			
359	农村“干净行动”	集中采购、投放农村垃圾吊桶车90辆、农村垃圾桶6000只	新建	2022.01	2022.12	1500	0		1500	完成	滨海县政府	滨海县政府
3.市容整治（3项）						43780	0		43780			
360	市容提升	在主干道、公园、广场新增公益宣传牌、景观小品等。维修公园广场景观设施。在人民路（大润发超市-丁字港桥）、中市路等路段安装交通护栏6000米。对县城主次干道斑马线接口错位进行优化调整。新建遮阳雨棚12座。在县城新建楼宇、城东新区新增非机动车停车线	新建	2022.01	2022.12	800	0		800	完成	滨海县政府	滨海县政府
361	环卫提升	新建二类公厕1座、垃圾中转站1座（一站两机）。改建二类公厕3座、地埋式垃圾中转站（装配式）3座。新购农村垃圾收运压缩式转运箱20只、地埋式垃圾转运箱10只、轮胎375只、垃圾分类果壳箱100只。增添生活垃圾卫生填埋场库区围栏550米。实施环卫“双微”快速处置。新购8吨高压清洗车2辆、8吨多功能洗扫一体车1辆、15立方钩臂式转运车1辆。编制滨海县静脉产业园总体规划	新建	2022.01	2022.12	1380	0		1380	完成	滨海县政府	滨海县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
362	“五个一”精细化样板点建设	打造“五个一”精细化样板点：八滩镇精细化样板镇、坎北街道长法村精细化样板村、永康路精细化样板街、师苑路精细化样板巷、文化艺术中心广场精细化样板场	新建、改扩建	2022.02	2022.12	41600	0	项目前期准备	41600	完成	滨海县政府	滨海县政府、滨海县农旅集团公司
(八)镇村建设(4项)						117805	0		78805			
1.农房改善(1项)						48000	0		48000			
363	改善农民群众住房条件	改善农民住房条件2400户	改扩建	2022.01	2022.12	48000	0	完成前期准备工作	48000	完成	滨海县政府	各镇区政府
2.镇村设施(3项)						69805	0		30805			
364	翻身河森林低碳渔港建设	翻身河渔港升级改造工程建设2347米码头、1172米护岸、88万平方米陆域配套设施、扩大港池至30万平方米，总面积约1770亩，完成南北两侧搬迁工作，并建设两岸岸线、码头等配套设施	新建	2022.02	2023.12	30000	0	完成前期准备工作	10000	完成老街改造、海鲜一条街及游客中心建设	滨海县政府	市海兴集团
365	村镇建设与管理提升	全力实施集镇建设项目，从规划编制、集镇房屋、基础设施、公共服务、环境整治、集镇管理等方面健全集镇功能、补齐管理短板，统筹谋划、全面铺开、分批打造，各镇区每年实施道路改造、绿化提升、配套功能项目等建设，全面完成集镇改造提升、改善集镇面貌、加强集镇管理	新建、改扩建	2022.01	2024.12	25000	0	编排项目实施计划	6000	各镇区集镇道路、绿化亮化、环卫设施等基础设施有明显提升，功能配套基本完善	滨海县政府	各镇区政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
366	消防能级提升	在八滩、五汛、正红、农业园、界牌、陈涛、滨淮、蔡桥、八巨、滨海港、通榆、天场12个镇各建一个消防站，占地77.6亩，建筑面积2.65万平方米	新建	2022.03	2022.12	14805	0		14805	全部建成，投入使用	滨海县政府	县消防大队
(九) 水利设施(7项)						21970	1691		16779			
1. 水安全(2项)						10330	1691		5139			
367	滨海县振东闸以北段(桩号39+750~41+000, 43+000~43+800)主海堤水毁修复工程	加固、拆建护坡, 抛石护脚, 新建丁坝	改扩建	2021.10	2022.10	5330	1691	已完成总工程量的30%	3639	完成	滨海县政府	政府投资
368	滨海县朝阳翻水站拆建工程	原址拆除重建朝阳翻水站, 设计流量12m ³ /s	改扩建	2022.10	2023.12	5000	0	可研在编	1500	完成总工程量的30%	滨海县政府	政府投资
2. 水生态(5项)						11640	0		11640			
369	河道长效管护	实施5条省市级河道和24条县级河道, 567条镇级河道, 2476条村级河道的长效管护工作		2022.01	2022.12	1860	0	长效管护	1860	全县河道基本实现河面清洁、河坡整洁、河道畅通目标	滨海县政府	各镇(区、街道)及县水利局
370	农村河道生态治理整镇推进项目	对农业园区境内58条河道进行综合整治	新建	2022.03	2022.12	5000	0	已完成项目实施方案编制工作	5000	完成	滨海县政府	滨海县水利局
371	村庄河塘整治项目	整治村级河道184条	新建	2022.03	2022.07	1000	0	正在编制实施方案	1000	完成	滨海县政府	滨海县水利局
372	县乡河道疏浚整治工程项目	整治县乡级河道101条、土方384万方	新建	2022.03	2022.12	2880	0	正在编制实施方案	2880	完成	滨海县政府	滨海县水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
373	国家水土保持重点工程(滨海县粮东小流域水土保持综合治理项目)	整治河道15条、30公里,治理水土流失面积约9平方公里	新建	2022.03	2022.12	900	0	正在编制实施方案	900	完成	滨海县政府	滨海县水利局
六、响水县政府(43项)						1453888	140600		755018			
(一)综合交通(2项)						58498	49200		9298			
1.公路(2项)						58498	49200		9298			
374	204国道响水绕城段改扩建工程	改扩建12.3公里一级公路	改扩建	2020.04	2023.03	56098	49200	完成除通榆大桥外所有工程量(大桥完成半幅)	6898	完成主体工程	响水县政府	响水县政府
375	中山河堤路(226省道至337省道段)路面改造工程	道路全长12公里,沥青砼路面	改扩建	2022.04	2022.09	2400	/	开展项目前期工作	2400	完成	响水县政府	响水县政府
(二)市政公用(4项)						88600	0		58600			
1.污水处理厂、站(2项)						65600	0		35600			
376	陈北污水厂扩建和污水管网	陈北污水处理厂二期扩建2万吨及黄河路(通海大道-观潮西路段)污水管网、管网长度约为3公里不锈钢市场至陈北水厂管网约5公里	改扩建	2022.06	2022.12	5000	0	/	5000	完成	响水县政府	兴海控股
377	响水县城污水管网提质增效工程	建设黄海南路、通榆河堤路、开发南路、紫荆路、清源路等污水主干管网计36千米、配套支管网及接入管网	新建	2022.06	2023.12	60600	0	/	30600	完成投资50%	响水县政府	响水灌江水务有限责任公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.公用设施（2项）						23000	0		23000			
378	城镇燃气管网铺设	1.新建约40公里中压管线,完成高压管道贯通及华辰门站、富晨高中压站建设,实现运河镇、双港镇、南河镇、小尖镇、化工园区市政管网敷设到位及民用、工商用户通气;2.新建约15公里中压管线,完成陈家港镇市政管网敷设到位及民用、工商用户通气	新建	2022.06	2022.12	5000	0	/	5000	完成主管网铺设	响水县政府	华润燃气集团城投集团
379	镇区消防站建设	新建消防站7座,其中二级站4座,一级站3座	新建	2022.03	2022.12	18000	0	确定施工单位。	18000	完成	响水县政府	城投集团
(三)城市路桥（3项）						18500	0		18500			
1.城市道路（2项）						15000	0		15000			
380	浦江路(金海路-响坎河桥)	金海路至响坎河桥,长1400米,60米宽	新建	2022.05	2022.12	5000	0	正在进行前期准备工作	5000	完成	响水县政府	住建局
381	金海路改造提升	灌河大桥至迎宾大道,长5.2公里,改造内容为道路、海绵城市、外墙出新、绿化、亮化等	改扩建	2022.05	2022.12	10000	0	正在进行前期调研准备工作。	10000	完成	响水县政府	住建局
2.特色街区（1项）						3500	0		3500			
382	开山路特色街区建设	开山路(珠江路-银河路),长约1.6公里,主要实施沿街道路改造、建筑立面出新、楼宇亮化、杆线整治、节点绿化、店牌统一、城市家具、停车场建设、规范经营等项目	改扩建	2022.01	2022.12	3500	0	正在进行设计前准备工作	3500	完成	响水县政府	响水县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(四) 园林绿化(1项)						2300	0		2000			
1.公园广场(1项)						2300	0		2000			
383	城市绿化提升工程	新建5个口袋公园;对响水湖、东鸣湖绿化改造提升;在县城主要道路补植行道树;对黄海路(银河路-灌江路)改造提升;对部分道路绿化带灌木进行替换更新;对县城节点草花进行更换	新建	2022.02	2022.11	2300	0	/	2000	完成	响水县政府	响水县城管局
(五) 住房建设(12项)						847000	40900		453000			
1.老旧小区整治(2项)						8000	0		8000			
384	老旧小区改造	改造欧亚新城、名门春天等12个老旧小区,改造内容为雨污分流、墙体出新、道路修复、集中充电设施建设等公建配套	改扩建	2022.01	2022.12	5000	0	采取EPC总承包模式,中冶二十局为中标单位。	5000	完成	响水县政府	县城投集团
385	老旧小区改造	对星港杏苑小区、佳都小区、淮海小区的电梯、给排水、消防、绿化进行改造提升,对外立面出新	改扩建	2022.01	2022.12	3000	0	/	3000	完成	响水县政府	县城投公司 响水港 陈家港镇政府
2.房屋征收(2项)						65000	0		65000			
386	县城棚户区改造	完成棚户区改造2200户	改扩建	2022.03	2022.12	50000	0	征收地块开展前期调查评估工作	50000	完成	响水县政府	县城投集团
387	港城棚户区改造	完成棚户区改造800户	改扩建	2022.05	2023.01	15000	0	征收地块开展前期调查评估工作	15000	完成	响水县政府	兴海控股

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.保障房建设（2项）						160000	0		80000			
388	金枫雅苑	建设 1066 套安置房，总建筑面积约 15 万平方米	新建	2022.09	2024.12	90000	0	完成前期招投标	20000	完成打桩，项目出正负零	响水县政府	响水今越建设发展有限公司
389	观河嘉园安置房建设	用地 117 亩，总投资 11.26 亿元。规划布局 16 栋单体房屋，其中 10 栋住宅建筑面积 138193.8 m ² ，商业配套面积 3084 m ² ，幼儿园 3265 m ² ，其余配套用房 3622 m ²	新建	2022.05	2023.10	70000	0	/	60000	完成总工程 80%	响水县政府	兴海控股
4.商品住房建设（6项）						614000	40900		300000			
390	龙运世家（北区）	用地面积约 175 亩，规划建筑面积约 39 万平方米	新建	2022.01	2024.12	175000	0	3 栋楼封顶	80000	3 栋楼主体工程完工	响水县政府	响水县华坤隆开发置业有限公司
391	海悦东源府	用地面积约 110 亩，规划建筑面积约 17 万平方米	新建	2022.01	2025.05	80000	0	5 栋楼施工至 10 层	60000	5 栋楼主体完成	响水县政府	盐城盛科达置业有限公司
392	凤鸣水岸	用地面积约 113 亩，规划总建筑面积约 17 万平方米	新建	2022.01	2023.12	93000	0	6 栋楼主体封顶	70000	单体工程竣工	响水县政府	响水鸣准房地产开发有限公司
393	璀璨天城	用地面积约 124 亩，规划建筑面积约 20 万平方米	新建	2022.01	2024.12	126000	40900	完成围墙、场地平整建设	50000	主体工程完成 30%	响水县政府	县城投集团
394	阅湖书香苑	总建筑面积约 15 万平方米	新建	2022.09	2024.12	80000	0	完成设计前准备工作	20000	完成打桩，项目出正负零	响水县政府	响水城市资产投资控股集团有限公司
395	水韵嘉园	总建筑面积 8.2 万平方米	新建	2022.09	2024.12	60000	0	完成图纸设计及图审	20000	完成打桩，项目出正负零	响水县政府	盐城市金璧置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(六)公共配套(9项)						364900	45000		155000			
1.商业服务(4项)						288800	45000		110000			
396	工业邻里中心	项目占地170亩,主要建设①北区1#、2#楼改造为人才公寓,改造后建筑面积约16755m ² ;北区4-5#楼、7-11#楼改造为职工社区,改造后建筑面积约58581m ² ;②北区3#、6#楼改造为招商服务中心,改造后建筑面积约12924m ² ;③南区11幢楼为标准厂房改造,改造后建筑面积约62561m ² 。	新建	2021.08	2022.10	58800	20000	主体框架施工结束,开始二次结构施工。	20000	完成	响水县政府	响水今越建设发展有限公司
397	城东城市综合体	1.爱琴海购物中心,约5万平方米,红星美凯龙家居广场,约3万平方米 2.住宅约29万平方米	新建	2021.05	2023.10	80000	25000	完成前期所有手续,并正式开工建设	20000	2022年7月30日封顶,8月开始装饰	响水县政府	响水县华坤隆开发置业有限公司
398	不锈钢产业社区中心	社区中心:位于响水工业经济区通海通大道西侧、开创路南侧,总用地面积约217亩,地块内规划布局8栋为公寓、2栋综合服务中心,总建筑面积20万平方米。	新建	2022.04	2023.09	130000	0	/	50000	主体完成	响水县政府	兴海控股
399	港城迎宾馆	港城迎宾馆用地面积约58亩,项目建设10层客房楼(客房120间)、2层服务中心及配套设施,总建筑面积约3.5万平方米。拟对该项目历史遗留问题协调处理并进行资产盘活,室内重新进行装修,建设酒店配套用房,引入酒店管理公司	改扩建	2022.01	2022.12	20000	0	/	20000	投入使用	响水县政府	兴海控股

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.人防抗震（1项）						9000	0		7000			
400	县人防基本指挥所续建及城市档案馆	建筑面积约 1.05 万平方米	新建	2022.04	2023.12	9000	0	完成图纸设计及图审	7000	完成	响水县政府	县住建局
3.停车设施（1项）						2000	0		2000			
401	新建改建公共停车场	新建改建 1000 个停车位	改扩建	2022.05	2022.12	2000	0	正在进行前期调研准备工作	2000	完成	响水县政府	县住建局
4.其他（3项）						65100	0		36000			
402	党校	占地 54 亩,总建筑面积约 4.2 万平方米	新建	2022.01	2023.12	38000	0	/	16000	主体完成 30%	响水县政府	城投集团
403	特殊学校建设	占地面积 38 亩,总建筑面积 1.5 万平方米	新建	2022.05	2022.12	10000	0	完成初步方案设计	10000	完成	响水县政府	灌江控股
404	第三人民医院	占地 50 亩,建筑面积 2.4 万平方米,床位 400 张	新建	2022.06	2023.06	17100	0	目前正在进行规划设计	10000	医院主体建设完成	响水县政府	灌江控股
(七)城市管理（5项）						12940	0		12940			
1.垃圾分类与治理（1项）						400	0		400			
405	建设城乡生活垃圾处理设施	在县城 10 个小区实施垃圾分类	新建	2022.04	2022.12	400	0	/	400	完成	响水县政府	响水县政府
2.厕所革命（1项）						2000	0		2000			
406	新建改造公共厕所	县城新建公厕 3 座、改造提升公厕 3 座；新建农村公厕 40 座	新建、改扩建	2022.02	2022.10	2000	0	/	2000	完成	响水县政府	响水县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.环卫装备（2项）						540	0		540			
407	垃圾中转站设备维修	对乡镇11座垃圾中转站设备维修	改扩建	2022.03	2022.08	300	0	/	300	完成	响水县政府	响水县政府
408	更新县城环卫设备、车辆等	新购不锈钢分类果壳箱600只；新购20辆电动保洁车、1辆8吨餐厨垃圾清运车、1台道路高压水除线机及转运车	新建	2022.01	2022.05	240	0	/	240	完成	响水县政府	响水县政府
4.市容整治（1项）						10000	0		10000			
409	开展五个一精细化样板项目建设	样板镇：陈家港镇；样板社区：黄圩镇云梯关村；样板街：黄河路；样板巷：文化巷；样板场：钢材市场及货运车辆停放场	新建、改扩建	2022.03	2022.12	10000	0	/	10000	完成	响水县政府	响水县政府
(八)镇村建设（3项）						35000	1500		33500			
1.农房改善（1项）						25000	0		25000			
410	农房改善	计划改善2200户	新建、改扩建	2022.04	2022.12	25000	0	正在进行前期调研准备工作	25000	完成	响水县政府	县住建局
2.镇村设施（2项）						10000	1500		8500			
411	响水镇、张集、七套社区高标准农田场地平整及沟渠改造项目	先行实施三个镇区的场地平整及沟渠改造工程，改造总面积约25000亩，涉及共计13个村	新建	2021.11	2022.04	3500	1500	完成高标准农田场地平整工作	2000	完成	响水县政府	灌江控股

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
412	响水镇、张集、七套社区高标准农田道路、电灌站等配套设施改造项目	对3个镇区共13个村进行高标准农田配套相关道路、电灌站等附属设施进行改造,改造面积约25000亩。	新建	2022.01	2022.07	6500	0	完成方案及图纸设计工作	6500	完成	响水县政府	灌江控股
(九)水利设施(4项)						26150	4000		12180			
1.水安全(1项)						4200	0		1680			
413	灌河沿线挡潮闸改建	拆建新建闸、姚湾闸	新建	2022.10	2023.12	4200	0	开展前期工作	1680	完成40%	响水县政府	响水县政府
2.水资源(1项)						7050	4000		3050			
414	响水县响坎河治理工程	河道疏浚19.4公里;新建防护工程7.14公里,其中县城珠江路北2.16公里,灌江路南4.28公里,运河镇段0.7公里。拆建大通干渠节制闸,新建彭庄河闸、胜利河闸	新建	2021.10	2022.06	7050	4000	/	3050	完成	响水县政府	响水县政府
3.水生态(2项)						14900	0		7450			
415	响坎河提升工程(幸福河湖)	县城段5.2km岸线整治。整治面积约30公顷,新建堤顶漫步道路12km,亲水平台1万平方米,驳岸2km。珠江以北截污管网2km	新建	2022.10	2023.12	12000	0		6000	完成投资50%	响水县政府	响水县政府
416	古黄河云梯关河道提升工程	主要实施4.2km人行步道及云梯关大桥、双烈桥、废黄河与响坎河交界处等三个节点亲水平台	新建	2022.06	2023.12	2900	0		1450	完成投资50%	响水县政府	响水县政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
七、大丰区政府（65项）						3334527	1112936		1152091			
（一）综合交通（5项）						488646	27000		128900			
1.铁路（1项）						459746	27000		100000			
417	大丰港铁路支线	全长约50.713公里	新建	2020.01	2024.06	459746	27000	先导段完工，主体工程基本完成前期工作	100000	路基工程完成30%工作量	大丰区政府	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司
2.公路（3项）						25500	0		25500			
418	通港大道大中修及204国道中分带护栏工程	通港大道（228国道至海堤路）路面大中修工程，长约10公里。204国道中分带护栏工程，设置中分带护栏27.8公里	改扩建	2022.06	2022.12	6000	0	/	6000	完成	大丰区政府	区交通局
419	陈李线环境整治	约70公里道路及道路两侧环境整治，包括沿途街道外立面整治、违章建筑及破旧房屋整治、重要节点打造、景观绿化整治、农田及河道沟渠整治等	改扩建	2022.01	2022.12	12000	0	/	12000	完成	大丰区政府	区交通局
420	大丰区农村公路及桥梁改造	改造道路24公里、桥梁54座	改扩建	2022.04	2022.12	7500	0	/	7500	完成	大丰区政府	区交通局
3.港航（1项）						3400	0		3400			
421	船舶碰撞桥梁隐患治理	对辖区航道存在船舶碰撞桥梁隐患进行治理，完善标志标识，设置防撞设施	改扩建	2022.04	2022.08	3400	0	/	3400	完成	大丰区政府	区交通局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二) 市政公用(8项)						62700	0		53700			
1.污水处理厂、站(1项)						9000	0		6000			
422	大丰港区生活污水处理厂	建设一座一期4000吨/日的生活污水处理厂及其配套设施,远期8000吨/日	新建	2022.05	2023.12	9000	0	/	6000	主体结构基本完成80%	大丰区政府 市城投集团	大丰区净水有限公司
2.污水管网(3项)						39000	0		37500			
423	新建城区、乡镇污水管网	新建大桥、南阳、万盈、草庙、新丰、刘庄、草堰、白驹、西团、小海、三龙、开发区、大中街道、丰华街道、大丰港区生活污水管网约110公里	新建	2022.06	2022.12	33000	0	/	33000	完成	大丰区政府 市城投集团	大丰区净水有限公司
424	城镇污水管网普查、修复	城镇生活污水管网及泵站等附属设施巡查管护(普查、勘探、疏通、修复等)	新建	2022.06	2023.12	3000	0	/	1500	完成总工程量50%	大丰区政府 市城投集团	大丰区净水有限公司
425	大丰港港城生活配套污水管网	配套生活污水厂建设污水管网	新建	2022.03	2022.12	3000	0	开展可研编制、专项规划等工作	3000	完成	大丰区政府	大丰港经济开发区管理委员会
3.水环境整治(2项)						7800	0		3300			
426	主城区河道整治	对城区河道进行水体整治,实施截污控源、河道清淤等	新建	2022.03	2024.12	6000	0	/	1500	完成泰西十二排河、供电北沟、四中北沟、实小幼儿园东沟、原四小北沟水体整治工程	大丰区政府	区住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
427	高新区河道整治及截污控源改造	河道清淤及海棠花园、大中花园等周边小区雨污水管网分流改造	改扩建	2022.03	2022.12	1800	0	/	1800	完成	大丰区政府	大丰区高鑫投资有限责任公司
4.公用设施(2项)						6900	0		6900			
428	大丰经济开发区LNG储配站	储配站位于开发区和瑞村,一期建设2个200立方米LNG储罐,计划存储容积为1200立方米,最终气化出站规模为2万Nm ³ /h	新建	2022.05	2022.12	2900	0	完成用地手续	2900	完成	大丰区政府	大丰华润燃气有限公司
429	沪苏集聚区工业水厂新建项目	规划建设规模为1万吨/天,建设期为8个月	新建	2022.03	2022.11	4000	0	/	4000	完成	大丰区政府	盐城市大丰区自来水有限公司
(三)城市路桥(7项)						69800	5500		64300			
1.城市道路(6项)						63800	5500		58300			
430	大刘路改扩建项目	人民路至金海路,长约4.8公里,进行路面病害修补、路面排水修缮、沥青面层出新等	改扩建	2022.03	2022.12	10000	0	完成方案编制工作,准备图纸设计	10000	完成	大丰区政府	区住建局
431	飞达路(康平路-大四河)道路工程	道路长850米,宽40米,进行雨污分流改造,埋设雨污水管道	改扩建	2021.10	2022.12	4500	500	管道基础施工	4000	完成	大丰区政府	区城建集团
432	S226开发区段环境提升工程	对S226开发区段进行绿化等环境提升	改扩建	2022.03	2022.12	3000	0	/	3000	完成	大丰区政府	江苏恒瑞投资开发有限公司
433	人民北路改造提升工程	人民北路(通港大道-新丰镇淮海路),实施建筑立面改造、雨污分流、路面出新、景观提升、亮化提升、智慧道路等提升改造(含精细化样板镇-新丰镇工程)	改扩建	2021.09	2022.12	15000	4000	主体工程施工	11000	完成	大丰区政府	区斗龙港集团 大丰区华丰投资发展有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
434	常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）工程	1.常州路翻修长2公里，宽20米，翻修面积4万平方米。 2.混凝土道路局部维修白改黑：常青路、共建西路、盐城路。 3.沥青路面维修：常州路长2公里、团结东路长560米、张謇东路长660米。 4.园区景观提升改造约2.5万平方米。 5.河道清淤驳岸：友谊河1.2公里、七墩河800米	改扩建	2021.12	2022.12	8000	1000	完成项目设计、立项招标	7000	完成	大丰区政府	常高区投资公司
435	常盐工业园拓展区一期工程（道路工程）	常盐工业园拓展区一期工程路线全长2.4公里。横断面拟按40米设置。路面采用沥青混凝土路面结构，桥梁设计汽车荷载等级为城-A级，与路基同宽。同时项目配套实施排水工程、绿化工程及照明工程	改扩建	2022.03	2022.12	23300	0	/	23300	完成	大丰区政府	盐城市交投集团
2.特色街区（1项）						6000	0		6000			
436	幸福大街（东宁路-大四河）公建提升工程	幸福大街（东宁路-大四河），实施建筑立面改造、绿化景观、美化亮化、智慧城市、城市家具等项目，提升街区景观（含精细化样板街工程）	改扩建	2022.03	2022.12	6000	0	发布招标公告	6000	完成	大丰区政府	区城建集团
（四）园林绿化（1项）						4000	0		3000			
1.道路绿化（1项）						4000	0		3000			
437	城区绿化提升工程	工程计划分三期实施，含道路绿化、街头游园等	新建	2022.03	2023.12	4000	0	/	3000	一期、二期工程完成	大丰区政府	区城管局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(五) 住房建设 (13项)						1929355	703036		619655			
1. 老旧小区整治 (1项)						3255	0		3255			
438	老旧小区综合整治工程	整治康平小区、东风小区、城中小区、恒生南苑、石油小区、长新小区、花园小区片区、东风小区外侧片区、汽配公司宿舍片区9个老旧小区,改造户数2488户,总建筑面积约24.78万平方米,改造涉及屋面修缮、外墙出新、管线序化等	改扩建	2022.01	2022.10	3255	0	施工招投标	3255	完成	大丰区政府	区住建局
2. 房屋征收 (1项)						403200	0		237000			
439	房屋征迁(棚户区改造)项目	征迁户数约3100户,面积约49万平方米	新建	2022.03	2023.02	403200	0	前期准备工作	237000	完成	大丰区政府	区住建局
3. 保障房建设 (2项)						340000	57000		103000			
440	康馨雅苑安置房项目	用地面积约4.86万平方米,建设6幢576套棚改安置房,建设3幢624套公租房,总建筑面积约14.8万平方米	新建	2020.09	2022.12	80000	57000	已结构封顶,正在进入外墙保温层和粉刷层以及地库室内施工阶段	23000	完成	大丰区政府	区城建集团
441	润富花园二期安置房项目	用地面积约16.45万平方米,其中棚改安置房约2020套,总建筑面积约24万平方米(地下约10万平方米);公租房约320套、征迁周转房约200套,总建筑面积约2.5万平方米	新建	2022.03	2024.06	260000	0	前期准备工作已全部完成,临时设施开始搭设,桩机准备进场试桩	80000	主体施工	大丰区政府	区城建集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.商品住房建设（9项）						1182900	646036		276400			
442	吾悦华府	土地面积：16.5万平方米；建筑面积：67万平方米，住宅项目，住宅23栋	新建	2019.03	2022.12	240000	160000	B、C地块完成项目工程量100%；A地块完成项目工程量50%	80000	完成A地块建设	大丰区政府	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
443	玖玺名邸	土地面积：7.23万平方米；建筑面积：23.31万平方米，商住项目，住宅13栋、商业3栋	新建	2020.07	2023.07	170000	140000	完成项目工程量45%	25000	完成项目工程量80%	大丰区政府	盐城大丰诚功房地产开发有限公司
444	桃李风华府	土地面积：4.63万平方米；建筑面积：12.5万平方米，商住项目，住宅9栋、商业2栋	新建	2020.08	2023.04	102800	75000	完成项目工程量50%	22000	完成项目工程量85%	大丰区政府	盐城大丰丰硕房地产开发有限公司
445	雍锦府	土地面积：8.08万平方米；建筑面积：20.08万平方米，商住项目，住宅16栋、商业4栋	新建	2020.08	2023.06	140000	83846	完成项目工程量50%	23400	完成项目工程量85%	大丰区政府	盐城中蓝置业有限公司
446	香汇长龙悦府	土地面积：6.94万平方米，建筑面积：22.31万平方米，商住项目，住宅14栋，商业2栋	新建	2021.03	2023.12	166000	101190	完成项目工程量15%	20000	完成项目工程量70%	大丰区政府	江苏中庚联鑫置业有限公司
447	云尚台	土地面积：4.67万平方米；建筑面积12.57万平方米；商住项目，住宅9栋，商业3栋	新建	2021.04	2024.03	105000	54000	完成项目工程量30%	30000	完成项目工程量65%	大丰区政府	江苏知守置业有限公司
448	丰锦府	土地面积：1.75万平方米；建筑面积：4.68万平方米，住宅项目，住宅9栋	新建	2021.06	2023.12	33600	20000	完成项目工程量30%	10000	完成项目工程量70%	大丰区政府	盐城舜蓝置业有限公司
449	新天地世纪城	土地面积：3.05万平方米；建筑面积：10.9万平方米，商住项目，住宅6栋、商办2栋	新建	2021.09	2023.09	82500	12000	完成项目工程量25%	40000	完成项目工程量80%	大丰区政府	盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
450	大丰区高端人才公寓项目	高端人才公寓（长租公寓）：土地面积81亩，总建筑面积16.2万平方米，计容面积约11.8万平方米，地下车库面积约4.4万平方米，建设公寓房约1100套	新建	2022.05	2025.05	143000	0	/	26000	首批人才公寓主体施工	大丰区政府	区城建集团
(六) 公共配套 (14项)						580300	266400		196200			
1.商业服务 (6项)						379000	217000		95000			
451	新丰里（飞轮厂地块改扩建）文创产业园项目	飞轮厂地块：用地面积约82亩，总建筑面积约为7.2万平方米。将飞轮厂地块打造成为集特色商业、创意办公、创业公寓等于一体的文创商业新街区	改扩建	2021.04	2023.12	50000	25000	2#、3#、10#主体完成，外墙保温完成，进入室内外装修阶段。除14#楼其他楼栋完成总工程量的60%	15000	1-13#楼交付运营，14#楼土建主体施工	大丰区政府	区城建集团
452	高新区国药大厦项目	项目占地约21亩，建筑面积5.7万平方米，建设成大丰高端写字楼，以四星级商务酒店、会展中心、培训中心、高端商务办公等核心板块构成	新建	2022.03	2023.12	50000	0	/	20000	主体封顶	大丰区政府	中鑫万邦（海南）投资集团有限公司
453	新丰镇920街坊二期（同丰路-新时代大道）	建设内容为老街客厅、新丰剧院改造、居民改造示范户、剧院广场、雕塑等古貌展现，以及亲水平台、人行景观桥、道路、亮化、绿化、河道治理、拱桥、房屋立面改造、杆线下地等	改扩建	2021.04	2023.12	53000	16000	一期土建基本完成、绿化景观完成、组织业态招商，2022年2月准备分段试开街	10000	完成二期工程	大丰区政府	区斗龙港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
454	“月下爱河”旅游综合体	夜游经济建设（规划200亩）打造集观光、休闲、演艺、体验、娱乐于一体的综合性沉浸式演艺项目，是荷兰花海打造爱情胜地“邂逅、表白、仪式、成长、欢聚”五部曲中的“表白曲目”，打造以爱情为核心内核的主题IP	新建	2020.08	2022.06	26000	20000	土建工程基本完成，王潮歌团队正在进行内部布展创作	6000	完成	大丰区政府	区斗龙港集团
455	大龙岛驿站	占地420亩，其中水面250亩，四面环水，在岛上进行原生态开发，以荷兰风情的传统村落文化为主题，建设具有荷兰风格的民宿、风车、桥梁等具有荷兰元素的旅游度假产品，进行岛上水生态、水景观、水环境提升建设等	新建	2021.03	2022.03	30000	24000	主体工程竣工，装修工程同步施工	6000	完成	大丰区政府	区斗龙港集团
456	郁金香健康养生文化中心	占地160亩，建筑面积12余万平方米，建设客房650套，由天沐温泉度假酒店及希尔顿国际会议中心多栋特色度假酒店群组成，分为酒店、温泉及会议三大板块，主要建设有酒店客房、会议中心、美食城、温泉宫以及独立汤院等功能区	新建	2020.01	2022.12	170000	132000	主体结构封顶，室内装修、景观工程同步施工	38000	完成	大丰区政府	区斗龙港集团
2.人防抗震（1项）						6400	1400		4300			
457	大丰区人防基本指挥所	新建人防基本指挥所	新建	2021.07	2023.07	6400	1400	底板工程完成	4300	土建完成	大丰区政府	区住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.停车设施（1项）						4500	0		4500			
458	港区危化品运输车辆专用停车场	新建危化品停车场、办公用房、消防中心	新建	2022.03	2022.12	4500	0	完成前期准备工作	4500	完成	大丰区政府	盐城市大丰区海城发展有限公司
4.教育医疗（3项）						100000	48000		52000			
459	实验小学常新路分校	建设区实验小学常新路分校，占地面积8.3万平方米，建筑面积9.23万平方米，设15轨90个班级	新建	2021.10	2022.07	60000	15000	桩基工程完成，食堂、行政综合楼基础垫层全部完成，地下室开挖完成30%	45000	完成	大丰区政府	区城建集团
460	盐垦中学（原新丰中学校舍改建提升项目）	建设盐垦中学（原新丰中学校舍改建提升项目），办学规模10轨30班1350人，占地69.8亩，总建筑面积3.3万平方米。维修加固实验楼、食堂、宿舍、浴室、厕所，新建教学楼、综合楼、体育馆、门岗	改扩建	2021.04	2022.03	20000	19000	改建建筑、新建教学楼已装修完成，新建风雨操场完成70%；项目智能化桥架完成，网线敷设完成。课桌椅开始安装，室外管网、围墙施工基本完成，宣传栏及门口外表面出新完成60%，南侧河道正在清淤	1000	完成	大丰区政府	区城建集团
461	第三人民医院异地建设	占地面积3.34万平方米，总建筑面积3.2万平方米，设置300张床位	新建	2021.01	2022.12	20000	14000	土建基本完成	6000	完成	大丰区政府	区卫健委
5.其他（3项）						90400	0		40400			
462	西河口片区启动区基础设施配套工程	对西河口片区2.5平方公里启动区范围内一级开发，进行河道整治、市政配套、景观绿化等各类基础设施项目	新建	2022.03	2023.06	80000	0	/	30000	完成	大丰区政府	西河口开发公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
463	大丰区街道镇消防站建设	丰华街道消防站占地约10亩，建筑面积约3000平方米；大中街道消防站占地9.07亩，建筑面积3200平方米，四层消防执勤楼及其配套；大丰港特勤消防站占地约14亩，总建筑面积4758平方米，主要建设业务用房、训练场地及配套设施；沪苏集聚区消防站建设一座二级消防站，规模约2000平方米；草堰镇消防站占地7.03亩，建筑面积约2000平方米，二层；刘庄镇消防站占地约6亩，建筑面积2086平方米，建设执勤楼、门卫、训练塔；小海镇消防站占地约5亩，建筑面积1900平方米，三层消防业务用房及相应消防配套设施	新建	2022.03	2022.12	9200	0	完成前期准备工作	9200	完成	大丰区政府	丰华街道 大中街道 江苏大丰港经济开发区管理委员会 沪苏大丰产业联动集聚区管委会 草堰镇 刘庄镇 小海镇
464	大丰区国防园拓展训练基地项目	原建筑物拆除、训练区改造、跑道修缮、宿舍区改造2784.69平方米、办公区改造820平方米，新建餐饮895平方米和会议厅895平方米	改扩建	2022.03	2022.09	1200	0	/	1200	完成	大丰区政府	区交投集团
(七)城市管理(6项)						2360	0	0	2360			
1.厕所革命(1项)						120	0		120			
465	新建、改造城市公厕	新建1座城市公厕，改造4座城市公厕	新建、改扩建	2022.04	2022.06	120	0	/	120	完成	大丰区政府	大丰区政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.环卫装备（1项）						1120	0		1120			
466	车辆更新	更新垃圾收集车、转运车、洗扫车、吸粪车、吸污车、新能源作业车等共26辆	新建	2022.04	2022.07	1120	0	排查老旧需淘汰车辆	1120	完成	大丰区政府	大丰区政府
3.市容整治（4项）						1120	0		1120			
467	遮阳挡雨棚	城区4个路口增设遮阳挡雨棚16座	新建	2022.04	2022.07	200	0	/	200	完成	大丰区政府	大丰区政府
468	精细化样板巷-大新巷	整治市容秩序、飞线、店牌店招、环境卫生等	改扩建	2022.03	2022.09	300	0	/	300	完成	大丰区政府	大丰区政府
469	精细化样板场-圆鼎广场	增加广场雕塑、宣传显示屏，规范店牌店招、车辆停放秩序等	改扩建	2022.01	2022.12	500	0	/	500	完成	大丰区政府	大丰区政府
470	精细化样板村-友谊村	规范治理农村垃圾和污水、提升村容村貌、提升村民文化活动中心等	改扩建	2022.03	2022.12	120	0	/	120	完成	大丰区政府	大丰区政府
（八）镇村建设（1项）						42000	0		42000			
1.农房改善（1项）						42000	0		42000			
471	改善农民住房条件	改善农房2100户	改扩建	2022.03	2022.12	42000	0	项目用地、规划手续办理中	42000	完成	大丰区政府	各镇政府及建房户
（九）水利设施（10项）						155366	111000		41976			
1.水安全（3项）						15990	1000		12600			
472	大丰区草堰翻水站更新改造工程	原址、原规模改建草堰翻水站，采用闸站结合布置，泵站设计流量20立方米/秒，节制闸单孔、净宽8米；新建交通桥一座，净宽6米	改扩建	2022.04	2023.12	5390	0	完成项目可研初设批复、施工监理招投标、征地拆迁等开工前准备工作	3000	完成主体工程	大丰区政府	水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
473	新王竹海岸带综合整治	王港新闸至竹港新闸加固海堤5270米、新建纳潮排水涵洞1座、开挖海堤复河3400米、新建海堤道路5270米	改扩建	2021.12	2022.12	9600	1000	海堤施工、复河开挖	8600	完成	大丰区政府	大丰港经济开发区管理委员会
474	大丰区2022年维修养护工程	维修加固通榆河岸坡和主海堤水毁段，对大丰闸、川东闸等沿海挡潮闸机电闸设备和闸身砼破损维修；汛期应急抢险、物资采购等	改扩建	2022.05	2022.12	1000	0	开展勘测设计	1000	完成	大丰区政府	水利局
2.水生态（7项）						139376	110000		29376			
475	2022年农村河道生态治理工程	生态治理县乡河道51条、整治村庄河塘195条	新建	2022.01	2022.12	3000	0	完成项目立项	3000	完成	大丰区政府	各镇(街道、园区)
476	刘庄镇农村河道生态治理整镇推进(市本级已同步上报)	综合治理刘庄镇河道124条，长度335公里，其中疏浚河道37条、土方19.06万方，新建水系连通建筑物25座，新增岸坡绿化157万平方	新建	2022.03	2022.12	8002	0	完成项目立项	8002	完成	大丰区政府	刘庄镇
477	西团镇农村河道生态治理整镇推进	综合治理西团镇县级河道9条、乡级河道15条、村庄河塘41条、条排沟59条，新建水系连通建筑物7座	新建	2022.04	2022.12	5374	0	开展项目前期工作	5374	完成	大丰区政府	西团镇
478	幸福河湖建设工程	创建幸福河湖15条	新建	2022.01	2022.12	2000	0	开展勘测设计	2000	完成	大丰区政府	各镇(街道、园区)
479	老斗龙港整治工程	整治南中心河至淮海大道段，长14公里，疏浚沿线支河、加固圩堤。其中疏港航道以北段由斗龙港集团组织实施，以南段由西河口公司组织实施	新建	2022.04	2022.12	4000	0	开展勘测设计	4000	完成	大丰区政府	斗龙港集团西河口公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
480	大丰城乡河道生态保洁工程	通榆河、串场河等骨干河道漂浮物打捞,全区城乡河道日常生态保洁	新建	2022.01	2022.12	3000	0	开展勘测设计	3000	完成	大丰区政府	各镇(街道、园区)
481	串场河大丰段沿线生态环境整治工程	新丰组团民宿(扫尾)、刘庄一级消防站、南闸口“春风阁”、南寺桥滨水廊道、白驹镇街区风貌整治提升等建设任务,全面打造完成生态景观旅游轴线	改扩建	2020.10	2022.12	114000	110000	全面整治改善串场河沿线生态环境,完成疏浚河道长41.57km,加固堤防长8.0km,配套防汛道路长8.6km,配套建筑物30座,建成21处景观、整理土地930亩,阶段性完成岸线综合整治工作	4000	完成	大丰区政府	住建局 新丰镇 刘庄镇 白驹镇 草堰镇 区交投集团
八、盐都区政府(71项)						4927814	2373617		1429163			
(一)综合交通(4项)						10200	0		10200			
1.公路(4项)						10200	0		10200			
482	2022年农村公路安全生命防护工程	2022年继续对大冈、盐渎、台创园、尚庄、龙冈、张庄、学富、秦南、郭猛、盐龙等10个镇(区、街道)所管养道路的安全生命防护工程进行整治,共涉及118个路段176.024公里	改扩建	2022.06	2022.12	3500	0	申请立项	3500	完成	盐都区政府	盐城市盐都交通建设发展有限公司
483	盐都治超站建设工程	在331省道与233省道交界处的盐都公路应急中心进行盐都治超站建设。主要建设内容包括:在场地内新建检测系统,331省道、233省道各建2组不停车称重电子设备,并对两条省道交汇入口处进行改造提升	新建	2022.01	2022.03	1300	0	申请立项	1300	完成	盐都区政府	盐都区国投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
484	全区省道一级公路中央分隔带护栏完善提升工程	对229省道盐都段、410省道宁靖盐高速公路大冈连接线两条约23公里的省道一级公路设置中央分隔带护栏，护栏长度约46公里	新建	2022.07	2022.12	2400	0	申请立项	2400	完成	盐都区政府	盐城市盐都交通建设发展有限公司
485	盐都区农村路桥维修工程	维修农村公路16公里，改造桥梁7座	改扩建	2022.07	2022.12	3000	0	方案研究	3000	完成	盐都区政府	盐城市盐都交通建设发展有限公司
(二) 市政公用 (6项)						11230	0		9030			
1. 污水管网 (5项)						10530	0		8330			
486	大纵湖镇污水主管网及纳管工程	全长约 7660 米，管径 DN200-DN400污水管网。	新建	2022.10	2023.06	1200	0	/	1000	完成总工程量83%	盐都区政府 市城投集团	盐都区净水有限公司
487	龙冈镇集镇区域污水工程二期	全长约4100米，其中新建DN300污水管道约2500米；DN400污水管道约1600米。	新建	2022.10	2023.10	3300	0	/	2800	完成总工程量84%	盐都区政府 市城投集团	盐都区净水有限公司
488	小区雨污分流改造工程	市中心血站宿舍区、前进公寓、盐都区国土局宿舍(南)、糖果厂宿舍区、印刷二厂宿舍区、四建公司宿舍区、城区玩具厂宿舍区、野丁民富小区、和泰家园、海棠花园内部雨污水改造等	改扩建	2022.03	2022.12	1830	0	/	1830	完成	盐都区政府	区政府
489	郭猛镇集镇区污水工程	起于荣光路，终于杨侍大道，全长约2500米，拟新建DN400-600污水管网	新建	2022.09	2022.12	1200	0		1200	完成	盐都区政府	盐城市盐都区净水有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
490	各镇区管网、泵站维修工程	乡镇管网清淤检测120公里，维修管道30公里；乡镇污水厂及泵站维修。	新建	2022.07	2023.12	3000	0	/	1500	完成总工程量50%	盐都区政府 市城投集团	盐都区净水有限公司
2.水环境整治（1项）						700	0		700			
491	提质增效达标区建设	对大马沟大庆路小马沟青年路地块、大马沟世纪大道丰收河第一沟、世纪大道大马沟盐塘河西干渠地块达标区内黑臭水体、污水直排口、管网空白区、市政雨污水管网及排水户内部管网提升改造	新建	2022.03	2022.12	700	0	/	700	完成	盐都区政府	区政府
(三)城市路桥（6项）						94650	0		43350			
1.城市道路（5项）						93450	0		42150			
492	潘黄EPC道路	新建利民路、前进路等支路或次干路等	新建	2022.01	2023.12	80000	0	完成招标	28700	完成6条道路建设	盐都区政府	江苏盐西新城投资发展有限公司
493	盐龙街道断头路畅通工程	盐龙街道境内新建5条道路，总用地面积约57.4亩，道路总长约1586米，其中包括：君臣路新建：用地面积约10.3亩，道路全长431米、宽16米；马桥路北延：用地面积约7.9亩，道路全长256米、宽18米；明志路东延：用地面积约9.8亩，道路全长266米、宽24米；黎明路南延：用地面积约13.26亩，道路全长369米、宽24米；东进路西延：用地面积约16.14亩，道路全长264米、宽40米	新建	2022.04	2022.12	3850	0	完成前期准备工作	3850	完成	盐都区政府	盐城高新区投资集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
494	义丰工业园区道路建设	经二路（双龙路）南延（朝阳路-义丰路）全长680米，宽30米、义丰路（绿化大道）东延（经二路-鹏程路）全长700米，宽30米新建工程	新建	2022.09	2022.12	3000	0	完成前期准备工作	3000	完成	盐都区政府	盐都区国投公司
495	吴拾路中小学道路配套	吴拾路（盐渎路-海洋路），长约820米、宽50米；支五路（盐渎路-海阔路），长约500米、宽16米。新建道路、桥梁、交通设施、雨污水、路灯、信号灯、电子警察等工程	新建	2022.05	2022.12	5100	0	/	5100	完成	盐都区政府	盐城盛州集团
496	前进路（九总沟-蝶湖湾北围墙）	长约980米、宽14米，道路、桥梁、交通设施、雨水、路灯、信号灯、电子警察等工程	新建	2022.05	2022.12	1500	0	/	1500	完成	盐都区政府	盐城盛州集团
2.特色街区（1项）						1200	0		1200			
497	前中北路	北至大庆路，南至腾飞路，全长870米，宽10米。道路铺装、沿线景观、设施小品、店牌店招、地下管网建设以及沿线店铺出新	改扩建	2022.06	2022.11	1200	0	完成前期准备工作	1200	完成	盐都区政府	盐西集团
(四) 园林绿化（1项）						2200	0		2200			
1.街头绿地（1项）						2200	0		2200			
498	口袋公园建设	建设或提升改造15个街头绿地、增加健身器材、景观小品等设施设备，为周边小区配套休闲健身区域	新建	2022.01	2022.12	2200	0	前期工作准备	2200	完成	盐都区政府	盐城恒茂园林绿化有限公司 盐西新城投资发展有限公司 盐城恒益绿化有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(五) 住房建设(26项)						4166740	2219800		1044740			
1.老旧小区整治(1项)						4740	0		4740			
499	老旧小区改造	整治二纺厂家属区、麦芽厂家属区、农民公寓、教师公寓、孙吴小区、丁晏小区、新日月小区、衡泰冠城小区等8个小区,总建筑面积51.5万平方米,涉及4430户	改扩建	2022.05	2022.12	4740	0	完成方案设计	4740	完成	盐都区政府	盐龙街道 潘黄街道 盐渎街道 张庄街道
2.保障房建设(12项)						1154500	325000		503000			
500	龙冈龙湖名邸安置房	龙冈凤凰居委会境内干河路南侧、惠民路西侧,占地47亩,总建筑面积9.4万平方米,住宅6.3万平方米、商业0.6万平方米,地下建筑面积约2.5万平方米、建设安置房599套	新建	2021.09	2023.06	45000	20000	1#主楼施工至11层,2#主楼施工至10层,3#、3A#、5#、6#楼主楼施工至6层	15000	主体封顶	盐都区政府	市城镇化集团
501	开创路安置房	东至规划开创路、西至纱厂河、南至规划康庄大道、北至规划纬十一路,规划用地面积62451平方米(93.7亩),土地性质为国有,容积率2.2,总建筑面积为19.1万m ² ,其中安置房配建比例80%,面积为103864m ² ,共计934套(125平方米530套,90平方米404套);普通商品房配建比例20%,面积为26455m ² ,共计192套;商业面积4150m ² ,配套用房面积2850m ² ,机动车位为1173个。在地块西北角代建划拨占地9亩,总建筑面积为3947平方米的4轨幼儿园	新建	2022.06	2024.10	135000	0	方案通过规委会审查	60000	地下室基础完工(楼栋出±0)	盐都区政府	张庄集团公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
502	高新嘉园二期	位于黎明路东、孙吴路北，用地面积85亩，总建筑面积20万平方米，容积率2.7，共规划11幢住宅楼，预计建设安置房1008套	新建	2022.01	2023.12	110000	0	完成开工前各项工作	50000	主体封顶	盐都区政府	盐城咏创投资发展有限公司
503	潘黄鹤翔路安置小区	东至前进河、南至聚龙路、西至奋进路、北至北港河，占地133亩，住宅面积18.6万平方米，地下面积7.5万平方米、预计建设安置房约1200套	新建	2022.06	2023.12	200000	0	完成征迁工作	100000	一期项目83.18亩，住宅11.6万方，地下4.5万方。2022年完成人防工程基础出正负零	盐都区政府	江苏盐西房地产开发有限公司
504	宝馨花园安置小区	东至西干渠、南至鹿鸣路、西至宝进国际（北段）、宝兴路（南段），北至东进路，占地145亩，住宅面积18.9万m ² ，地下建筑面积10万平方米、其中建设安置房1518套	新建	2020.12	2022.12	126000	86000	20幢封顶	40000	完成	盐都区政府	江苏开乾安置房建设有限公司
505	开创家园	开创路与蓝海路交界处东南角，占地86.6亩，建筑面积21万平方米，建设安置房1300套	新建	2020.10	2022.12	78000	50000	主体验收	28000	完成	盐都区政府	盐城金瑞城置业有限公司
506	鹿鸣路安置房（馨德苑小区）	南至高沟旺绿化带，北至鹿鸣路，东至吴拾路，西至开创路，占地面积146.8亩、建筑面积17.7万平方米，其中建设安置房917套	新建	2020.10	2022.12	72500	55000	主体验收完成，50%以上楼栋拆脚手架	17500	完成	盐都区政府	盐城市城开置业有限公司
507	馨盛苑安置小区	项目位于张庄街道文化东路南侧、建业路西侧，规划总用地面积43.7亩，总建筑面积（含地下）6.9万平方米，其中新建安置房约225套	新建	2020.07	2022.06	29000	22000	所有楼栋竣工验收，室外附属完成50%	7000	完成	盐都区政府	盐城市城开置业有限公司
508	东晖锦园（东升安置小区）	项目位于西环路西侧、规划纬十路北侧、东仓路东侧、建设河南侧，占地103.9亩，建筑面积22.7万平方米，安置房1444套	新建	2020.12	2022.12	130000	90000	土建部分完成60%	40000	具备全面竣工交付条件	盐都区政府	盐城和轩置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
509	高新区人才公寓	项目位于青年路北，创智路西，总建筑面积6.5万平米，其中2万m ² 作为高层次人才公寓（酒店式公寓），4.5万m ² 作为普通职工公寓，预计规划高层次人才公寓160套，普通职工公寓约900套（用于保障性租赁住房）	新建	2022.01	2023.12	60000	0	前期各项规划建设手续办理完成	40000	工程主体竣工	盐都区政府	盐城高新区投资集团有限公司
510	盐龙街道安置房团购	对盐龙街道冈沟河东区域的房产开发企业整体回购1500套商品房，用于拆迁安置。户型：75-80平方米375套，90-95平方米641套，130平方米484套，非机动车库1500间、机动车停车位1050个	新建	2022.05	2023.12	160000	0	启动采购招标	100000	工程主体在建	盐都区政府	盐城咏创投资发展有限公司
511	尚庄安置房（番茄小院）	占地面积13.97亩，容积率1.5，建筑密度25%，设计计容面积1.4万平方米、建设安置房126套	新建	2021.12	2023.10	9000	2000	已完成土地出让、命名、建设规划许可证、权籍调查、交地、不动产证等前期手续；项目现场围挡已完成	5500	完成主体结构封顶	盐都区政府	盐城市城开置业有限公司
3.商品住房建设（13项）						3007500	1894800		537000			
512	合景汇悦城	项目位于青年路北，创智路两侧，总用地面积355亩，规划总建筑面积70万平方米，容积率3.0，2021年已开工住宅20万平方米，2022年新开工住宅15万平方米	新建	2021.06	2025.12	400000	150000	一期10万平方米住宅主体在建，二期临青年路10万m ² 商务楼及酒店地下工程施工；三期15万平方米住宅部分主体在建（23#、24#、25#楼）	100000	一期10万平方米住宅主体完成；二期临青年路10万平方米商务楼及酒店主体结构封顶；三期15万m ² 住宅主体结构封顶	盐都区政府	江苏隼达房地产开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
513	和光尘樾花园	盐渎路南、开创路西地块盐渎路南、开创路西,占地64亩,建筑面积17.3万平方米,建设精品住宅	新建	2021.11	2024.04	218400	124000	基础施工	50000	7层主体施工	盐都区政府	盐城悦宸房地产开发有限公司
514	时代悦府	盐都区厚德路东、盐渎路北侧,占地98亩,建筑面积21.4万平方米,建设精品住宅	新建	2021.12	2025.06	319600	206800	具备开工条件	50000	7层主体施工	盐都区政府	盐城滨悦房地产开发有限公司
515	华樾花园	盐渎路与开创路交界处东北角,占地154.26亩,建筑面积35.49万平方米,建设精品住宅	新建	2021.02	2023.03	313800	200000	首开区结构封顶	60000	一期竣工验收,二期主体封顶,三期开工建设	盐都区政府	盐城润海置业有限公司
516	铂都观邸	盐枕路南、厚德路东,占地95.82亩,建筑面积20.14万平方米,建设精品住宅	新建	2021.08	2024.10	306700	180000	首开区结构封顶	50000	一期竣工验收;二期主体封顶	盐都区政府	盐城融郡置业有限公司
517	潘黄招商地产(雍华府)	开创路东、周游路南、小马沟西、北港河北,总出让面积148亩,地上面积136亩,用途为住宅用地,总建筑面积34万方	新建	2021.09	2025.12	520000	380000	首期全面开工,主体结构施工	50000	基础工程,主体结构5层施工	盐都区政府	江苏师山置业有限公司
518	潘黄润海置业(都会壹号)	宝兴路西、龙尾路南侧95.5亩地块(用途为商住用地),建筑面积约19.5万平方米	新建	2021.01	2025.12	240000	170000	年前六栋楼主体出正负零	50000	基础工程,主体结构5层施工	盐都区政府	盐城润海置业有限公司
519	张庄新世家二期	占地20亩,建设2.4万平方米商品房	新建	2021.07	2022.12	12000	5000	7号楼筏板基础钢筋绑扎完成,8号楼筏板基础浇筑完成,支设地下室墙板模板,4号楼绑扎钢筋	7000	完成	盐都区政府	泰成置业
520	张庄溪林雅居	占地42亩,建设5万平方米商品房	新建	2021.07	2023.12	24000	8000	目前现场四周基坑围护、降水、搭建临时生活设施。准备基坑开挖	7000	土建施工	盐都区政府	华成置业

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
521	张庄领秀华庭(晋万房产)	占地60亩,建设7.2万平方米商品房	新建	2021.07	2024.03	43000	24000	目前现场四周基坑围护、降水、搭建临时生活设施。准备基坑开挖	5000	土建施工	盐都区政府	晋万置业
522	西郊庄园	项目位于盐城市高新区世纪大道与黎明路交汇处,总用地面积164亩,规划总建筑面积14.1万m ² ,容积率1.2,规划建设住宅68幢,商业1幢,总户数552户	新建	2021.01	2025.12	100000	55000	5幢高层(64-68#)32幢低层住宅主体封顶	20000	5幢高层(64-68#)完成内外装饰,32幢低层住宅完成外墙装饰,1-11#低层全部封顶及商业69#建成并完成外墙装饰	盐都区政府	盐城金蔚置业有限公司
523	昕悦府	东进路北、宝兴路西,占地150亩,建筑面积30万平方米	新建	2021.03	2023.07	170000	132000	部分主体封顶,内外装饰	38000	基本竣工交付	盐都区政府	江苏通银实业集团有限公司
524	金禧家园一期	世纪大道北、204国道东、宝郝路西、鹿鸣路南,住宅建筑面积约43.47万平方米	新建	2020.01	2023.06	340000	260000	部分主体封顶,内外装饰	50000	全部主体封顶,内外装饰,部分楼栋交付	盐都区政府	盐城富力科创发展有限公司
(六)公共配套(13项)						584000	144000		275000			
1.商业服务(5项)						435000	124000		160000			
525	合景悠方商业综合体	项目位于青年路北,振兴路西,总建筑面积20万平方米,计划总投资10亿元,其中购物中心建筑面积约10万平方米,办公楼建筑面积约2万平方米。地下三层车库建筑面积约8万平方米	新建	2022.04	2023.12	100000	0	通过规划审批	50000	商业综合体主体封顶	盐都区政府	江苏隼达房地产开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
526	科技广场中央商务区	总用地面积约133.8亩。规划总建筑面积约34.2万平方米 ² ，容积率2.5，配套建设的大型绿化广场面积约2.7万平方米，绿地率达30%。项目主要由1幢超高层、4幢高层、1幢多层建筑物和2个绿化广场组成，其中A幢高度约150米的超高层商务办公楼，B、C、D幢为高度约100米的总部经济办公楼，E幢为高度约65米的星际商务酒店，F幢为约1.3万平方米的商业综合体	新建	2020.12	2023.12	200000	100000	超高层建至10层，两幢高层办公楼主体封顶，其余主体在建	50000	主体封顶	盐都区政府	盐城市金业房地产发展有限公司
527	领翔大厦	占地21亩，建筑面积3.15万平方米(地上2.19万平方米,地下0.96平方米)，楼宇经济的新亮点，建成后将入驻10家建筑业相关企业，实现楼宇经济税收5000万元	新建	2022.05	2023.12	25000	4000	截至目前，临时设施已搭建，10月15日下午方案市规委会预备会通过，2021年底完成桩基工程	15000	主体封顶	盐都区政府	江苏领翔建设集团有限公司
528	富力商业广场	占地66亩，建筑面积9万平方米，涵盖文化、娱乐、餐饮、休闲等多个业态功能的综合性购物休闲广场	新建	2021.02	2023.06	90000	20000	地下2层施工完成,开始地上一层施工	35000	富力商业广场4层(部分5层)主体封顶	盐都区政府	盐城富力科创发展有限公司
529	四星级凯悦酒店	新建2万方四星级凯悦嘉轩酒店	新建	2021.02	2024.06	20000	0	地下2层施工完成,开始地上一层施工	10000	4层(部分5层)主体封顶	盐都区政府	盐城富力科创发展有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.人防抗震（1项）						7000	0		7000			
530	潘黄街道德爱文化教育中心、幼儿园暨腾飞路人防配建工程	地下人防：1.2万平方米，地上0.4万平方米左右	新建	2022.03	2022.12	7000	0	手续报批	7000	完成	盐都区政府	江苏盐西新城投资发展有限公司
3.教育医疗（3项）						118000	20000		98000			
531	科创城中小学	东至守正路、南至新都路北侧、西至良友路、北至盐源路，建筑面积约7.4万平方米，办学规模小学6轨36班，初中12轨36班，用地面积167亩	新建	2021.12	2022.12	48000	5000	手续办理	43000	完成	盐都区政府	江苏盐西世纪教育产业项目开发有限公司
532	智创小镇学校	项目位于创新路北、黎明路东，总用地面积84亩，规划总建筑面积约5万m ² ，容积率0.8，建设6轨中小学校。建设内容包括4栋中小学教学楼、1栋行政综合楼、1座风雨操场、田径场等配套设施	新建	2021.11	2022.08	25000	10000	部分主体封顶，其余主体在建	15000	完成	盐都区政府	盐龙街道
533	吴抬路中小学	吴抬路与海阔路交界处，总用地面积109.54亩，建筑面积6.6万平方米，设计办学规模为小学6轨36个班，初中12轨36个班级	新建	2021.11	2022.12	45000	5000	完成桩基作业，地下人防开挖，非人防部分主体在建	40000	完成	盐都区政府	盐渎街道
4.其他（4项）						24000	0		10000			
534	东盛社区服务中心建设	等东晖锦园交付后，对社区用房进行回购并装修，作为东盛社区服务中心	新建	2022.09	2022.12	2000	0	/	2000	完成	盐都区政府	张庄街道

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
535	大孙菜市场	位于开创路东,鹿鸣路南,地上3层,地下1层,地上建筑总面积约3861.9平方米	新建	2022.08	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐都区政府	盐城市大都城市开发建设有限公司
536	宝馨花园菜场	南至跃进河、北至东进路、西至宝进国际、东至文明路,建筑面积2000平方米	新建	2022.08	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐都区政府	江苏开乾安置房建设有限公司
537	渎上老西门片区城市更新	东至油坊沟,南至腾飞路,西至西环路,北至大庆路,占地474.11亩,主要建设内容:改造提升片区其他房屋,整体规划设计、整体提升区域基础设施、公建配套、技防人防(一期)	新建	2022.01	2024.12	20000	0	完成设计,走招投标相关程序	6000	完成	盐都区政府	江苏盐西新城投资发展有限公司及下属子公司
(七)城市管理(6项)						11062	0		8628			
1.垃圾分类与治理(2项)						5410	0		2976			
538	居民小区垃圾分类	在原基础上,2022年36个小区开展垃圾四分类,采购垃圾分类服务和分类设施	新建	2022.07	2022.11	1976	0	/	1976	完成	盐都区政府	区政府
539	垃圾压缩液集中处理站	新建1座日处理能力120立方,占地5亩的垃圾压缩液集中处理站	新建	2022.10	2023.12	3434	0	/	1000	完成29.1%投资	盐都区政府	区政府
2.厕所革命(1项)						272	0		272			
540	厕所革命	新建农村公厕8座	新建	2022.06	2022.12	272	0	/	272	完成	盐都区政府	区政府
3.环卫装备(1项)						520	0		520			
541	环卫装备能力提升	购置垃圾压缩车3台,垂直压缩站4套、垃圾对接车2辆,护栏清洗车1台,垃圾桶清洗一体车1台	新建	2022.05	2022.11	520	0	/	520	完成	盐都区政府	区政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.市容整治（2项）						4860	0		4860			
542	遮阳挡雨棚建设	新建遮阳挡雨棚20座	新建	2022.05	2022.11	360	0	/	360	完成	盐都区政府	区政府
543	“五个一”精细化样板点建设	打造样板镇龙冈镇、样板街日月路、样板巷黎明路“五个一”精细化样板点	改扩建	2022.03	2022.11	4500	0	/	4500	完成	盐都区政府	区政府
（八）镇村建设（3项）						17500	100		15500			
1.农房改善（3项）						17500	100		15500			
544	华府新型农村社区建设	占地78亩，新建174户、23490平方米；附属工程有：雨污水、强弱电、燃气、道路绿化、路灯监控、污水微动力、公厕等	新建	2022.01	2022.12	5500	0	土地手续、规划设计、场地平整	5500	完成	盐都区政府	盐城市盐都区医疗产业园投资有限公司
545	蒋河新型社区三期	占地72.9亩，新建157户、21195平方米；附属工程有：雨污水、强弱电、燃气、道路绿化、路灯监控、污水管网、公厕等	新建	2022.01	2023.06	5000	100	土地手续、规划设计、场地平整	3000	完成60%	盐都区政府	盐城市盐都区医疗产业园投资有限公司
546	三官新型农村社区建设	占地82亩，新建197户、26590平方米；附属工程有：雨污水、强弱电、燃气、道路绿化、路灯监控、污水微动力、公厕等	新建	2022.03	2022.12	7000	0	土地手续、规划设计、场地平整，三座进村桥梁已完成	7000	完成	盐都区政府	盐城市双新建设投资有限公司
（九）水利设施（6项）						30232	9717		20515			
1.水安全（3项）						18332	5800		12532			
547	冈沟河治理工程	河道疏浚22公里，新建护岸18.54公里，拆建配套建筑物14座	新建	2021.11	2022.12	14032	4500	初步设计批复，完成20%工程量	9532	完成	盐都区政府	区政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
548	新洋港沿线断头河连通工程（城市防洪项目）	疏通九九河、二纵沟、三纵沟断头处，新（拆）建4座双向引排泵站，分别为九九河引排闸站、二纵沟引排闸站、三纵沟引排闸站及七里沟引排闸站	新建	2021.09	2022.12	3300	1300	完成立项批复及批复工程量40%建设任务	2000	完成	盐都区政府	市城镇化集团
549	盐都区农村饮用水安全设施改造提升项目	增压站和备用水源井安防设施提升改造；二级考核水表改造更新；自来水过桥钢管改造（一期）	改扩建	2022.04	2022.12	1000	0		1000	完成	盐都区政府	区水务公司
2.水资源（1项）						6900	2917		3983			
550	龙冈灌区续建配套与节水改造项目	拆建闸站5座、水闸6座，整治渠道2条、4.45公里	新建	2021.10	2022.12	6900	2917	完成实施方案批复及批复工程量42%的建设任务	3983	完成	盐都区政府	区政府
3.水生态（2项）						5000	1000		4000			
551	县乡河道疏浚及村庄河塘整治	疏浚整治县乡河道5条21万方，整治村庄河塘152条192公里	新建	2022.04	2022.12	2000	0		2000	完成	盐都区政府	区、镇政府
552	大岗镇农村河道生态治理整治推进	河道清淤、岸坡整治及河坡绿化	新建	2021.11	2022.06	3000	1000	部分样板段（1000米）完工	2000	完成	盐都区政府	大岗镇
九、亭湖区政府（76项）						6352352	2126915		1428312			
（一）综合交通（3项）						8950	0		8950			
1.港航（3项）						8950	0		8950			
553	全区通航桥梁助航设施完善工程	跨等级航道上的18座桥梁助航设施完善	改扩建	2022.05	2022.10	2000	0	前期调查完成，正在进行综合评估	2000	完成	亭湖区政府	区财政

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
554	农村基础设施提升工程	改造提升区内断头路、砂石路、土路约107公里	改扩建	2022.06	2022.12	5000	0	前期调查	5000	完成	亭湖区政府	亭湖区政府
555	提升优化城乡交通	新建、改建农村公路道路7公里，新建、改建农村公路桥梁8座，实施农村公路生命安全防护工程27公里	改扩建	2022.03	2022.10	1950	0		1950	完成	亭湖区政府	亭湖区政府
(二) 市政公用(5项)						147310	110000		23120			
1.污水处理厂、站(1项)						4000	0		2000			
556	环科城污水处理厂尾水净化湿地工程	新建布水渠道和池塘，生态廊道和驳岸，道路和水电管网等配套等工程，布置曝气机、提升泵房和生态填料等净水工艺设施	新建	2022.06	2023.11	4000	0		2000	进场施工	亭湖区政府	东亭环保公司
2.污水管网、泵站(1项)						18270	0		6080			
557	亭湖区污水管网新建、检测、修复工程	新建乡镇污水管网约109公里、检测污水管网76公里、修复污水管网约55公里、改造提升泵站13座	新建、改扩建	2022.02	2024.10	18270	0		6080	新建乡镇污水管网约37.4公里、检测污水管网76公里、修复污水管网约22公里、改造提升泵站5座	亭湖区政府	区净水公司
3.水环境整治(2项)						122040	110000		12040			
558	亭湖区水环境综合整治PPP项目	对亭湖区范围内23条黑臭水体进行综合整治，包括截污工程、清淤疏浚、生态修复、活水工程和污水管网完善工程	新建、改扩建	2019.10	2022.11	118900	110000	完成23条黑臭水体整治，完成新洋港污水处理厂，完成140公里污水管网建设	8900	完成	亭湖区政府	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
559	人民公园至小洋河污水提质增效达标区建设	达标区范围北至新洋港,南至黄海路、西至串场河,东至小洋河,面积约1.29平方千米	改扩建	2022.05	2022.11	3140	0	完成前期摸排等准备工作	3140	完成	亭湖区政府	毓龙街道
4.公用设施(1项)						3000	0		3000			
560	黄尖镇燃气供应安装工程	计划在2022年完成黄尖居委会、新洋港居委会、兴农村安装燃气管道14000米、支管网28000米,新增燃气用户1200户	新建	2022.09	2022.12	3000	0	完成燃气管道线路走向勘察及规划设计	3000	完成	亭湖区政府	盐城新奥燃气有限公司
三、城市路桥(3项)						165700	0		33380			
1.城市道路(2项)						160700	0		28380			
561	亭湖区城东片区道路新建工程	2022年计划在亭湖区城东片区实施5条道路新建工程	新建	2022.11	2023.07	23600	0	完成立项等手续办理,完成施工图设计,开展土地征收	5030	进场施工	亭湖区政府	区城投公司
562	亭湖区城北片区综合开发建设市政基础设施项目	2022年计划在城北片区实施14条市政道路新建及改造工程	新建、改扩建	2021.10	2025.03	137100	0	进行前期手续办理	23350	完成新风路等6条道路建设	亭湖区政府	城北开投公司
2.特色街区(1项)						5000	0		5000			
563	浍沧商业街喷泉北侧街区改造提升工程	按照高品位特色步行街要求,突出重要节点,改造出新建筑立面、地面铺装及景观城市家具等,打造网红街区	改扩建	2022.04	2022.10	5000	0	/	5000	完成	亭湖区政府	盐城建军路建设管理有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
四、园林绿化（3项）						199300	175080		13000			
1.街头绿地（1项）						2000	0		2000			
564	“口袋公园”建设	计划在我区重要道路节点及重点区域建设15个“口袋公园”	新建	2022.04	2022.11	2000	0		2000	完成	亭湖区政府	区财政各相关大块
2.河道绿化（2项）						197300	175080		11000			
565	串场河沿线整治和环境提升工程	实施河道清淤、生态驳岸、经济林、亮化工程、房屋征迁等，对新洋北环路至省道349段、新兴镇区段的环境整治、房屋征迁、植树补绿	新建	2020.07	2023.10	155000	138780	完成立项、可研、初设、施工图纸、招投标等前期工作，完成河道清淤，完成北环路至省道349段西侧施工任务	5000	完成新兴段建设	亭湖区政府	城北开投公司 便仓镇
566	新洋港沿线改造提升工程	总长约50公里，完成新洋港生态河道绿化、河道两岸道路提升、生态景观建设、堤岸整治等工程	新建	2020.07	2022.11	42300	36300	拆除或改造实施红线范围的各类现状建筑，启动河道两岸道路提升、生态景观建设，完成比例达40%以上	6000	完成	亭湖区政府	区城投公司
五、住房建设（31项）						4902880	1707035		1083135			
1.老旧小区整治（2项）						54886	0		54886			
567	老旧小区改造工程	对公园新村等34个老旧小区实施改造，总建筑面积达122.47万m ²	改扩建	2022.04	2022.11	45181	0	完成老旧小区改造项目民意调查、项目编排等工作	45181	完成	亭湖区政府	区住建局各相关大块
568	雨污分流改造工程	对大洋、文峰、毓龙、东亭湖4个街道共18个住宅小区实施雨污分流专项改造，共涉及住户6417户，总建筑面积73.89万平方米	改扩建	2022.05	2022.11	9705	0	已完成18小区项目建议书、可研报告、稳定性风险评估等立项、施工图设计	9705	完成	亭湖区政府	区住建局 大洋街道 文峰街道 毓龙街道 东亭湖街道

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.房屋征收（8项）						98400	0		98400			
569	洪兆连汽配楼地块	东至开放大道，南至东圣集团北围墙，西至农贸路周边地块北红线，北至盐城汽配城南侧；计划改造非住宅1个，改造非住宅0.09万平方米	改扩建	2022.03	2022.05	3000	0		3000	完成	亭湖区政府	区城投公司
570	南洋路68号及周边地块	四至范围：东至东郊新村虹彩苑，南至虹景苑，西至跃进河，北至毓龙东路；计划改造住宅83户，改造住宅面积0.56万平方米	改扩建	2022.09	2022.12	13700	0		13700	完成	亭湖区政府	区城投公司
571	剧场路盐城电影院周边地块	四至范围：东至电信公司，南至建军中路，西北至滄沧商业街，计划改造住宅15户，改造住宅面积0.05万平方米	改扩建	2022.09	2022.12	3500	0		3500	完成	亭湖区政府	区城投公司
572	建军东路18号地块	四至范围：东至中国银行，南至朝阳河，西至盐城第二种子分公司，北至建军路；计划改造住宅55户，改造住宅面积0.38万平方米	改扩建	2022.09	2022.12	8700	0		8700	完成	亭湖区政府	区城投公司
573	健康路西、西环路东侧地块（健康路美食林北侧）	东至健康路，南至毓龙路，西至原卫校东侧围墙，北至原卫校东门；计划改造住宅6户，改造住宅面积0.03万平方米	改扩建	2022.03	2022.06	8500	0		8500	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团
574	文苑路东侧地块	东至文港路，南至大星农贸市场，西至文苑路，北至南洋路；计划改造住宅214户，改造住宅面积2.82万平方米	改扩建	2022.06	2022.12	56900	0		56900	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团
575	东闸加油站地块	东至开放大道，西至东闸路，北至东闸新村地块六南红线；计划改造非住宅1个，改造非住宅面积0.03万平方米	改扩建	2022.03	2022.05	2100	0		2100	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
576	王港小学改造地块	东至王港小学东围墙、西至开放大道、北至通港路、南至海纯路；计划改造非住宅1个，改造非住宅面积0.32万平方米	改扩建	2022.09	2022.12	2000	0		2000	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团
3.保障房建设（14项）						1510900	910544		403356			
577	环科城人才公寓项目	该项目位于青洋工业园区内，项目规划占地11200平方米，新建2栋人才公寓综合楼，建筑面积约23000平方米	新建	2022.02	2022.12	12000	0		12000		亭湖区政府	江苏五星村实业有限公司
578	宸泱府（八十间改造地块）	项目规划占地23319平方米，规划总建筑面积93776.20平方米，其中商业10587.62平方米，住宅56459.53平方米，总户数519户，其中安置房233户	新建	2022.02	2024.04	117000	0	通过总平方案	64000	主体工程建至四分之一	亭湖区政府	旭邦置业
579	沐成花园（三洼安置房地块）	总用地面积109亩，地上建筑面积约120248m ² ，规划建设安置房1092套	新建	2020.11	2022.11	120000	90000	主体结构完成，部分楼栋完成主体验收，正在装修	30000	完成	亭湖区政府	盐城易汇置业有限公司
580	海铂花园（德惠南侧西地块）	占地112亩，新建住宅及商业配套设施共21万平方米，其中21幢住宅、1幢商业	新建	2020.11	2022.11	140000	127644	装饰装修工程完成80%，室外工程完成30%	12356	完成	亭湖区政府	海锐置业（中建国际）
581	禾成花园（农贸路安置地块）	总用地面积121.1亩，规划总建筑面积约28万平方米，规划建设15栋18-26层住宅，规划建设安置房1958套	新建	2021.05	2023.05	166000	122500	大部分楼幢主体封顶	40000	装饰装修施工、室外工程收尾	亭湖区政府	盐城千汇置业有限公司
582	便仓安置房地块	土地出让面积54亩，总建筑面积87357.22平方，小区规划7栋住宅，3栋商业配套用房，小区住宅部分全部为安置房，总计556套	新建	2021.09	2023.08	40000	15000	桩基工程、基坑围护工程施工完成，土方开挖完成50%	15000	主体施工结束，装饰装修工程完成	亭湖区政府	盐城千汇置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
583	和润花园、泓成花园(长坝改造地块二期)	总用地面积89.4亩,规划总建筑面积20.21万平方米,规划建设1515套安置房	新建	2021.02	2023.02	140000	90000	主体结构封顶	32000	施工基本完成,落实相关室外配套验收	亭湖区政府	京湖房产
584	锦海家园(长坝改造地块三期)	总用地面积193.8亩,规划总建筑面积40.25万平方米,规划建设安置房3142套	新建	2021.04	2023.11	250000	182000	主体结构封顶	40000	单体竣工	亭湖区政府	盐城海铸
585	长坝四期棚改安置房	积64.73亩,总投资约17亿元建筑面积约18万平方米。规划建设10栋24层高层住宅,共安置1124户	新建	2021.07	2023.07	170000	60000	桩基工程完成,基坑完成,地下施工开挖	50000	主体结构封顶,二次结构施工,装饰装修工程施工	亭湖区政府	盐城千汇置业有限公司
586	球宇地块棚改安置房(沁成之家)	占地40.7亩,总投资约5亿元,建筑面积约8万平方米,规划7栋住宅楼,规划建设530套安置房	新建	2021.09	2023.09	50000	30000	土方开挖基本完成,地下室施工	10000	主体结构封顶,二次结构施工	亭湖区政府	盐城千汇置业有限公司
587	青洋安置房	总用地面积29.18亩,规划总建筑面积5.66万平方米,规划建设安置房308套	新建	2021.06	2023.02	32000	15000	主体出正负零	15000	主体完工	亭湖区政府	盐城海瀛控股集团有限公司
588	袁河家园	占地面积174.4亩,规划地上建筑面积约29.1万平方米,地下建筑面积约7.8平方米,建设安置房2487套	新建	2020.12	2022.11	165400	123400	19栋住宅楼、地下车库(含人防部分)及4栋商业楼主体结构封顶,正在装修	42000	完成	亭湖区政府	城北开投公司
589	凤翔嘉园	总用地面积82.5亩,规划总建筑面积17.18万平方米,规划建设安置房996套	新建	2021.03	2023.03	87500	40000	主体出正负零	35000	主体完工	亭湖区政府	盐城海瀛控股集团有限公司
590	同心西苑	总建筑面积65266.49m ² ,计容总建筑面积46002m ² 。共建6栋10-17层住宅,建设安置房380套	新建	2020.10	2022.08	21000	15000	主体封顶	6000	完成	亭湖区政府	江苏银海置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.商品房建设（7项）						3238694	796491		526493			
591	桂语江南	规划占地面积约552亩，建筑面积约70万m ² ，百禾小镇二期项目主要包含文化创客中心、小镇中心以及生活板块	新建	2021.03	2025.11	950500	10190	一期：首批主体结构封顶； 二期：地下室顶板完成； 三期：地下室顶板完成； 四期：中间结构验收完成	30000	一期：楼栋封顶； 二期：2022年四季度开工；三期：楼栋封顶；四期、七期：2022年三季度开工	亭湖区政府	江苏绿城百禾文旅产业发展有限公司
592	碧桂园珺尚府	规划总建筑面积24.17万平方米，其中住宅17.14万平方米（19幢住宅）、商业0.54万平方米	新建	2020.09	2024.09	219194	89701	一期1-3、5-12、22号楼（销售楼）封顶、二期13、15-21号楼主体正在建设	89493	1-3、5-12号楼竣工备案、13、15-21号楼主体结构封顶	亭湖区政府	盐城市领东房地产开发有限公司
593	清河鸣翠府	该项目位于青年路北、开放大道西侧，建筑面积18万平方米，主要为中高层住宅及部分商业和公共设施配套	新建	2021.09	2024.12	280000	3000	正在土方开挖及人防基础施工	50000	南区8幢楼整体建至12层，北区土方开挖及人防基础施工	亭湖区政府	盐城绿跃房地产开发有限公司
594	仁恒河滨花园（东区、西区）	项目位于市区青年路北，人民路两侧，拟建设住宅和商业服务用房、幼儿园等，总建筑面积约78.29万平方米；	新建	2020.07	2027.12	971500	388600	西区：1#、2#、5#、6#、7#、8#楼、9#楼、10#、11#楼主体结构封顶，3#楼施工至12层； 东区：5#、8#、9#、10#楼及幼儿园桩基施工完成，地库桩施工完成50%	102000	西区：1#、2#、5#、7#、9#精装修施工完成；6#、8#、10#、11#精装修完成80% 东区：幼儿园主体结构完成	亭湖区政府	盐城房投置业开发有限公司
595	琅樾府	该项目占地69亩，新建住宅8幢，地上15层，地下1层，商业2幢，建筑总面积约12万平米	新建	2021.04	2024.12	210000	55000	1#、2#、7#、9#楼出±0.00，10#楼主体验收	85000	主体验收	亭湖区政府	新城控股投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
596	晓风印月花园	规划总建筑面积18.64万平方米,其中住宅13.15万平方米(13幢住宅)、商业0.41万平方米	新建	2021.07	2024.11	350000	220000	2#楼11层浇筑混凝土完成;4#楼屋面层浇筑混凝土完成(封顶);7#楼9层浇筑混凝土完成;9#楼11层浇筑混凝土完成;地库共计12块全部完成,防水及保护层完成8块	80000	一标段1-7#,9#结构封顶,砌筑1/2,8#、10-13#楼结构施工至20层,地库全部完成,商业结构全部完成	亭湖区政府	盐城绿城庆泰置业发展有限公司
597	碧桂园星钻	项目位于开放大道西侧、新富路北侧,占地78.14亩,总建筑面积167372平方米	新建	2021.07	2024.05	257500	30000	1#、6#、7#楼主体封顶	90000	5#、8#、15#、16#楼封顶完成;1#、6#、7#内外装饰完成	亭湖区政府	盐城市科橙房地产开发有限公司
六、公共配套(22项)						693035	123650		192200			
1.商业服务(1项)						3500	1500		2000			
598	盐城电影院装修改造工程	盐城电影院进行整体改造并加以利用,建设成以“小剧场”为核心的城市文化会客厅,建筑面积约1943平方米	改扩建	2021.10	2022.04	3500	1500	完成主体结构,装修进场施工	2000	完成	亭湖区政府	盐城建军路建设管理有限公司
2.教育医疗(18项)						653235	116250		167900			
599	盐城市第四人民医院异地新建工程	项目位于亭湖区便仓镇境内(胜利河以南、开放大道以东、盐通高铁以西),占地面积占地约106.8亩,规划总建筑面积7.05万平方米,建设内容包括新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室及地下车库等,设置床位数800张(其中精神科700张床位,内科100张床位)。	新建	2022.07	2024.05	68700	5700	已取得项目建议书批复;完成设计单位招标工作(待定标);	13000	实施地下室主体工程,局部无地下室区域主体封顶。	亭湖区政府 盐城市第四人民医院 市城投集团	盐城市第四人民医院

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
600	盐城市儿童医院二期工程	项目位于毓龙西路6号，占地面积39.1亩，二期工程新建门诊医技病房楼，总建筑面积75147平方米（地上18层，地下2层，其中地上面积50767平方米，地下面积24380平方米）。	新建	2020.12	2023.12	65000	10000	底板工程完成	22000	主体封顶	市卫健委 亭湖区政府 市一院 市城投集团	盐城市第一人民医院
601	盐城市第二人民医院改扩建工程	项目位于新富路南侧、开放大道西侧，用地面积68.8亩（其中新征地面积30亩），新建建筑面积约17.35万平方米（地上11.01万平方米，地下6.34万平方米），保留现有建筑2.25万平方米，设计总床位数1000张。	改扩建	2021.9	2025.09	143400	20000	一期工程桩完工，基坑支护正在施工	31000	完成一期地下室施工，裙房主体结构施工。	市卫健委 亭湖区政府 市第二人民医院 市城投集团	盐城市第二人民医院
602	区人民医院二期工程	新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.8852万平方米	新建	2022.07	2023.12	35700	0	已完成立项、可行性研究、环评、交评等手续办理，设计方案已通过区、市自规局技术审查，并通过了市规委会审批	6500	完成项目全部开工审批手续，土方开挖、桩基础、基坑围护和地下室底板施工完成。	亭湖区政府	区公投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
603	新洋街道社区卫生服务中心改造工程	改造面积9840平方米,包括室内外装修、专业科室深化设计装修和相关医疗设备采购等	改扩建	2022.02	2022.06	13000	0	完成资产收购和房产证办理;完成项目设计公司招投标;完成项目设计初步方案,已通过专家评审,经区卫健委签字盖章确认后,交付兴北公司;完成立项;完成施工图及经济性审查;完成施工上网招投标工作,并确定施工单位。	13000	完成	亭湖区政府	城北开投公司
604	东亭湖街道卫生服务中心预防保健综合楼工程	位于文榭路与新河路交汇处西北角,占地7亩,新建6600平方米预防保健、卫生应急中心综合业务用房	新建	2022.03	2022.12	3000	0	已完成土地测绘、立项、初步方案设计、可行性报告文本、稳评、选址红线、用地预审和选址意见书、文物调查、日照测绘、土壤污染调查等工作,初步设计方案已通过区自规局技术审查和市规划预备会。	3000	完成	亭湖区政府	亭湖区政府
605	水上新村小学(惠民路实验小学)	项目位于亭湖区文峰街道境内,占地面积约34.5亩,新建教学综合楼、行政综合楼、艺体中心,总建筑面积24756平方米,其中地上面积20500平方米,地下面积4256平方米(含人防面积约:1721.19平方米)	新建	2021.11	2022.08	12000	3000	地基与基础施工	9000	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
606	潮声路小学	拟建8轨制48班小学一座，占地面积约37.2亩	新建	2021.08	2022.08	15000	6000	主体结构封顶	9000	完成	亭湖区政府 市城投集团	市城投集团
607	特殊学校	位于盐城市亭湖区东仓路32号（原文峰高中校址及其西南角地块），校园面积约48亩（约32016平方米），是一所集视障、听障、智障、自闭症及肢体障碍（脑瘫）等多种障碍类型为一体的综合型全日制义务教育特殊教育学校，学制9年，约45个班	改扩建	2021.07	2022.12	23400	12000	1、启智楼、职教楼改造工程基本完成； 2、康复中心、启明楼、行政楼主体结构封顶，二次结构施工； 3、宿舍、食堂风雨操场基础施工	11400	完成	亭湖区政府 市城投集团	盐城市城市建设投资集团有限公司
608	盐城市实验高级中学改扩建项目	项目位于兴城路西侧、新洋中学（北闸沟）东侧，占地面积约21.47亩，新建宿舍楼（面积7222平方米、5层、建筑高度20米）等3幢建筑；总建筑面积约：12842平方米，其中地上面积约10722平方米，地下面积约2100平方米（含人防面积约：2100m ² ）	改扩建	2022.07	2023.08	6000	50	已取得项目建议书批复；已招标确定招标代理及工程量清单编制、工程测绘、材料检测、跟踪审计及结算等中介服务单位；规划设计方案已报规划局亭湖分局审查。	2000	主体结构完成50%	市教育局 亭湖区政府 市城投集团	盐城市实验高级中学
609	盐城工学院天山路校区项目	项目位于天山路以西、通榆河以东，青年路以北、太湖路以南，占地面积约465亩，新建地上校舍面积约14.5万平方米，其中教学科研用房约6.8万平方米、学生宿舍约6万平方米、体育馆约1万平方米、食堂等后勤保障用房约0.7万平方米。	新建	2022.10	2023.06	135000	0	规划方案设计中	1000	完成桩基工程施工	市教育局 亭湖区政府 盐城工学院 市城投集团	盐城工学院

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
610	盐城工学院希望大道校区学生宿舍30-31#项目组团	项目位于青年路以南、希望大道以西，新建30#、31#2栋地上十一层学生宿舍地下一层人防（建筑高度39.6米，1-11层层高3.6m，地下室层高5米）、1栋一层管理用房、一层配电房。地上建筑总面积约28167m ² ，地下建筑面积约4700m ² 。	新建	2021.10	2022.6	14835	1300	30#楼施工至2层、31#施工至1层	10000	竣工交付	市教育局 亭湖区政府 盐城工学院 市城投集团	盐城工学院
611	解放路实验学校北校区	占地约62亩，新建校舍约2.9万平方米，办学规模8轨48班	新建	2022.07	2023.06	20000	0	完成方案设计，做好报规委会审定准备工作	10000	主体竣工	亭湖区政府	城北开投公司
612	景山中学北校区	占地约45亩，新建校舍约1.8万平方米，办学规模8轨24班	新建	2022.07	2023.06	13000	0	完成方案设计，做好报规委会审定准备工作	6000	主体竣工	亭湖区政府	城北开投公司
613	新洋第二实验学校初中部	新增建设用地约20亩，新建校舍约1.4万平方米，初中办学规模8轨24班	新建	2022.08	2023.07	10000	0	完成设计任务书编制	4000	主体竣工	亭湖区政府	城北开投公司
614	盐城师范学院附属学校（八中扩建）	新增占地43.8亩，建筑面积2.7万平方米，新增小学规模6轨36班，初中规模7轨21班	新建	2021.07	2022.07	20200	14200	完成篮球场地面层及道路混凝土浇筑，桩基、综合楼、教学楼、行政楼及地下部分主体施工；进行东出入口桥梁、二次结构施工	6000	完成	亭湖区政府	区城投公司
615	青年路初级中学	占地约57亩，新建校舍约3.5万平方米，设计办学规模6轨48班	新建	2021.01	2022.07	29000	23400	完成临时围墙砌筑；完成地下工程顶板浇筑施工，土方回填；综合楼、教学楼主体封顶	5600	完成	亭湖区政府	区城投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
616	亭湖区第一小学	占地约51亩,新建校舍约3.4万平方米,设计办学规模9轨54班	新建	2021.11	2022.07	26000	20600	完成临时围墙砌筑,桩基施工,土地划拨办理;完成教学楼、综合楼、食堂主体封顶	5400	完成	亭湖区政府	区城投公司
4.其他(3项)						36300	5900		22300			
617	盐城市残疾人就业创业服务中心	项目位于迎宾北路79号(原市社保院内),对原社保中心大楼进行改造,建设残疾人就业创业孵化综合服务设施,改造总建筑面积约7177平方米	改扩建	2022.01	2022.04	2500	0	完成施工图设计并报送图审	2400	完成	市残联 亭湖区政府 市城投集团	盐城市残疾人联合会
618	盐城军供站迁建工程	项目位于人民北路东侧、新业路南侧,占地面积约21.6亩,新建军供站综合楼,建筑面积20600平方米,其中地上面积18600平方米。	新建	2021.12	2022.12	18000	3000	工程桩施工完成	7000	完成	市退役军人事务局 亭湖区政府 市城投集团	市退役军人事务局
619	亭湖区消防站建设	建设人民北路消防站、五星消防站、环科城消防站、南洋(宝瓶湖)消防站、青墩消防站、新兴消防站、东亭湖消防站、便仓消防站等8座消防站	新建、改扩建	2021.10	2022.11	15800	2900	环科城消防站、南洋(宝瓶湖)消防站、青墩消防站完成试桩和施工招标,新兴消防站正在进行施工编标,人民北路消防站、五星消防站、东亭湖消防站、便仓消防站进行基础施工	12900	完成	亭湖区政府	市级财政 区城投公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(七)城市管理(4项)						18490	0		5990			
1.垃圾分类与治理(2项)						16490	0		3990			
620	城乡垃圾分类	城市:新增生活垃圾四分类小区70个。 农村:各镇完成集镇区居民小区垃圾四分类工作。黄尖镇垃圾分类全域覆盖,建立常态长效管理机制;盐东推进垃圾分类常态长效机制,并通过省级试点镇验收;其他三个镇分别新增垃圾分类村5个;配备村易腐垃圾收集车、转运车,入户分类桶;建设集中收集点	新建	2022.02	2022.11	3490	0	/	3490	完成	亭湖区政府	亭湖区政府
621	城北新城生活垃圾中转站	建设日处理500吨垃圾中转站1座,占地约20亩	新建	2022.12	2023.11	13000	0	/	500	进场施工	亭湖区政府	城北开投公司
2.厕所革命(1项)						1000	0		1000			
622	城乡公厕建设与改造维修及城市公厕规划	计划城乡新建公共厕所10座,改造维修20座。同时,组织开展城区公厕规划,形成规划方案,为中长期公厕建设提供依据	新建、改扩建	2022.05	2022.10	1000	0	/	1000	完成	亭湖区政府	亭湖区政府
3.市容整治(1项)						1000	0		1000			
623	“五个一”精细化样板点建设	打造6个精细化样板点:精细化样板镇新洋街道、精细化样板村洋湾村、精细化样板社区北林社区、精细化样板路西亭路、精细化样板巷台山路、精细化样板场竹林大饭店	新建、改扩建	2022.03	2022.12	1000	0		1000	完成	亭湖区政府	亭湖区政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(八) 镇村建设(1项)						20000	0		20000			
1.农房改善(1项)						20000	0		20000			
624	改善农民群众住房条件	聚焦四类重点对象和其他相对贫困人口,推动农村“危、破、空、散”住房和铁路、高速沿线等重点区域的破旧农房退宅还耕,通过进城入镇、进新型农村社区、货币化退宅还耕等方式改善农民群众住房约1500户	新建、改扩建	2022.02	2022.11	20000	0	做好项目的前期准备工作	20000	完成	亭湖区政府	区财政各镇
(九) 水利设施(3项)						187787	8000		42787			
1.水安全(1项)						16000	0		16000			
625	草堰河整治工程	通过河道疏浚、堤防加固以及防洪闸建设,对草堰河(西冈河-通榆河)11.2公里进行整治	改扩建	2022.05	2022.12	16000	0	编制完成项目建议书	16000	完成	亭湖区政府	区政府
2.水生态(2项)						171787	8000		26787			
626	亭湖区农村河道生态治理整治镇推进项目(市本级已同步上报)	新兴镇建设生态河道34.1公里,疏浚土方67万平方米,整治村庄河塘60条	改扩建	2022.01	2022.11	6787	0	/	6787	完成	亭湖区政府	市级财政镇级财政
627	亭湖区城北片区综合开发建设水环境整治项目	对亭湖区城北片区69条河道进行综合整治	改扩建	2021.10	2024.11	165000	8000	启动新丰河等6条河道整治	20000	完成新丰河等6条河道整治	亭湖区政府	兴北公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(十) 信息化(1项)						8900	3150		5750			
1.信息化平台(1项)						8900	3150		5750			
628	城市驾驶舱亭湖分舱(含智慧城管三期改扩建项目)	根据城市驾驶舱主舱为基础,融入亭湖五新主城和亭湖打造的优学在亭湖、医享在亭湖等品牌特色,围绕产业经济、城市安全、城市建管、政务服务、民生服务,融合跨域数据,深度串联“监测预警、辅助决策、联动指挥”等跨部门协同业务能力。建设以“管”为主、实现“观”、“管”结合。亭湖驾驶舱通过“亭湖区一界面”的方式接入主舱,平时状态下接受主舱的监督管理,按照主舱专题指标标准,为主舱全局态势感知、监测与分析提供数据,应急状态下接受主舱的指挥调度	新建	2021.12	2022.12	8900	3150	完成亭湖区政务数据共享交换平台的招标、与市级平台的级联;组织亭湖区“城市驾驶舱”建设方案编制和评选工作	5750	完成	亭湖区政府	财政资金
十、开发区管委会(59项)						3938870	1728235		1223370			
(一) 综合交通(1项)						2500	0		2500			
1.公路(1项)						2500	0		2500			
629	盐城经济技术开发区农村公路及桥梁改造	改造道路7公里、桥梁25座	改扩建	2022.01	2022.12	2500	0		2500	完成建设任务	盐城经济技术开发区管委会	盐城经济技术开发区管委会

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二) 市政公用(6项)						75100	500		28100			
1.污水处理厂、站(1项)						50000	0		6500			
630	第三污水处理厂	生化池、沉淀池及其他运行池、生产用房及附属用房、综合用房、室外配套工程	新建	2022.08	2023.09	50000	0	排污口论证、环评、可研等前期手续审批	6500	主体结构施工,设备安装	开发区管委会	东方集团
2.污水管网(4项)						17100	500		16600			
631	新建天合国能16GW等项目配套污水管道工程	D800-D1350,全长约3.1公里	新建	2021.11	2022.08	3000	500	进场施工	2500	完成	开发区管委会	东方集团
632	九华山路(世纪大道-漓江路)污水管道	管径d800-d1200,全长约6000米,新建九华山路6#泵站1座、扩建九华山路5#泵站。	新建	2022.05	2022.12	10000	0	/	10000	完成	开发区管委会 市城投集团	东纯净水公司
633	漓江路(普陀山路-九华山路)污水管道	管径d800,全长约1000米。	新建	2022.05	2022.12	1500	0	/	1500	完成	开发区管委会 市城投集团	东纯净水公司
634	污水管网及泵站维修	对现状污水管道、泵站大中修。	改扩建	2022.06	2022.12	2600	0	/	2600	完成	开发区管委会 市城投集团	东纯净水公司
3.公用设施(1项)						8000	0		5000			
635	高荣变电站至天合16GW电池项目供电线路工程	从亭湖区盐东镇高荣变电站到盐城经开区16GW电池及10GW组件项目,新建220KV等级供电线路全长约21公里	新建	2022.06	2023.06	8000	0	/	5000	完成50%	开发区管委会	成大公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三)城市路桥(3项)						118500	50000		68500			
1.城市道路(2项)						18500	0		18500			
636	泰山路、黄山路2条老旧市政道路大修	泰山路(新都路-盐渎路)、黄山路(新都路-赣江路)2条老旧城市道路非开挖大修,总长约4.5公里,按现状断面大修	改扩建	2022.06	2022.12	6500	0		6500	完成	开发区管委会	经开城投
637	嫩江路、东山路、峨眉山路、合兴河规划支路等4条市政道路新建	嫩江路(东山路-峨眉山路)、东山路(新都路-长江路)峨眉山路(赣江路-兴西河)、合兴河规划支路(已建南北规划支路-嵩山路)4条市政道路新建工程,需解决土地指标,总长2.3公里,按规划断面新建。	新建	2022.01	2022.12	12000	0		12000	完成	开发区管委会	经开城投
2.特色街区(1项)						100000	50000		50000			
638	中韩文化国际街区	对卡迪欢乐世界、宝龙支路、嵩山路等进行提升改造,打造网红街区	改扩建	2021.09	2022.12	100000	50000	一期室内外装修、装饰施工	50000	完成	开发区管委会	世纪新城
(四)园林绿化(4项)						55900	0		55900			
1.公园广场(2项)						53000	0		53000			
639	中韩文化广场	新建约330亩中韩文化广场,主要包括园路绿化、道路桥梁、小品雕塑等	新建	2022.05	2022.12	50000	0	局部土方开挖及整形工作,EPC上网招标	50000	完成	开发区管委会	世纪新城

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
640	乌江路滨河公园	实施乌江路南侧(希望大道-五台山路)滨河绿地以及乌江路(希望大道-泰山路)道路绿化、乌江路(黄山路-东环路)道路绿化。其中滨河绿地面积约5.25公顷,道路绿化面积约1.5公顷	新建	2022.03	2022.10	3000	0	/	3000	完成	开发区管委会	东方集团
2.街头绿地(1项)						1000	0		1000			
641	口袋公园	城东一号西北侧、蔡尖花园西南侧、阳光康居园东南侧、阳光康居园西南侧、东环路与嫩江路交界西北角、东环路与赣江路交界处西北角、赣江路与中舍路交界处东北角、五台山路与赣江路交界处西北角、五台山路与乌江路交界处西南角、盐渎路与五台山路交界处西北角、长江路与五台山路交界处西北角、团结河与五台山路交界处西北角、新都路与北舍路交界处东北角、新都路与峨眉山路交界处西北角、胜利河与峨眉山路交叉口西南角、绿地天成苑南门东侧16个口袋公园,总面积为2.53公顷。建设内容包括园路、景观小品、苗木栽植等	新建	2022.03	2022.10	1000	0	/	1000	完成	开发区管委会	经开城投

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.河道绿化（1项）						1900	0		1900			
642	中心河（世纪大道-盐渎路）段两侧景观绿化工程	中心河（世纪大道至盐渎路段）河道两侧栽植绿化及对现状局部绿化进行提升，东至东侧水泥路，西至峨眉山路	新建	2022.03	2022.09	1900	0	/	1900	完成	开发区管委会	经开城投
（五）住房建设（17项）						2885500	1460700		775000			
1.老旧小区整治（1项）						1500	0		1500			
643	蔡尖花园小区整治工程	对蔡尖花园进行外墙出新维修、内墙出新、雨污管道分流疏通及雨水管道连接改造、绿化提升、晾衣架改造、标志标线、太阳能迁移、楼梯踏步修补、楼梯口公益宣传提升等改造内容	改扩建	2022.03	2022.08	1500	0	/	1500	完成	开发区管委会	新城街道
2.保障房建设（2项）						226000	77000		104000			
644	凤栖苑	总建筑面积为28.9万平方米，住宅北侧为26层高层、南侧全部为18层高层，共计18栋	新建	2021.05	2022.12	96000	42000	地下室施工结束，主体结构1-2层施工	54000	完成	开发区管委会	东方集团
645	德喜花苑	项目总建筑面积33.36万平方米，其中地上建筑面积约24.45万平方米（住宅约22.3万平方米，商业约1.59万平方米，其他配套约2970平方米），地下建筑面积约8.9万平方米，共计19个单体，包含9层、15层、23层、26层、27层不同层数的楼座，其中北区10栋楼座为安置房，南区9栋楼座为商品房	新建	2021.01	2023.06	130000	35000	北区安置房：11#-21#楼主体结构八-十二层施工。 南区商品房：土方开挖完成；1#-10#楼基础施工	50000	北区安置房12月底竣工交付。 南区商品房：主体验收、二次结构完成	开发区管委会	东方集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.商品住房建设（14项）						2658000	1383700		669500			
646	海河湾花园	规划用地283.3亩，总建筑面积约46万平方米	新建	2020.08	2024.10	340000	168400	一期结构封顶，二结构施工；二期主体结构施工；三期尚未动工	59500	一期竣工交房；二期外架拆除30%；三期主体结构施工	开发区管委会	津信东方
647	云图时光	规划用地102亩，总建筑面积约22.5万平方米	新建	2021.08	2024.12	210000	105000	首开区主体50%	50000	主体验收完成	开发区管委会	濮东房地产
648	东湖心语花园	规划用地118亩，总建筑面积约23万平方米	新建	2021.06	2024.06	180000	60000	主体施工	50000	室内外配套施工	开发区管委会	世纪新城
649	东湖印象花园	规划用地61亩，总建筑面积12.5万平方米	新建	2021.08	2024.06	90000	5000	桩基施工	30000	室内外配套施工	开发区管委会	世纪新城
650	东湖四季（商会大厦北侧地块）	规划用地约29亩，总建筑面积6.45万平方米	新建	2021.12	2024.12	88000	20000	完成规划方案设计，临时围挡施工	20000	主体施工	开发区管委会	世纪新城
651	世纪尚东府	规划用地187亩，总建筑面积约42万平方米	新建	2020.08	2023.12	300000	200000	主体施工	60000	室内外装饰施工	开发区管委会	城邦地产
652	均和玖溪	规划用地181亩，总建筑面积约32万平方米	新建	2020.11	2023.04	240000	93000	主体施工	80000	室内外装饰施工	开发区管委会	星汇房产
653	均和华府	规划用地90.15亩，总建筑面积21.5万平方米	新建	2020.04	2022.12	150000	120000	主体施工	30000	完成	开发区管委会	星展房产
654	城东一号花园二期	规划总建筑面积26.9万平方米	新建	2019.08	2022.09	110000	70000	1-20#楼外墙装饰施工，公建配套进场施工	40000	完成	开发区管委会	安居恒大房地产
655	世纪云谷	规划用地139亩，总建筑面积约21万平方米	新建	2017.12	2022.06	175000	165000	12、13、15、16、17、18、19号楼，9号楼，10、11号楼分三个批次已竣工验收并交付业主	10000	完成	开发区管委会	德碧房地产

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
656	紫云名邸	本项目由一条规划支路自然分割成南北两个地块，南块布置10栋17F-18F的住宅、西南角布置一栋2层的商业，北地块布置8栋18F-24F的住宅，中间规划路两侧布置2层商业及配套用房	新建	2021.10	2024.06	300000	155300	开工，四栋楼达到1层	100000	13栋楼在建，4栋外架拆除，4栋外墙施工，5栋达到8层	开发区管委会	东顺房地产
657	洲际逸品	规划用地187.13亩，总建筑面积34.31万平方米，分四期开发，一期已完工，未竣工验收。二期主体结构完工，公建配套项目在施工中。三期桩基础完工，四期商业图纸设计中	新建	2021.04	2023.12	75000	12000	一期组织竣工验收，二期公建配套施工，三期9栋住宅楼、1栋商业，其中：4栋楼主体封顶（16#、17#、21#、26#）	30000	三期完成地下室施工，公建配套项目组织施工。四期主体封顶、室内外装修	开发区管委会	洲际置业
658	拾光花园	项目位于五台山路东、步凤路北，占地103亩，计划建设商品房1473户	新建	2021.09	2024.06	160000	50000	主体施工	60000	室内外配套施工。	开发区管委会	江苏通垚置业
659	东樾府	规划用地147亩，总建筑面积31.8万平方米	新建	2021.03	2025.12	240000	160000	一期封顶，二期处于基础和主体施工阶段	50000	一期外架全部拆除，二期全部封顶	开发区管委会	盐城鸿樾房地产
(六) 公共配套 (17项)						753000	206500		259500			
1.教育医疗 (9项)						225700	120700		88000			
660	外国语学校整体改造提升	新建幼儿园4300平方米，“森林学校”改造，“学院街”改造和“透绿”工程	改扩建	2021.12	2022.06	6500	2000	基础施工	4500	完成	开发区管委会	社事局 世纪新城
661	城东一号小学	规划用地37亩，建筑面积1.9万平方米，设置5轨30班	新建	2021.11	2023.03	15000	1000	开工建设	8000	室内装修、室外配套施工	开发区管委会	社事局 安居恒大公司 经开城投

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
662	盐城市委党校学员公寓扩建	新建一栋学员公寓,总建筑面积3.98万平方米	新建	2021.09	2023.01	31000	3000	基础施工	27000	装修基本完成,配套设施施工完成	开发区管委会	市委党校 国投集团
663	步凤中学改扩建	规划用地面积94.08亩,将原小学和现初中用地进行整合,建设12轨初中	改扩建	2022.11	2023.06	20000	0	前期手续办理	10000	主体结构施工,二次结构施工	开发区管委会	社事局 步凤镇 经开城投
664	长江路幼儿园	规划用地18.9亩,总建筑面积1.3万平方米,设置8轨24班	新建	2021.10	2022.06	8500	1000	进行主体结构施工	7500	完成	开发区管委会	社事局 经开城投
665	雁荡山路幼儿园	规划用地8亩,建筑面积4600平方米,设置4轨12班	新建	2021.12	2022.06	3000	100	桩基施工	2900	完成	开发区管委会	社事局 经开城投
666	盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园	规划用地13亩,建筑面积8500平方米,6轨18班	新建	2022.01	2022.07	5200	100	桩基施工	5100	完成	开发区管委会	社事局 经开城投
667	盐城机电高等职业技术学校新校区	规划用地533亩,总建筑面积约19.5万平方米,其中地上约17.5万平方米,地下约2万平方米	新建	2021.04	2022.03	106500	96500	主体完成,装修施工、附属施工	10000	完成	开发区管委会	社事局 经开城投
668	长江路学校	规划用地93.2亩,建筑面积5.1万平方米,建设小学10轨60班,预留6轨初中教室用于过渡建设	新建	2021.03	2022.06	30000	17000	食堂、活动中心、北侧教学楼主体封顶,南侧教学楼、综合楼、艺体楼筑主体施工	13000	完成	开发区管委会	社事局 经开城投
2.其他(8项)						527300	85800		171500			
669	中韩(盐城)悦达智创园	规划用地223.65亩,建筑面积33.3万平方米。建设A1写字楼、A2创新大厦、A3福朋喜来登酒店	新建	2021.11	2025.03	240000	15800	一期B区/A1楼竣工交付;二期B6/B7B8及B区西地下人防工程结构封顶、外幕墙进场施工;A2/A3桩基工程	30000	一期B区、A1楼、二期B区工程竣工交付;A3楼地上主体结构施工中;A2楼地上主体结构施工中	开发区管委会	悦达商业地产

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
670	盐城国际会展中心扩建工程	扩建规划总建筑面积约10万平方米，建设集休闲、展览及会务中心于一体的综合商业配套项目	新建	2021.08	2023.02	84800	8000	完成桩基工程和基坑支护与降水工程；D馆区域土方开挖完成；EF馆区域土方开挖完成20%	70000	完成幕墙、内装、机电安装工程；智能化、标识标牌、室外配套及附属工程；正式电转换、联动调试	开发区管委会	东方集团
671	未来科技城北区	总建筑面积约10.7万平方米，由2#楼和5#楼组成，其中2#楼为研发办公用房，5#楼为人才公寓及配套商业用房	新建	2020.08	2022.07	52000	31000	主体结构完成，内外装施工	21000	完成	开发区管委会	东方集团
672	未来科技城西区	未来科技城西区项目占地面积约100.5亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设办公、公寓为一体的科创文卫中心	新建	2022.02	2023.10	95000	0	EPC总承包单位已重新上网招标2021年11月23日开标	30000	主体结构施工	开发区管委会	东方集团
673	国展诺富特酒店	建筑面积3万平方米。大楼装修酒店，帝晖置业与法国雅高酒店管理集团公司合作	新建	2019.08	2022.09	30000	20000	按时按序施工	10000	完成	开发区管委会	帝晖置业
674	尚德商务楼	尚德商务楼项目总用地面积1.17万平方米，总建筑面积2.6万平方米	新建	2020.10	2022.04	20000	11000	主体施工	5000	完成	开发区管委会	东方集团
675	五台山路消防救援站	五台山路东、黄浦江路北，用地面积约15亩，建筑面积约5000平方米	新建	2022.05	2022.12	3000	0	桩基施工	3000	完成	开发区管委会	经开城投
676	步凤镇专职消防站	总占地面积约8亩，总建筑面积约5000平方米，拟建设层数5层，设置8个消防车库等	新建	2022.03	2022.12	2500	0	桩基施工	2500	完成	开发区管委会	经开城投

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(七)城市管理(5项)						10620	35		6620			
1.垃圾分类与治理(1项)						740	0		740			
677	垃圾四分类工作	新增5个居民小区完成生活垃圾分类集中收集点建设,实施定时定点集中投放,实行厨余垃圾单独收运处置;新城街道、步凤镇开展农村生活垃圾分类治理提升工作,购置村级生活垃圾分类桶1000只	新建	2022.07	2022.11	740	0	/	740	完成	开发区管委会	开发区管委会
2.厕所革命(1项)						180	0		180			
678	新建城市公厕	建设3座城市公厕	新建	2022.07	2022.10	180	0	/	180	完成	开发区管委会	开发区管委会
3.环卫装备(1项)						9000	35		5000			
679	环卫基础设施建设	建设日处理400吨生活垃圾中转站、垃圾分拣中心、环卫作业车车库及综合楼等项目	新建	2021.03	2023.05	9000	35	完成初步设计	5000	主体施工	开发区管委会	开发区管委会
4.市容整治(2项)						700	0		700			
680	新建遮阳挡雨棚	在新都路、盐渎路等主要道路交叉口建设遮阳挡雨棚8座	新建	2022.05	2022.06	200	0	/	200	完成	开发区管委会	开发区管委会
681	精细化样板巷乌江路(希望大道-泰山路)	实施乌江路两侧道路绿化改造,对现状道路进行提升	改扩建	2022.03	2022.10	500	0	/	500	完成	开发区管委会	东方集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(八) 镇村建设(4项)						10950	0		10950			
1. 农房改善(1项)						4500	0		4500			
682	新型农村社区建设(扩建)	红升新建80户,仁智新建100户,庆元新建100户,合计扩140亩,新建280户	改扩建	2022.05	2022.12	4500	0	/	4500	完成	开发区管委会	步凤镇 经开城投
2. 镇村设施(3项)						6450	0		6450			
683	新城路西延	东起中心河,西止环镇西路,全长2.2公里,按城市道路设计,沥青路面。新建桥梁2座	新建	2022.06	2022.12	2800	0		2800	完成	开发区管委会	步凤镇
684	步洋路大修	南起黄巷渠,北止嘉陵江路,全长4.2公里,5米宽沥青路面。拆除危桥重建公路二级桥梁20座	新建	2022.06	2022.12	1550	0	/	1550	完成	开发区管委会	步凤镇
685	农村公路安全生命防护工程	农村公路19条道路89.17公里安全生命防护设施建设	新建	2022.03	2022.08	2100	0	已完成施工图设计	2100	完成	开发区管委会	区住建局
(九) 水利设施(2项)						26800	10500		16300			
1. 水安全(1项)						3000	500		2500			
686	第六防洪区等级提升	新建迎春河12m ³ /s流量1座排涝闸	改扩建	2021.10	2022.05	3000	500	完成水下基础施工	2500	完成	开发区管委会	经开城投
2. 水生态(1项)						23800	10000		13800			
687	盐城经济技术开发区全域河道生态治理项目	全域河道生态示范区建设。其中:步凤镇35条河道进行高标准生态治理,对农村河道全部实施植绿、禁种;新城街道拆建水系连通建筑物1座;整治25条河道(含打造7条幸福河湖),总长122.4公里,主要是河道清淤、圆木桩护岸、河道铺贴草皮和栽植树木等建设	新建	2021.11	2022.08	23800	10000	完成全部工作量的30%	13800	完成	开发区管委会	步凤镇 新城街道

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
十一、城南高新区管委会（68项）						8238343	3457075		1189750			
（一）市政公用（3项）						10500	0		10500			
1.污水管网（1项）						2000	0		2000			
688	市政道路易淹易涝片区改造工程	对部分城市道路管网老旧、损坏、出水河道被填埋等汛期积水严重路段进行改造	新建	2022.04	2022.12	2000	0	/	2000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2.水环境整治（1项）						7500	0		7500			
689	水环境整治	1、全区范围小区雨污分流改造（排查、设计、施工改造）及零星环境整治；2、全区河道排口整治，截污纳管；3、市政管网新建；4、河道清淤疏浚，保证活水通道；5、区域活水闸站新建、改造；6、部分河道生态整治及断头河打通；7、排污口混接点排查及河道巡查	改扩建	2022.01	2022.12	7500	0	/	7500	完成小区雨污分流改造、串场河相交河道排口整治、污水支管网建设、串场河东支河活水泵站	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
3.公用设施（1项）						1000	0		1000			
690	城镇燃气安全整治	1、燃气预警监管值守平台燃气预警器、切断阀联动装置设备及线路改造伴随服务；2、外卖加工点及小餐饮的“瓶改管”整治；3、伍佑农村“瓶改管”整治；4、“三类居民”燃气设施整治	改扩建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二)城市路桥(4项)						38000	7000		29000			
1.城市道路(2项)						20000	7000		13000			
691	南海未来城基础设施及公共配套项目	南海未来城吉安路、梨花路、知棠路、解语路等南海未来城核心区城市道路	改扩建	2021.10	2022.12	15000	5000	完成部分建设	10000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
692	聚亨路(开放大道-范公路)改造工程	全长1.4公里,含西伏河桥梁1座,宽度30米	改扩建	2021.10	2022.05	5000	2000	完成部分管道和路基	3000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
2.城市桥梁(1项)						10000	0		8000			
693	伍佑古镇跨串场河桥梁(雨桥)	桥梁和接线工程	新建	2022.01	2023.12	10000	0	完成施工图设计	8000	完成桥梁主体	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
3.特色街区(1项)						8000	0		8000			
694	珠溪古镇东西大街	古镇东西大街道路及沿街历史风貌改造	改扩建	2022.03	2022.11	8000	0	确定规划方案,启动招标工作	8000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
(三)园林绿化(4项)						13000	0		13000			
1.街头绿地(1项)						5000	0		5000			
695	街头公园建设	实施15个街头公园,或对道路交叉口绿地实施景观提升及“公园绿地+运动健身”	新建	2022.03	2022.12	5000	0	/	5000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.道路绿化（3项）						8000	0		8000			
696	新建道路绿化	实施辖区内市政新建道路配套绿化	新建	2022.04	2022.12	5000	0	/	5000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
697	主干道绿化提升	实施主干道绿化提升	新建	2022.04	2022.12	2000	0	/	2000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
698	市移交绿地苗木补植	主要实施市级移交绿地苗木补植及提升	新建	2022.02	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
(四) 住房建设（22项）						5431393	2847475		775000			
1.老旧小区整治（1项）						15000	0		15000			
699	老旧小区改造	改造老旧小区12个31万m ² ，综合实施环境整治、雨污分流、路面出新、绿化提升、飞线整治等	新建	2022.03	2022.12	15000	0	/	15000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2.房屋征收（1项）						2000	0		2000			
700	盐泰锡常宜铁路建设配套项目	房屋、绿化、青苗等征收及环境整治	新建	2022.01	2022.12	2000	0	/	2000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
3.保障房建设（3项）						345000	285000		38000			
701	永明悦来府	科创路北、湖田路东地块，占地面积为约105亩，项目性质为安置房，共提供1680套安置房	改扩建	2021.05	2023.02	165000	140000	年底前主体结构封顶	14000	工程完工，具备验收条件，组织交房	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
702	金棠名邸	科创路北、财棠路东地块，占地面积为约42亩，项目性质为安置房，共提供676套安置房	改扩建	2021.05	2023.02	70000	60000	年底前主体结构封顶	9000	工程完工，具备验收条件，组织交房	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
703	海富花园	东进路北、盐马路东，占地面积为约50亩，项目性质为安置房（844套）与商品房（8#楼44套）	改扩建	2020.09	2022.01	110000	85000	除8、10#楼外，主体结构封顶	15000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
4.商品住房建设（17项）						5069393	2562475		720000			
704	燕舞广场综合体	占地面积9.68万平方米，总建筑面积62.9万平方米，建筑总面积约62.9万平方米，地上建筑总面积约38.7万平方米，其中，写字楼约11.6万平方米、五星级酒店及公寓约5.5万平方米、商业MALL约12万平方米、住宅约7.7万平方米、住宅底层商业约1.4万平方米，地下总建筑面积约24.2万平方米	改扩建	2021.11	2025.12	650000	10000	住宅部分桩基启动试桩	80000	全面启动桩基施工、基坑开挖工作	盐南高新区管委会 燕舞集团有限公司	燕舞集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
705	金融城三期	占地面积约96亩，总建筑面积22万平方米，住宅、商业办公、配套	改扩建	2020.10	2024.12	196000	50000	住宅：首层主体结构完成； 商办：桩基施工完成，围护施工完成，土方开挖	50000	住宅：主体结构封顶，二次结构砌筑完成，窗框安装完成，外立面抹灰完成； 商办：商业主体结构封顶，二次结构砌筑完成；6#主体结构封顶；8#主体结构施工至20F	盐南高新区管委会	盐城市盐南卓越房地产开发有限公司
706	佳源城市广场	占地面积约196亩，总建筑面积48万m ² ，业态有住宅、商业及酒店等	改扩建	2020.11	2024.12	342000	127000	南区1、2、3、5、6、7、8、10、11、13、15#已完成主体封顶；12、16#已完成主体结构70%。商业S1~S4工程桩已全部完成，S1~S3静载检测完成，S5办公桩已完成，周边地库桩完成80%，商业周边支护已完成30%。住宅：1#~16#已办理预售许可，商业：s1—s4报规	30000	住宅：南区竣工验收、北区主体封顶。商业：S1~S4主体封顶，S5主体完成三分之一	盐南高新区管委会	盐城星洲佳源房地产开发有限公司
707	世茂璀璨星河	住宅小区及商业配套，总建筑面积42万平方米，业态有住宅、临街商业及农贸市场、幼儿园	改扩建	2018.12	2023.09	300000	250000	南区标段：已交付，建面16万，住宅430户；北区一标：建面11万，主体已封顶，外立面年底施工完成，外场景观完成40%；北区二标：建面15万，主体施工中，年底完成一栋封顶	10000	北区一标：交付 北区二标：到年底主体、外立面均已施工完层，外场景观施工完成30%	盐南高新区管委会	盐城世茂房地产开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
708	晶耀上东	住宅、商业，占地面积60421m ² ，总建筑面积190365m ²	改扩建	2021.07	2023.11	275393	169075	首开区7、8、11、12、16、17号楼主体施工中	40000	首开区7、8、11、12、16、17号外立面施工中，剩余楼栋主体施工、装修、景观施工中	盐南高新区管委会	盐城市滨恒置业有限公司
709	金地中心	占地面积约183亩，总建筑面积约43万平方米，业态有住宅、商业MALL、酒店、办公室	改扩建	2020.12	2023.12	320000	123000	住宅：1#9#楼负二层结构完成，2#3#楼主体结构施工至10层，7#8#楼主体结构施工至9层，5#楼施工至8层，6#楼施工至负一层。商业：酒店办公桩基完成，花街桩基完成，金街、mall桩基完成约80%；支护进场施工，止水帷幕完成约50%	55000	住宅：1#9#楼主体结构完成至24层，2#3#5#7#8#楼主体结构封顶，6#楼主体结构完成至25层；商业：商业地块封顶完成约50%；酒店办公室施工至12层；花街金街封顶；购物中心施工至3层	盐南高新区管委会	盐城市盐南威新房地产开发有限公司
710	星汇东方	占地面积7.92万平方米，住宅及部分沿街商业加配套幼儿园	改扩建	2021.05	2025.12	330000	240000	6#、9#、10#、15#楼约10层；2#、3#、5#楼约4层；1#、7#、8#、13#正负零完成；示范区开放	50000	6#、9#、10#、15#楼封顶，外立面完成，室内装修80%；2#、3#、5#楼封顶，外立面完成，室内装修60%；1#、7#、8#、13#封顶，二次正负零完成，幼儿园完成	盐南高新区管委会	盐城万威置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
711	中海九樾	占地面积约75亩，总建筑面积17万平方米，住宅、商业办公、配套，其中，地上计容建筑面积12.05万平方米(商业建筑面积0.4万平方米，农贸市场建筑面积0.15万平方米，高层住宅建筑面积8万平方米，小高层住宅建筑面积2.71万平方米，物业管理及其他用房建筑面积0.78万平方米)，地下建筑面积4.80万平方米	改扩建	2020.06	2023.06	211000	181600	主体结构全部封顶，外架拆除，公装完成70%，保温完成	15000	准备交付	盐南高新区管委会	盐城汇海置业有限公司
712	锦盛豪庭南区	包含18栋高层住宅、1栋商业综合体、1栋幼托所及1栋物管用房	改扩建	2017.06	2023.12	200000	180000	27#~38#、43#~48#楼已交付，39#、40#楼预计21年11月份前可结构封顶，41#、42#楼已封顶(目前公共区域装修中)，26#楼商业计划21年年底前结构封顶	15000	41#、42#楼交付；26#楼商业交付；39#、40#楼配套施工	盐南高新区管委会	盐城锦盛置业有限公司
713	万科臻园	占地面积6.61万平方米，建筑面积23万平方米，主要建设15幢住宅楼、沿街商业、地下车库等配套设施	改扩建	2021.05	2024.12	277000	170000	(1)3#、11#楼主体结构封顶； (2)5#、6#、7#、8#、9#、10#楼施工至十二层结构； (3)地下车库一正负零施工完成	30000	(1)3#、11#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼主体结构封顶(2)1#、13#、15#楼施工至十层(3)2#、12#、16#、17#楼主体结构封顶	盐南高新区管委会	盐城万悦盐南置业有限公司
714	玲珑河畔	本项目总体规划用地面积为6.94万平方米，总建筑面积25.29万平方米，地上建筑面积18.03万平方米，其中住宅面积为15.38万平方米(住宅为2栋9层，1栋10层、3栋11层、2栋1+25层，4栋27层、1栋24层)、商业建筑面积2.35万平方米，地下建筑面积7.25万平方米	改扩建	2021.05	2024.12	250000	16000	1#、2#楼主体结构施工至5层；3#楼主体结构施工至2层；6#、7#楼主体结构封顶15#楼主体结构施工至18层；16#楼(A区)主体结构施工完成，墙体砌筑、粉刷完成，外装修施工完成	40000	1#、2#、3#、8#单体工作量施工完成；5#、9#楼主体结构完成，二次结构完成；10#、11#、12#、13#楼主体结构施工至20层	盐南高新区管委会	盐城银庭置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
715	中南君启	7栋26层住宅开发, 3栋商业开发, 其中住宅10.41万平方米, 商业1.21万平方米, 地下3.65万平方米	改扩建	2021.04	2023.12	230000	152000	1#13层结构2#的14层结构3#16层结构5#的14层结构6#5层结构7#的20层结构8#14层结构10#11#12#商业封顶	50000	住宅精装修基本结束, 商业完工, 地库完工	盐南高新区管委会	盐城港达房地产开发有限公司
716	碧桂园雍景华府	小区高层住宅6栋、商业2栋、幼儿园1幢; 总建筑面积13.12万平方米, 其中地上建筑面积10.43万平方米、地下建筑面积2.69万平方米(含人防面积0.94万平方米)	改扩建	2018.04	2022.08	150000	130000	基本完工	20000	完成	盐南高新区管委会	盐城碧好房地产开发有限公司
717	上林乐府(世贸)	住宅、人才公寓、商办、配套设施用房及地下建筑, 总建筑面积约24万平方米	改扩建	2021.12	2025.03	286000	140000	桩基施工	45000	主体施工阶段	盐南高新区管委会	盐城世城房地产开发有限公司
718	海棠金茂府(金茂)	解放路东, 步湖路北侧地块建设项目, 总建筑面积: 约20万平方米, 住宅计容面积: 14.17万平方米, 商业计容面积: 0.45万平方米, 配套计容面积: 0.28万平方米	改扩建	2020.10	2023.01	372000	225800	首开区1#、2#、3#楼结构出正负零	50000	项目主体结构全部封顶	盐南高新区管委会	盐城和茂地产开发有限公司
719	龙湖天奕	本项目总用地面积5.49万平方米, 项目容积率2.5总建筑面积18.62万平方米, 其中: 地上建筑面积13.72万平方米, 建设住宅、配套商业、物业管理用房、老年服务用房、业主生活用房、配电房、自来水泵房、邮政用房和垃圾房等; 地下建筑面积4.9万平方米, 建设地下机动停车库和地下非机动车库	改扩建	2020.09	2023.06	380000	250000	首批次楼栋至6层	80000	装修阶段	盐南高新区管委会	盐城名朔置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
720	兴邦(南海未来城)	占地面积6.81万平方米,计容面积17.71万平方米,其中人才公寓3.5万平方米,商业3.56万平方米,住宅10.65万平方米,配套物业管理用房、老年活动中心、配电房、自来水泵房等	改扩建	2021.11	2025.12	300000	148000	试桩完成,1~17#楼及商办、公寓桩基完成30%;	60000	1~17#楼及商办、公寓主体封顶	盐南高新区管委会	盐城兴海置业有限公司
(五)公共配套(23项)						2720550	602600		337350			
1.商业服务(2项)						550000	100000		60000			
721	融媒体中心项目	项目位于开放大道西、新都路北、滨河路东,占地面积约108亩,总建筑面积约28万平方米,主要建设办公、商业及文化中心等	新建	2022.03	2024.12	350000	0	完成施工图设计	30000	完成桩基及土方开挖	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
722	伍佑古镇	实施伍佑古镇东西大街沿街立面改造及东南片区修建、新建历史风貌建筑等工程	改扩建	2021.01	2023.12	200000	100000	完成征收及部分立面改造	30000	部分完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2.教育医疗(10)项						256750	130500		75650			
723	盐城技师学院海洋路校区	项目位于科教路西红线,三河子南,总建筑面积约95000m ² ,主要建设汽车工程、交通工程、电气工程、信息工程等教学楼及2幢宿舍楼建设	改扩建	2020.12	2022.06	50000	40000	部分楼栋交付	10000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
724	华东师范大学盐城实验中学(教师培训中心)	9#楼为华东师范大学盐城教师培训中心,地上六层,地下一层。总建筑面积为11373平方米,建筑高度23.50米为多层建筑,主要功能为车库、门厅、多功能报告厅、交流、培训、研讨与住宿接待等,含高考点达标建设	改扩建	2018.12	2023.06	75000	60000	主体施工	7000	主体竣工	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
725	盐幼专附属幼儿园	项目位于南环路高架北侧、人民路东侧,地上建筑面积约1.1万平米区一级幼儿园,规划6轨预留2轨及教育装备	改扩建	2020.12	2022.12	12000	5000	主体封顶	7000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
726	东进路幼儿园	项目位于盐马路东侧、紫金路西侧、希望路南侧、东进路北侧,用地面积8086m ² ,合约12亩,规划建成一座6轨18个班的幼儿园及内部装修和教育装备	改扩建	2021.11	2023.12	5000	400	开工建设	4000	主体竣工	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
727	盐城市学海路初级中学扩建工程	项目位于学海路北侧,人民路西侧,新建部分3栋教学楼、1座报告厅,并对原有楼栋进行改造出新及内部装修、教育装备	改扩建	2020.01	2023.06	15000	5000	基础施工	10000	主体竣工	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
728	盐城市六合路实验学校	项目位于东进路北侧、文港路西侧,建筑面积约60000m ² ,主要新建8轨9年制学校,含教学楼、综合楼、地下车库等配套设施及内部装备	改扩建	2020.12	2023.06	65000	3000	桩基施工	20000	完成桩基工程,进行土方开挖	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
729	校园提档升级	1.智慧安防升级改造、部分设备更新添置、民办教育机构监控专线;2.区直学校校舍零星维修改造及提档升级	新建	2022.02	2022.12	3000	0	调研论证	3000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
730	新河街道社区卫生服务中心	利用原开发区管委会大楼等用房改建为新河街道卫生服务中心,地上建筑面积12327.97平方米,设置床位100张,人员岗位70个,配备CT、DR等医疗设备	改扩建	2019.12	2022.03	15000	8000	目前主楼拆除、加固已完成,实施内装装修	7000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
731	新都街道社区卫生服务中心	新都街道社区卫生服务中心整合三楼现有3090平方米和一楼、二楼新增1600平方米功能用房,增加病房50张和必需业务科室,达到国家基层优质服务基本标准	新建	2022.03	2022.12	1200	0	调研论证	1200	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
732	盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目	项目位于海洋路28号,占地面积17.94亩,新建体育馆(面积11869平方米,地上二层,建筑总高度23.8米)、新建艺术训练中心(面积9824平方米,地上三层,建筑总高度13.8米)等两幢建筑,总建筑面积约21693平方米	新建	2021.08	2022.08	15550	9100	主体结构完成,内外装施工	6450	完成	盐南高新区管委会 盐城幼儿师范高等专科学校 市城投集团	盐城幼儿师范高等专科学校
4.其他(11项)						1913800	372100		201700			
733	消防站建设	对伍佑一级消防站营房进行装修;对新河二级消防站营房进行装修	改扩建	2021.01	2022.12	6800	5100	大楼主体完工	1700	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
734	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体	项目位于人民路东、海洋路南,占地面积约159亩,建筑面积约51万平方米	改扩建	2020.10	2024.12	300000	160000	地下结构完成,部分楼宇主体结构封顶	45000	部分主体结构封顶	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
735	青少年活动中心	项目位于南环路高架北侧、人民路东侧,建筑面积约3.4万平方米,建设一所集办公、文艺中心、未成年人指导中心等多功能为一体的少年宫	改扩建	2020.10	2022.12	25000	15000	主体施工至7层	10000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
736	体育创意产业园(数梦小镇体育中心“三馆”项目)	项目位于体西路地块,打造一个集体育运动、现代时尚体育生活方式示范、体育文化产业创意、文化主题旅游、现代休闲娱乐、青少年体验式教育及体育产品经营消费等多种形式于一体的复合型创意产业园	改扩建	2018.12	2023.12	140000	105000	体育馆、游泳馆竣工;综合馆主体结构完成	10000	综合馆外立面幕墙、金属屋面完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
737	中电信创大厦	项目位于学海路南侧、西环路东侧、南环路北侧、占地面积约91.5亩的商业用地,建筑面积约22万平方米	改扩建	2022.01	2024.12	200000	0	桩基施工	30000	1号楼4号楼封顶,2号3号楼主体施工至10层	盐南高新区管委会	盐城市大数据集团有限公司
738	高新技术创业园	项目位于世纪大道路南侧、文港路东侧、占地面积约71亩,总建筑面积约24万平方米,为产业项目载体	新建	2022.03	2023.10	150000	0	/	15000	主体完成至5层	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
739	西伏河科创中心	项目位于世纪大道路南侧、新园路西侧、占地面积约67.1亩,总建筑面积约21万平方米,为产业项目载体	新建	2022.01	2023.07	130000	0	/	15000	主体结构封顶	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
740	中韩机器人产业园	项目位于聚亨路南侧、新园路西侧、占地面积约161亩,总建筑面积约46.1万平方米,为产业项目载体	改扩建	2021.03	2024.12	350000	60000	完成基础工程	30000	完成外装饰	盐南高新区管委会	社会投资
741	西伏河智创中心	项目位于聚亨路南侧、文港路东侧、占地面积约126亩,总建筑面积约22.6万平方米,为产业项目载体	改扩建	2021.09	2024.08	170000	25000	前期手续办理,部分桩基施工;	10000	完成基础工程	盐南高新区管委会	社会投资
742	南海未来城科创带一期(鸿蒙科创园)	用地面积约56亩,总建筑面积约18万平方米	改扩建	2021.10	2024.12	180000	2000	完成部分桩基	30000	完成正负零	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
743	南海未来城环湖商业综合体	用地面积约5.6公顷(84亩),总建筑面积约26.2万平方米,地上建筑面积约19.6万平方米,地下约6.6万平方米	新建	2022.06	2025.12	262000	0	完成编研方案设计	5000	完成桩基	盐南高新区管委会	平台合资、市场化运作
(六)城市管理(7项)						18500	0		18500			
1.垃圾分类与治理(2项)						12000	0		12000			
744	区垃圾综合处理中心建设	在科创路以南,伍冈路以北,用地面积约5398平方米(合约8.1亩)新建一座垃圾综合处理中心	新建	2022.01	2022.12	10000	0	/	10000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
745	四分类垃圾收集处置项目	完成20个小区垃圾分类集中投放点建设,完成日处理能力20吨厨余垃圾处理站建设,建立垃圾“四分类”收运处置体系,构建分类收集、运输、处置闭环	新建	2022.06	2022.11	2000	0	/	2000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2.厕所革命(1项)						1000	0		1000			
746	公厕新建及改造提升项目	新建公厕,对辖区内公厕进行改造提升,全面消除老旧设施设备,改善通风、采光、除臭条件,优化厕位比,增设无障碍设施,有条件的增设第三卫生间,并施行公厕保洁市场外包,促进常态化发展	新建	2022.04	2022.11	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
3.市容整治(4项)						5500	0		5500			
747	新建充电桩、遮阳棚新建项目	全区范围新建充电桩,主要道路新建部分遮阳雨棚	新建	2022.02	2022.12	2000	0	/	2000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
748	道路立面、店招标牌等综合整治提升	1、结合示范路打造，对我区街道两侧的建筑物立面进行美化提升，全面提升我区城市形象。2、规范整治拆除未经审批或设施陈旧破损、严重影响市容和安全的各类户外广告和店招标牌设施。3、整治拆除、改造提升所关联到的监理和设计服务	新建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
749	创建文明典范城市	1.施划停车位标识、标线、安装护栏、U型桩等隔离设施。2.对部分缺失相关停车设施的点位进行增补出新（护栏、标线、U型桩等），对已设置的相关停车设施（护栏、U型桩等）进行维护保养。3.对占压盲道、乱停放的机动车、非机动车、共享单车等不文明现象的车辆进行清拖。4.对违规店招、店牌、围挡进行拆除；对破旧围挡进行美化提升。5.环境综合整治的其他相关事项	新建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
750	城市精细化管理创新	按照盐城地方标准《城市精细化建设管理规范》“回头看”查漏补缺，确保达标标准。并根据市城管局部署要求，重点打造“五个一”精细化样板	新建	2022.01	2022.12	1500	0	/	1500	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(七)镇村建设(1项)						1000	0		1000			
1.镇村设施(1项)						1000	0		1000			
751	农村公路、危桥改造	农村公路维修、桥梁检测、危桥改造等	新建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐南高新区管委会
(八)水利设施(4项)						5400	0		5400			
1.水安全(1项)						300	0		300			
752	第九防洪区闸站配套建设工程	改造伍佑境内2座闸站。分别为三星村黄夏排涝闸站更新改造龙门架;公荡稳产河闸站更新改造龙门架	新建	2022.03	2022.12	300	0	/	300	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2.水生态(3项)						5100	0		5100			
753	幸福河湖创建工程	创建幸福河湖10条	新建	2022.01	2022.12	2600	0	/	2600	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
754	区域保水活水配套续建工程	兴建4座保水活闸和水泵站。分别为西伏河与北中沟交汇处双向活水闸(站)、庄沟河与串场河交汇处双向活水闸(站)、史巷河与串场河交汇处双向活水闸(站)、分界河与串场河交汇处双向活水闸(站)	新建	2022.03	2022.12	1500	0	/	1500	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
755	农村河道生态治理整镇推进延续工程(市本级已同步上报)	按照市委市政府、市政府办公室《关于印发盐城市2022年度农村河道生态建设专项行动实施方案的通知》要求,进一步推进我区农村河道生态治理整镇推进延续工程,并在伍佑街道创建5条幸福河湖	新建	2022.01	2022.12	1000	0	/	1000	完成	盐南高新区管委会	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
十二、市住建局(15项)						114861	76312		27110			
(一)市政公用(4项)						9000	0		6300			
1.污水处理厂、站(2项)						7000	0		4300			
756	城南污水处理厂除臭	采用生物滴滤除臭工艺,对一、二期粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、CAST生化池、污泥脱水机等恶臭源加盖密封罩(反吊膜)收集,新增3座除臭站	改扩建	2022.06	2022.12	4000	0	/	4000	完成	市住建局	市住建局
757	盐城市区通沟污泥处置工程	对市区范围内排水设施中清淤疏通处的通沟污泥进行无害化处理,规模为30吨/天	新建	2022.10	2023.12	3000	0	完成项目选址、可研、设计招标、初步设计审查、规划审批等前期手续	300	完成10%	市住建局	市住建局
2.公用设施(2项)						2000	0		2000			
758	世纪大道、新都路通榆河桥照明设施改造	对世纪大道、新都路通榆河大桥现有城市照明设施进行改造完善	改扩建	2022.05	2022.09	1000	0	确定设计方案	1000	完成	市住建局	市住建局
759	市区路灯智能控制提升改造及照明设施大修	对市区范围内的照明控制终端、控制设备等进行升级改造,对部分老旧、存在安全隐患的照明设施进行大修	改扩建	2022.03	2022.12	1000	0	对市区管护范围内的照明设施进行整体摸排	1000	对市区范围内的照明控制终端、控制设备等完成升级改造,对部分老旧、存在安全隐患的照明设施完成修理	市住建局	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二)城市路桥(5项)						88500	75900		12600			
1.城市道路(2项)						3500	0		3500			
760	道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治和城市道路两侧市政设施完善提升	城市主次干道道路桥梁大修、排水设施改造和道路两侧市政设施完善提升	改扩建	2022.07	2022.12	1500	0	/	1500	完成	市住建局	市住建局
761	市区主干道地下空洞预警探测	对市区解放路、建军路等主干道约534万平方米道路进行空洞预警探测,排查道路设施安全隐患	新建	2022.07	2022.12	2000	0	/	2000	完成	市住建局	市住建局
2.城市桥梁(3项)						85000	75900		9100			
762	赣江路-海洋路连接大桥	跨通榆河大桥主桥及两侧引桥,全长约640米,桥宽50米,双向六车道(市住建局);赣江路-海洋路连接大桥西侧引桥至开放大道,道路长约1464米;赣江路-海洋路连接大桥东侧引桥至天山路(市开发区)	新建	2019.05	2022.12	80900	75900	完成跨通榆河大桥主桥及东侧引桥	5000	完成	市住建局 盐南高新区管委会 盐城经济技术开发区管委会	市住建局 盐南高新区管委会 盐城经济技术开发区管委会
763	解放桥大修	对不满足通行荷载要求的中幅进行拆除重建,桥梁整体出新	改扩建	2022.03	2022.12	2500	0	/	2500	完成	市住建局	市住建局
764	市区桥梁专项整治	对特殊结构桥梁进行专业维修,增设航道桥梁防撞设施,改造桥梁伸缩缝、排水设施,对存在安全隐患桥梁进行改造等	改扩建	2022.07	2022.12	1600	0	/	1600	完成	市住建局	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三) 园林绿化(2项)						1000	0	0	800			
1.道路绿化(2项)						1000	0		800			
765	时令花卉布置	对世纪大道、解放路及人民路等道路节点、分车带顶端,以及市区公园绿地布置的花卉每年不少于4次时令花卉栽植布置。	新建	2022.05	2022.12	400	0	/	200	完成两次栽植	市住建局	市住建局
766	第十二届江苏省园博会盐城园建设	按照第十二届江苏省园艺博览会总体方案和城市展园主题要求,完成盐城展园的建设,参与博览会各项花事园事等相关活动。		2022.01	2022.12	600	0	完成盐城展园方案设计	600	完成	市住建局	市住建局
(四) 公共配套(1项)						10000	412		3000			
1.人防抗震(1项)						10000	412		3000			
767	市人防预备指挥所	建筑面积4000多平方米,建设人防地下室、防护设备、指挥系统等	新建	2021.11	2023.12	10000	412	完成土建施工招标工作,盐南自规局正在办理土地征用手续	3000	完成34.12%	市住建局	市住建局
(五) 信息化(3项)						6361	0		4410			
1.信息化平台(3项)						6361	0		4410			
768	桥梁实时监控	对世纪大道通榆河桥、建军东路立交桥、西环路新洋港桥、西环路蟒蛇桥等特殊结构桥梁进行实时监控	新建	2022.07	2022.12	1000	0	/	1000	完成	市住建局	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
769	市区雨水信息系统	采用信息化手段,结合GIS展示,全面掌握管网水位、流量、泵站运行状态等排水系统的运行情况,构建安全预警平台,提高应急指挥及快速处置能力,全面评估城市排水管网能力,结合管网监控数据、气象预报、雨情信息,为城市排水规划、防涝预测提供决策依据	新建	2022.07	2022.12	3000	0	/	3000	完成	市住建局	市住建局
770	盐城市智慧住建综合管理平台(含城市驾驶舱住建分舱)	整合建设、房产和园林信息系统,实现住房和城乡建设全生命周期管理,实现“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标。	新建	2022.06	2024.06	2361	0	完成工信建设方案立项	410	完成需求50%	市住建局	市住建局
十三、市城管局(6项)						44860	323		25522			
(一)城市管理(5项)						41030	300		21715			
1.垃圾分类与治理(4项)						40430	300		21115			
771	盐城市区厨余垃圾处置项目	总规模日均400吨/日(先上一条200吨/日的生产线,预留一条200吨/日的生产线)	新建	2022.12	2023.12	14700	0	对省内其他城市同类项目进行调研、咨询专家,形成处理工艺论证意见。	2600	开工建设	市城管局	市城管局
772	盐城市生活垃圾卫生填埋场存量垃圾开挖焚烧	将盐城市生活垃圾卫生填埋场积存的约15万吨生活垃圾开挖焚烧处理	新建	2020.07	2024.12	1930	300	累计开挖焚烧约2.3万吨	515	2022年开挖焚烧约4万吨,累积约达6.3万吨	市城管局	市城管局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
773	盐龙街道垃圾中转站	建设1座日转运600吨生活垃圾的大型中转站及渗沥液预处理设施,建设厨余垃圾收集转运、河道取水净化、环卫停车场及城管执法暂扣物品仓库等配套设施	新建	2022.06	2023.12	15800	0	办理开工相关手续	10000	主体竣工	市城管局	市城管局
774	垃圾分类和治理	推进垃圾“四分类”工作,加强分类收运处体系建设,加大宣传培训力度,提高居民的知晓率和参与度,续租渣土信息系统,全市建成200个省级垃圾分类达标小区	新建	2022.01	2022.12	8000	0		8000	完成	市城管局 各县(市、区)政府	市城管局 各县(市、区)城管局
2.市容整治(1项)						600	0		600			
775	市容秩序整治项目	结合城市更新行动,对市区重点区域和道路户外广告和店招牌进行专项设计,因地制宜整治提升。施划出新市区主干道两侧停车标线、标识,租赁停车场地,加大违停车辆清拖频次,全面规范市区车辆停放秩序。组织对市直建成的123座遮阳挡雨棚更换篷布、灯箱画面及剥落、锈蚀、损坏设施进行养护	新建	2022.01	2022.12	600	0		600	完成	市城管局、 各县(市、区)政府	市城管局、 各县(市、区)政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二) 信息化(1项)						3830	23		3807			
1.信息化平台(1项)						3830	23		3807			
776	盐城市城市综合管理服务平台建设和联网项目	依据部颁标准,充分利用大数据、云计算、人工智能、物联网等现代信息技术,以资源整合为核心,以信息安全保障为支撑,建成功能完善、高效实用、高度集成的城市综合管理服务平台(城市驾驶舱城管分舱),完成盐城市城市综合管理服务平台与国家、省级平台联网	新建	2022.01	2022.12	3830	23	项目建设方案已通过专家评审并修改完善,获得市工信局立项批复,完成市财政局事前绩效评估。正在进行概算审核和招标文件编制	3807	完成	市城管局	市城管局
十四、市水利局(5项)						324004	80418		137414			
(一) 水利设施(5项)						324004	80418		137414			
1.水安全(4项)						214613	47600		60841			
777	新洋港闸下移工程	下迁闸孔净宽190米新洋港闸1座,疏浚新老闸之间港道,新开引河5.32公里,新建生态引水闸1座	新建	2021.12	2023.12	153000	38000	完成项目前期工作、征地拆迁工作和招标投标工作,开展新闸水下建筑物建设和上下游引河河道工程建设	40000	完成新闸水下主体工程 and 上下游引河干法施工段河道工程	市水利局	省水利厅、盐城市政府
778	里下河洼地治理工程市本级工程	扩建市本级船坞1座	新建	2021.01	2023.12	3941	1600	完成船坞水下工程部分	2341	完成船坞建设、基本完成船只建造	市水利局	省水利厅、盐城市政府
779	盐城市级防汛物资仓库	建设省水利防汛物资仓库、市应急物资仓库、市级防汛物资仓库及市机械排灌处管理用房,建筑总面积20911平方米	新建	2020.12	2023.06	17672	8000	完成主体工程招标投标工作,组织开工建设	8500	完成仓库及生产用房主体建设	市水利局	省水利厅、盐城市政府

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
780	黄沙港闸拆建工程	拆建黄沙港挡潮闸	新建	2022.12	2024.12	40000	0	完成项目设计方案论证报告	10000	完成打坝排水、老闸拆除、地基处理和部分水下工程	市水利局	省水利厅、盐城市政府
2.水生态（1项）						109391	32818		76573			
781	农村河道生态治理整镇推进项目	建设东台市梁垛镇、大丰区刘庄镇、盐都区大冈镇、亭湖区便仓镇、开发区步凤镇、盐南高新区伍佑街道、建湖县九龙口镇、射阳县盘湾镇、阜宁县罗桥镇、滨海县农业园区、响水县陈家港镇等11个农村河道生态治理整镇推进示范乡镇。	新建	2021.10	2022.12	109391	32818	计划完成项目前期工作，10月份开工建设，年底前完成进度的30%	76573	计划8月底前完成项目建设任务，年底前完成评估验收工作	市水利局 各县（市、区）政府 盐城经济技术开发区 盐南高新区管委会	各县（市、区）政府 盐城经济技术开发区 盐南高新区管委会
十五、市资规局（4项）						5500	0		4500			
（一）信息化（4项）						5500	0		4500			
1.信息化平台（4项）						5500	0		4500			
782	“城市驾驶舱”自然资源和规划分舱建设	基于盐城市国土空间基础信息平台开发集态势感知、分析评价、远程会商、辅助决策、应急指挥等多功能为一体的自然资源态势感知与决策支持系统，构建智能化的自然资源和规划分舱	新建	2022.01	2022.12	1200	0	/	1200	完成	盐城市自然资源和规划局	盐城市自然资源和规划局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
783	城市信息模型基础平台（CIM平台）	城市信息模型基础平台是在城市基础地理信息的基础上，建立建筑物、基础设施等三维数字模型，表达和管理城市三维空间的基础平台，是城市规划、建设、管理、运行工作的基础性操作平台。建设内容如下：1、搭建统一数字底板，建设一个能够承载城市级3D数字模型的CIM基础平台；2、打造CIM/BIM应用样板；3、构建工程建设项目四个阶段BIM审查系统，逐步实现全市范围内工程建设项目全生命周期的电子化审查审批；4、实现业务系统和实时数据整合汇聚	新建	2022.03	2023.12	2000	0	/	1000	1、形成一套CIM数据标准；2、组建一个CIM数据库；3、搭建一个CIM基础平台；4、完成对重点区域（高铁组团、先锋大岛）的三维模型构建，实现对两个组团现状进行二三维一体化的展示及辅助决策，支持多屏对比和联动，支持三维视频融合，实现对高铁组团和先锋大岛的精细化管理	盐城市自然资源和规划局	盐城市自然资源和规划局
784	盐城市卫片综合执法平台建设	定期形成疑似违法图斑成果，掌握比部、省速度更快，覆盖更广、频次更高的一手资料，提高违法图斑判别的效率和精度，衔接部、省卫片执法工作，减轻基层负担。项目具体包括：1、构建自然资源遥感智能监管平台。建成自然资源综合执法系统和综合执法移动终端APP两大分项；2、分级定制卫星影像获取与处理。计划全年四季度分别获取全域覆盖的0.5米和1米分辨率影像各两次；3、遥感监测智能比对。对变化图斑进行分类整理、精准筛查，实现违法情况掌握更快、违法图斑判断更准；4、整合升级“慧眼守土”系统。实现实时预警；5、可采用无人机开展违法图斑精细化核查	新建	2022.03	2022.09	1500	0	/	1500	完成	盐城市自然资源和规划局	盐城市自然资源和规划局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
785	盐城市区地下管线信息管理系统升级及补充数据探测、入库项目	项目具体包括：1、完成住建局已有地下管线系统的部署和数据接收入库，计划2022年底完成市住建局及各区住建局地下管线最新普查数据入库更新；2、完成地下管线数据管理系统、三维展示系统、管线共享系统升级完善，新建地下管线入库业务审批系统；3、完成第三防洪区以内部分小区、厂区及园区内部管线数据探测及数据入库	新建	2022.04	2022.12	800	0	我局接收了盐城市住建局移交的盐城市区地下管网数据库，并部署安装了地下管线数据管理系统	800	完成	盐城市自然资源和规划局	盐城市自然资源和规划局
十六、市交通运输局（6项）						2599215	255000		305566			
（一）综合交通（6项）						2599215	255000		305566			
1.铁路（1项）						583000	0		30000			
786	盐泰锡常宜城际铁路盐城段	建设盐城境内27.6公里铁路	新建	2022.12	2025.12	583000	0	完成工可前置要件审批	30000	完成前期工作并开工建设	市交通运输局 市发改委 盐都区政府 亭湖区政府 盐南高新区管委会 市交投集团	省铁路集团 市交投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.公路（3项）						1900892	250000		250000			
787	阜溧高速公路建湖至兴化段（盐城境内）	建设约34.81公里高速公路	新建	2021.04	2023.12	614152	200000	完成征地拆迁和软基处理，开展路基桥涵施工	190000	基本完成路基和路面底基层	市交通运输局 建湖县政府 盐都区政府 市交投集团	江苏交通控股 市交投集团 建湖县政府
788	东台至兴化高速公路东台段	建设约25.5公里高速公路	新建	2021.12	2024.12	486740	50000	完成前期工作，开工建设	50000	开展路基桥涵施工	市交通运输局 东台市政府	江苏交通控股 东台市政府
789	东兴高速公路东延	建设约46公里高速公路	新建	2022.12	2025.12	800000	0	完成工可审查，启动初步设计工作	10000	基本完成前期工作，力争开工建设	市交通运输局 市发改委 东台市政府	江苏交通控股 市交投集团 东台市政府
3.港航（1项）						113823	5000		25000			
790	连申线灌河至黄响河段航道整治工程	建设响水二线船闸工程，改建双园大桥、新建响水船闸工作桥，灌河口至黄响河段航道整治，建设相关配套工程	改扩建	2021.12	2026.12	113823	5000	开工建设	25000	完成征地拆迁；开展船闸的上、下闸首以及闸室施工	市交通运输局 响水县政府	交通运输部 省交通运输厅 盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.运输服务（1项）						1500	0		566			
791	城市驾驶舱交通分仓建设	1.在现有数据治理系统基础上，升级数据接入和加工处理相关功能，在现有综合交通运行监测平台基础上，升级交通设施模块、交通运行模块、行业治理模块、安全监管模块、公众服务模块软件功能；2.硬件设备及网络宽带升级；3.对现有综合视频管理系统中的国标服务、接入单元服务、视频接口、视频状态统计、视频状态巡检、视频资源管理、人员行为管理等7方面进行改造升级，并与交通行业主管单位、交通行业运营管理公司视频平台对接；4.快速提升我市交通综合运行指挥中心应急保障能力，新增与公安等部门视频平台的对接	新建	2022.03	2023.12	1500	0	/	566	1.完成与省厅视频汇聚对接， 2.完成与市“城市驾驶舱”建设目标需求对接，完成交通综合指挥大厅平台各项模块改造、功能升级、网络拓宽等各项年度工作任务	市交通运输局	市交通运输局
十七、市档案馆（1项）						86289	20000		37000			
（一）公共配套（1项）						86289	20000		37000			
1.其他（1项）						86289	20000		37000			
792	盐城市综合档案馆项目	总占地面积87.83亩，总建筑面积9.5万平方米，主要建设包括市档案馆、城建档案馆、不动产登记档案馆的综合档案馆及附属用房，并配套建设地下建筑区，以及环境绿化、道路、档案文化广场及水、电、气等综合配套设施	新建	2021.10	2023.12	86289	20000	完成项目前期各项审批、招标、地块内拆迁及高压杆线迁移、初步方案设计和工程桩等工作，基坑支护桩完成80%	37000	主体封顶	盐城市档案馆、城投集团	盐城市档案馆、城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
十八、市交投集团（14项）						6124714	1011150		976738			
（一）综合交通（11项）						3804714	761150		756738			
1.铁路（1项）						437510	200000		150000			
793	滨海港铁路支线	建设50.8公里铁路	新建	2020.12	2023.06	437510	200000	完成桥梁桩基，路基工程量50%以上	150000	主线工程基本完成	市交投集团 滨海县人民政府 市交通运输局	市交投集团
2.公路（3项）						2161746	170000		351200			
794	滨淮高速盐城段	建设约65公里高速公路	新建	2021.10	2024.12	1026846	50000	开展临建和地面清表工作	200000	完成桥梁基础30%及路基30%	市交投集团 滨海县人民政府 市交通运输局	市交投集团
795	343国道大丰至盐都段改建工程	起自大丰城西本线与在建226省道交叉处向西与沈海高速公路、盐通高铁交叉，跨通榆河，与新长铁路交叉，经刘庄折向北，经便仓镇、伍佑街道，与规划盐泰锡常宜铁路交叉后折向西，止于本线与125省道交叉处，路线全长约25公里	新建	2021.08	2023.12	423400	55000	开展路基桥涵施工	51200	基本完成中小桥梁基础和路基50%	市交投集团 大丰区政府 亭湖区政府 盐南高新区管委会 市交通运输局	市交投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
796	204国道阜宁花园至亭湖新兴段建设工程	204国道盐城北至建湖上冈段建设18公里一级公路兼顾快速路标准，204国道建湖上冈至阜宁县城段建设22公里一级公路	新建	2021.08	2023.12	711500	65000	开展路基桥涵施工	100000	基本完成中小桥梁基础和路基30%	市交投集团 亭湖区政府 建湖县政府 阜宁县政府 市交通运输局	市交投集团
3.快速路（3项）						938800	261550		168800			
797	城北片区快速路网提升工程	实施北环枢纽互通改造，青年路西延2.36公里、新业路（G204-范公路）3.53公里、开创路北延（新业路-康庄大道）4.2公里快速路网提升	新建	2021.03	2024.12	440000	51550	完成北环枢纽互通改造青年路西延段桥梁基础工程，完成下部结构70%、上部结构30%；完成开创路70%、新业路10%、青年路15%工作量	100000	开创路、北环枢纽基本完成；新业路完成总工程量20%；青年路完成桥梁下部结构	市交投集团	市交投集团
798	范公路南段二期工程	起于步湖路北侧，顺接范公路高架与南环路高架交汇的伍佑枢纽，向南利用老204国道线位穿越伍佑街道，终点止于规划科创路。道路全长4.6公里	新建	2020.06	2022.07	238800	190000	市区范公路南段二期工程完成主体工程	48800	完成	市交投集团 盐南高新区管委会 市交通运输局	市交投集团
799	开放大道（新洋港大道至上冈段）提升改造工程	改造提升新洋港大道至上冈镇共17.8公里道路	新建	2021.10	2023.12	260000	20000	开展路基施工	20000	完成前期征地拆迁和杆线迁移	市交投集团 亭湖区政府 建湖县政府	市交投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
4.运输服务（4项）						266658	129600		86738			
800	国省干道服务区建设	在国省干道建设27个服务区	新建	2019.10	2023.12	240000	129600	2021年底已建成11个，剩余16个，其中，G228东台条子泥服务区、S228射阳海通服务区主体建成；完成G228响水服务区土地摘牌及前期工作	62000	相关县（市区）于2022年6月底前完成G228响水港城、G343阜宁马家荡、G344东台头灶、S233建湖九龙口、S233建湖上冈、S610东台时堰、S352东台时堰、S331盐都楼王、S125盐都尚庄8个服务区土地挂牌；市交投集团完成G228东台条子泥、G228射阳海通投入运营；G343阜宁马家荡、G344东台头灶、S233建湖九龙口3个服务区主体工程。东台市完成S610东台时堰服务区主体工程	市交投集团 各县（市区）政府	市交投集团
801	青年路BRT（SRT）站台东延西扩、新都路-东环路BRT站台及便民出行优化工程	新建青年路东延8座BRT（SRT）站台、改造2座BRT站台及配套附属设施；待青年路道路西扩工程竣工后，实施西扩3座BRT（SRT）站台及配套附属设施；新建新都路-东环路BRT站台；在主廊道与常规道路交叉口附近及腾飞路、六合路两侧新建58座普通公交站台或站杆	新建	2022.06	2022.12	8590	/	/	6670	新建、改造完成11座BRT（SRT）站台及58座站台或站杆	市交投集团	市交投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
802	新购150辆纯电动公交车	新购150辆纯电动公交车	新建	2022.08	2022.12	12068	/	/	12068	完成全部车辆采购	市交投集团	市交投集团
803	新建新能源汽车充电桩	新建500根充电桩，其中：7个县（市、区）各50根，大市区150根	新建	2022.07	2022.12	6000	/	/	6000	建设完成500根充电桩	市交投集团	市交投集团
六、公共配套（3项）						2320000	250000		220000			
1.商业服务（3项）						2320000	250000		220000			
804	城北现代物流园区	核心区规划面积6.89平方公里，负责城北物流园内土地一级整理开发，以多式联运为重点，布置大宗物资、集装箱堆场，新建综合仓、冷链物流、城乡配送等物流设施，整合城北区域钢材、石材等专业市场	新建	2020.07	2027.12	300000	50000	钢材市场征地组卷完成报省厅审查，盐城花木科普（研）基地完成地块范围内三通一平、围墙框围工作，石材市场九星石材城继续进行矛盾梳理，同心工业园厂房全部签约并进行形象改造	50000	钢材市场主体封顶，完成外部管网敷设；新场工业园启动拆除或改造工作	市交投集团 亭湖区政府	市交投集团
805	高铁枢纽商务中心	占地1065亩，总建筑面积124万平方米（地上89万平方米、地下35万平方米），重点建设国际会展中心、国际人才公寓、科创办公及相关商业配套等，打造城市新中心	新建	2021.05	2025.12	1420000	200000	C1地块工程桩施工完成50%。C5地块2#楼完成正负零，1#楼完成底板。C6地块试桩完成。C7地块工程桩施工完成30%	70000	C1、C5主体封顶；C6进行桩基施工；C7出正负零。A1地块完成土地摘牌并开展前期工作。	市交投集团 盐南高新区管委会	市交投集团
806	常盐工业园拓展区	总面积约554公顷（约8250亩），东至沈海高速、南至大丰港疏港支线、西至盐通高铁、北至黄海路。打造产城融合，从产业园区转变为综合新区，同时增加公共服务配套和品质居住功能	新建	2022.03	2025.12	600000	0	完成前期工作	100000	开展土地一级整理开发，启动安置房、基础设施建设及标准厂房建设	市交投集团 大丰区政府	市交投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
十九、南洋机场（2项）						109328	2000		30000			
（一）综合交通（2项）						109328	2000		30000			
1.运输服务（2项）						109328	2000		30000			
807	盐城南洋国际机场T1航站楼改造工程	T1航站楼整体改造成以国际航站楼为主，保留2个近机位与部分国内候机厅	改扩建	2021.10	2023.05	25377	2000	开工建设	20000	基本完成主体工程	盐城南洋机场	东部机场集团 盐城南洋机场
808	盐城南洋国际机场飞行区等级提升工程	安装4E机场标准，将跑道延长至3200米，同步扩建机坪及平行滑行道，并配套建设空管、供电、助航灯光及照明、消防救援等工程；对部队相关设施进行还建；通用航空服务区设施工程	改扩建	2022.12	2024.12	83951	0	开展前期工作	10000	力争开工建设	盐城南洋机场	东部机场集团 盐城南洋机场
二十、盐城港集团（36项）						1707499	241022		443565			
（一）综合交通（19项）						1125206	148739		334565			
1.港航项目（19项）						1125206	148739		334565			
809	盐城港响水港区灌河口5万吨级航道整治工程	工程按5万吨级散货船单向乘潮通航设计，航道全长约29.15公里	新建	2018.12	2023.12	196282	86000	开展疏浚和二期围堰施工	50000	导堤工程完工，开展疏浚工程	盐城港集团 响水县政府 市交通运输局	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
810	盐城港滨海港区北港池防波堤一期工程	建设防波堤总长4.44公里	新建	2021.12	2023.12	68090	10000	开工建设	30000	完成工程量30%	盐城港集团 滨海县人民政府 市交通运输局	盐城港集团
811	盐城港射阳港区5万吨级进港航道挡沙堤工程	主要对既有导堤进行改造，其中北导堤改造长约3.43公里，南导堤改造长约4公里	新建	2021.12	2023.12	53453	10000	导堤开工建设	24000	进行导堤施工	盐城港集团 射阳县政府 市交通运输局	盐城港集团
812	盐城港大丰港区工作船安保设施工程	在通用码头引桥南侧新建一个5000吨级（水工结构按10000吨级设计）约23000平方米的工作船避风港池	新建	2021.06	2023.12	16118	2000	项目开工建设，完成20%	8000	完成工程量的50%以上	盐城港集团	盐城港集团
813	盐城港维护性疏浚项目	定期对滨海港区、大丰港区维护性疏浚，确保船舶安全进港靠泊	新建	2022.10	2023.10	7500	0	开展前期工作	7000	完成工程量的90%以上	盐城港集团	盐城港集团
814	射阳港3.5万吨级航道清淤维护工程	按万吨级散杂货船全潮双向通航，兼顾3.5万吨级散货船乘潮单向通航标准疏浚，总长12公里，宽160米，设计底标高-10.5至-11.3米	改扩建	2021.11	2022.10	37000	3000	开展围堰工作	34000	完成	盐城港集团	盐城港集团
815	盐城港大丰港区三期通用码头3#泊位及内档泊位工程	本工程码头布置于已建大丰港三期通用码头工程南侧水域，北端与三期通用码头相接。采用内、外两侧靠泊，外侧布置1个10万吨级通用泊位；内侧布置1个3万吨级通用泊位	改扩建	2022.12	2024.12	48995	0	取得岸线批复	20000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
816	射阳港区通用码头四期工程	建设1座3万吨级通用码头,包括1个3万吨级泊位和1个1万吨级泊位(水工结构均按照4万吨级件杂货船设计),岸线总长386m,主要进行风机组件出运和钢材接卸作业,码头年设计吞吐量640套风电设备整机、170组风电设备叶片和10万吨钢材	新建	2022.12	2023.12	57401	0	开展初步设计编制工作	20000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
817	滨海港区主港池北区通用码头三期工程	新建一个以装卸散货、件杂货为主的公共码头作业区,共布置10万吨级通用泊位1个,泊位总长310米,设计通过能力415万吨/年,相应建设堆场、道路、办公及生产辅助区等配套设施,同时配套码头建设港池疏浚开挖工程,包括停泊水域、回旋水域、航道连接段	新建	2022.12	2023.12	80200	0	完成EPC招标	10000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
818	内河港滨海港区海河联运作业区码头一期工程	该项目计划在滨海港疏港航道末端,新建2个1000吨级散杂货码头	新建	2022.12	2023.12	12000	0	开展前期工作	2000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
819	响水港区小蟒牛作业区码头二期(1#~3#泊位)工程	该项目拟建的公用码头设施,自上游至下游依次为1#~3#泊位,其中1#泊位为2万吨多用途泊位,2#~3#泊位为5万吨级散货泊位。3#泊位范围内有1座2万吨级晒装码头存在,将其拆除后再完成相应的建设内容。设计年吞吐量1040万吨,设计年通过能力1154万吨,货种为煤炭、红土镍矿、矿建材、新型建材、镍铁和废纸木片	新建	2022.10	2023.12	116000	0	取得初步设计批复	1000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
820	东台港中心作业区新建工程	建设7个1000吨级散货泊位、2个1000吨级件杂货泊位、2个1000吨级集装箱泊位和4个1000吨级待泊泊位及相关配套设,岸线长度1056米,规划面积799.9亩(除物流园109亩)	新建	2022.10	2023.12	75300	0	开展前期工作	5000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
821	盐城南(刘庄)物流产业园一期工程	物流园区内农民房部分搬迁工程,区域内部分道路拓展建设,土地征用置换购置开发等,共计6.92平方公里。	新建	2022.11	2023.12	18000	0	开展前期工作	8000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
822	大丰港功能提升工程	该工程主要包括拟于散粮运输提升工程西侧建设跨河栈桥及转运站; 在原二期散货堆场内预留位置上建1条设计年运输煤炭水渣200万吨、矿石200万吨的斗轮堆取料作业线及相应的配套设施工程(T3转运站续建); 并在T3转运站西侧预留位置上续建1条设计斗轮堆取料作业线及相应的配套设施工程(T5转运站续建)	新建	2022.11	2023.12	24039	5739	T3转运站续建斗轮作业线完成土建工程, T5转运站续建作业线开展前期工作,跨河栈桥及转运站已准备开工	11565	完成工程量的70%以上	盐城港集团	盐城港集团
823	盐城港综合仓储物流项目	分别拟于射阳港区建设8.5万m ² 主要用于风电设备、海工装备等大件物资的堆存、运输和转运服务仓储物流项目;于大丰港区建设13.3万m ² 主要用于钢材、粮食、杂货仓储运输的综合性仓储物流项目,于滨海港区建设10万m ² 成品钢材仓库	新建	2022.10	2023.12	111828	0	开展前期工作	57000	射阳港区、滨海港区完成工程量的40%以上,大丰港区项目组织开工建设	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
824	滨海港北区1、2号码头后方堆场	总面积约92.07万m ² ，其中2#物流园20.42万m ² ，3#物流园31.75万m ² ，4#物流园39.9万m ² ，采用强夯+排水板两种施工工艺。为港区提供货物堆存仓储服务	新建	2020.01	2022.06	40000	32000	完成总工程量的80%	8000	完成	盐城港集团	盐城港集团
825	响水港现代物流园仓储（一期）	计划在二期物流园内新建6座仓库分别是1#、2#冷链仓库、1#、2#农副产品仓库和1#、2#饲料仓库。6座仓库均匀布置，仓库周边设立相应的停车区	新建	2022.10	2023.12	22000	0	开展前期工作	14000	完成工程量的50%	盐城港集团	盐城港集团
826	盐城港水上服务区建设	在全市完成22个水上服务区及加油加气站点	新建	2022.10	2025.12	110000	0	开展前期工作	4000	完成新建建湖亭湖两个服务区基础设施建设和建湖、城东两个服务区加油加气站点建设任务的80%	盐城港集团	盐城港集团
827	盐城港智慧港口建设项目	对盐城港各港区进行智能化改造，建成盐城港三中心一平台及智能化港口生产应用系统、客户服务应用系统以及滨海港区调度指挥中心	新建	2022.01	2025.12	31000	0	开展前期工作	21000	完成大丰港集装作业区自动化建设，建成标准一体化生产操作系统，试点港区智能运营中心；滨海港区指挥调度中心建设完成	盐城港集团	盐城港集团
(二) 市政公用（1项）						13000	0		5000			
1. 公用设施（1项）						13000	0		5000			
828	盐城港“美丽港口”建设项目	拟于响水港区G228至高港桥段位置建设灌江大道，全长4.4公里；滨海港区挖入式港池西侧U型防潮大堤上建设新海堤公路，全长4公里，宽7米	新建	2022.07	2023.12	13000	0	开展前期工作	5000	完成灌江大道工程量30%；新海堤路工程竣工	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三) 住房建设(9项)						395710	56800		68800			
1.商品住房建设(9项)						395710	56800		68800			
829	盐城港联检服务楼提升项目	本项目总建筑面积9856平方米(其中地下室524平方米),地下一层、地上四层,工程实施范围主要包括原建筑室内外装饰拆除、室内装饰装修、幕墙改造、泛光、消防、配电、家具、标识、通风空调及热水、电梯、室外景观等(不含智能化)	改扩建	2022.01	2022.12	3000	0	完成立项、各项招标,施工合同签订,完成拆除、加固	3000	完成	盐城港集团	盐城港集团
830	大丰港区疫情防控集中生活区	本项目总建筑面积约1.1万平方米,总客房147间,工程实施范围主要包括原建筑室内外装饰拆除、室内装饰装修、幕墙、泛光、智能化、消防、配电、家具、标识、通风空调及热水、电梯、室外景观等	改扩建	2021.12	2022.03	3000	300	完成立项、各项招标,施工合同签订,完成拆除、加固	2700	完成	盐城港集团	盐城港集团
831	港航大厦	占地面积地上13.7亩,地下24.5亩,地上36层,地下2层,建筑高度约150米,总建筑面积约68500平方米,其中地下部分为停车场、物业、后勤配套和设备等用房,1-4层为商业用房(含商业,配套餐饮、会议、健身、娱乐等功能)、办公用房等,5~36层为港航产业相关联办公用房及高区酒店用房	新建	2021.10	2024.12	75000	20000	开工建设	20000	完成工程量的30%以上	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
832	响水港区灌江绿洲安置小区	项目为拆迁安置小区,占地91.78亩,建筑面积15.43万平方米	新建	2021.06	2022.12	34300	28000	完成工程80%	6300	完成	盐城港集团	盐城港集团
833	响水港区港航服务中心项目	该项目建设1栋19层办公酒店及4栋11层宿舍楼,总建筑面积约6.51万平方米	新建	2022.03	2023.12	27000	0	开展前期工作	10000	完成工程量的30%以上	盐城港集团	盐城港集团
834	海上运维服务基地项目	拟在大丰、射阳港区均新建陆上集中运维基地,包含维修车间、备品备件库、办公楼、生活楼、食堂、安全培训中心、科教展示及试验中心,消防水池及泵房、直升机停机坪、门卫室等附属工程,以及智慧运维系统、避风靠泊等配套设施。同时,购置运维船只	新建	2022.12	2025.12	146510	0	开展前期工作	5000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
835	盐城港保税物流中心仓储提升项目	建设地点:盐城港保税物流中心内。建设规模:3栋仓库,建筑面积约10.6万m ² ;1栋冷库,建筑面积约3.3万m ² ;堆场,占地面积约2.5万m ² 。其中: 1. 多层多功能仓库C1、C2、C3、仓储面积约10.6万m ² ,层高约46米,投资约6.36亿元; 2. 加工冷库(3万吨)、仓储面积约3.3万m ² ,层高约39m,投资约2亿元; 3. 风电专用堆场,堆存面积约2.5万m ² ,投资约0.125亿元	新建	2022.10	2023.12	86600	0	开展前期工作	10000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
836	大丰港区国际港务大厦装修	本工程位于大丰港区,大楼占地32亩,35000m ² ,18层(地上17层、地下1层),需对大楼进行装修,室外场地硬化出新	新建	2022.02	2022.06	3300	0	开展前期工作	3300	完成	江苏盐城港控股集团有限公司	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
837	盐城港口岸生活办公设施项目	分别于射阳港区、响水港区建设建筑面积1.34万m ² 和1.6m ² 的口岸生活办公设施及相关配套工程	新建	2021.07	2022.05	17000	8500	完成工程量的50%	8500	完成	盐城港集团	盐城港集团
(四)公共配套项(7项)						173583	35483		35200			
1.其他项目(7项)						173583	35483		35200			
838	盐城港大丰港区码头前沿护桩工程	根据码头扫测结果对码头桩基进行护桩	新建	2022.10	2023.10	1000	0	开展前期工作	800	项目报批手续完成后根据码头扫测结果进行分析,进行护桩施工	盐城港集团	盐城港集团
839	盐城港大丰港区新集装箱码头堆场东堤护堤工程	位于新集装箱堆场东线海堤区域(迎浪面)增设护堤设施	新建	2022.10	2023.10	2000	0	开展前期工作	1500	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
840	盐城港大丰港区堆场改造、维修、硬化项目	根据盐城港集团安全生态港口要求,针对大丰港区集装箱堆场、内河堆场、木材专用堆场进行维修、硬化、升级改造等工程	改扩建	2022.10	2024.12	33500	0	开展前期工作	11300	完成工程量的30%	盐城港集团	盐城港集团
841	盐城港大丰港区集装箱码头堆场工程	本工程用地面积约400亩,主要建设集装箱码头堆场工程,包括重箱堆场、空箱堆场、冷藏箱堆场、危险品箱堆场以及生产生活辅助区等配套设施。年周转货物30万TEU。	新建	2018.10	2022.12	45483	35483	道堆部分基本完成,土建部分完成50%	10000	项目竣工	盐城港集团	盐城港集团
842	滨海港区挖入式港池进港航道工程	本工程航道长度约3.21km,航道宽度按10万吨级单线设计,航道设计底标高为-16.5m,底宽190m,可满足10万吨级船舶单线乘潮4小时(90%保证率)通航的需要,疏浚工程量约817.08万m ³ 。	新建	2022.12	2024.06	30000	0	开展前期工作	1000	项目开工	盐城港集团	盐城港集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
843	响水港区周界封闭管理项目	对响水港区红线区域进行封闭化建设。在现有港口设施的基础上，结合港区规划及现状生产运营需要，进一步完善和提升港口配套设施。	新建	2022.11	2023.10	3000	0	开展前期工作	1000	开工建设	盐城港集团	盐城港集团
844	盐城港“生态港口”环保设施项目	按照集团安全生态港建设要求，主要对射阳、响水、滨海港区、亭湖港区、阜宁港区、建湖港区共6个港区的环保设施设备进行建设提升；对大丰港区散货堆场进行封闭式改造及环保设施提升	新建	2022.06	2024.12	58600	0	开展前期工作	9600	各港区环保设施提升项目完成工程量的40%；大丰港区散货堆场封闭改造完成2万m ²	盐城港集团	盐城港集团
二十一、市悦达集团（3项）						289737	98190		67846			
（一）住房建设（3项）						289737	98190		67846			
1.商品住房建设（3项）						289737	98190		67846			
845	盐城悦达汽车科创园	项目合计33万方，二期：B6-B7-B8-A2-A3，15.17万方	新建	2021.03	2024.03	124600	25465	B5/B6/B7/B8主体封顶，A2-A3桩基施工	13172	B5/B6/B7/B8竣工验收，A2-A3主体封顶	江苏悦达集团有限公司	悦达地产集团有限公司
846	悦珑湾花园	项目63.9万方，其中，悦珑湾住宅五期，9.3万方	新建	2020.03	2022.12	58137	20434	所有楼栋主体封顶，完成室外配套施工	26300	项目竣工验收，完成精装修作业	江苏悦达集团有限公司	悦达地产集团有限公司
847	悦达悦棠湾	项目23.32万方	新建	2020.06	2023.06	107000	52291	所有楼栋主体封顶	28374	项目一期竣工交付	江苏悦达集团有限公司	悦达地产集团有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
二十二、市国投集团（6项）						586000	480		198000			
（一）公共配套（6项）						586000	480		198000			
1.商业服务（6项）						586000	480		198000			
848	人民商场	人民商场现土地面积11458.8平方米（17.18亩），现有建筑面积27000平方米。改造地块，东至纯化路西红线（县前路）、西至解放路东红线、北至纯化路南红线、南至建军路北红线。拟对地块内有效资产整体收购，保留原主体建筑，拆除民房。进行外立面改造、商业改造以及建军路、解放路沿线门市房整体改造，打造盐城老城精品商贸中心	改扩建	2022.10	2025.12	200000	40	完成一期工程项目备案，完成结构安全鉴定与房屋测绘，完成项目概念方案。	110000	完成征收及拆除，完成项目整体设计，施工单位进场施工。	市国投集团	盐城市国投集团
849	商业大厦	项目位于盐城市建军中路核心商圈，拥有A、B、C三座营业大楼，总建筑面积达40000多平方米。拟整体收购商业大厦有效资产，并将商业大厦及后附属地块进行整体综合改造，同时对外立面改造，重振建军路商业中心	改扩建	2022.10	2026.12	200000	0		60000	完成收购，改造及新建设计，施工单位进场施工。	市国投集团	盐城市国投集团
850	建军东路108号新光地块	地块位于建军东路108号，建军东路南侧、范公路西侧，占地约9亩，总建筑面积14000平米，拟建设一幢住宅、一幢商业	新建	2021.10	2023.12	18000	0	完成初步设计及文调、土调。	8000	二季度土地摘牌，四季度施工单位进场施工。	市国投集团	盐城市国投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
851	灌江国际大酒店	项目位于响水县县城204国道西侧，占地17928.7平方米，建筑面积27596.66平方米，分主楼和裙楼两部分主楼共16层，地上15层，地下一层；裙楼为地上三层。改造成集住宿、餐饮、会议、商务、休闲、健身、娱乐等项目为一体的综合性酒店	改扩建	2022.05	2023.12	18000	400	完成酒店改建需拆除部位及施工图设计。	10000	一季度完成施工图设计，二季度施工单位进场，四季度机电、幕墙、内装等完成百分之四十	市国投集团	盐城市国投集团
852	阜宁中心大厦	围绕打造“县域一流城市综合体”目标，总建筑面积10.2万平米，共38层，建筑总高度188.8米，为盐城县市区最高楼，集办公、精品酒店、综合商业于一体的城市综合体。拟新建3万平方米地下室，用于配套停车、酒店配套、景观小品等	新建	2022.10	2024.12	120000	0		2000	完成改造及新建设计，四季度施工单位进场施工。	市国投集团	盐城市国投集团
853	盐阜大众报集团北侧地块商办楼（天一大厦）	项目位于盐阜报业集团北侧，占地约22亩，总建筑面积6.1万平方米（地上4万平方米，地下2.1万平方米）。项目围绕“打造高端精品商务楼”目标，向市场推出更加智能化、专业化、人性化的写字楼	新建	2022.07	2024.06	30000	40	完成立项、公建配套初步审查，进入施工图设计阶段。	8000	三季度施工单位进场，四季度主体完成八层。	市国投集团	盐城市国投集团
二十三、市城投集团（52项）						4818915	1395658		940271			
（一）综合交通（3项）						255000	31149		54000			
1.快速路（3项）						255000	31149		54000			
854	康庄大道高架	G204-西环路，全长约1.46公里	改扩建	2021.05	2023.12	31000	6097	桥梁桩基、下部结构、预制箱梁施工	4000	完成工程量13%	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
855	开创路北延	新景路-双元路，全长约4.87公里，其中高架式快速路2.5公里	改扩建	2021.03	2023.12	108000	9494	桥梁桩基、下部结构、预制箱梁施工	15000	完成工程量25%	市城投集团	市城投集团
856	西环路高架北延	皮岔河-双元路，全长约3.15公里	改扩建	2021.06	2023.12	116000	15558	钻孔桩、承台墩柱、架梁施工	35000	完成工程量41%	市城投集团	市城投集团
(二) 市政公用(4项)						83293	20000		34500			
1.公用设施(4项)						83293	20000		34500			
857	沿盐徐高速DN1400管道项目	新敷设管道26.65公里，其中DN1600管道长度4.05公里；DN1400管道长度15.10公里；DN1200管道长度7.5公里	改扩建	2021.11	2023.12	45257	10000	开工建设	17500	完成13公里管道施工	市城投集团	市城投集团
858	城北片区(含上冈)供水管道工程一期项目	新敷设管道19.75公里，其中DN1400管道长度17.75公里；DN1000管道长度2公里	改扩建	2021.11	2023.12	32036	10000	开工建设	11000	完成10公里管道建设	市城投集团	市城投集团
859	老旧小区供水管网更新改造工程	1、自来水管道、水表、水表箱等供水设施更换；2、混凝土、沥青路面开挖恢复；3、自来水管道、水表进行强化保温措施等	新建	2022.08	2022.12	2000	0	/	2000	完成	市城投集团	亭湖区财政、市水务集团
860	大庆西路供水管道改造提升工程	敷设管道2826m，改造现状管道520m；其中输水管道管径为DN1000，自城北片区(含上冈)供水管道接出，至西环路大庆路现状DN800管道，途中与宝兴路西现状DN500管道、开创路现状DN1000管道合拢。同时对西环路东现状DN800管道进行改造，至油坊沟。	改扩建	2022.07	2022.12	4000	0		4000	完成	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三)城市路桥(19项)						346823	27200		86873			
1.城市道路(15项)						309923	26800		67073			
861	便仓组团基础设施建设	建设园艺博览区及组团内相关基础设施	新建	2022.12	2024.12	100000	0		1000	跟踪亭湖区政府征地拆迁、空间及土地指标保障工作,根据政府审批进程,力争园艺博览区内基础设施开工建设	市城投集团	市城投集团
862	张庄组团支路建设	新建纬十路一期(东仓路-西环路)长约380米,宽14米、纬十一路一期(开创路-纬十路)长约750米,宽14米、滨河南路一期(开创路-西环路)长约1.15公里,宽10米	新建	2022.06	2022.12	4340	0	完成项目立项、可研、道路方案初步设计	4340	完成	市城投集团	市城投集团
863	张庄组团东仓路(滨河南路-唐流河)	长约1.35公里,宽30米	新建	2022.06	2022.12	6520	0	完成项目立项、可研、道路方案初步设计	6520	完成	市城投集团	市城投集团
864	健康路	城市次干路,改造一段道路长约550米,宽24米,改造二段道路长约222米,宽48米	改扩建	2022.11	2023.11	2500	0	/	750	完成工程量30%	市城投集团	市城投集团
865	莲花路	城市次干路,新建宽12米长约484米;宽24米段长约0.27公里;宽30米段长约1.49公里	改扩建	2021.05	2022.12	9000	4000	完成工程量45%	5000	完成	市城投集团	市城投集团
866	沿河路	蟒蛇河南侧盐马路-西环路-G204,城市次干路,宽25米,长度约3.84公里	改扩建	2021.05	2023.06	8500	2400	完成工程量28%	4400	完成工程量80%	市城投集团	市城投集团
867	大庆路西延	G204到龙兴路,城市主干路宽40米,全长5.6公里	改扩建	2021.06	2024.05	46000	11000	完成工程量20%	12000	完成工程量50%	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
868	大先锋岛支路(新增)	新建经六路黄海西路~毓龙路 城市支路,全长520米,路宽16米;经九路黄海西路~毓龙路 城市支路,全长0.93公里,路宽16米	新建	2022.02	2022.12	2380	0	/	2380	完成	市城投集团	市城投集团
869	经七路(四中东侧)	城市次干路宽24米,长0.62公里,位于四中东侧,北起黄海西路,南至毓龙路	改扩建	2021.11	2022.10	1500	200	完成工程量10%	1300	完成	市城投集团	市城投集团
870	串场河滨河路	小海路辅路至瓢城记忆景观带段,长度400米,宽度16米;纬三路至小海路段,长度130米,宽度20米	新建	2022.03	2022.10	1200	0	/	1200	完成	市城投集团	市城投集团
871	新富路	东起范公路,西至串场河,路线全长约3.68公里,规划宽度为24米	改扩建	2021.04	2022.12	11200	8000	范公路至苏东翡翠园水稳摊铺完成;开放达到至荣城路完成10%灰土;绿城路至兴城路水稳摊铺完成;城郊河桥及立新河桥梁板吊装完成	3200	完成	市城投集团	市城投集团
872	新港路	城市次干路,路线全长约1.4公里,规划宽度为24米	改扩建	2021.08	2022.12	4928	1200	完成开放大道至经支一路	3728	完成	市城投集团	市城投集团
873	绿城路	绿城路位于盐城市亭湖区新洋片区,城市主干路,路线全长约0.9公里,规划宽度为40米,设计时速为40km/h	改扩建	2022.05	2022.12	2795	0	/	2795	完成	市城投集团	市城投集团
874	新洋港大道下穿隧道	总长约1公里,宽44米	新建	2022.01	2024.12	105600	0	完成施工前准备工作	15000	完成工程量15%	市城投集团	市城投集团
875	东闸路改扩	新建东闸南路(东闸路至大庆路)全长580米,宽16米,改扩建东闸路(滨河东路至开放大道)长530米,宽度为24米、东闸北路(育才路)(东闸路至开放大道),长520米宽度为16米;	新建	2022.02	2022.12	3460	0	/	3460	完成	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
2.城市桥梁（4项）						36900	400		19800			
876	莲花路大桥	位于先锋岛生态组团中间位置，东西走向的莲花路大桥平交于滨河路和串场北路，桥梁宽度20米，长约120米	新建	2021.10	2022.12	4000	400	完成工程量10%	3600	完成	市城投集团	市城投集团
877	天辰大桥	桥梁全长568.35米，宽30.5米	新建	2022.01	2024.12	14000	0	完成施工前的准备工作	4200	完成工程量30%	市城投集团	市城投集团
878	世纪大道串场河桥	桥梁跨径4跨20米、宽56米，东侧接线至开放大道同步拓宽改造，西侧接线与原道路顺接	新建	2022.07	2022.12	6000	0	/	6000	完成	市城投集团	市城投集团
879	双元路东延及桥梁工程	该项目西起迎宾路，东至开放大道，路线全长约1100米，其中连接道路长约875米，宽度18米；桥梁长225米，宽度18米	新建	2022.06	2023.04	12900	0	准备开工建设	6000	完成双元路大桥主体结构60%，完成双元路两侧道路管道、路基	市城投集团	市城投集团
(四) 园林绿化（6项）						54000	16100		25900			
1.公园广场（1项）						3000	0		3000			
880	城北公园提升改造	对新洋港大道北，绿城路西，北环路南，北郊河东城北公园提升改造，面积约160亩	改扩建	2022.02	2022.12	3000	0	排水沟、混凝土垫层浇筑、排水沟砌筑施工 完成足球场水泥稳定层铺筑	3000	完成	市城投集团	市城投集团
2.河道绿化（5项）						51000	16100		22900			
881	蟒蛇河南岸景观带（G204-小海路）	总面积约200亩	新建	2022.03	2023.12	6000	0	/	1200	完成20%	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
882	新洋港北岸景观带（串场河-西环路）	串场河至西环路景观带，面积约500亩	改扩建	2021.10	2022.12	14000	8000	土方施工完成，驳岸施工完成，园林道路及附属设施完成20%	6000	完成	市城投集团	市城投集团
883	皮岔河景观带（西环路-新洋港）	建设西环路至新洋港大道景观带南侧，面积约185亩	新建	2022.03	2022.12	5500	0	方案报规，施工图完成	5500	完成	市城投集团	市城投集团
884	蟒蛇河风光带（西环路-龙冈青龙桥）	蟒蛇河以北景观带，青龙桥至西环路段景观带，包含雨污水管道网、景观、绿化、亮化等工程面积约984亩	改扩建	2021.05	2022.12	24000	8000	景观、绿化完成45%	8800	完成工程量70%	市城投集团	市城投集团
885	串场河景观带（新增加）	北环路至新洋港东侧，总面积约50亩	改扩建	2021.11	2022.12	1500	100	完成施工前准备工作	1400	完成	市城投集团	市城投集团
(五) 住房建设（14项）						2880999	1268109		675998			
1.保障房建设（11项）						1529500	718800		553700			
886	张庄街道安置房建设（日升安置房）	项目位于盐都区张庄街道康庄大道与规划开创路路口西北侧，占地93亩，总建筑面积18.89万平方米，总户数934套	新建	2022.06	2024.12	135000	0	方案通过规委会审查	25000	完成土地摘牌，地下室完工	市城投集团	盐城市张庄组团开发建设有限公司
887	204国道东保障性住房项目	东至宝郝路西红线，南至龙尾路北红线，西至204国道东，北至周游路。占地面积约62003.1平方米，合约93亩。总建筑面积约17万平方米，总户数1000套（300套保障房+500套安置房+200套商品房）	新建	2022.09	2024.12	130000	0	编研方案报批规委会审查	10000	完成土地摘牌，地下室完工	市城投集团	盐城城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
888	文海雅苑(万泰时代城北侧地块)	位于潮声路南侧、万泰时代城北侧,占地79.3亩,总建筑面积约17.4万平方米共建设安置住宅15栋、商业2栋	改扩建	2021.05	2023.06	135000	68000	2021年年底主体结构全部封顶,同时部分安置房具备交付验收条件,室内外装修完成80%,公建配套完成10%	40000	单体竣工	市城投集团	盐城城投盛远置业有限公司
889	荣沁苑(白马西侧地块)	绿城路东、新富路南侧地块,占地157.5亩,总建筑面积35.5万平方米,住宅25.5万平方米、商业0.94万平方米,地下8.2万平方米	改扩建	2021.04	2022.12	220000	100000	完成总工作量的30%	120000	完成	市城投集团	盐城城投华瀛置业有限公司
890	悦洋花苑(潮声路地块)	永宁路西侧、海纯西路北侧,占地33.2亩,总建筑面积约8.1万平方米,住宅5.4万平方米、商业0.4万平方米,地下2.3万平方米,共564户	改扩建	2021.04	2022.12	60000	40000	完成总工作量的30%	20000	完成	市城投集团	南京市住宅建设总公司、城投
891	大洋湾新城	项目占地19.76万平方米,总面积约52万平方米,其中地上面积约35万平方米,地下17万平方米,包括安置房、商品房、社区用房、幼儿园	改扩建	2020.10	2022.12	244000	145000	主体完成	99000	完成	市城投集团	盐城水韵房地产开发有限公司
892	香江枫景名苑	东仓路东,跃进河南侧地块,占地164亩,总建筑面积33.5万平方米,住宅25.39万平方米,商业0.87万平方米,地下7.24万平方米	改扩建	2020.11	2022.12	170000	120000	完成主体建设的70%	50000	完成	市城投集团	江苏城投中庚房地产开发有限公司
893	和美尚苑(中坝河南侧地块)	亭湖区鹤城路东、中坝河南侧,占地61.6亩。规划总建筑面积约13.9万平方米,其中地上建筑面积约10.3万平方米,地下建筑面积约3.6万平方米,配套商业面积约0.51万平方米	改扩建	2021.04	2022.12	81000	35000	完成总工作量的30%	46000	完成	市城投集团	盐城城投京北置业有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
894	金麟府(中坝河北侧地块)	鹤城路东、中坝河北侧地块,占地67.1亩,总建筑面积14.6万平方米,住宅10.3万平方米、商业0.4万平方米,地下3.4万平方米	改扩建	2021.04	2022.12	90000	42000	完成总工作量的30%	48000	完成	市城投集团	盐城城投卡森置业有限公司
895	博雅文苑	东仓路东、跃进河北侧地块,占地121.176亩,总建筑面积23.5万平方米,住宅16.2万平方米、商业0.88万平方米,地下5.7万平方米	改扩建	2020.06	2022.12	131500	100000	外墙粉刷、外墙保温、真石漆、石材、内墙粉刷、门窗附框、外架拆除、护栏、电梯全部完成。安装类约完成80%,公装约完成60%	31500	完成	市城投集团	盐城领城房地产开发有限公司
896	盐铁佳苑(二院西侧地块)	新富路南、经一河西侧地块,占地85.62亩,总建筑面积20.2万平方米,住宅13.82万平方米、商业1万平方米,地下5.35万平方米	改扩建	2021.03	2022.12	133000	68800	完成总工作量的30%	64200	完成	市城投集团	盐城城投铁建置业有限公司
2.商品住房建设(3项)						1351499	549309		122298			
897	仁恒河滨花园	项目位于市区大庆路北,人民路两侧,拟建设19幢住宅和4幢商业服务用房、1幢幼儿园,总建筑面积约27.65万平方米	新建	2020.04	2027.12	446300	199309	主体结构施工阶段	60000	西地块精装修完成70%,东地块暂不开工	市城投集团	盐城房投置业有限责任公司
898	仁恒星岸家园	总建筑面积约41万平方米,其中地上30万平方米,地下11万平方米	新建	2021.08	2024.09	525199	150000	一期3栋高层出正负零	47298	一期3栋高层主体结构封顶	市城投集团	盐城房投置业有限责任公司
899	东进路学校东侧地产项目(投资金额中含土地款约20亿)	项目位于东进路北、文明路东侧、鹤翔路南侧、西干渠西侧,总用地面积8.27万平方米,合计124亩。总建筑面积约26万平方米,其中地上18万平方米,地下8万平方米	新建	2022.12	2027.12	380000	200000	按要求完成土地前期手续、与合作方组建项目公司	15000	开工建设2幢住宅,达到销售条件	市城投集团	盐城房投置业有限责任公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(六)公共配套6项)						1198800	33100		63000			
1.商业服务(6项)						1198800	33100		63000			
900	望海大厦改造及西侧地块开发项目	对原望海大厦实施提升改造,总建筑面积1.07万平方米,其中地下建筑面积964.48平方米;西侧地块配建一幢商业办公楼及停车楼,总建筑面积4.08万平方米,其中地下建筑面积1.32万平方米	改扩建	2021.12	2023.11	56600	12000	完成土地摘牌、施工图设计并报送图审招标确定EPC工程总承包实施单位;完成施工图设计并报送图审	15000	原望海大厦改造完成,西侧地块大底板完成。	市城投集团	盐城市城市建设投资集团有限公司
901	肉联厂地块文创项目	项目位于青年路北、滨河路东、规划跃进路南、规划路西,占地面积56.35亩,总建筑面积40128平方米(其中29370平方米为保留建筑),其中地下面积约2562平方米	改扩建	2021.08	2022.12	47000	19000	开工建设	25000	完成	市城投集团	盐城市城市建设投资集团有限公司
902	盐城中心及周边地块开发	东至西环路,南至毓龙路,西至经三路,北至黄海路,总用地面积338.9亩,其中可出让面积253.3亩,总建筑面积88.6万平方米	改扩建	2022.12	2027.12	1000000	0	准备土地摘牌	10000	完成土地摘牌,部分桩基施工	市城投集团	市城投集团
903	人才公寓建设	总建筑面积约7.5万平方米,地上建筑面积约5.5万平方米	新建	2022.12	2024.12	75000	0		1000	完成土地摘牌,开工建设	市城投集团	市城投集团
904	亭湖区公益性公墓(一期)	位于市殡仪馆东侧,新永公路北侧,规划总面积约238亩,一期建设约70亩,一期计划投资约0.92亿元(其中,建设投资7700万,土地征收费用约1500万)	新建	2022.08	2023.03	9200	0	完成施工图设计	5700	完成一期工程60%	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
905	盐都区公益性公墓	位于郭猛镇民乐村委会（三组、五组）境内，东临郭西路、南临民乐公墓陵、西临生产河、北临郭北路，规划总面积约128.7亩，项目计划投资约1.1亿元（其中，建设投资9350万，土地征收费用约1650万）	新建	2021.12	2025.06	11000	2100	开工建设	6300	完成一期工程，达到对外使用条件	市城投集团	市城投集团
二十四、银宝集团（1项）						41000	23000		18000			
（一）综合交通（1项）						41000	23000		18000			
1.公路（1项）						41000	23000		18000			
906	产城融合道路通达工程（扫尾工程）	代建渤海大街、金港大道北延、银港大道北延等道路，全长约5.59公里	新建	2021.07	2022.06	41000	23000	渤海大街、观河路、银港大道已经完成机动车和非机动车道路面沥青铺设，正在进行绿化、配套工程施工	18000	完工交付	响水县政府、银宝集团	响水
二十五、燕舞集团（22项）						1083864	26200		143864			
（一）城市路桥（6项）						144664	4700		36164			
1.城市道路（6项）						144664	4700		36164			
907	迎宾大道改造提升	改造提升4.45公里、宽42米的市政道路	改扩建	2021.12	2022.12	24514	2500	完成红线内清障，开工建设	22014	完成	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司
908	太湖路东延	建设长约2.3公里、宽40米市政道路	新建	2021.12	2022.12	13200	2200	完成红线内清障，开工建设	11000	完成	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
909	大洋湾组团新洋港大道	西自通榆河，东至青墩连接线，总长7.3公里，城市主干路，双向四车道标准建设	新建	2022.12	2024.12	52300	0	设计单位已确定，正在进行设计工作	1000	力争开工建设	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
910	旭日路跨新洋港大桥	旭日路跨新洋港大桥及两侧接线工程北起利民路南，南至轮窑河北侧小W湾温泉路，其中旭日路跨新洋港大桥长约520m，标准断面宽度36m	新建	2022.12	2024.12	42500	0	设计单位已确定，正在进行设计工作	1000	力争开工建设	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
911	学府路改造提升工程	北至生物工程学院南门，南至青年路高架，长度508米，宽度40米	改扩建	2022.07	2022.08	150	0	启动前期勘测工作	150	完成	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司
912	洋湾新城周边道路	建设道路及配套桥梁、管网、路灯、绿化等	新建	2022.12	2023.12	12000	0	完成立项，方案和施工图设计完成	1000	力争开工建设	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
(二) 园林绿化(2项)						4500	0		4500			
1. 公园广场(1项)						2000	0		2000			
913	大洋湾生态组团-国家城市湿地公园	公园总面积81.7公顷，其中陆地面积49.5公顷，水域面积32.2公顷	新建	2022.03	2022.08	2000	0	完成相关设计工作，正在进行施工单位招标	2000	完成一期工程	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
2. 河道绿化(1项)						2500	0		2500			
914	大洋湾组团(新洋港两侧景观绿化提升)	东环路新洋港大桥至青墩连接线南北两侧景观绿化提升	新建	2022.02	2022.05	2500	0	完成相关设计工作，正在进行施工单位招标	2500	完成	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三) 住房建设 (1项)						200000	0		20000			
1.保障房建设 (1项)						200000	0		20000			
915	南洋镇南侧保障性住房建设工程	项目位于南洋镇东北侧,新建一处建筑面积30万平方米的保障性住房	新建	2022.12	2024.06	200000	0	已完成前期立项、房屋拆迁等前期工作,正在推进地块征地、土地挂牌等工作	20000	完成总工程量30%	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司
(四) 公共配套 (13项)						734700	21500		83200			
1.商业服务 (8项)						657000	12500		59500			
916	大洋湾组团(东环路东侧商业配套)	打造与水上乐园相结合、水韵主题的包含购物、娱乐等功能的综合商业广场,商业建筑面积约1.7万平米	改扩建	2022.05	2023.12	10000	0	确定业态	5000	施工完成50%	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
917	大洋湾组团(温泉酒店)	占地面积约160亩,总建筑面积3.5万平米,建成后包括近百个室外温泉汤池、客房约300个床位、会议室、地下停车场等	新建	2022.08	2024.12	60000	0	正与立项部门对接完成,预计本周完成项目备案;测绘现状地形测绘完成,现场正在组织地勘工作;项目前期需要的服务单位,招标、跟踪审计、检测、测绘等已招标上网;启动场地平整等进场准备工作,完成初设后提请招标会办,上网招标	4500	接待中心主体施工完成50%	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
918	大洋湾颐和盐渚府酒店项目	位于大洋湾盐渚古镇内，占地4万平方米，建筑面积0.88万平方米，包括装饰装修、室外景观工程	改扩建	2022.05	2023.06	8000	0	进行样板段设计工作，启动整体项目EPC招标	3000	施工完成50%	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司
919	丹顶鹤世遗小镇	丹顶鹤世遗小镇项目地处亭湖区黄尖镇东部，紧邻世界级湿地遗产核心区，总投资约400000万元，主要包括：完成编制丹顶鹤小镇文旅策划方案并投资招商运营；合作运营4A级丹顶鹤旅游景区；启动袁家尖度假项目区项目建设方案设计并完成项目招商建设；启动袁家尖度假项目区基础设施建设；整合并购周边成型文旅康养项目，完善相关康养项目配套；合作运营新洋港特色渔港小镇宾馆及研学项目	新建	2022.12	2025.12	400000	0	完成地上建筑物不动产权证（房产证）办理；完成岛内土地经济作物补植；持续跟进市文广旅局，推动亭湖区加快推进东部片区文旅规划方案落地	1000	编制完成丹顶鹤世遗小镇文旅策划方案并招商投资运营；启动袁家尖度假项目区项目建设方案设计并完成项目招商；启动袁家尖度假项目区基础设施建设；完成整合并购周边成型文旅康养项目前期工作	燕舞集团有限公司	盐城鑫怡酒店管理有限公司
920	建湖九龙口文旅综合体精品酒店	位于九龙口旅游度假区内，项目占地2.3万平方米，建筑面积0.58万平方米，包括内装、外墙改造、亮化工程	改扩建	2021.07	2022.05	2500	1500	机电、装饰装修基本结束	1000	完成	燕舞集团有限公司	城韵公司
921	建湖九龙口文旅综合体淮杂研学中心	位于九龙口旅游度假区内，项目占地2.3万平方米，建筑面积1.18万平方米，包括内装、外墙改造、亮化工程	改扩建	2022.05	2022.12	8000	0	未实施	5000	完成	燕舞集团有限公司	城韵公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
922	盐城市体育中心改扩建工程	计划新建总建筑面积12.4万平方米，主要包括：拆除原奥星会展馆、温泉游泳馆、奥星驾校等老旧场馆；新建足球场、游泳馆、工人文化宫、体育综合体，地下停车场及附属配套工程等；改建鹤翔公园增加体育功能，改建华威广场用于体育及配套项目；改建中心内北广场及环体育馆道路，使提档改造后的体育中心满足应急防灾避难场所功能需求。（不含项目土地费用及华威广场竞拍购置费）	改扩建	2021.11	2024.08	98500	1000	开工建设	20000	完成地下室底板浇筑	燕舞集团有限公司	盐城市体育产业集团有限公司
923	江苏银行南侧地块	东至解放南路，西至恒荣世家，南至二河子，北至江苏银行。占地约1.69万平方米，总建筑面积约7.07万平方米	新建	2021.01	2024.05	70000	10000	桩基工程完成100%，支护工程施工至100%	20000	主体封顶	燕舞集团有限公司	盐城双城置业有限公司
2.其他（5项）						77700	9000	0	23700			
924	盐城市美术馆提升改造项目	盐城市美术馆负一层建筑面积1.6万平方米，及下层广场0.42万平方米进行提升改造，同时实施景观、亮化等附属配套工程设施	改扩建	2022.07	2022.12	2000	0	完成方案确认，启动招标流程，确定施工单位	2000	完成	燕舞集团有限公司	盐城市文化旅游投资发展有限公司
925	华通大厦改造项目	对原华通大厦约0.51万平方米，建筑物进行加固改造，拟扩建建筑面积约0.24万平方米，同时实施景观、亮化等附属配套工程设施	改扩建	2021.11	2023.12	15000	4000	施工单位进场施工	5000	主体完成	燕舞集团有限公司	盐城市文化旅游投资发展有限公司
926	洋湾新城学校	投资约3亿，六轨九年制学校，占地约83亩	新建	2022.06	2023.06	30000	0	立项完成，方案完成	10000	外装饰完成	燕舞集团有限公司	盐城大洋湾组团开发有限公司

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
927	南洋镇小学	占地60亩，建设8轨小学	新建	2022.09	2024.06	20000	0	完成地块房屋拆迁	1000	开工	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司
928	市妇女儿童活动中心二期	建筑面积约1.5万平方米，建设儿童素质教育中心、亲子早教中心、妇女创业中心等功能区	改扩建	2021.12	2022.08	10700	5000	完成地下室施工	5700	完成	燕舞集团有限公司	盐城燕舞产业开发投资有限公司
二十六、海兴集团（12项）						762500	110100		193400			
（一）市政公用（2项）						61500	100		11400			
1.污水处理厂、站（1项）						60000	0		10000			
929	新滩污水处理厂一期工程	新建生活污水处理厂一期工程，规模为0.5万吨/天；工业污水处理厂，规模为1万吨/天；再生水厂一期，规模3.6万吨/天。同步建设达标尾水排海工程，规模9.8万吨/天，新建排海泵站1座，陆域管道全长11公里，海域管道长约10公里	新建	2022.05	2023.12	60000	0	完成生态湿地建设；污水处理厂完成前期研究；陆域管道完成前期研究工作；海域管道完成桌面路由，开展海域使用相关研究工作	10000	生活污水处理：土建基本完成；排海工程（陆域）：管道铺设完成80%	海兴集团	海兴集团
2.公用设施（1项）						1500	100		1400			
930	加油站	位于金光大道北侧，海乡路西侧，规划用地红线12.6亩；建设规模为一级加油站，设置6台柴油机、3台汽油机；配套建设站房和罩棚，站房为两层，建筑面积706平米	新建	2021.12	2022.06	1500	100	项目开工建设	1400	竣工交付投入运营	海兴集团	海兴集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(二)城市路桥(6项)						312000	20000		89000			
1.城市道路(5项)						309000	20000		86000			
931	金光大道	金光大道中段全长22.066公里道路,包括:滨海片区康佳南路长约8.53公里,响水片区滨响大道长约13.531公里,宽46米,规划为城市主干路,设计速度60km/h	新建	2022.01	2023.06	210000	0	完成项目建议书、可研、航评和勘界报告编制	50000	桥梁工程下部结构全部完成,路基工程完成50%	滨海县政府 响水县政府 海兴集团	海兴集团
932	海油南路	西至六合路,东至海堤公路,长1.6公里,宽33米	新建	2022.02	2022.08	9000	0	完成前期研究工作	9000	完成	海兴集团	海兴集团
933	滨兴路	西起S327,东至六合路,长2.3公里,宽40米	新建	2022.06	2023.06	20000	0	开展前期研究工作	10000	完成方案研究及开工建设	海兴集团	海兴集团
934	港城启动区路网一期工程	实施4条道路,总长3.8公里,包括港隆路、古黄河北路、海临路、海潮路,双向四车道规划	新建	2021.04	2023.08	30000	20000	港隆路、海临路、古黄河北路路基施工,4座桥梁施工	10000	完成	海兴集团	海兴集团
935	港城启动区路网二期工程	建设海旺南路、海运路、港隆路西段、古黄河北路延伸段、海仕路、港隆路东段等6条道路	新建	2022.06	2023.10	40000	0	港隆路西段、古黄河北路延伸段完成可研编制	7000	港隆路西段、古黄河北路延伸段2条道路完成土地、搬迁工作,进入路基施工	海兴集团	海兴集团
2.城市桥梁(1项)						3000	0		3000			
936	海临路桥梁	建设跨翻身河桥梁1座,长120米,宽31米	新建	2022.03	2022.12	3000	0	完成涉河手续报批	3000	完成建设	海兴集团	海兴集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
(三) 园林绿化(1项)						10000	0		6000			
1.河道绿化(1项)						10000	0		6000			
937	新生河生态廊道	沿新生河建设生态廊道,长6公里,宽1000米,同步整理新生河北端地形,连通新生河与裕华西河	新建	2022.03	2023.06	10000	0	完成栽植土壤及水源检测、测绘地形绘制、场部大桥至项目部水泥路地形平整	6000	完成工作量60%	海兴集团	海兴集团
(四) 住房建设(1项)						360000	80000		80000			
1.保障房建设(1项)						360000	80000		80000			
938	港城安置区工程	建设安置房5260套,其中,续建安置房2260套,用地面积214亩,总建筑面积约43万平方;新建安置房3000套,用地面积335亩,总建筑面积约57万平方米	新建	2021.04	2023.12	360000	80000	续建项目完成土方开挖和地下室结构施工;新建项目完成方案设计招标	80000	续建项目竣工交付使用;新建项目完成土地、搬迁工作,部分主体施工	海兴集团	海兴集团
(五) 公共配套(1项)						15000	10000		5000			
1.教育医疗(1项)						15000	10000		5000			
939	港城小学	规划用地46.5亩,建筑面积21966.9平方米,建设规模为小学6轨36班1620人	新建	2021.04	2022.06	15000	10000	主体完成	5000	完成	海兴集团	海兴集团
(六) 综合水利(1项)						4000	0		2000			
1.水安全(1项)						4000	0		2000			
940	翻身河渔港升级改造项目(海堤建设工程)	翻身河闸下北侧海堤堤线调整工程总长约1942m,位于港池北侧,其中西侧连接段431m,中段1316.5m,东侧连接段194.5m,海堤堤顶设8m宽防汛道路	新建	2022.06	2023.06	4000	0	/	2000	完成西侧连接段100%,中段50%	海兴集团	海兴集团

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
二十七、盐城电信公司（2项）						23200	0		23200			
（一）市政公用（2项）						23200	0		23200			
1、公用设施（2项）						23200	0		23200			
941	盐城电信移动网建设	完善5G覆盖，规划建设5G室外站750个，室分系统350套	新建	2022.01	2022.12	14500	0	/	14500	完成	盐城电信	盐城电信
942	盐城电信光网建设	新增FTTH端口9万，光缆12万纤芯公里	新建	2022.01	2022.12	8700	0	/	8700	完成	盐城电信	盐城电信
二十八、盐城联通公司（3项）						4860	0		4860			
（一）市政公用（3项）						4860	0		4860			
1.公用设施（3项）						4860	0		4860			
943	2022年盐城联通小区覆盖工程	完成接入小区100个，覆盖楼宇2000栋，住宅用户50000户	新建	2022.01	2022.12	1000	0	梳理接入目标，安排前期勘察设计	1000	完成	盐城联通	盐城联通
944	2022年中国联通江苏盐城联通无线网质量提升工程	完成新增物理站址500个，新增楼宇覆盖1000栋	新建	2022.01	2022.12	2500	0	梳理建设需求，安排前期勘察设计	2500	完成	盐城联通	盐城联通
945	2022年中国联通江苏盐城联通主干扩容工程	新增主干光缆300皮长KM，新增主干光交280个	新建	2022.01	2022.12	1360	0	现有资源梳理，新建部分规划设计	1360	完成	盐城联通	盐城联通

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	开工时间	竣工时间	计划总投资	至2021年底累计完成投资	2021年底形象进度或前期进展情况	2022年计划投资	2022年形象进度要求	责任单位	投资主体
二十九、盐城移动公司（2项）						70000	0		70000			
（一）市政公用（2项）						70000	0		70000			
1、公用设施（2项）						70000	0		70000			
946	基站建设	计划新建2000个5G站点；	新建	2022.01	2022.12	60000	0	筹备阶段	60000	完成	盐城移动公司	盐城移动公司
947	宽带、光纤改造及光网城市建设	新增家庭宽带覆盖25万户，10GPON小区改造500个；	新建	2022.01	2022.12	10000	0	筹备阶段	10000	完成	盐城移动公司	盐城移动公司
三十、供电公司（1项）						385180	118732		109855			
（一）市政公用（1项）						385180	118732		109855			
1.公用设施（1项）						385180	118732		109855			
948	220千伏-35千伏电网工程	建设花州220千伏输变电工程、盐都~开源220千伏线路工程、迎宾110千伏输变电工程等220千伏-35千伏电网工程，建设规模线路长度1378.8公里，变电容量318.9万千瓦安	新建	2019.05	2024.01	385180	118732	花州220千伏输变电工程、盐都~开源220千伏线路工程、迎宾110千伏输变电工程等在建，牡丹220千伏输变电工程、龙桥110千伏输变电工程等在开展设计、施工及物资上报招标等工程前期或施工准备工作	109855	新开工牡丹220千伏输变电工程、龙桥110千伏输变电工程等，开工规模线路长度459.8公里，变电容量118.9万千瓦安；投产花州220千伏输变电工程、盐都~开源220千伏线路工程、迎宾110千伏输变电等工程，投产规模线路长度900.1公里，变电容量146万千瓦安	国网江苏盐城供电公司	国网江苏省电力有限公司