

# 盐城市 2019 年城乡重点项目建设计划

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>合计： 423 项</b>				<b>20536206.70</b>	<b>4755833.21</b>		<b>7425341.22</b>									
<b>一、东台市政府（74 项）</b>				<b>1165210</b>	<b>141960</b>		<b>485570</b>									
<b>（一）城市基础设施（7 项）</b>				<b>27360</b>	<b>0</b>		<b>15580</b>									
<b>污水处理（7 项）</b>				<b>27360</b>	<b>0</b>		<b>15580</b>									
1	1	道路配套污水管网工程	与道路配套实施溪北路等污水管网 5.2 公里	2019-2020	2080	/	/	1040	完成 50% 工作量	2019.04	2020.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金
2	2	黑臭水体整治	黑臭水体整治实施八林二沟、海新三中沟西侧等污水管网 4.4 公里	2019	1680	/	/	1680	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金
3	3	污水管网工程提升完善	提升完善秀峰华庭泵站、东园路等管网 6 公里	2019	4150	/	/	4150	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金
4	4	小区雨污分流工程	对上海丽苑、景苑小区等 5 个小区进行雨污分流改造	2019	3350	/	/	3350	完成	2019.06	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金
5	5	高铁核心区污水管网工程	通榆河以东高铁核心区实施滨河路、站南路等污水管网 6.25 公里	2019-2020	2680	/	/	1340	完成 50% 工作量	2019.03	2020.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款
6	6	污水处理厂厂区提升改造	厂区细格栅、旋流沉砂池更换改造等 10 项提升完善工程	2019	1420	/	/	1420	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
7	7	污水处理厂续建工程	续建 2.5 万吨/日污水处理厂，占地 76.7 亩 2019 年先期建成 5 万吨污水应急处理池	2019-2021	12000	/	/	2600	建成事故应急池	2019.06	2021.12	东台市政府	王旭东	城东新区	区财政资金	财政预算资金	
<b>(二) 城市交通 (14 项)</b>					<b>78500</b>	<b>4660</b>		<b>43640</b>									
<b>城市道路 (14 项)</b>					<b>78500</b>	<b>4660</b>		<b>43640</b>									
8	1	通榆河东侧滨河路	站南路至北海路，长 620 米，宽 24 米，进行道路、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等建设	2019-2020	1400	/	/	800	管道、道路施工	2019.09	2020.05	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
9	2	海陵北路改造	金海路至北海路，长 910 米，宽 40 米，包括道路、桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	2019	3500	/	/	3500	完成	2019.08	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
10	3	吉庆路南延	广场路至金海路，长 620 米，宽 20 米，沥青路面，进行道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施建设	2019	1200	/	/	1200	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
11	4	科研路	北海路至站南路，长 490 米，宽 32 米，进行道路、排水、绿化、路灯等建设	2018-2019	1300	100	完成前期手续，开工建设	1200	完成	2018.10	2019.08	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
12	5	溪北路	范公路至东亭路，长 1600 米，宽 12 米，包括道路、桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	2019-2020	2000	/	/	800	管道、道路施工	2019.09	2020.08	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
13	6	振兴路跨通榆河段	站前路至通榆河西，长 1600 米，宽 40 米，新建跨通榆河大桥 1 座，进行道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等建设	2019-2021	20000	/	/	9000	前期手续办理，设计等招标前各项准备工作	2020.03	2021.08	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	2019 年投资含土地等费用

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
14	7	北海路东延	方向河至经八路,长 3020 米,宽 60 米,进行道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等建设	2019-2021	18000	/	/	9000	前期手续办理,招标确定施工单位	2020.03	2021.06	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	2019 年投资含土地等费用
15	8	范公南路综合改造	长青桥至范公桥,长 1300 米,宽 51 米,沥青路面,进行道路、桥梁、排水、绿化、路灯等综合改造	2018-2019	2100	1560	慢车道施工完成 80%,人行道施工完成 60%	540	完成	2018.05	2019.03	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
16	9	振兴路东延铁路下穿	振兴路下穿新长铁路工程	2018-2019	10000	3000	西侧基坑开挖和桩基施工完成	7000	完成	2018.08	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
17	10	城市道路更新	新建金光路接线段等城市支路;对海盐路、学府东路等道路进行大修改造,同步改造提升部分破损道路;对市区道路交叉口车辙进行专项维修	2019-2020	2300	/	/	1800	完成 80% 工程量	2019.07	2020.06	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
18	11	市政设施提升	完善人行道、盲道设施,对人行道外侧建筑退让部位市政设施进行维修提升	2019	1200	/	/	1200	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
19	12	方向路	G344 至东区五路,长 2060 米,宽 36 米,沥青路面,实施道路、桥梁、雨污水电管道、路灯、绿化等建设	2019-2020	8800	/	/	4400	路基施工	2019.09	2020.09	东台市政府	王旭东	开发区	区财政资金	财政预算资金	
20	13	红星河路	东区二路至东区五路,长 1500 米,宽 24 米,沥青路面,实施道路、桥梁、雨污水电管道、路灯、供水、绿化、交通标志等建设	2019-2020	4700	/	/	2250	路基施工	2019.09	2020.09	东台市政府	王旭东	开发区	区财政资金	财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
21	14	东区四路西延	人民路至方向路,长 600 米,宽 27 米,沥青路面,实施道路、桥梁、雨污水电管道、路灯、供水、绿化、交通标志等建设	2019-2020	2000	/	/	950	路基施工	2019.09	2020.09	东台市政府	王旭东	开发区	区财政资金	财政预算资金	
<b>(三) 园林绿化 (6 项)</b>					<b>18550</b>	<b>3000</b>		<b>15150</b>									
<b>公园广场 (1 项)</b>					<b>5000</b>	<b>3000</b>		<b>2000</b>									
22	1	西溪植物园提升改造	西环路西侧、新 204 国道东侧、北海路南侧、东五路北侧,占地约 2000 亩,实施植物园整体改造提升	2018-2019	5000	3000	部分绿化提升开工,健身中心改造前期准备和招投标	2000	完成	2018.04	2019.12	东台市政府	王旭东	西溪景区	区财政资金	财政预算资金	
<b>河道景观绿化 (1 项)</b>					<b>1000</b>	<b>0</b>		<b>1000</b>									
23	1	网界河风光带东段	位于经四路至经五路、网界河两侧,总面积 80 亩(含水面),新建风光带	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.09	2019.12	东台市政府	王旭东	城东新区	区财政资金	财政预算资金	
<b>道路绿化 (4 项)</b>					<b>12550</b>	<b>0</b>		<b>12150</b>									
24	1	市区绿化提升	沿海高速至市区布置四季草花;市区小型街头绿地提升等零星工程、增加绿植小品、绿化补植、主干道分隔带美化;公园主要道路增加乔木,绿地、广场、河岸、墙体等垂直绿化;望海路花钵喷砂、植物更换;步行街花箱更换;范公大桥西北绿地排水改造;公园智能系统改造升级等维修项目;老地震台改造等	2019	1800	/	/	1800	完成	2019.04	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
25	2	海陵大桥节点绿化	配套海陵路泰东河桥头节点景观绿化,建设面积约 10 公顷	2019	2800	/	/	2800	完成	2019.03	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
26	3	海陵路南延两侧绿化	海陵路南延约 3 公里，两侧各 60 米建设绿化景观	2019	6000	/	/	6000	完成	2019.01	2019.10	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
27	4	道路配套绿化	吉庆路南延、惠阳路改造、科研路等新建道路配套绿化；振兴路东延站前路至铁路下穿段两侧约 5 公顷景观绿化；结合范公南路改造提升，建设虹润华府西侧街头游园，约 7500 平方米	2019-2020	1950	/	/	1550	完成	2019.06	2020.04	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
<b>(四) 三治三化 (3 项)</b>					<b>24000</b>	<b>0</b>		<b>14400</b>									
<b>水环境治理 (3 项)</b>					<b>24000</b>	<b>0</b>		<b>14400</b>									
28	1	市区水体环境综合整治	海新一、二、三中沟等河道和部分重点水体开展控源截污、河道清淤，生态修复、生态护坡施工	2019-2020	15000	/	/	9000	截污工程竣工，其余工程完成主体工程量	2019.09	2020.10	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
29	2	社道河等水体环境综合整治	对社道河 4.7 公里和部分邹舍河水体开展控源截污、河道清淤，生态修复、生态护坡施工	2019-2020	6500	/	/	2900	工程开工建设；完成拆迁、交地，垃圾清运和长效管护	2019.03	2020.05	东台市政府	王旭东	开发区	区财政资金	财政预算资金	
30	3	泰山寺七组生产河水体环境综合整治	对泰山寺七组生产河水体开展控源截污、河道清淤，生态修复、生态护坡施工	2019	2500	/	/	2500	完成	2019.03	2019.12	东台市政府	王旭东	西溪景区	区财政资金	财政预算资金	
<b>(五) 公共及商业服务设施配套 (16 项)</b>					<b>389100</b>	<b>104700</b>		<b>159500</b>									
<b>文体综合 (4 项)</b>					<b>37900</b>	<b>7500</b>		<b>18500</b>									
31	1	实小启平分校扩建	新建综合楼及地下车库，总建筑面积约 8700 平方米	2019-2020	4500	/	/	2000	主体竣工	2019.01	2020.06	东台市政府	王旭东	市教育局	财政资金	财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
32	2	市图书馆新建工程	建筑面积 3 万平方米, 地下一层、地上五层, 融图书馆、科技馆、会展中心于一体	2018-2019	22000	7500	主体工程 施工	14500	完成	2018.02	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
33	3	东台中学综合楼	新建综合楼及报告厅, 建筑面积 1.5 万平方米	2019-2020	9900	/	/	1000	基础施工	2019.10	2020.12	东台市政府	王旭东	市教育局	财政资金	财政预算资金	
34	4	康和花苑幼儿园	占地约 6 亩, 3 轨 9 班, 建筑面积约 2500 平方米	2019-2020	1500	/	/	1000	完成土建	2019.07	2020.04	东台市政府	王旭东	城东新区	区财政资金	财政预算资金	
<b>教育医疗 ( 2 项 )</b>					<b>54300</b>	<b>19600</b>		<b>24700</b>									
35	1	市妇保院搬迁	红兰北路东侧、黄海路北侧、庆丰路南侧, 占地 21.8 亩, 建筑面积 2.6 万平方米	2016-2019	14300	9600	外装施工	4700	完成	2016.11	2019.08	东台市政府	王旭东	市卫计委 市城投公司	财政资金、 自筹	财政预算 资金、 银行贷款	
36	2	中医院东院住院综合楼	新建住院综合楼, 建筑面积 8.5 万平方米, 地面 7.4 万平方米, 地下 1.1 万平方米	2018-2020	40000	10000	主体工程 施工	20000	外装完工、内装完成 80%	2018.03	2020.03	东台市政府	王旭东	市卫计委 市财政局	财政资金	财政预算 资金	
<b>商业服务 ( 10 项 )</b>					<b>296900</b>	<b>77600</b>		<b>116300</b>									
37	1	时堰镇区游泳馆	位于新镇区东环路西侧, 建筑面积 2500 平方米 拟按照国际比赛标准设计, 同时配套健身房、台球室等健身设施	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.01	2019.12	东台市政府	王旭东	东台市广商房地产开发有限公司	社会资本	社会投资	
38	2	安丰汽车客运站搬迁	占地 30 亩, 建筑面积 1.2 万平方米, 新建办公楼、候车厅、修理部、宾馆等	2019	5000	/	/	5000	完成	2019.04	2019.12	东台市政府	王旭东	江苏盐阜公路运输集团东台有限公司	社会资本	社会投资	
39	3	富安东进路商业综合体续建工程	项目位于东进路南侧, 东二环西侧, 用地面积 1.67 万平方米, 建设大型生态停车场、餐饮、宾馆、KTV、3D 影院及住宅楼	2018-2019	12000	8000	主体竣工	4000	完成	2018.05	2019.12	东台市政府	王旭东	东台鸣逸置业有限公司	社会资本	社会投资	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
47	1	垃圾分类工程	在原万陆处理中心南侧地块新建生态智能分类中心（可回收物分拣中心）	2019	1500	/	/	1500	完成	2019.04	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
<b>市容整治（2 项）</b>					<b>5200</b>	<b>0</b>		<b>5200</b>									
48	1	公交站台及附属设施提升工程	北起纬九路南至惠阳路，东起经四路西至西环路；所有主干路、次干路、支路，改造公交站台、路名牌，新增指路及分道标志牌	2019	3500	/	/	3500	完成	2019.09	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
49	2	城市经营配套项目	包装整理土地招商地块、围墙砌筑和杆管线迁移等；出新沈海高速、610 省道、344 国道两侧高炮广告位	2019	1700	/	/	1700	完成	2019.04	2019.12	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
<b>（七）安居保障工程（17 项）</b>					<b>539700</b>	<b>29600</b>		<b>176200</b>									
50	1	老旧小区出新改造	改造望海小区、东亭一村等老旧小区外立面、楼道、围墙、落水管等	2019	3000	/	/	3000	完成	2019.05	2019.12	东台市政府	王旭东	市财政局	财政资金	财政预算资金	
51	2	东台镇八林安置区（一期）	泰东河南，海陵南路西，通城路东，规划用地面积约 142.2 亩，建筑面积约 15.6 万平方米，其中一期建筑面积地上约 7.5 万平方米，地下 2.5 万平方米，8 幢高层建筑及配套	2019-2020	35000	/	/	23000	完成主体结构	2019.04	2020.06	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
52	3	梁垛镇通城安置区（一期）	灯塔路以北，规划用地面积约 83.5 亩，建筑面积约 10.6 万平方米，其中一期建筑面积地上约 3.2 万平方米，地下约 1.2 万平方米，4 幢高层建筑及配套	2019-2020	19500	/	/	14000	完成主体结构	2019.04	2020.06	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
53	4	八林新寓三期	东园路东、泰东河路北，规划用地面积约 97 亩、总建筑面积约 14 万平方米，16 幢，916 套	2019-2020	75000	/	/	20000	完成主体结构	2019.01	2020.06	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
54	5	站南安置区一期	站前路西、川东港北，规划用地面积 81.2 亩、总建筑面积约 16 万平方米	2019-2021	70000	/	/	20000	开工建设	2019.09	2021.06	东台市政府	王旭东	市城投公司	自筹	银行贷款	
55	6	钱陈安置区三期	占地约 102.7 亩，建筑面积约 15 万平方米	2019-2021	48000	/	/	12000	主体施工	2019.06	2021.02	东台市政府	王旭东	城东新区	自筹	银行贷款	
56	7	康和花苑二期	总建筑面积约 3.75 万平方米，4 幢 18 层安置房	2018-2020	10000	2000	主体施工	7500	主体完成、配套施工	2018.09	2020.03	东台市政府	王旭东	城东新区	自筹	银行贷款	
57	8	蔡六安置区	总建筑面积约 1.63 万平方米，2 幢 18+1 安置房	2018-2020	4200	600	主体施工	3200	土建竣工、配套施工	2018.08	2020.03	东台市政府	王旭东	城东新区	自筹	银行贷款	
58	9	新团安置区	总建筑面积 16.2 万平方米，16 幢高层建筑及配套	2019-2021	60000	/	/	15000	地下室施工	2019.10	2021.10	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
59	10	三团安置区三期	总建筑面积约 16 万平方米，13 幢高层建筑及配套	2019-2021	57000	/	/	13000	主体施工	2019.06	2021.06	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
60	11	城北新寓三期	总建筑面积约 10 万平方米，9 幢高层建筑及配套	2019-2021	36000	/	/	7000	主体施工	2019.06	2021.06	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
61	12	富新安置区二期	总建筑面积约 9 万平方米，9 幢高层建筑及配套	2019-2021	32000	/	/	6000	主体施工	2019.06	2021.06	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
62	13	人才公寓	总建筑面积约 2.8 万平方米，3 幢住宅楼及配套	2019-2021	15000	/	/	5000	主体施工	2019.06	2021.09	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
63	14	滨河花苑四期	总建筑面积约 2 万平方米，1 幢高层建筑及配套	2019-2021	7000	/	/	1500	主体施工	2019.06	2021.04	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
64	15	三团安置区二期	总建筑面积约 5.5 万平方米，7 幢高层建筑及配套	2017-2019	20000	15000	屋面工程、门窗安装	5000	完成	2017.06	2019.12	东台市政府	王旭东	开发区	自筹	银行贷款	
65	16	西郊万陆安置区	建设 10 万平方米安置房	2019-2020	30000	/	/	15000	完成主体工程量的 70%	2019.04	2020.12	东台市政府	王旭东	西溪景区	自筹	银行贷款	
66	17	仙湖花园安置区	建设 5 万平方米安置房	2017-2019	18000	12000	外装基本完成，配套工程施工	6000	完成	2017.12	2019.06	东台市政府	王旭东	西溪景区	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>(八) 镇村建设 (8 项)</b>					<b>81300</b>	<b>0</b>		<b>54400</b>									
67	1	四类对象危房改造	完成 627 户四类对象危房改造	2018-2019	1900	0	/	1900	完成	2018.12	2019.11	东台市政府	王旭东	各建制镇政府	财政资金、自筹	上级补助、农户自筹	
68	2	集中居住示范区	全市 20 个集中居住示范区基本建成,完善设施配套,引导农民建房,一期建房 692 户,总建筑面积约 17 万平方米	2018-2019	20000	0	/	20000	完成	2018.12	2019.09	东台市政府	王旭东	各建制镇政府	多渠道筹资	土地指标交易	
69	3	各镇生活污水处理设施建设	13 个镇区新建生活污水管网 15.5 公里	2019	1600	/	/	1600	完成	2019.01	2019.12	东台市政府	王旭东	各镇政府(街道)	省、镇财政资金	省、镇财政预算资金	
70	4	东台市 8 个镇园区工业污水处理厂项目	新建 7 个镇级工业园区污水处理厂,日处理总规模 1.4 万吨,同步配套一期管网	2019-2020	34600	/	/	20000	厂区主体工程竣工,设备安装到位	2019.08	2020.03	东台市政府	王旭东	各镇人民政府	财政资金、社会资本	市财政预算资金、PPP	
71	5	集镇绿化建设	建制镇绿地新增加绿化面积 55 公顷,主要包括:道路绿化、街头游园、景观绿化建设	2019	2300	/	/	2300	完成	2019.01	2019.12	东台市政府	王旭东	各镇人民政府	镇财政资金	财政预算资金	
72	6	幼儿园建设	许河幼儿园面积 1.4 万平方米,总投资额 1200 万元;梁垛幼儿园位于镇政府南路,为新建镇公办幼儿园,总建筑面积约 8000 平方米,总投资额 2000 万元,年内竣工并投入使用	2019	3200	/	/	3200	完成	2019.01	2019.12	东台市政府	王旭东	各建制镇政府	镇财政资金	财政预算资金	
73	7	唐洋小学整体搬迁	教学楼、综合楼、宿舍楼	2019-2020	11000	/	/	1200	开工建设	2019.06	2020.08	东台市政府	王旭东	东台市教育局	财政资金	财政预算资金	





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
81	1	射阳县污水处理厂达标尾水排海东送工程	新建 1 座 7.5 万吨/日污水提升泵站, 新建县污水处理厂至射阳河闸段污水管网: 0.15 公里 DN1200 污水管, 7.333 公里 DN1000 污水管	2019	8000	/	/	8000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
82	2	污水管网开挖性修复工程	对县城解放路、双拥路、人民路等 10 条道路部分污水管网进行修复	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.01	2019.09	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(二) 城市交通 (5 项)</b>					<b>12985</b>	<b>0</b>		<b>12985</b>									
<b>城市道路 (5 项)</b>					<b>12985</b>	<b>0</b>		<b>12985</b>									
83	1	北环路拓宽改造工程	拓宽改造北环路(双拥路-机场路段), 全长约 3500 米, 包括沥青路面、雨污水管网、桥涵、交通设施等工程	2019	7000	/	/	7000	完成	2019.01	2019.09	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
84	2	双山路北延改造工程	双山路(德发路-北环路段)工程, 对道路、桥梁、雨污管道等进行改造提升	2019	2160	/	/	2160	完成	2019.01	2019.09	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
85	3	黄海路南延改造工程	对黄海路南延(幸福大道-开放大道段)工程改造提升	2019	1625	/	/	1625	完成	2019.01	2019.09	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
86	4	县城主干道交叉口渠化改造工程	对幸福大道、解放路、人民路等主干道交叉口进行改造	2019	1200	/	/	1200	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
87	5	后街背巷整治	对县城区合德镇、经济开发区境内部分后街背巷进行路面、排水、路灯等进行整治完善	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.01	2019.11	射阳县政府	吴冈玉	合德镇镇政府 经济开发区 管委会	财政资金	财政预算资金	
<b>(三) 园林绿化 (3 项)</b>					<b>13620</b>	<b>0</b>		<b>13620</b>									
<b>公园广场 (2 项)</b>					<b>12100</b>	<b>0</b>		<b>12100</b>									
88	1	城市森林公园	建成绿地 250 公顷, 土方、绿化栽植、园林小品等	2019	4000	/	/	4000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳旅投集团	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
89	2	市民公园	新建公安局东侧、清华园北侧 2 处市民公园，实施商业配套土方、园路、园林小品、水电、绿化等，配套建设小型生态停车场	2019	8100	/	/	8100	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳国投集团 射阳城建集团	自筹	银行贷款	
<b>道路绿化 (1 项)</b>					<b>1520</b>	<b>0</b>		<b>1520</b>									
90	1	海悦路、海润路、鹤都路、兴海路 (幸福大道-开放大道段) 绿化工程	海悦路、海润路、鹤都路、兴海路 (幸福大道-开放大道段) 南北长约 1000 米 拟实施道路两侧绿化工程	2019	1520	/	/	1520	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(四) 三治三化 (2 项)</b>					<b>148000</b>	<b>0</b>		<b>148000</b>									
<b>水环境治理 (1 项)</b>					<b>28000</b>	<b>0</b>		<b>28000</b>									
91	1	县城黑臭水体整治工程	对庆南大沟、合东大沟、战备河等 13 条县城黑臭水体进行截污、清淤、疏浚等方面综合整治	2019	28000	/	/	28000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>棚户区改造 (1 项)</b>					<b>120000</b>	<b>0</b>		<b>120000</b>									
92	1	2019 年县城棚户区改造工程	对原磷肥厂、县五中北侧等地块 (约 1500 户) 进行棚户区改造	2019	120000	/	/	120000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(五) 公共及商业服务设施配套 (17 项)</b>					<b>930650</b>	<b>126000</b>		<b>471150</b>									
<b>文体综合 (5 项)</b>					<b>179000</b>	<b>60000</b>		<b>96000</b>									
93	1	韩文化体验中心	总建筑面积约 7000 平方米 项目主要建造韩国传统工艺、饮食、美容、影视、养身等文化体验场馆	2019	6000	/	/	6000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳城建集团	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
94	2	安徒生童话乐园	占地面积 200 亩, 建筑面积 6 万平方米, 以安徒生经典童话故事为主题元素的儿童乐园, 建设八大特色主题区域, 实施土建及内外装修, 设备添置等	2018-2019	120000	60000	体验中心游客中心主体封顶, 一期附属工程基本竣工	60000	完成	2018.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	安徒生乐园(中国)有限公司	社会资本	社会投资	
95	3	凤凰文化广场	占地面积 22 亩, 建筑面积 4 万平方米。建筑地上 12 层, 地下 1 层, 致力打造兼具大型书店、健身俱乐部、展览馆、影院剧场、地方特色文化传承、餐饮等为一体的大型文化综合体	2019-2020	35000	/	/	15000	裙楼 4 层(层高 7.6 米)封顶	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	江苏凤凰传媒集团	自筹	企业自筹	
96	4	杂技艺术中心	射阳杂技艺术中心项目, 地上 6 层、地下一层, 总建筑面积约 1.8 万平方米; 内设练功房、文化教室、宿舍等	2019-2020	10000	/	/	10000	主体结构封顶	2019.01	2020.07	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
97	5	工人文化宫	用地 20 亩 总建筑面积 2 万平方米, 地上 5 层; 主要功能有职工教育中心、职工文化中心、职工体育中心、职工服务中心等	2019-2020	8000	/	/	5000	主体结构封顶	2019.01	2020.07	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	多渠道筹资	县财政上级奖补、自筹	
<b>教育医疗 (7 项)</b>					<b>354150</b>	<b>66000</b>		<b>174150</b>									
98	1	新城小学、新城幼儿园	小学用地 228 亩, 建筑面积 14.4 万平方米, 规模 14 轨 84 个班级; 幼儿园用地 48 亩, 建筑面积 2.3 万平方米, 规模 8 轨 24 个班级	2019-2020	80000	/	/	40000	主体封顶	2019.01	2020.08	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
99	2	晨光路幼儿园	用地 15 亩, 建筑面积 8000 平方米, 规模 6 轨 18 个班级	2019-2020	4000	/	/	2000	主体完成	2020.01	2021.08	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
100	3	港城实验小学提升工程	港城实验小学新建综合楼工程, 建筑面积约 6000 平方米	2019	3000	/	/	3000	完成	2019.01	2019.08	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
101	4	教师发展中心建设	占地 35.84 亩, 建筑面积 13200 平方米	2019	7000	/	/	7000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
102	5	少年体育学校	用地 37 亩, 建筑面积 13000 平方米, 建设教学楼、综合训练楼、餐厅、宿舍楼等设施	2019	7000	/	/	7000	完成	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
103	6	新港城人民医院	占地面积 200 亩, 建筑面积 25.6 万平方米, 规划设置床位 2000 张, 三级医院标准建设	2018-2020	202150	51000	地下施工结束, 出正负零	79150	主体封顶, 土建工程完成	2018.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
104	7	妇幼保健院	占地面积约 50 亩, 建筑面积 58980 平方米, 设置床位 250 张	2017-2019	51000	15000	主楼封顶	36000	完成	2017.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>商业服务 (5 项)</b>					<b>397500</b>	<b>0</b>		<b>201000</b>									
105	1	新城·吾悦广场	大型一站式家庭时尚商业综合体项目, 规划用地 70 亩、总建筑面积 18.1 万平方米, 其中地上 11.55 万平方米	2019-2020	150000	/	/	90000	土建工程完成	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	新城控股集团	自筹	企业自筹	
106	2	世纪金源大酒店	集酒店、休闲、幼儿园等于一体的高档城市综合体项目。规划用地 45 亩 (酒店 30 亩、幼儿园 15 亩), 总建筑面积 3.8 万平方米 (酒店 3 万平方米、幼儿园 0.8 万平方米)	2019-2020	50000	/	/	15000	主体工程施工, 完成地下室施工	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	宁波世纪金源集团	自筹	企业自筹	
107	3	爱琴海购物中心	用地面积 58 亩, 建筑面积 5 万平方米的文化体验商业综合体, 集艺术、购物、餐饮、娱乐、休闲、体验等业态于一体的生活体验式购物中心	2019-2020	50000	/	/	25000	主体封顶	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	红星美凯龙集团	自筹	企业自筹	





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
115	1	双福家园	拟建设棚改安置房 1673 套,建筑面积约 19.23 万平方米,投资额约 7.68 亿元,包括双福家园一期、双福家园二期	2019-2020	76800	/	/	40000	一期建设完成	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	射阳城建集团	自筹	银行贷款	
<b>(八) 镇村建设 (4 项)</b>					<b>347740</b>	<b>113487</b>		<b>134153</b>									
116	1	改善农民住房条件	拆除危旧房屋 5000 户,新建房屋 2500 户;按照一组配套、一道风景、一个产业的“三个一”标准,打造“一镇十村”试点建设	2018-2020	310000	110000	2106 年“6.23”后截至目前拆除危旧房屋 13115 户,新建房屋 8262 户	100000	1、计划拆除危旧房 5000 户,新建房屋 2500 户;其中,一季度拆除 1000 户,新建 500 户;二季度拆除 1500 户,新建 750 户;三季度拆除 1500 户,新建 750 户;四季度拆除 1000 户,新建 500 户,同步做好基础设施配套 2、“一镇十村”试点,按照既定目标与实施方案,同步做好基础设施配套	2019.01	2019.12	射阳县政府	吴冈玉	各建制镇政府(街道办事处)	多渠道筹资	将群众宅基地纳入到省级平台土地增减挂钩、占补平衡交易	
117	2	镇村公共服务配套	新建 2 个百姓休闲广场、5 个党群服务中心、1 个农贸市场、1 个垃圾处理设施,铺设 37 公里水泥路,完善 26 个集中示范点基础设施建设,改造自来水管网 507 公里	2019-2020	24030	2595	部分项目已开工建设,其余项目 2019 年组织实施	21335	2019 年 2、3 月份做好方案,4、5 月份完成预算和财评,6 月底完成招投标,7 月份进入施工	2019.01	2020.12	射阳县政府	吴冈玉	各建制镇政府(街道办事处)	多渠道筹资	市场化运作	



序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
121	1	城西水厂及管网配套工程	2019-2020	84000	/	完成可研、立项、环评、安评等手续；已预交了土地征用补偿款 1600 多万元；完成材料、设备、工艺等初步比选工作；完成 70 公里配套管网走向以及选址的现场勘察工作，并委托上海市政设计院形成可研修编报告	74000	完成工程主体建设	2019.03	2020.09	阜宁县政府	张利华	平台投资	社会资本	PPP	
<b>供电 (1 项)</b>				<b>3168.06</b>	<b>0</b>		<b>3168.06</b>									
122	1	2019 年供电系统城建重点项目包	2018-2019	3168.06	/	/	3168.06	完成	2019.01	2019.12	阜宁县政府	张利华	江苏省电力有限公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>(二) 城市交通 (2 项)</b>				<b>30026.89</b>	<b>1000</b>		<b>29026.89</b>									
<b>综合枢纽工程 (1 项)</b>				<b>28576.89</b>	<b>1000</b>		<b>27576.89</b>									
123	1	徐宿淮盐铁路阜宁南站客运枢纽	项目占地 150.6 亩, 总建筑面积 3745.41 平方米	2018-2019	28576.89	1000	完成项目前期手续, 力争开工建设	27576.89	完成	2018.12	2019.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县交投公司	省补、自筹	省财政资金、银行贷款
<b>城市道路 (1 项)</b>				<b>1450</b>	<b>0</b>		<b>1450</b>									
124	1	长春路东延工程	东起施陈路, 西止丰收路, 全长 665 米, 规划红线宽 24 米	2019	1450	/	/	1450	完成	2019.03	2019.07	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
<b>(三) 三治三化 (2 项)</b>				<b>127000</b>	<b>0</b>		<b>117000</b>									
<b>水环境治理 (1 项)</b>				<b>7000</b>	<b>0</b>		<b>7000</b>									
125	1	水环境整治工程	对县城建成区范围内胜利河、中心河、北京河等 17 条河流进行黑臭水体整治	2019	7000	/	/	7000	完成	2019.03	2019.07	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
<b>棚户区改造 (1 项)</b>				<b>120000</b>	<b>0</b>		<b>110000</b>									
126	1	棚户区 (城中村) 改造项目	小渔村地段 (二期), 该地段在射河东路北侧, 拟征收 61 户, 征收面积 7320 平方米, 占地面积 43 亩; 公路站西地块, 该地段在阜城街道城南二组, 拟征收 153 户, 征收面积 18360 平方米, 占地面积 115 亩; 东风路东、向阳路北地段, 该地段在阜城街道向阳路北, 拟征收 102 户, 征收面积 12240 平方米, 占地面积 67 亩; 东方广场西侧地块, 该地段在开发区驷超居委会, 拟征收 281 户, 征收面积 33720 平方米, 占地面积 302 亩; 驷乌河西地块 (含老肉联厂地块) 棚户区改造, 拟征收 450 户, 93000 平方米, 占地面积 436.7 亩; 幸福花苑北地块棚户区改造, 拟征收 118 户, 16000 平方米, 占地面积 43 亩	2019-2020	120000	/	/	110000	部分完成	2019.01	2020.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>(四) 公共及商业服务设施配套 (9 项)</b>				<b>82924</b>	<b>223.73</b>		<b>42924</b>									
<b>教育医疗 (9 项)</b>				<b>82924</b>	<b>223.73</b>		<b>42924</b>									
127	1	阜宁县人民医院南院区二期工程	病房楼、医技楼、传染病楼、高压氧舱、板涵、地下人防工程	2019-2022	55000	223.73	完成施工图审,围护桩施工结束,完成地源热泵招标	病房楼主体封顶	2019.06	2022.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	自筹	银行贷款	
128	2	城河路幼儿园	3 轨 9 个班	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
129	3	城河路小学	8 轨 48 个班	2019	8000	/	/	8000	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
130	4	北京路小学	8 轨 48 个班	2019	9000	/	/	9000	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
131	5	实验高中扩建	新建教学楼 6683 平方米、塑胶运动场及老校区改造	2019	5400	/	/	5400	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
132	6	实验初中上海路校区	新建教学楼 4411 平方米	2019	1103	/	/	1103	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
133	7	实小向阳路校区	新建教学楼 4718 平方米	2019	1180	/	/	1180	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金
134	8	实小苏州路校区	新建教学楼 4527 平方米	2019	1132	/	/	1132	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
135	9	附小香港路校区	新建教学楼 4437 平方米	2019	1109	/	/	1109	完成	2019.01	2019.08	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(五) 城市管理精细化 (2 项)</b>					<b>6950</b>	<b>0</b>		<b>2450</b>									
<b>智慧城市 (1 项)</b>					<b>1950</b>	<b>0</b>		<b>1950</b>									
136	1	“智慧阜宁”城市运营管理中心	建成城市运营管理中心，整合县内各委办局的信息系统和视频资源，为信息综合展现、业务智能协同和领导决策支持提供保障 为政府宏观政策制定、调整提供数据支撑；建设智慧阜宁多功能体验展示大厅，具备智慧、时尚、惠民和体验特色，集中展示智慧阜宁建设成果以及对未来阜宁县规划建设展望，让市民亲身体验城市发展的愿景，成为对外展示宣传的重要窗口	2019	1950	/	/	1950	完成	2019.01	2019.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>人防工程 (1 项)</b>					<b>5000</b>	<b>0</b>		<b>500</b>									
137	1	基本指挥所	基本指挥所建设	2019-2021	5000	/	完成选址工作	500	开工建设	2019.06	2021.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(六) 安居保障工程 (1 项)</b>					<b>15000</b>	<b>0</b>		<b>12000</b>									
138	1	希望小区 (现代服务园区)	5.4 万平方米，8 幢 10 层小高层	2019-2020	15000	/	/	12000	主体封顶	2019.03	2020.03	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(七) 镇村建设 (2 项)</b>					<b>177000</b>	<b>5000</b>		<b>72000</b>									
139	1	农村康居工程	聚力攻坚“退、改、建”三大任务，深入推进新一轮康居工程建设	2019-2022	150000	/	/	50000	部分完成	2019.03	2022.12	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
140	2	城乡一体化一期	新建污水管网 162.36 公里, 污水提升泵站 18 座	2018-2019	27000	5000	完成污水管网建设 15 公里	22000	完成	2018.10	2019.10	阜宁县政府	张利华	阜宁县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>五、滨海县政府 ( 50 项 )</b>					<b>1701010</b>	<b>200100</b>		<b>785400</b>									
<b>( 一 ) 城市基础设施 ( 4 项 )</b>					<b>66000</b>	<b>7500</b>		<b>24000</b>									
<b>污水处理 ( 1 项 )</b>					<b>36000</b>	<b>0</b>		<b>10000</b>									
141	1	城市污水处理体系建设	建设城北医药产业园 1 万吨/日污水处理厂及配套管网; 新建县城污水主管网 33 公里、污水泵站 2 座	2019-2020	36000	/	完成城北污水处理厂及配套管网工程项目核准、环评等手续, 完成污水管网方案设计	10000	基本完成城北污水处理厂及配套管网工程一期 5000 吨/日污水处理厂及部分配套管网建设, 完成污水管网建设	2019.01	2020.04	滨海县政府	刘永轩	滨海县水务公司	自筹	银行贷款	
<b>供电 ( 1 项 )</b>					<b>9000</b>	<b>0</b>		<b>9000</b>									
142	1	110 千伏等供电线路新建改造	改造 110 千伏等供电线路 12 条、11.8 公里, 新建供电线路 26 条、200 公里	2019	9000	/	/	9000	完成	2019.03	2019.12	滨海县政府	刘永轩	国网滨海县供电公司	自筹	银行贷款	
<b>通信 ( 1 项 )</b>					<b>19000</b>	<b>7500</b>		<b>3000</b>									
143	1	广电有线网络双向化改造	县城区及 296 个行政村广电双向网络全覆盖	2015-2020	19000	7500	已完成县城区部分及 130 个行政村广电双向网络改造	3000	完成县城区及 50 个行政村广电双向网络改造	2015.03	2020.12	滨海县政府	刘永轩	江苏有线滨海分公司	自筹	银行贷款	
<b>城市防洪 ( 1 项 )</b>					<b>2000</b>	<b>0</b>		<b>2000</b>									
144	1	易积水地段改造工程	系统治理富康路、港城路等易积水地段	2019	2000	/	/	2000	完成	2019.01	2019.12	滨海县政府	刘永轩	滨海县城管局	财政资金	财政预算资金	









序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
164	1	县院（妇幼保健院）	占地 237 亩，建筑面积 19.4 万平方米，其中妇幼保健院 4.6 万平方米	2018-2020	195000	24000	完成部分桩基	60000	完成主体工程 50% 工作量	2018.01	2020.12	滨海县政府	刘永轩	滨海中南建设发展有限公司	社会资本	PPP	
165	2	县三院	占地面积 71.5 亩，建筑面积 3 万平方米	2018-2020	20200	6000	完成主体工程的 80%	8000	完成主体	2018.01	2020.06	滨海县政府	刘永轩	滨海中南建设发展有限公司	社会资本	PPP	
<b>商业服务（6 项）</b>					<b>104000</b>	<b>5000</b>		<b>63000</b>									
166	1	便民疏导点	建设城西、城南、城北便民疏导点，其中城西疏导点用地面积 11.29 亩，总建筑面积 7400 平方米；城北、城南疏导点：建设北区、南区夜市排档	2018-2020	6000	1000	完成城西疏导点基础建设	4000	完成主体	2018.11	2020.06	滨海县政府	刘永轩	滨海县城镇建设发展有限公司	自筹	银行贷款	
167	2	仁和商业街	总占地约 40 亩，规划总建筑面积约 3 万平方米	2018-2019	15000	2000	完成招标前等期工作	13000	完成	2018.12	2019.12	滨海县政府	刘永轩	滨海县城镇建设发展有限公司	自筹	银行贷款	
168	3	农贸市场	新建改造城北、人民南路 2 处农贸市场，其中城北农贸市场面积约 5000 平方米，人民南路农贸市场 1.75 万平方米	2018-2020	8000	1000	城北市场完成附属配套工程，人民南路市场完善前期手续	5000	完成主体	2018.10	2020.06	滨海县政府	刘永轩	滨海县城镇建设发展有限公司	自筹	银行贷款	
169	4	新安邻里中心	用地面积约 49.3 亩，总建筑面积约 3.3 万平方米	2019-2020	10000	1000	完成征地征收	6000	完成主体	2019.03	2020.06	滨海县政府	刘永轩	滨海县城镇建设发展有限公司	自筹	银行贷款	
170	5	城北新经济产业园	位于幸福路南侧，阜东北路西侧，规划用地面积 162.8 亩，	2019-2020	50000	/	完成土地出让	20000	完成 40% 工作量	2019.02	2020.12	滨海县政府	刘永轩	开发企业	社会资本	社会投资	
171	6	欢乐大世界	站前公园西侧，占地约 300 亩	2019	15000	/	完成土地出让	15000	完成	2019.02	2019.12	滨海县政府	刘永轩	开发企业	社会资本	社会投资	
<b>房地产开发（5 项）</b>					<b>560000</b>	<b>30000</b>		<b>160000</b>									
172	1	北区 14 号地	占地面积 84 亩，规划建筑面积 17.5 万平方米	2018-2021	100000	30000	完成桩基工作	50000	完成主体	2018.12	2021.12	滨海县政府	刘永轩	开发企业	社会资本	社会投资	





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
188	1	城市总体规划第五轮修编	总规修编	2019-2020	1000	/	/	500	开展第四轮总规实施评估和第五轮总规修编	2019.01	2020.12	滨海县政府	刘永轩	滨海县住建局	财政资金	财政预算资金	
189	2	专项规划、控规编制	完成专项规划、控规 28 项	2018-2019	1000	600	已完成 18 项	400	完成	2019.01	2019.12	滨海县政府	刘永轩	滨海县住建局	财政资金	财政预算资金	
190	3	重点项目设计	完成两河四岸风光带景观设计和重点地段城市设计	2018-2019	1000	500	完成两河四岸风光带景观初步设计	500	完成	2019.01	2019.12	滨海县政府	刘永轩	滨海县住建局	财政资金	财政预算资金	
<b>六、响水县政府 ( 16 项 )</b>					<b>710015</b>	<b>256060</b>		<b>292555</b>									
<b>( 一 ) 城市基础设施 ( 2 项 )</b>					<b>13413</b>	<b>1060</b>		<b>12353</b>									
<b>供水 ( 1 项 )</b>					<b>6713</b>	<b>260</b>		<b>6453</b>									
191	1	城东新区饮用水安全工程二期	建设供水管道 26 条, 铺设管道 36.867 公里	2018-2019	6713	260	开工	6453	完成	2018.12	2019.12	响水县政府	单永红	灌江水务公司	自筹	银行贷款	
<b>供电 ( 1 项 )</b>					<b>6700</b>	<b>800</b>		<b>5900</b>									
192	1	江苏盐城三村 110kV 输电工程	三村 35 千伏变电站原址升压。拆除原三村 35 千伏变电站建筑物及电气设备; 建设 50 兆伏安主变压器 2 台, 110 千伏出线 2 回, 10 千伏出线 24 回; 新征进站道路 3 亩	2018-2019	6700	800	已完成原 35 千伏三村变电站拆除工作	5900	完成	2018.08	2019.06	响水县政府	单永红	省电力公司	自筹	银行贷款	
<b>( 二 ) 园林绿化 ( 2 项 )</b>					<b>6000</b>	<b>0</b>		<b>6000</b>									
<b>公园广场 ( 1 项 )</b>					<b>2000</b>	<b>0</b>		<b>2000</b>									
193	1	市民服务中心南侧广场公园	天马路以北、北海路以东市民服务中心南侧建设专类公园	2019	2000	/	完成方案及施工图设计等前期准备工作	2000	完成	2019.01	2019.12	响水县政府	单永红	城投公司	财政资金	财政预算资金	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>道路绿化 (1 项)</b>				<b>4000</b>	<b>0</b>		<b>4000</b>									
194	1	高铁连接线绿化工程	响水县高铁连接线两侧 30 米宽建设绿化及站前广场北侧节点绿化	2019	4000	/	已完成施工图设计	4000	完成	2019.01	2019.12	响水县政府	单永红	城投公司	财政资金	财政预算资金
<b>(三) 三治三化 (2 项)</b>				<b>91312</b>	<b>8000</b>		<b>38912</b>									
<b>水环境治理 (1 项)</b>				<b>17312</b>	<b>8000</b>		<b>9312</b>									
195	1	响水县城区水环境整治工程	建设排水管道 65 公里,建设提升泵站 2 座	2018-2019	17312	8000	已完成约 380 座沉井建设、铺设顶管 10 公里	9312	完成	2018.04	2019.12	响水县政府	单永红	灌江水务公司	自筹	银行贷款
<b>棚户区改造 (1 项)</b>				<b>74000</b>	<b>0</b>		<b>29600</b>									
196	1	棚改安置房	建设 1650 套棚改安置房	2019-2020	74000	/	/	29600	部分主体建成	2019.04	2020.12	响水县政府	单永红	城投公司 响水港集团	财政资金、自筹	财政预算资金、银行贷款、申请债券
<b>(四) 公共及商业服务设施配套 (5 项)</b>				<b>297000</b>	<b>77000</b>		<b>122000</b>									
<b>文体综合 (2 项)</b>				<b>70000</b>	<b>8000</b>		<b>30000</b>									
197	1	全民健身中心	位于紫荆路南侧、北海路东侧,规划用地面积约 40 亩,建筑面积 4.2 万平方米,建设高度不超过 24 米,建设含体育馆、游泳馆、健身馆为一体的综合健身中心	2017-2020	38000	4000	主体完成四层	15000	主体完成	2017.01	2020.12	响水县政府	单永红	城投公司	社会资本	PPP





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
203	1	城市市容市貌整治	马路市场专项整治：取缔东园街、响灌路等路段马路市场，实行摊点进店经营，建大疏导点 1 座、小疏导点 2 座；淮南路文明示范路建设：以“十没有”、“二十有”为标准开展淮南路文明示范路创建等	2019	2000	/	/	2000	完成	2019.01	2019.12	响水县政府	单永红	响水县政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(六) 镇村建设 (3 项)</b>					<b>161290</b>	<b>100000</b>		<b>61290</b>									
204	1	改善农民群众居住条件	2019 年规划建设 12 个新型农村社区	2018-2019	156000	100000	完成 14 个新型农村社区建设	56000	完成	2018.03	2019.12	响水县政府	单永红	各建制镇政府	多渠道筹资	土地增减挂钩奖励资金、各级财政补助资金、部分群众自筹资金	
205	2	建制镇集镇园林绿化建设	大有镇文化活动中心，黄圩镇文化广场，双港镇市民文化活动广场，陈家港镇港城医院，运河镇响坎河堆两旁绿化、204 国道两侧绿化，小尖镇创业园南侧绿化，南河镇新型社区绿化	2019	1290	/	各建制镇完成园林绿化工作建设的前期计划编排工作	1290	完成	2019.01	2019.12	响水县政府	单永红	各建制镇政府	各建制镇财政资金	各建制镇财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
206	3	耕地占补平衡项目	农村散落坑塘、沟渠及其他用地复垦整理，新增耕地 2000 亩	2019	4000	/	筛选地块以及其他前期入库选择	4000	完成	2019.03	2019.12	响水县政府	单永红	响水县政府	财政资金	土地指标交易收益资金、县财政涉土资金		
<b>七、亭湖区政府 ( 13 项 )</b>					<b>724198</b>	<b>444392</b>		<b>229806</b>										
<b>( 一 ) 城市基础设施 ( 1 项 )</b>					<b>10606</b>	<b>0</b>		<b>10606</b>										
<b>城市防洪 ( 1 项 )</b>					<b>10606</b>	<b>0</b>		<b>10606</b>										
207	1	盐城市西朝河整治 ( 亭湖段 ) 工程	疏浚河道 20.04 公里，新建 7 座建筑物和 4500 米驳岸	2019	10606	/	完成设计工作，上网发布招标公告	10606	完成	2019.02	2019.12	亭湖区政府	张宏春	亭湖区政府水利局	财政资金	财政预算资金		
<b>( 二 ) 城市交通 ( 4 项 )</b>					<b>45342</b>	<b>30342</b>		<b>15000</b>										
<b>城市道路 ( 4 项 )</b>					<b>45342</b>	<b>30342</b>		<b>15000</b>										
208	1	新龙路	水城路至中鹰产业园，全长 390 米。道路横断面为 3 米中央分隔带，两侧各 10 米混合车道，道路全宽 23 米；道路外侧为绿化带，同步实施雨水管道、污水管道、路灯、绿化、交通工程、泵站	2019	4000	/	11 月出具概预算，12 月财政局概算审核	4000	完成	2019.02	2019.09	亭湖区政府	张宏春	新洋经济区	自筹	银行贷款		
209	2	兴洋线	建设约 20.8 公里二级公路 ( 其中一期工程 16.8 公里，二期工程 4 公里 )	2017-2019	35142	28342	完成一期工程 16.8 公里的路基工程	6800	完成	2018.01	2019.06	亭湖区政府	张宏春	区财政	区财政资金	财政预算资金		

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
210	3	后街巷道整治	对市区后街巷道进行路面、排水、路灯等进行整治完善	2019	1200	/	/	1200	完成	2019.03	2019.12	亭湖区政府	张宏春	亭湖区政府	区财政资金	财政预算资金	
211	4	牡丹大道	便仓镇北侧新老 204 国道连接线，二级公路设计，长 4.3 公里，宽 6 米，（镇区段宽 10 米），含桥梁、绿化、排水	2019-2020	5000	2000	拆迁、征地、西段实施	3000	1-2 季度拆迁、征地及图纸设计、招标；3-4 季度工程建设及竣工验收	2019.06	2019.12	亭湖区政府	张宏春	亭湖区政府	区财政资金	财政预算资金	
<b>(三) 城市组团 (1 项)</b>					<b>450000</b>	<b>300000</b>		<b>100000</b>									
212	1	万泰房产时代城华府、悦府	位于文港路与黄海路交汇西北侧，建设 68 万平方米住宅楼及部分商业楼	2014-2020	450000	300000	华府二期部分竣工交付、悦府二期竣工交付	100000	华府二期竣工交付，三期主体竣工，悦府三期主体施工，部分主体竣工	2014.01	2020.12	亭湖区政府	张宏春	万泰房地产	社会资本	社会投资	
<b>(四) 公共及商业服务设施配套 (4 项)</b>					<b>177450</b>	<b>102800</b>		<b>74650</b>									
<b>教育医疗 (2 项)</b>					<b>38450</b>	<b>2300</b>		<b>36150</b>									
213	1	西环路实验小学	征地 52 亩，新建建筑面积 3.6 万平方米的 12 轨 72 个班的完全小学	2018-2019	22000	2000	完成征收、项目建议书、交评、可研报告编制、土地征用、方案设计、土建施工单位招标、桩基施工等工作	20000	完成	2018.12	2019.08	亭湖区政府	张宏春	区城投公司	自筹	银行贷款	
214	2	新洋实验学校南扩	新洋实验学校初中部建设：在学校南侧征地 32 亩，新建 2.5 万平方米初中部	2018-2019	16450	300	完成施工前期手续，桩基进场施工	16150	完成	2018.12	2019.08	亭湖区政府	张宏春	新洋经济区	自筹	银行贷款	











序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
227	1	城西片区便民服务与城市精细化管理中心	拟建 1.6 万平方米，位于开创路与利民河交界处，所有涉及为民服务的单位集中，提供便民政策咨询与手续办理服务	2018-2020	12000	2200	土地已摘牌，等市规划方案通过	8000	主体竣工	2018.12	2020.12	盐都区政府	王娟	盐都区政府	财政资金	财政预算资金	
<b>(七) 安居保障工程 (1 项)</b>					<b>282795</b>	<b>28099</b>		<b>125000</b>									
228	1	盐都保障房建设	盐龙街道安置小区：位于振兴路东、纬五路南，2019 年启动一期建设，占地 100 亩，建筑面积 15 万平方米；潘黄街道东进路安置小区：东至西干渠，南至东进路，西至文明路，北至鹤翔路，占地面积约 128.8 亩，建筑面积约 18.9 万平方米；盐渎街道 2 项：盐塘家园二期，占地 37 亩，建筑面积 6 万平方米；开创路安置小区，占地 86 亩，建筑面积 12.5 万平方米；张庄街道安置房：位于张庄街道文化东路南侧、建业路西侧，占地 43.7 亩，建筑面积约 5 万平方米，计划总投资约 2.5 亿元；建设总用地 395.5 亩，建筑面积 57.4 万平方米	2018-2022	282795	28099	盐塘家园 12#、13#、14# 主体封顶，15#、16# 主体上二层，配套设施施工；张庄街道安置房 场地平整，关围墙	125000	盐龙街道安置小区：主体在建；潘黄街道东进路安置小区：完成土地摘牌和设计要点；盐渎街道盐塘家园二期 12#-16#：竣工交付；开创路安置小区 开工建设；张庄街道安置房 主体全面封顶	2018.01	2022.12	盐都区政府	王娟	盐都区政府	自筹	银行贷款	
<b>(八) 镇村建设 (3 项)</b>					<b>35548</b>	<b>4000</b>		<b>15548</b>									
229	1	“一镇十村”示范建设	优化 1 镇镇村规划，完善服务功能；打造 10 村集中居住，改善农民居住条件	2018-2020	30000	4000	规划编制完成，开工 102 户	10000	当年开建 200 幢以上，可入住农户 500 户，年内集聚 300 户以上	2018.11	2020.01	盐都区政府	王娟	各建制镇政府 (街道)	多渠道筹资	土地指标交易	
230	2	建制镇污水二级管网新建工程	辖下葛武、北蒋、北龙港、中兴、冈中新建污水二级管网总长约 35.6 公里；冈中街道新建 1 座一体化污水提升泵站，处理规模为 50 吨/天	2019	3800	/	/	3800	完成	2019.01	2019.08	盐都区政府	王娟	省级财政盐都区政府	省级专项资金、自筹	省级专项资金、区财政预算资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
231	3	建制镇公园绿地建设	涉及辖下 5 个建制镇,建设 6 座公园,公园绿地面积 26.64 公顷	2019	1748	/	/	1748	完成	2019.03	2019.12	盐都区政府	王娟	各建制镇政府(街道)	镇财政资金	财政预算资金	
<b>九、大丰区政府(21项)</b>					<b>1386550</b>	<b>203755</b>		<b>550605</b>									
<b>(一)城市基础设施(2项)</b>					<b>21160</b>	<b>0</b>		<b>21160</b>									
<b>污水处理(1项)</b>					<b>15000</b>	<b>0</b>		<b>15000</b>									
232	1	工农路改造(人民路常新路)及污水管网建设	道路黑色化改造,设雨污分流管道,同时结合道路两侧鸿基新村、恒生商城等片区进行雨污分流改造	2019	15000	/	完成施工图设计	15000	完成	2019.03	2019.12	大丰区政府	宋勇	大丰区住建局	自筹	银行贷款	
<b>城市防洪(1项)</b>					<b>6160</b>	<b>0</b>		<b>6160</b>									
233	1	城市河道整治及防洪排涝工程	改造排涝站 1 座,建设防洪墙 2.5 公里,整治城中村黑臭沟塘 38 条,实施城市水质提升工程和信息化工程	2019	6160	/	开展设计、招标等前期工作	6160	完成	2019.01	2019.12	大丰区政府	宋勇	大丰区水利局 大丰区住建局 大中街道	自筹	银行贷款	
<b>(二)城市交通(5项)</b>					<b>605390</b>	<b>4000</b>		<b>189700</b>									
<b>综合枢纽工程(1项)</b>					<b>176000</b>	<b>0</b>		<b>75000</b>									
234	1	大丰高铁站及综合交通枢纽	新建 1.2 万平方米高铁站房及相关配套工程 站城大道 8.896 公里(一级公路双向六车道)以及游客集散中心、乘客候车楼、公交停车场、出租车停车场、社会车辆停车场、进出站通道	2019-2020	176000	/	完成招标投标工作 开展征地征收等前期工作	75000	完成前期工作,开展征地征收,启动高铁站房及配套工程建设,路基土方施工,完成中小桥涵,大桥完成 50%	2019.01	2020.12	大丰区政府	宋勇	大丰区 交投公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>城市道路 ( 2 项 )</b>					<b>3700</b>	<b>0</b>		<b>3700</b>									
235	1	大中路(飞达路-通港大道)	道路长约 1060 米 宽约 20 米 包含道路、人行道、雨污管网、绿化及一座桥梁	2019	1200	/	/	1200	完成	2019.01	2019.11	大丰区政府	宋 勇	丰华街道	自筹	银行贷款	
236	2	公园路(丰华路-五一路)	道路长约 730 米, 宽约 30 米 包含道路、人行道、雨污管网、绿化、桥梁工程	2019	2500	/	/	2500	完成	2019.01	2019.12	大丰区政府	宋 勇	丰华街道	自筹	银行贷款	
<b>港口建设 ( 2 项 )</b>					<b>425690</b>	<b>4000</b>		<b>111000</b>									
237	1	大丰港支线铁路	全长 59.5 公里, 单线国铁Ⅱ级	2018-2021	356690	1000	完成可研报告及相关前期工作	45000	继续做好前期手续办理, 开展征地征收, 满足施工条件	2019.08	2021.12	大丰区政府	宋 勇	大丰港支线铁路项目公司	多渠道筹资	国家、地方共同出资	
238	2	深水航道一期工程 ( 二阶段 )	5 万吨级散货船全潮单向通航、兼顾 10 万吨级散货船乘潮单向通航, 航道全长 79.9 公里, 疏浚段约 46.7 公里	2018-2019	69000	3000	完成施工方案编制, 启动施工招标	66000	完成	2019.03	2019.10	大丰区政府	宋 勇	大丰区港口局	多渠道筹资	国家、地方共同出资	
<b>( 三 ) 园林绿化 ( 1 项 )</b>					<b>3500</b>	<b>0</b>		<b>3500</b>									
<b>道路绿化 ( 1 项 )</b>					<b>3500</b>	<b>0</b>		<b>3500</b>									
239	1	大丰城区道路绿化工程	新时代大道绿化: 新时代大道 ( 集聚区纬二路至港城高速 ) 道路绿化 4.5 万平方米, 背景林绿化约 12 万平方米; 东宁路北延段绿化: 东宁路北延 ( 通港大道至纬一路 ) 道路绿化 1 万平方米; 益民西路绿化: 益民西路 ( 常新路至西康路 ) 道路绿化 8000 平方米	2019	3500	/	/	3500	完成	2019.01	2019.06	大丰区政府	宋 勇	大丰区城管局新丰镇	自筹	银行贷款	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
246	1	城市综合体	土地面积 24.5 万平方米、建筑面积 55.8 万平方米商住开发项目,其中包含不小于 8 万平方米的城市综合体	2019-2021	400000	100000	完成土地手续办理	100000	综合体主体完工	2019.06	2021.12	大丰区政府	宋 勇	项目开发企业	社会资本	社会投资	
<b>(七) 城市管理精细化 (1 项)</b>					<b>10500</b>	<b>1000</b>		<b>9500</b>									
<b>城市卫生 (1 项)</b>					<b>10500</b>	<b>1000</b>		<b>9500</b>									
247	1	餐厨垃圾处理中心及建筑垃圾调剂场	餐厨垃圾处理中心占地 40 亩,日处理餐厨垃圾 90 吨	2018-2019	10000	1000	办理前期手续	9000	完成	2018.12	2019.12	大丰区政府	宋 勇	大丰区城管局	社会资本	PPP	
			建筑垃圾调剂场拟选址新民村三组境内,面积约 7000 平方米	2019	500	/	/	500	完成	2019.03	2019.10	大丰区政府	宋 勇	大丰区城管局	财政资金、社会资本	财政预算资金、社会投资	
<b>(八) 安居保障工程 (2 项)</b>					<b>171000</b>	<b>80000</b>		<b>80000</b>									
248	1	芳草苑	拟建 10 栋棚户区改造征收安置房,用地面积约 5.5 万平方米,建筑面积约 16 万平方米	2018-2020	83000	40000	完成征地征收、开工前期准备工作	40000	完成地下人防、主体完成 50%	2019.01	2020.12	大丰区政府	宋 勇	大丰区城建公司	自筹	银行贷款	
249	2	和平嘉园	拟建 9 栋棚户区改造征收安置房,用地面积约 5.8 万平方米,建筑面积约 17 万平方米	2018-2020	88000	40000	完成征地征收、开工前期准备工作	40000	完成地下人防、主体完成 50%	2019.01	2020.12	大丰区政府	宋 勇	大丰区城建公司	自筹	银行贷款	
<b>(九) 镇村建设 (2 项)</b>					<b>57090</b>	<b>3150</b>		<b>53940</b>									
250	1	改善农村住房条件	新建或改造提升 37 个居住点,搬迁改造农户住房约 2500 户	2018-2019	40000	1900	部分居住点已开工	38100	完成	2018.12	2019.12	大丰区政府	宋 勇	各镇政府(街道)	多渠道筹资	土地指标交易	
251	2	2018 年-2019 年度建制镇污水设施运行项目	建设污水管网约 34.6 公里,污水处理厂 1 座,污水泵站	2018-2019	17090	1250	污水管网部分已施工	15840	完成	2018.11	2019.12	大丰区政府	宋 勇	各镇政府(街道)	上级专项及区财政资金	上级专项及区财政预算资金	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>(十) 城乡规划 (1 项)</b>				<b>210</b>	<b>105</b>		<b>105</b>									
252	1	斗龙港生态组团专项规划	综合交通规划、综合地下管廊规划、海绵城市专项规划、污水管网规划	2018-2019	210	105	开展规划编制	105	完成	2018.10	2019.02	大丰区政府	宋 勇	大丰区住建局	财政资金	财政预算资金
<b>十、开发区管委会 (27 项)</b>				<b>1018623</b>	<b>478480</b>		<b>287823</b>									
<b>(一) 城市基础设施 (5 项)</b>				<b>38635</b>	<b>22000</b>		<b>16635</b>									
<b>污水处理 (3 项)</b>				<b>30635</b>	<b>20000</b>		<b>10635</b>									
253	1	开发区污水处理厂 6 万吨/天扩能工程	区污水处理厂在现有 2 万吨/天的基础上扩能至 8 万吨/天, 一级 A 排放标准	2018-2019	27755	20000	土建完成, 设备同期进场安装	7755	完成	2018.05	2019.03	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款
254	2	开发区污水管网建设	实施西潮河南、步洋路、步凤路、前进路等总长约 4 公里的污水管道	2019	2100	/	/	2100	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款
255	3	开发区污水管道检测	对区内污水管线进行 CCTV 检测, 长度 130 公里	2019	780	/	/	780	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	区住建局	财政资金	财政预算资金
<b>供热 (1 项)</b>				<b>3000</b>	<b>0</b>		<b>3000</b>									
256	1	开发区供热管道工程	项目全长约 6000 米, 为捷威动力、天合国能、润阳悦达等重点光伏企业配套建设蒸汽热源主管道	2019	3000	/	/	3000	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	盐城热电公司	社会资本	社会投资
<b>城市防洪 (1 项)</b>				<b>5000</b>	<b>2000</b>		<b>3000</b>									
257	1	水库等城市防洪工程	调蓄水库占地约 532.14 亩, 新建团结河灌排闸站 1 座、中西河节制闸 1 座、北舍河节制闸 1 座和团结河东闸 1 座	2018-2019	5000	2000	完成规划设计、参建单位招标, 进行湖体开挖	3000	完成	2018.11	2019.09	开发区管委会	徐龙波	世纪新城公司	自筹	银行贷款

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
<b>(二) 城市交通 (9 项)</b>				<b>82050</b>	<b>480</b>		<b>39250</b>										
<b>城市道路 (8 项)</b>				<b>77550</b>	<b>0</b>		<b>37250</b>										
258	1	五台山路 (盐涑路南环路) 人行道完善工程	原道路仅仅实施机动车道及非机动车道, 现实施人行横道完善工程, 全长约 3524 米, 人行道两侧各宽 4 米	2019	3000	/	/	3000	完成	2019.03	2019.06	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
259	2	盐涑路 (希望大道-天山路) 道路改造工程	实施盐涑路 (希望大道-天山路) 整体改造, 长度约 1.1 公里	2019	3000	/	/	3000	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
260	3	赣江路 (希望大道-嵩山路) 人行道完善工程	全长约 2300 米, 拟新建两侧 3 米宽人行道、6 米宽非机动车道, 及人行道景观灯、路灯、雨水管道改造等配套工程	2019	4800	/	/	4800	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
261	4	峨眉山路完善工程	赣江路至南环路道路完善工程	2019	600	/	/	600	完成	2019.03	2019.06	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
262	5	漓江路完善工程	漓江路断头路打通工程, 新建桥梁 1 座	2019	450	/	/	450	完成	2019.03	2019.06	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
263	6	道路桥梁大修及道路两侧市政设施完善提升	对湘江路、漓江路、嫩江路等道路桥梁和两侧市政设施完善提升	2019	4000	/	/	4000	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	区住建局	财政资金	财政预算资金	
264	7	黄浦江路 (东环路-五台山路) 新建道路工程	道路全长约 1469 米, 24 米宽, 采用沥青砼路面, 上跨中心河设置 3×10m 桥梁 1 座	2019	3600	/	/	3600	完成	2019.03	2019.12	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	





序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
269	1	盐渎路(五台山路-峨眉山路)、岷江路(五台山路-峨眉山路)、赣江路(希望大道-嵩山路)、嵩山路(乌江路-赣江路)、东环路(南环路-阿特斯)两侧绿化工程	2019	2840	/	完成工程立项、施工图设计和工程招标	2840	完成	2019.02	2019.05	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
<b>河道景观绿化(1项)</b>				<b>363</b>	<b>0</b>		<b>363</b>									
270	1	通榆河东及黄巷渠绿化提升	2019	363	/	完成工程立项、施工图设计和工程招标	363	完成	2019.02	2019.05	开发区管委会	徐龙波	开发区管委会步凤镇	财政资金、自筹	财政预算资金、银行贷款	
<b>(四)公共及商业服务设施配套(5项)</b>				<b>710000</b>	<b>327000</b>		<b>173000</b>									
<b>教育医疗(1项)</b>				<b>70000</b>	<b>42000</b>		<b>28000</b>									
271	1	北师大盐城附属学校(初、高中部)	2018-2019	70000	42000	主体结构验收,内外装进场施工	28000	完成	2018.01	2019.09	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
<b>商业服务(3项)</b>				<b>500000</b>	<b>195000</b>		<b>140000</b>									
272	1	汽车小镇客厅	2018-2019	40000	15000	主体封顶	25000	完成	2018.08	2019.06	开发区管委会	徐龙波	世纪新城公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
273	2	未来科技城	项目占地 127.5 亩,总建筑面积 29.6 万平方米:包括科研楼 2 幢,办公楼 6 幢,酒店 1 幢,酒店式公寓 1 幢及人才公寓 2 幢。分两期建设,一期 3 幢,二期 9 幢	2016-2020	180000	100000	一期:竣工;二期:B1D 区主体封顶,A 区出正负零,B2B3 主体 2 层	15000	二期:D 区、B 区装饰施工	2016.11	2020.07	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
274	3	城东宝龙广场项目	项目占地 278.8 亩,总建筑面积 33.5 万平方米,商业面积占总面积 30%以上	2018-2021	280000	80000	完成部分手续,售楼处主体完成	100000	主体封顶	2018.01	2021.12	开发区管委会	徐龙波	盐城御龙置业有限公司	社会资本	社会投资	
<b>房地产开发(1项)</b>					<b>140000</b>	<b>90000</b>		<b>5000</b>									
275	1	东方之洲项目	项目占地 484.52 亩,总建筑面积 56.2 万平方米,由门户区、标厂区和 2.5 产业区组成	2016-2021	140000	90000	门户区完工,标厂 C4 地块 A#、B#、C#、D#楼完工,C7 地块竣工,2.5 产业区 B9 地块土建工程竣工,室外配套及附属施工	5000	标厂 C4C7、2.5 产业区 B9 地块全部完成	2016.12	2021.08	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	
<b>(五)安居保障工程(2项)</b>					<b>160000</b>	<b>128000</b>		<b>32000</b>									
276	1	悦欣花园	项目占地 154 亩,总建筑面积约 28 万平方米。其中幼儿园规划占地面积 6 亩,建筑面积 0.425 万平方米、14 栋安置房 16 万平方米、停车楼 6.35 万平方米	2017-2019	120000	100000	幼儿园、停车楼竣工,14 栋安置房脚手架拆除,内外装饰完成	20000	完成	2017.04	2019.10	开发区管委会	徐龙波	东方公司	自筹	银行贷款	





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
286	1	城南水环境治理	围绕治河活水、黑臭水体整治两方面开展工作，配合市建设局重点推进河道整治、新建引水闸工程、水系连通、市政管网提升完善，小区雨污分流改造	2018-2020	56000	6200	根据市“三治三化”工作要求完成相关任务	9000	完成骨干河道整治，总长约 15 公里；完成非骨干河道整治，总长约 30 公里，并落实长效管护机制；启动闸站施工，完善道路污水管网，完成零星市政维修等项目；实施道路积水点改造、部分小区雨污分流改造	2018.05	2020.08	城南新区管委会	杨雪峰	区建设二局	财政资金	财政预算资金	
<b>(五) 城市组团 (4 项)</b>					<b>450000</b>	<b>148000</b>		<b>146000</b>									
287	1	南海公园	南海公园内湖体开挖、景观绿化及配套设施；中华海棠园、海棠文化设施；中央景观轴、地下空间	2018-2020	192000	69000	基本完成湖体开挖，进行绿化种植	40000	基本完成	2018.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	
288	2	市政工程	公园周边滨湖环路、人民南路、步湖路、胜利路、康居路一期等道路、桥梁建设	2018-2021	118000	31000	滨湖环路水稳结束、人民南路完成雨污水、胜利路完成水稳	35000	部分完成	2019.06	2021.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司 区建设二局	自筹、 财政资金	银行 贷款、 财政 预算 资金	
289	3	水系维护、水质提升、闸站建设	公园水质维护、引水通道建设、湖区周边闸站建设；周边水系整理建设	2018-2020	20000	11000	进行闸站建设和水系整治	6000	完成公园周边闸站建设、部分水系整治	2018.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
290	4	房建工程	华师大附中、市民中心及公园商业配套	2018-2020	120000	37000	华师大高中部、市民中心完成主体	65000	完成	2018.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区社事局 区开投公司	财政资金、自筹	财政预算资金、银行贷款	
<b>(六) 公共及商业服务设施配套 (7 项)</b>					<b>741000</b>	<b>315000</b>		<b>202000</b>									
<b>文体综合 (1 项)</b>					<b>140000</b>	<b>50000</b>		<b>15000</b>									
291	1	体育创意产业园 (数梦小镇体育中心“四馆”项目)	项目位于体西路地块, 打造一个集体育运动、现代时尚体育生活方式示范、体育文化产业创意、文化主题旅游、现代休闲娱乐、青少年体验式教育及体育产品经营消费等多种形式的复合型创意产业园	2017-2022	140000	50000	完成桩基施工, 体育馆主体建至地上一层	15000	完成主体土建工程	2017.06	2022.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	
<b>教育医疗 (2 项)</b>					<b>30000</b>	<b>1000</b>		<b>15000</b>									
292	1	城南教育项目 (亨威地块小学)	亨威地块小学, 8 轨 48 个班, 建筑面积 3 万平方米及内部装备	2017-2020	15000	1000	部分桩基完成	10000	主体封顶	2017.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区社事局	财政资金	财政预算资金	
293	2	城南教育项目 (西环路东学校)	新建西环路东学校 (一期) 6 轨 36 个班 建筑面积 2 万平方米及内部装备	2019-2020	15000	/	/	5000	主体施工	2019.09	2020.06	城南新区管委会	杨雪峰	区社事局	财政资金	财政预算资金	
<b>商业服务 (4 项)</b>					<b>571000</b>	<b>264000</b>		<b>172000</b>									
294	1	盐城金融智慧谷	规划建设 30 万平方米的智慧金融载体, 融合“互联网+”理念, 重点发展基金、证券、风投、创投等金融产业, 打造智慧金融生态圈	2017-2020	350000	180000	12#、13#、14#楼主体结构封顶, 15#、16#楼建至 30 层, 同步开展基金、银行、证券、风投、创投等金融企业招商工作	80000	12#-16#楼主体结构全部封顶, 外立面玻璃幕墙安装完成。同步开展基金、银行、证券、风投、创投等金融企业招商工作	2017.03	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	金融城公司	社会资本	社会投资	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
299	1	城市立面整治出新	对城市高架沿线和道路两侧老旧建筑物外立面进行整治出新；广告店招提档升级，整治沿街一店多招、多层多招，对主街道两侧材质低劣影响市容的店招店牌进行改造提升，建设一批大型专用公益广告设施	2017-2020	8600	4400	完成 50% 工作量	3100	完成 85% 工作量	2017.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司 区征管局	自筹、财政资金	银行贷款、 财政预算资金	
300	2	城市精细化管理	对照“二十有”内容标准对公共厕所进行改造升级；100KV 新冈线、35KV 吴徐线拆除入地改造；分类垃圾箱的添置及更换；兴业菜场、超市改造提升及智能信报箱的增设；完善停车标线标识，实施车辆停泊设施提升改造工程；道路、绿化、交通设施、城市家具等改造出新项目	2019	9500	/	完成所有排定项目的工作量	9500	完成	2019.01	2019.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司 区征管局	自筹、财政资金	银行贷款、 财政预算资金	
<b>(八) 安居保障工程 (1 项)</b>					<b>120000</b>	<b>10000</b>		<b>60000</b>									
301	1	安置房工程	实施耿伙城中村改造、新河家园安置房项目，含住宅、幼儿园、商业、物业及配套社区用房等，总建筑面积约 22 万平方米，累计建成 1600 套安置房	2019-2020	120000	10000	启动前期征收等相关工作	60000	完成耿伙城中村征收启动安置房建设，新河家园安置房主体施工	2019.04	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	
<b>(九) 镇村建设 (4 项)</b>					<b>78700</b>	<b>8200</b>		<b>20300</b>									
302	1	中心村建设及改善农民群众住房条件工程	黄巷中心村一期基础设施建建设，村民房屋统一代建；启动高速圈外伍佑境内农民群众住房改善工程，主要包括农民集中居住项目（严家）、原有村居改造提升（公荡）等，建设内容包括污水、路灯、绿化、道路等市政基础设施	2019-2020	50000	/	/	11000	完成原有村庄提升改造任务的 20%，完成严家等农民集中居住项目的 30%	2019.01	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	伍佑街道	财政资金、 自筹	财政预算资金、 社会投资	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
303	2	伍佑集镇、村庄管网建设	伍佑集镇污水管网建设,总长约 5 公里;伍佑街道所有村庄生活污水治理全覆盖,至 2020 年村庄生活污水治理覆盖率达到 90%以上,农村户厕无害化建设覆盖率达 95%以上;至 2021 年,所有村庄生活污水治理覆盖率达到 100%,农村户厕无害化建设覆盖率达 100%	2018-2020	12000	2500	完成洋桥、民主、繁荣三个村居的生活污水治理	5000	完成集镇污水管网,年内完成宏心、福兴、伍东、三星、黄巷、构港六个村的村庄生活污水治理(包括户厕改造)	2018.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	
304	3	城南道路、河道绿化	在新建的城市快速通道两侧各建设宽不低于 30 米以上的景观绿地,城市主干道和次干道两侧绿地宽度分别达 20 米、10 米以上,完成纵一路、凤凰汇紫园南侧支路、新河商业街东延、125 省道退让带、蔚蓝水岸南侧支路等道路绿化;结合南海新城河道整治实施绿化景观建设,各建设不少于 12 米宽的滨河绿地,河道绿化普及率达 80%以上,通榆河防护林(青年路至世纪大道段圩堤绿化改造提升,面积 250 亩)改造提升;非骨干河道绿化,结合河道整治进行完善,对现有绿化进行全面改造提升	2018-2020	6500	1200	完成聚亨路、新宏路、南港路、晶都悦府规划支路等道路绿化	2300	完成纵一路(碧桂园珑悦东侧支路)、凤凰汇紫园南侧支路绿化、新河商业街东延工程附属绿化、125 省道退让带、蔚蓝水岸南侧支路等道路绿化;南海组团河道绿化完成施工图深化;通榆河防护林和非骨干河道绿化提升项目竣工	2018.03	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区开投公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
305	4	景观亮化建设、重要节点建筑亮化及城市家具亮化及维护	对现有道路两侧高层建筑、主次干道节点建筑亮化，公交站台进行全面升级改造；编制设计方案，进行改造提升，配套符合建筑功能特点、蕴含历史人文元素的夜景灯光，对已有的亮化进行集中控制改造；对城市家具的亮化设施进行全面检修，更换 LED 灯管、安装漏电保护器或增设内置光源	2018-2020	10200	4500	完成 40% 工作量	2000	完成 60% 工作量	2018.06	2020.12	城南新区管委会	杨雪峰	区投资公司	自筹	银行贷款	
<b>十二、市住房和城乡建设局（45 项）</b>					<b>2651630</b>	<b>196923</b>		<b>1009480</b>									
<b>（一）城市基础设施（6 项）</b>					<b>94700</b>	<b>13500</b>		<b>40200</b>									
<b>污水处理（2 项）</b>					<b>25000</b>	<b>1500</b>		<b>23500</b>									
306	1	市区污泥集中处置项目	占地面积约 20 亩，购置污泥干化焚烧设备，形成 200 吨/天处置规模	2018-2019	10000	1000	完成前期手续，开工建设	9000	完成	2018.12	2019.12	市住房和城乡建设局 市城投集团 亭湖区政府	管亚光 任连璋 张宏春	市市政公用投资公司 市城投集团	自筹	银行贷款	
307	2	城南污水处理厂尾水管网改扩建	尾水管自城南污水处理厂沿跃进河向东至通榆河，再沿通榆河向北至大新河，最后沿大新河向西至新洋港，新建管道 10 公里，修复钢管 2 公里	2018-2019	15000	500	完成前期手续，开工建设	14500	完成	2018.12	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
<b>供水（4 项）</b>					<b>69700</b>	<b>12000</b>		<b>16700</b>									
308	1	盐龙湖水厂二期工程及配套管网	续建盐龙湖水厂 30 万立方米/日二期工程，达到 60 万立方米/日设计总规模；新建新水源、盐龙湖至盐龙湖水厂的原水管线；配建盐龙湖水厂至市区北部、西部等方向的输水管道	2019-2021	37000	/	/	/	开展设计、施工招标等前期工作	2020.05	2021.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
309	2	青年东路、东环路、黄海东路供水主管网工程	青年东路、东环路、黄海东路 DN800 供水主管网约 29 公里	2018-2020	14200	200	前期准备工作	10000	完成约 70% 工作量	2019.05	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
310	3	市区二次供水设施改造	市区二次供水设施改造	2017-2019	10000	3800	完成 38%	6200	完成	2017.05	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	
311	4	北环路东延给水管道工程	北环路—X102—S234 供水管道约 11 公里, 扩建青墩供水泵站	2018-2019	8500	8000	给水管道(除下穿铁路段)竣工, 青墩供水泵站完成 80%, 下穿铁路段给水管道开工建设	500	完成	2018.08	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
<b>(二) 城市交通 (7 项)</b>					<b>236900</b>	<b>55900</b>		<b>164000</b>									
<b>城市道路 (3 项)</b>					<b>92000</b>	<b>30000</b>		<b>45000</b>									
312	1	东进路东延	新建范公路至开放大道长 2000 米, 宽 50 米的城市道路, 包括市悦达集团办公楼东侧支路六合路, 配套建设地下综合管廊。市城南新区管委会负责征地征收, 市城乡建设局负责道路及地下综合管廊建设	2018-2019	30000	20000	完成管廊预制段和现浇段主体工程, 道路施工同步进场	10000	完成	2018.01	2019.09	市住房和城乡建设局 市城南新区管委会	管亚光 杨雪峰	市市政公用投资公司 市城南新区管委会	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
313	2	腾飞路建设	迎宾路至解放路段, 人民路至滨河路段, 西环路至开创路段, 长 2200 米、宽 23 米的道路改造。盐都区、亭湖区负责征地征收, 市城乡建设局负责道路建设	2018-2020	50000	10000	完成开创路至西环路方案设计, 迎宾路至解放路完成征收, 完成人民路至滨河路启动征地征收和前期准备工作	30000	开创路至西环路、迎宾路至解放路竣工, 完成人民路至滨河路征地征收和前期准备工作	2019.02	2020.12	市住房和城乡建设局 亭湖区人民政府 盐都区政府	管亚光 张宏春 王娟	市市政公用投资公司 亭湖区人民政府 盐都区政府 市土地储备中心 市国投集团	自筹	银行贷款	
314	3	文港路整台	潮声路至世纪大道, 长 5800 米, 实施路面出新、绿化、亮化改造, 亭湖区、市城南新区分别负责属地道路改造	2019-2020	12000	/	/	5000	/	2020.07	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	
<b>城市桥梁 (4 项)</b>					<b>144900</b>	<b>25900</b>		<b>119000</b>									
315	1	盐渎路通运河大桥	天山路至范公路, 全长 1455 米, 桥宽 50.5 米, 双向八车道, 主跨 105 米, 市城南新区、市开发区负责征地征收及资金, 市城乡建设局负责桥梁建设	2018-2019	60000	20000	完成征地征收, 开工建设	40000	完成	2018.10	2019.12	市住房和城乡建设局 市交通运输局 市开发区管委会 市城南新区管委会	管亚光 符文华 徐龙波 杨雪峰	市市政公用投资公司 市开发区管委会 市城南新区管委会 市铁路投资公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
316	2	赣江路-海洋路连接大桥	跨通榆河大桥主桥及两侧引桥,全长约 640 米,桥宽 50 米,双向六车道,其中主桥跨径为 190(40+110+40)米、西侧引桥跨径为 240(4×30+4×30)米、东侧引桥跨径为 210(3×30+4×30)米。市住建局负责大桥的统一规划、设计和大桥主桥建设及资金,市城南新区、市开发区负责属地征地征收及引桥的建设和资金(市级财政安排 3.1 亿元,分三年安排)	2018-2019	47100	3700	开工建设	43400	完成	2019.03	2019.12	市住房和城乡建设局 市交通运输局 市开发区管委会 市城南新区管委会	管亚光 符文华 徐龙波 杨雪峰	市住房和城乡建设局 市开发区管委会 市城南新区管委会	财政资金	财政预算资金	
			开放大道至赣江路-海洋路连接大桥西侧引桥,道路长约 1464 米,宽 50 米,双向六车道,其中涉铁段长约 300 米,包含两座地面桥上跨西伏河和东伏河、一座下穿铁路箱通、一座雨水泵站,市城南新区负责征地征收、属地建设及资金	2018-2019	32000	2000	做好前期准备	30000	完成			市住房和城乡建设局 市交通运输局 市城南新区管委会	管亚光 符文华 杨雪峰	城南新区管委会	财政资金	财政预算资金	
			赣江路-海洋路连接大桥东侧引桥至天山路,赣江路-海洋路连接大桥跨通榆河后于天山南路西侧落地,与天山南路设置 T 型交叉口,道路长约 98 米,宽 50m,双向六车道,市开发区负责征地征收、属地建设及资金	2018-2019	1800	100	开工建设	1700	完成			市住房和城乡建设局 市开发区管委会	管亚光 徐龙波	开发区管委会	财政资金	财政预算资金	
317	3	建军桥拆除重建	桥梁跨径 20+16+20 米 宽 40.6 米,两侧接线段长约 160 米同步改造	2018-2019	2000	100	完成方案设计	1900	完成	2019.04	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
318	4	道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治和城市道路两侧市政设施完善提升	世纪大道、滨河路、迎宾大道等道路桥梁大修、城市排水设施改造，开放大道、西环路等城市道路两侧市政设施完善提升	2019	2000	/	/	2000	完成	2019.05	2019.12	市住房和城乡建设局 亭湖区人民政府 盐都区人民政府 市开发区管委会 市城南新区管委会	管亚光 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	
<b>(三) 园林绿化 (13 项)</b>					<b>126580</b>	<b>0</b>		<b>33750</b>									
<b>公园广场 (6 项)</b>					<b>100430</b>	<b>0</b>		<b>19450</b>									
319	1	盐龙湖生态防护绿地建设	对盐龙湖南侧水源保护地在原有绿地基础上按照防护绿地的标准建设	2019	1950	/	/	1950	完成	2019.05	2019.12	市住房和城乡建设局 盐都区人民政府	管亚光 王娟	市市政公用投资公司 盐都区人民政府	多渠道筹资	银行贷款	
320	2	水博园	盐龙湖与青年路之间，西至东涝河，东至龙兴路，为盐龙湖饮用水源提供水源涵养保护、为市民提供休闲、游憩的郊野公园	2018-2020	1980	/	办理前期手续、征地征收等前期工作	1000	做好规划设计、招投标等前期工作及部分项目开工建设	2019.04	2020.12	市住房和城乡建设局 盐都区人民政府	管亚光 王娟	市市政公用投资公司 盐都区人民政府	多渠道筹资	银行贷款	
321	3	动物园	占地面积约 200 公顷，建设融动物保护、科研、科普教育、旅游休闲为一体的大型多功能综合性动物园（房屋土地征收费用另计）；2018 年做好规划选址及方案策划，2019 年做好选址、策划、可研、环评、立项、规划设计、征收等前期工作	2018-2022	50000	/	规划选址及方案策划	2000	做好选址、策划、可研、环评、立项、规划设计等前期工作	2020.06	2022.12	市住房和城乡建设局 亭湖区人民政府 市自然资源和规划局 市城投集团	管亚光 张宏春 徐增产 任连璋	市市政公用投资公司 亭湖区人民政府	多渠道筹资	社会投资	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
322	4	人民公园改扩建	人民公园拆建至串场河约 1.5 公顷（房屋土地征收费用另计），并对人民公园按照开放式综合性公园整体改造提升	2018-2020	15000	/	办理前期手续、土地征收等前期工作	3000	做好征收、规划设计等前期工作及部分项目开工建设	2019.05	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	多渠道筹资	银行贷款	
323	5	迎宾公园、盐渎公园改造提升	迎宾公园按照地震防灾避难场所规范要求进行完善提升；盐渎公园按照地震防灾避难场所规范要求进行完善提升，原有建筑改建成游客服务园艺展览中心，完善周边道路	2019	1500	/	/	1500	完成	2019.05	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
324	6	范公堤森林公园	东至通榆河，西至范公路，南至南环路，北至新都路，总面积约 300 公顷，市住建局（市公投公司投资 1800 万）、城南新区管委会、市铁投依属地分别按照森林公园标准建设（费用另计）	2019-2020	30000	/		10000	做好可研、征收、规划设计等前期工作及部分项目开工建设	2019.09	2020.12	市住房和城乡建设局 城南新区 管委会 市交通运输局	管亚光 杨雪峰 符文华	市市政公用投资公司 城南新区 管委会 市铁路投资公司	多渠道筹资	银行贷款	
<b>街头绿地（5 项）</b>					<b>11150</b>	<b>0</b>		<b>9300</b>									
325	1	街头游园建设（棚户区改造配套项目）	结合水上新村、腾飞路、盐都教师进修学校、建兴建工集团、海贸路两侧棚户区改造，每处选取面积不小于 5000 平方米，按照街头游园标准建设（房屋土地征收费用另计）	2019-2020	1950	/	/	1000	做好征收、规划设计等前期工作及部分项目开工建设	2019.03	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	多渠道筹资	银行贷款	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
326	2	街头游园建设（“为民办实事”项目）	为民办实事工程，围绕市区居住区居民出行十分钟有公园绿地要求，年内建设不少于 12 个街头游园、社区公园（市住建局完成人民路与世纪大道交叉口东北角与黄海西路滨河绿地 2 个游园建设，面积 6.5 公顷，市本级财政资金安排 800 万元。其余各区完成不少于 2 个游园建设，单个面积不少于 0.5 公顷），合计面积不少于 30 公顷	2019	6150	/	/	6150	完成	2019.03	2019.12	市住房和城乡建设局 大丰区政府 盐都区政府 亭湖区政府 市开发区管委会 城南新区管委会	管亚光 宋勇娟 王娟 张宏春 徐龙波 杨雪峰	市住房和城乡建设局 大丰区政府 盐都区政府 亭湖区政府 市开发区管委会 城南新区管委会	多渠道筹资	财政预算资金、银行贷款	
327	3	街头游园建设	市住建局对人民路与黄海路交叉口西南角（环城停车场）、解放路与双元路交叉口东南角、毓龙路与剧场路交叉口东南角（地下两层停车场，地上部分建设游园）、解放路与凌桥路西南角、人民路东侧（军分区对面）等地块按照街头游园标准建设（房屋土地征收费用另计）	2019-2020	1900	/	/	1000	做好征收、规划设计等前期工作及部分项目开工建设	2019.03	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市市政公用投资公司	多渠道筹资	银行贷款	
328	4	市区主要道路及重要节点绿化改造提升	根据“三治三化”园林绿化行动方案，对市管市区主要道路及重要节点改造提升	2019	1000	/	/	1000	完成	2019.05	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	
329	5	第十三届中国菊花展览会布展	参加在上海举办的第十三届中国菊花展览会，2019 年 10 月 26 日至 11 月 26 日	2019	150	/	/	150	完成	2019.05	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	
<b>道路绿化（3 项）</b>					<b>15000</b>	<b>0</b>		<b>5000</b>									
330	1	内环高架一期工程景观绿化提升	内环高架一期（范公路），南至世纪大道，北至新风路，全长约 10 千米，对高架道路红线范围内的绿化全面完善提升	2019	1500	/	/	1500	完成	2019.04	2019.12	市住房和城乡建设局 市交通运输局	管亚光	市住房和城乡建设局 市交通运输局 市公路处	财政资金	财政预算资金	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
331	2	主要道路及节点时令草花布置	对解放路、世纪大道、人民路等重要道路节点、分车带,每年不少于 6 次时令花卉栽植布置	2019	500	/	/	500	完成	2019.04	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	
332	3	内环高架三期工程绿化建设	世纪大道西延、青年路东延、黄海路东延、机场连接线和东环路等 5 条快速通道绿化建设,道路总长约 33 公里;2019 年做好规划设计、招投标等前期工作	2019-2020	13000	/	/	3000	做好规划设计、招投标等前期工作	2020.03	2020.12	市住房和城乡建设局 市交通运输局	管亚光	市快速路网建设有限公司	多渠道筹资	社会投资	
<b>(四) 三治三化(4 项)</b>					<b>1862600</b>	<b>102000</b>		<b>660600</b>									
<b>水环境治理(2 项)</b>					<b>622600</b>	<b>102000</b>		<b>250600</b>									
333	1	第Ⅲ防洪区水环境综合治理工程	第Ⅲ防洪区内 108 平方公里范围所有水域(含湿地)综合治理,共涉及 118 条河道(含黑臭水体),总长度约 309 公里	2018-2021	620000	100000	完成 PPP 招标,开工建设	250000	完成 58% 工作量	2018.12	2021.12	市住房和城乡建设局 市水利局 亭湖区政府 盐都区政府 市城南新区管委会	管亚光 许德智 张宏春 王娟 杨雪峰	市市政公用投资公司	财政资金、社会资本、自筹	财政预算资金、PPP、银行贷款	
334	2	市区活水通道一期工程	新建盐龙湖和通榆河富余原水输送管道 1.8 公里	2018-2019	2600	2000	完成 1.5 公里管道	600	完成	2018.06	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	
<b>土地整理(1 项)</b>					<b>40000</b>	<b>0</b>		<b>10000</b>									
335	1	公投公司融资地块土地整理	潘黄境内五个地块 441 亩土地一级整理,挂牌出让	2019-2024	40000	/	/	10000	完成吴杨、大孙两个地块上的房屋征收,土地挂牌	2019.02	2024.12	市市政公用投资公司	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>棚户区改造 (1 项)</b>				<b>1200000</b>	<b>0</b>		<b>400000</b>									
336	1	保障性安居工程	保障性安居工程安置房建设新开工 1.3 万套;棚户区改造 1.7 万户,包括:1、市城乡建设局负责对水上新村、腾飞路、盐都教师进修学校、建兴建工集团、海贸路两侧棚户区 7102 户进行征收改造,面积约 66.49 万平方米,建设约 130 万平方米安置房(其中征收费用约 72 亿);2、市城投集团负责完成东闸新村、潮声路两侧、纺织厂等地块棚户区改造,征收户数约 1420 户,征收面积约 12 万平方米;3、交通控股集团负责盐都区潘黄街道(开创路北延及两侧)占地 400 亩,房屋面积约 26000 m <sup>2</sup> ,征收户 190 户和亭湖区新城街道(工学院东侧)占地 400 亩,房屋面积约 4000 m <sup>2</sup> ,征收户 20 户	2019-2020	1200000	/	各区办理前期手续	完成新开工、基本建成任务,完成棚户区改造任务	2019.11	2020.12	市住房和城乡建设局 盐都区政府 亭湖区政府 开发区管委会 城南新区管委会 市土储中心 市自然资源和规划局 市市场监督管理局	管亚光 王娟 张宏春 徐龙波 杨雪峰 肖汝宏 徐增产 刘永前	市市政公用投资公司 盐都区政府 亭湖区政府 开发区管委会 城南新区管委会 市土储中心 市国投集团 市城投集团 市交通控股集团	自筹、纳入土地成本	银行贷款、发债为主	
<b>(五) 公共及商业服务设施配套 (3 项)</b>				<b>291950</b>	<b>24000</b>		<b>88500</b>									
<b>房地产开发 (1 项)</b>				<b>260000</b>	<b>24000</b>		<b>80000</b>									
337	1	毓龙路学校周边地块征收及开发改造	对解放路西侧、毓龙路学校东侧地块、毓龙路南侧、望海大厦西侧地块进行开发改造,总占地面积约 35 亩	2017-2021	100000	24000	临解放路西侧地块已完成征收	完成土地摘牌等前期工作,部分开工建设	2019.08	2021.12	市市政公用投资公司	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
			对毓龙路北、环城西路西、黄海路南、江动家属区东 80 亩地进行开发改造	2019-2021	160000	/	/	完成房屋征收,编研方案设计	2020.01	2021.12	市市政公用投资公司	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	
<b>商业服务 (2 项)</b>				<b>31950</b>	<b>0</b>		<b>8500</b>									
338	1	建筑业大厦	建设建筑业大厦,占地面积约 30 亩,建筑面积约 3 万平方米	2019-2021	30000	/	/	完成规划选址,编研方案设计	2020.05	2021.12	市市政公用投资公司	管亚光	市市政公用投资公司	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
339	2	西郊民宿建设	利用盐龙湖南侧临东涡河原有村落,按照民宿的相关标准改造建设(房屋土地征收费用另计)	2019-2020	1950	/	/	500	做好可研、征收、规划设计等前期工作及部分项目开工建设	2019.04	2020.12	市住房和城乡建设局 盐都区政府	管亚光 王娟	市市政公用投资公司 盐都区政府	多渠道筹资	银行贷款	
<b>(六) 城市管理精细化(8项)</b>					<b>32500</b>	<b>1523</b>		<b>16030</b>									
<b>智慧城市(3项)</b>					<b>7900</b>	<b>1523</b>		<b>3430</b>									
340	1	“智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台建设	“智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台建设;开发建设信息共享系统,实现城建、环保、水利、交通、公安、卫生等部门对原水、自来水的水量调度、水质预警等信息的实时共享;加强对京杭运河、盐龙湖、通榆河等饮用水源及自来水公司的视频监控、水质水量监测等智能系统集成,开发建设市区多水源智能调度管理平台,对市本级城市生活饮用水水质进行定期检测(监)测,委托专业机构对市区盐龙湖水源地进行应急源地评估;对市区城东、城南污水处理厂收集范围内30座泵站实行远程监控;全市城镇污水处理监管信息平台建设;市区污水管网地理信息系统建设	2018-2020	3800	0	编制具体的项目方案和可研报告,报相关部门审核	1600	初步完成“智慧城乡建设与辅助决策”数据综合平台完成技术整合;完成饮用水源智能调度管理平台;完成市区污水处理信息系统;	2019.01	2020.08	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局 市市政公用投资公司	财政资金、自筹	城建资金、银行贷款	财政资金 600万
341	2	市防震减灾中心	集地震测震监测、前兆监测、强震监测、地震应急指挥、地震应急物资储备、地震预警和防震减灾科普宣传等多种功能为一体,土地面积约10亩,建筑面积3000平方米,并配套建设停车场、绿化及公用工程、辅助设施	2017-2019	2500	1000	已完成征地10亩;取得市发改委《项目建议书》批复文件;配合城投集团办理项目各项审批手续	1500	完成	2019.03	2019.12	市住房和城乡建设局 市城投集团	管亚光 任连璋	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
342	3	城市地震活动断层探测与地震小区划	根据项目招标文件规定范围，探明地震活断层和编制地震小区划	2017-2021	1600	523	完成项目立项;签署了《盐城市活动断层探测与地震小区划技术服务合同》;组织项目实施展开钻孔开探 完成初查及初勘阶段浅层地震探测、目标区断层活动性初步鉴定阶段的 4 个专题	330	完成深部地震构造条件研究、主要断层的活动性鉴定与地震危险性评价等 3 个专题	2017.07	2021.06	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	
<b>城市卫生 ( 1 项 )</b>					<b>1000</b>	<b>0</b>		<b>500</b>									
343	1	园林绿化废弃物无害化处置	按照生态文明建设“两减六治三提升”总体要求，对本级管养范围园林绿化废弃物集中收集处置	2019-2020	1000	/	/	500	完成	2019.01	2020.12	市住房和城乡建设局 市自然资源和规划局	管亚光 徐增产	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	
<b>人防工程 ( 4 项 )</b>					<b>23600</b>	<b>0</b>		<b>12100</b>									
344	1	新四军纪念馆应急避难场所工程	建设固定避难场所，有效避难面积 1.2 万平方米，容纳避难人数 6000 人	2019	600	/	/	600	完成	2019.09	2019.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	城建资金	
345	2	民防宣传教育体验馆	建设 5000 平方米民防宣传教育体验馆	2019-2020	6000	/	完成省、市立项	3000	完成项目前期及招投标	2020.01	2020.12	市住房和城乡建设局	管亚光	市住房和城乡建设局	财政资金	财政预算资金	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
351	1	快速路网三期工程沿线污水管网	新建东环路(新洋港-世纪大道)、黄海路(通榆河-机场路)、青年路(跃进路-沿海高速)高架沿线污水管网,管径 600—800mm,全长约 16.5 公里	2018-2019	15000	200	完成项目建议书编制审批,确定前期招标代理、环评、可研、设计等前期服务单位	14800	完成	2019.03	2019.12	市交通运输局亭湖区政府	符文华 张宏春	市交通运输局	财政资金	财政资金	
<b>(二) 城市交通 (6 项)</b>					<b>1583494</b>	<b>411190</b>		<b>578304</b>									
<b>综合枢纽工程 (2 项)</b>					<b>563000</b>	<b>79000</b>		<b>140000</b>									
352	1	盐城市铁路综合客运枢纽工程	新建集高铁、长途大巴、公交、出租、城市候机等为一体的零换乘高铁综合客运枢纽	2018-2020	394000	73000	完成东广场部分地下室底板混凝土浇筑,完成西广场靠近主站房部分的工程桩	80000	东广场建成并投入使用;西广场新长线以东部分施工至设计标高±0.00;交运楼(南地块)靠近既有线部分完成工程桩及基坑支护施工	2018.09	2020.12	市交通运输局 市铁投公司	符文华 陈日晓	市铁投公司	自筹	银行贷款	
353	2	盐城市铁路综合客运枢纽道路工程	枢纽道路工程	2018-2020	169000	6000	完成道路管线排水	60000	接入东广场的道路通车	2018.12	2020.12	市交通运输局 市铁投公司	符文华 陈日晓	市铁投公司	自筹	银行贷款	
<b>城市道路 (2 项)</b>					<b>1008994</b>	<b>328000</b>		<b>430994</b>									
354	1	盐城市快速路网三期工程	世纪大道西延、青年路东延、黄海路东延、机场连接线和东环路等 5 条快速通道和配套设施,路线总长约 33 公里	2017-2019	758994	328000	完成下部结构 90%、上部结构 20%	430994	完成	2017.12	2019.12	市交通运输局	符文华	中交盐城建设发展有限公司	多渠道筹资、社会资本	社会投资	
355	2	盐丰快速路	建设 20 公里快速路	2019-2022	250000	/	/	/	开展前期工作	2019.01	2022.12	市交通运输局	符文华	市交通运输局	财政资金	财政资金	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
359	1	市区重要节点亮化提升	在完善市区内环快速路景观亮化建设的基础上,开展以建军路商圈、东进路商业街等市区重要节点建筑、路灯照明、城市家具、户外广告等为载体,实施景观亮化提升	2018-2020	43000	40000	完成内环高架沿线及市区部分重要节点约 1500 幢、高架桥体、串场河沿线和 4 个城市出入口等景观亮化建设	1500	完成内环高架沿线断档亮化增补 聚龙湖公园周边景观亮化拾遗补缺 建军路商圈、东进路商业街等地段景观亮化改造提升	2018.04	2020.12	市城市管理局 市住房和城乡建设局 亭湖区人民政府 盐都区人民政府 开发区管委会 城南新区管委会	夏思军 管亚光 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局 市住房和城乡建设局 亭湖区人民政府 盐都区人民政府 开发区管委会 城南新区管委会	市、区两级财政资金	财政预算资金	市本级 500 万元	
<b>(二) 城市管理精细化 (8 项)</b>					<b>34277</b>	<b>10280</b>		<b>17537</b>										
<b>智慧城市 (1 项)</b>					<b>3000</b>	<b>1510</b>		<b>1490</b>										
360	1	环卫科研信息中心	建设一幢综合业务楼,包括环卫调度指挥中心大厅、各类垃圾检测用房、环卫物资库房、垃圾分类处理科普教育展览馆;配套建设环卫专用设备修理车间、环卫车辆停车场等	2018-2020	3000	1510	完成项目用地补偿、项目开工建设	1490	完成	2018.12	2020.12	市城市管理局	夏思军	市城市管理局	财政资金	城建资金		
<b>城市卫生 (2 项)</b>					<b>7277</b>	<b>2170</b>		<b>3347</b>										
361	1	生活垃圾分类和治理	围绕高质量发展水平指标积极开展垃圾分类工作;建设盐城市生活垃圾分类和治理教育基地;多渠道开展生活垃圾分类和治理宣传,提升群众知晓率和参与率;市区渣土运输信息化管理系统续租服务;市区散倒建筑装黄垃圾清运处置	2017-2020	2247	900	购置垃圾分类设施、开展垃圾分类宣传	747	生活垃圾分类和治理教育基地开工建设(环卫科研信息中心建成后);多渠道展开垃圾分类和治理宣传	2017.01	2020.12	市城市管理局	夏思军	市城市管理局	财政资金	财政预算资金		



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
362	2	厕所革命	在市区和大丰区城区新建二类以上公厕 10 座,改造提升原有普通公厕 62 座 对 489 座社会公厕(其中:亭湖区 303 座、盐都区 25 座、开发区 11 座、城南新区 120 座、大丰区 30 座)进行托底管理,确保所有公厕设施齐备,管护到位,正常开放	2018-2020	5030	1270	完成 2018 年计划任务	2600	完成年度计划任务	2018.03	2020.12	市城市管理局 大丰区政府 亭湖区政府 盐都区政府 开发区管委会 城南新区管委会	夏思军 宋勇 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局 大丰区政府 亭湖区政府 盐都区政府 开发区管委会 城南新区管委会	市、区 两级 财政资金	财政 预算 资金	
<b>市容整治(5项)</b>					<b>24000</b>	<b>6600</b>		<b>12700</b>									
363	1	市区主要道路沿街景观整治提升	对市区部分主要道路和商业街区实施临街建筑立面、广告牌、店招标牌、围墙、道路设施、城市家具、绿地绿化等载体项目的沿街景观综合整治改造建设,提升街景形象;对有历史传承和遗址保护价值的老旧建筑和设施,按照原有风格、风貌进行修缮,力求修旧如旧,还原美丽街区,留住城市记忆;在主要道路交汇处设置遮阳挡雨棚,解决市民等候红灯时遮风挡雨问题;在部分广场建设城管服务岗亭,为市民提供便捷服务;租用无人机加强巡查监管,提高管理水平	2018-2020	10000	3000	完成范公路、神州路、戴庄路等道路沿线 120 幢建筑立面整治出新和沿街围墙美化工作	5000	完成建军路商圈、东进路文化休闲美食街街景提升,完成市区主要道路路口遮阳挡雨棚建设,重点区域建设城管服务岗亭	2018.04	2020.12	市城市管理局 市住房和城乡建设局 亭湖区政府 盐都区政府 开发区管委会 城南新区管委会	夏思军 管亚光 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局 市住房和城乡建设局 亭湖区政府 盐都区政府 开发区管委会 城南新区管委会	市、区 两级 财政资金	财政 预算 资金	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
364	2	户外广告和店招牌设施整治	2018-2020	7000	1000	组织拆除 22000 平米落地遮挡广告 拆除楼顶招牌、墙面广告、门头店招等广告店招 618 块,并对神州路、福裕路等路段店招门牌进行改造出新	5000	完成 70% 各类户外广告设施拆除整治任务,同步启动商业性户外广告有偿设置出让工作	2018.01	2020.12	市城市管理局亭湖区政府盐都区政府开发区管委会城南新区管委会	夏思军 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局亭湖区政府盐都区政府开发区管委会城南新区管委会	市、区两级财政资金	财政预算资金	市财政垫资,待有偿出让收益逐步平衡
365	3	占道经营整治	2018-2020	1000	300	整治规范烧烤门店 3425 家 (次),取缔露天烧烤 516 家 (次),督促安装油烟净化装置 202 家,清理流动摊贩 12891 人 (次),规范出店经营 18285 处	300	完成年度项目任务	2019.01	2020.12	市城市管理局亭湖区政府盐都区政府开发区管委会城南新区管委会	夏思军 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局亭湖区政府盐都区政府市开发区管委会城南新区管委会相关占道经营业主	市、区两级财政资金	财政预算资金	便民服务点装具更新、执法记录仪系统建设

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
366	4	停车秩序整治	进一步施划完善停车标线标识, 设置物理隔离设施, 方便市民停车; 继续加大车辆违停整治力度, 严厉查处违规占道、逆向停车、占用盲道等突出问题; 继续租赁清拖车辆和停车场地保持违停清拖频次	2018-2020	1000	300	设置非机动车泊位物理围栏 7441 米, 停车线 4.3 万余米 绿色步道、彩色停车位 7000 多平方米 非机动车停放警示标牌 200 杆; 查处违停机动车 2100 辆(起)、清拖违停非机动车 2500 辆(起)、清拖违停机动车、僵尸车 230 辆(起)	400	完成道路两侧停车标线标识施划、更新, 会同公安部门加大车辆违停整治力度, 继续租赁清拖车辆和停车场地保持违停清拖频次	2018.01	2020.12	市城市管理局 市公安局 亭湖区 政府 盐都区 政府 开发区 管委会 城南新区 管委会	夏思军 王巧全 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局 市公安局 亭湖区 政府 盐都区 政府 开发区 管委会 城南新区 管委会	市、区 两级 财政	财政 预算 资金	
367	5	共享单车投放及规范管理	按照合理布点、控制总量、分批投放、规范管理的原则, 进一步加强共享单车投放及运营管理工作; 建立共享单车与城市公交高效换乘机制, 满足市民骑行需求; 对重点区域和路段, 通过设置停车架和电子围栏, 实现共享单车定点停放管理; 加大违停清拖、查处力度, 促进共享单车有序停放	2018-2020	5000	2000	摩拜和哈罗 2 家公司累计已在市区投放共享单车 20000 辆	2000	再分批投放共享单车 2 万辆, 并加强停放管理	2018.01	2020.12	市城市管理局 市交通运输局 市公安局 亭湖区 政府 盐都区 政府 开发区 管委会 城南新区 管委会	夏思军 付文华 王巧全 张宏春 王娟 徐龙波 杨雪峰	市城市管理局 市交通运输局 市公安局 亭湖区 政府 盐都区 政府 开发区 管委会 城南新区 管委会	社会 资本	社会 投资	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>十五、市自然资源和规划局（5 项）</b>				<b>5848</b>	<b>618.60</b>		<b>5229.40</b>									
<b>（一）城市管理精细化（1 项）</b>				<b>1415</b>	<b>0</b>		<b>1415</b>									
<b>智慧城市（1 项）</b>				<b>1415</b>	<b>0</b>		<b>1415</b>									
368	1	规划国土信息系统整合建设工程	建设基于“多规合一”的国土空间规划数据资源中心、空间信息平台、并联审批平台以及配套管理机制 实现一本规划、一张蓝图，建立经济高效、和谐发展的信息化管理平台。总投资 1415 万元，其中空间信息平台建设 640 万元，并联审批平台建设 380 万元，硬件设备 200 万元，规划相关数据 2000 国家大地坐标系转换 55 万元，信息系统涉密机房改建 140 万元	2019	1415	/	/	1415	完成	2019.01	2019.12	市自然资源和规划局	徐增产	市自然资源和规划局	财政资金	财政预算资金
<b>（二）城乡规划（4 项）</b>				<b>4433</b>	<b>618.60</b>		<b>3814.40</b>									
369	1	《盐城市城市总体规划（2018-2035）》	从空间管控、政策设计和指标体系、系统支撑等方面具体落实战略规划意图，解决城市发展中的核心问题	2018-2019	1693	338.60	完成总体规划综合报告的编制	1354.40	完成	2018.07	2019.12	市自然资源和规划局	徐增产	市自然资源和规划局	财政资金	财政预算资金
370	2	规划展览馆一期工程危房加固改造，总规模更新，序厅改造；二期工程沿海厅布展更新	保留 2004 年建设的一期工程外立面及主体结构，拆除、更新钢结构屋顶 更新总规模型；更新沿海厅 1400 平方米的布展内容；更换老旧线路、空调、消防及安防系统、语音导览系统	2019	1960	/	/	1960	完成	2019.03	2019.12	市自然资源和规划局	徐增产	市自然资源和规划局	财政资金	财政预算资金
371	3	新洋港、串场河、通榆河景观廊道概念规划研究	对市区三条主要河道对生态保护、完善功能、文化传承、景观提升等方面进行规划研究	2018-2019	250	50	形成初步成果汇报方案	200	完成	2018.11	2019.04	市自然资源和规划局	徐增产	市自然资源和规划局	财政资金	财政预算资金

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
372	4	盐城市核心商圈业态提升商业策划(建军路商业街区)	建军路商圈策划和商圈城市设计	2018-2019	530	230	完成建军路商圈商业策划	300	完成	2018.12	2019.12	市自然资源和规划局	徐增产	市自然资源和规划局	财政资金	财政预算资金	
<b>十六、市水利局(1项)</b>					<b>62700</b>	<b>34165</b>		<b>8720</b>									
<b>(一)城市防洪(1项)</b>					<b>62700</b>	<b>34165</b>		<b>8720</b>									
373	1	市本级城市防洪工程	实施串场河伍佑闸、串场河伍佑闸站、冈中河闸站、闸站改造升级、中岗河南闸站、永丰渠西闸站、永新河南闸站、六支河西闸站、串场河三英闸站、串场河新兴闸站、中心河闸站、凤西河闸站、青墩中心河南闸站、中心河北闸站、龙灶河闸站等工程	2016-2022	62700	34165	完成串场河伍佑闸、串场河伍佑闸、冈中河闸站、闸站改造升级(串场河双回路改造);完成中岗河南闸站、永丰渠西闸站、永新河南闸站、六支河西闸站、开工建设串场河三英闸站、串场河新兴闸站	8720	续建完成串场河新兴闸站、三英闸站工程,完成串场河防洪闸闸门改造	2016.11	2022.06	市水利局亭湖区人民政府城南新区管委会	许德智 张宏春 杨雪峰	市水利局	财政资金	财政预算资金	
<b>十七、市文化广电和旅游局(1项)</b>					<b>17000</b>	<b>500</b>		<b>16500</b>									
<b>(一)公共及商业服务设施配套(1项)</b>					<b>17000</b>	<b>500</b>		<b>16500</b>									
<b>文体综合(1项)</b>					<b>17000</b>	<b>500</b>		<b>16500</b>									
374	1	新四军纪念馆展陈提升改造工程	场馆设施改造、陈列布展、地下停车场建设、主馆西北侧消防水池及周边环境整治、小广场改造成国防园教育体验区等	2018-2019	17000	500	完成大纲脚本撰写论证,完成内部改造设计和拆除工作	16500	完成	2018.07	2019.12	市文化广电和旅游局	季德荣	市文化广电和旅游局	财政资金	财政预算资金	













序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
387	1	麋鹿风情小镇	项目以 G228 临海公路为界，东侧紧邻 5A 级景区“大丰麋鹿国家级自然保护区”。项目将打造集生态旅游、健康养生、休闲度假、体育竞技、文化传承、动物研究和科普教育于一体的森林湿地特色风情小镇	2018-2020	300000	42050	麋鹿大道南侧一期工程 288 亩土地已完成摘牌、立项、建设用地规划许可证等手续办理，完成 288 亩土地的场地平整、临时围墙、试桩工程，别墅区外立面改造完成	100000	完成麋鹿风情小镇一期建设	2018.12	2020.12	市国投集团	戴同彬	市国投集团	自筹	银行贷款	
<b>商业服务 (4 项)</b>					<b>325000</b>	<b>94300</b>		<b>97000</b>									
388	1	国投自贸园二期工程	位于盐城经济技术开发区综合保税区内，规划占地面积 210 亩，总建筑面积 20 万平方米，围绕“打造一流的外向型经济平台”目标，建设集批发分拨、物流平台系统、国际贸易、金融服务、电子关务为一体的综合性互动服务园区	2018-2019	60000	49000	1# - 6# 楼厂房主体结构封顶 (共四层)，二次结构施工至二层；9#-10# 仓库主体结构封顶 (共二层)，二次结构施工到一层	11000	完成	2018.08	2019.12	市国投集团	戴同彬	市国投集团	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
389	2	开发区孵化中心LED项目(一期)	位于盐城经济技术开发区,规划占地面积162亩,总投资4.5亿元,总建筑面积17万平方米,建设8栋电子标准厂房和1栋办公楼,其中:一期11万平方米,建设5栋厂房1栋办公楼;二期6万平方米,建设3栋厂房	2018-2019	35000	20000	一期主体封顶	15000	完成	2018.08	2019.10	市国能投资有限公司	戴同彬	市国能投资有限公司	自筹	银行贷款	
390	3	健康养老产业园	项目位于原盐城市恒力机床厂地块,紧邻盐城市第一人民医院东侧,占地约90亩,拟建总建筑面积16万平方米(含地下5万平方米)	2018-2023	200000	25000	完成土地规划、可研、概念性方案以及立项等前期手续	65000	完成土地摘牌、规划及设计工作,土建单位进场	2019.12	2023.12	市国投集团	戴同彬	市国投集团	自筹	银行贷款	
391	4	盐阜大众报业集团北侧地块商办楼(天一大厦)	项目位于盐阜报业集团北侧,占地约22亩,总建筑面积4万平方米。项目围绕“打造高端精品商务楼”目标,向市场推出更加智能化、专业化、人性化的写字楼	2018-2021	30000	300	完成项目核准、交评、能评、环评,设计方案通过规委会审查,完成总平预审、人防立项等工作	6000	完成建筑设计,土建单位进场,完成地下室施工	2019.12	2021.12	市国投集团	戴同彬	市国投集团	自筹	银行贷款	
<b>二十六、市城投集团(18项)</b>					<b>2699050</b>	<b>1033630</b>		<b>449250</b>									
<b>(一)城市交通(4项)</b>					<b>11050</b>	<b>150</b>		<b>2750</b>									
<b>城市道路(3项)</b>					<b>7050</b>	<b>100</b>		<b>2250</b>									
392	1	民安路建设	民安路道路工程为535米,道路宽度为18米,道路两侧为2米的人行道,中间为14米混合车道,下部为单孔4米宽的箱涵基础	2018-2019	2050	100	用地预审手续无法办理,待省国土厅用地指标批准后再启动	1950	完成	2019.03	2019.12	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款	



序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
398	1 大洋湾生态组团（大洋湾生态旅游景区）	规划占地面积 13 平方公里（2018 年调整后为 16 平方公里），以新洋港为界，南侧实施 6000 亩核心园林景观、温泉酒店、水上乐园、亭廊阁楼古建筑、商业配套等；北侧新建禅修区以及生态养老、民俗文化等度假区。东环路西侧建设大洋湾生态城，配套建设学校、医院、服务中心、派出所、安置房等。三治三化：新洋港河道沿线两岸建设单侧宽 50 米以上的城市生态景观带	2015-2020	450000	280000	启动希尔顿酒店、沙滩浴场等项目，完成保利剧院、柏联酒店、涵田酒店的初步概念设计方案；水上乐园已投入运营，古镇风情街、4 幢古宅已建成，其余 17 幢古宅基础正在施工，美食街已完成，部分楼开业，完成登瀛阁、南大门、西大门游客服务中心、小瀛台、桃花岛、远香堂建设，完成配套设施，通海桥、青云桥、三厢桥、福桥、古津码头建设并交付使用，完成配套设施，地下停车场建设，完成 1200 户征收工作	100000	实施东环路地下停车场及配套商业建设，实施水系河道闸站、新洋港索道、涵田温泉酒店建设，盐渎古镇（已建成的 4 幢古宅）、远香堂、孔园、地理信息中心投入运营，实施婚庆片区、希尔顿酒店项目规划并开工建设，推进大洋湾生态城、温泉小镇片区、河北体育小镇、民宿片区规划建设	2015.03	2020.12	市城投集团 市文化广电和旅游局 亭湖区政府	任连璋 季德荣 张宏春	市城投集团	自筹	银行贷款	



序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
401	1	城投中庚香城世家	占地 161.5 亩, 共 28 栋单体, 总建筑面积 28 万平方米的大型商住小区	2017-2020	104000	70000	完成项目景观、供电及相关零星工程招标投标工作, 完成三期报建工作, 项目一期内外装工程基本完成, 室外管网及景观工程开始施工, 项目二期内外装饰工程基本完成, 高层落架完成, 室外管网及景观开始施工, 项目三期高层结构工程完成, 洋房落架完成	20000	一期楼栋交房; 二期楼栋竣工验收, 三期内外装饰结束, 整个小区景观施工基本完成	2017.04	2020.12	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款	
402	2	城投置业凤凰汇天辰府	青年路北, 交通局西侧, 总建筑面积约 22 万平方米, 位于青年路北, 交通局西侧, 项目总用地面积为 7.35 万平方米, 共 17 栋单体建筑, 总建筑面积约 22 万平方米大型商住小区	2018-2022	280000	157000	1#、8#、11#、15# 年底浇筑至 9 层楼板	50000	除 19#、20# 楼栋以外建筑全部结构封顶	2018.07	2022.04	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款	





序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
406	1	静脉产业园	规划用地 2025 亩 建设生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾资源化利用和无害化处理、飞灰填埋、建筑垃圾资源化利用及填埋、大件垃圾处置和污水处理等项目；建设园区循环科技研发中心及道路、桥梁、绿化、生态湖等基础设施项目	2016-2020	160000	115000	生活垃圾焚烧发电、污水处理厂、飞灰垃圾填埋场等项目完成主体工程建设 建筑垃圾资源化利用及填埋、大件垃圾拆解项目开工建设 餐厨垃圾资源化利用项目基本建成 循环科技研发中心开工建设。市区污泥焚烧项目开工建设。建成园区部分道路、桥梁、绿化	30000	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾、污水处理、飞灰填埋、循环科技研发中心、生态湖项目建成并投入运营；启动建筑垃圾资源化利用及填埋、大件垃圾拆解、项目建设 建设园区道路、桥梁、绿化等基础配套工程	2016.01	2020.12	市城投集团 市城市管理局	任连璋 夏思军	市城投集团 江苏大吉环保能源有限公司 盐城大吉环境科技有限公司 江苏大吉环保能源大丰有限公司	自筹、社会资本	银行贷款、PPP	
<b>(六) 安居保障工程 (3 项)</b>					<b>348000</b>	<b>100</b>		<b>108000</b>									
407	1	大洋湾洋湾新城	占地面积 300 亩，建筑住宅面积约 33 万平方米 配套附属商业、社区、农贸市场、幼儿园、地下停车场（人防）等约 10 万平方米	2019-2024	250000	/	待土地挂牌	80000	完成开工手续并开工	2019.12	2024.12	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款	
408	2	先锋组团安置房	占地面积 5.43 万平方米，建筑面积 1.62 万平方米	2019-2022	80000	/	待土地挂牌	25000	完成开工手续并开工	2019.12	2022.12	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款	

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注	
409	3	东河新园	占地面积 25.4 亩,建筑面积为 3.39 万平方米	2018-2022	18000	100	完成施工图设计	3000	完成地下室顶板工程,单体建筑至±0	2019.06	2022.08	市城投集团	任连璋	市城投集团	自筹	银行贷款		
<b>二十七、市交通控股集团 (4 项)</b>					<b>124550</b>	<b>1000</b>		<b>35000</b>										
<b>(一) 城市交通 (3 项)</b>					<b>35000</b>	<b>1000</b>		<b>20000</b>										
<b>公共交通 (2 项)</b>					<b>20000</b>	<b>0</b>		<b>10000</b>										
410	1	G228 射阳临海服务区	项目规划占地面积约 41.65 亩,新建综合服务楼和相关服务设施	2019-2020	<b>10000</b>	/	完成选址工作	<b>5000</b>	开工建设	2019.11	2020.12	市交通控股集团射阳县政府	周正雄 吴冈玉	市交通投资集团射阳县旅游投资发展有限公司	自筹	银行贷款		
411	2	G228 大丰三龙服务区	项目规划占地面积约 50 亩,新建综合服务楼和相关服务设施	2019-2020	<b>10000</b>	/	完成选址工作	<b>5000</b>	开工建设	2019.10	2020.11	市交通控股集团大丰区政府	周正雄 宋勇	市交通投资集团大丰区交通投资有限责任公司	自筹	银行贷款		
<b>城市道路 (1 项)</b>					<b>15000</b>	<b>1000</b>		<b>10000</b>										
412	1	开创路北延	大庆路至沿河西路段,宽 50 米,长 1.181 公里,总投资约 1.5 亿元	2018-2020	<b>15000</b>	<b>1000</b>	启动征地征收工作	<b>10000</b>	开工建设	2019.11	2020.09	市交通控股集团盐都区政府	周正雄 王娟	市交通投资集团	列入土地成本	/		
<b>(二) 公共及商业服务设施配套 (1 项)</b>					<b>89550</b>	<b>0</b>		<b>15000</b>										
<b>商业服务 (1 项)</b>					<b>89550</b>	<b>0</b>		<b>15000</b>										
413	1	紫阳冷链物流园区	拟一期计划征地 500 亩,建设涵盖冷链物流、转运分拨、仓储集散、加工配送、检验检疫、电商交易商贸等功能于一体的特色农产品(牛羊产品为主)专业冷链物流园区	2019-2021	89550	/	/	15000	第一阶段两个工厂、一个冷库,建成投入使用	2019.10	2021.12	市交通控股集团亭湖区政府	周正雄 张宏春	市交通投资集团	自筹	银行贷款		

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
<b>二十八、盐城电信公司 (2 项)</b>				<b>8690</b>	<b>0</b>		<b>8690</b>									
<b>(一) 城市基础设施 (2 项)</b>				<b>8690</b>	<b>0</b>		<b>8690</b>									
<b>通信 (2 项)</b>				<b>8690</b>	<b>0</b>		<b>8690</b>									
414	1	盐城电信光网建设	新增 FTTH 端口 5.28 万个, 光缆 8.04 万纤芯公里	2019	3060	/	/	3060	完成	2019.01	2019.12	盐城电信公司	石磊	盐城电信公司	自筹	银行贷款
415	2	盐城电信移动网建设	新建 4G 基站 315 个, 5G 基站 120 个	2019	5630	/	/	5630	完成	2019.01	2019.12	盐城电信公司	石磊	盐城电信公司	自筹	银行贷款
<b>二十九、盐城移动公司 (2 项)</b>				<b>13000</b>	<b>1000</b>		<b>12000</b>									
<b>(一) 城市基础设施 (2 项)</b>				<b>13000</b>	<b>1000</b>		<b>12000</b>									
<b>通信 (2 项)</b>				<b>13000</b>	<b>1000</b>		<b>12000</b>									
416	1	盐城移动光网建设	新增 FTTH 端口 9 万个, 光缆 10 万芯公里	2018-2019	4000	500	新增 FTTH 端口 0.55 万个, 光缆 0.63 万芯公里	3500	完成	2018.12	2019.12	盐城移动	徐宁	盐城移动	自筹	自筹
417	2	盐城移动移动网建设	新建 4G 基站 200 个, NB 站点 200 个, 5G 基站 500 个	2018-2019	9000	500	新建 4G 基站 50 个	8500	完成	2018.12	2019.12	盐城移动	徐宁	盐城移动	自筹	自筹
<b>三十、国网盐城供电公司 (6 项)</b>				<b>91914.75</b>	<b>66699.88</b>		<b>23556.87</b>									
<b>(一) 城市基础设施 (6 项)</b>				<b>91914.75</b>	<b>66699.88</b>		<b>23556.87</b>									
<b>供电 (6 项)</b>				<b>91914.75</b>	<b>66699.88</b>		<b>23556.87</b>									
418	1	江苏盐城双草 500 千伏变电站第三台主变扩建工程	新增 1 台主变容量为 100 万千瓦伏安的变压器	2019-2020	3847	/	前期设计施工招标	3100	完成电气安装	2019.03	2020.01	国网盐城供电公司	张强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限	总投资	至 2018 年底累计完成投资	2018 年底形象进度或前期进展情况	2019 年计划投资	2019 年形象进度要求	开工时间	竣工时间	责任单位	责任人	投资主体	资金来源	融资方式	备注
419	2	盐城学富 220 千伏输变电工程	新建 1 座 220 千伏变电站, 新增主变容量 18 万千伏安 新增线路长度 40.2 公里	2017-2019	12515	10012	土建电气交接	2503	完成	2017.05	2019.09	国网盐城供电公司	张 强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款	
420	3	江苏盐城市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程	新建 110 千伏线路 14.2 公里	2018-2019	2719	540	基础施工	2179	完成	2018.10	2019.12	国网盐城供电公司	张 强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款	
421	4	江苏盐城育才 110 千伏输变电工程	新建 1 座 110 千伏变电站, 新增主变容量 10 万千伏安 新增线路长度 4.5 公里	2018-2020	9110	2764	基础施工	5435	完成电气安装	2018.09	2020.01	国网盐城供电公司	张 强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款	
422	5	农网绝缘化改造	全面开展农网低压架空线路绝缘化改造, 通过三年时间将盐城农网低压绝缘化率提升至 100%	2017-2019	62900	53383.88	公司前期全面开展农网绝缘化项目立项下达实施工作 至 2018 年底累计投资 5.34 亿元 绝缘化项目	9516.12	完成	2017.01	2019.12	国网盐城供电公司	张 强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款	
423	6	充电设施建设	建设 5 座城市快充站, 大于 30 台大功率充电桩	2019	823.75	/	前期落实场地	823.75	完成	2019.03	2019.12	国网盐城供电公司	张 强	国网盐城供电公司	自筹	银行贷款	

