

2021 年全市城乡建设重大项目投资计划

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020 年 底累计 完成投资	2020 年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度要求	责任单位
合计：793 项						60348531	13029497		19915001		
一、东台市政府（84 项）						4755293	1558882		2411258		
（一）综合交通（7 项）						225986	55000		101000		
1、铁路（1 项）						35000	10000		25000		
1	东台综合交通枢纽 （南广场）	东台市交投 公司	完成综合交通枢纽 （南广场）全部工作 量，包括项目施工、 监理等	新建	2020-2021	35000	10000		25000	完成	东台市政府
2、公路（5 项）						185986	45000		71000		
2	229 省道东台段改 扩建工程	东台市交投 公司	建设一级公路 5.7 公里	新建、 扩建	2017-2021	21271			10000	完成	东台市政府 市交通运输局
3	352 省道东台西段 建设工程	东台市交投 公司	建设一级公路 12.3 公里	新建	2021-2022	58715			10000	路基桥涵施工	东台市政府 市交通运输局
4	市域骨干道路建设 及生命安全防护 工程	东台市交投 公司	总建设里程 30 公里， 包括 X252、X304 东 广线西延、X309 唐北 线、富许线、203 北段、 X207 安仇线、X208 廉广线	改建	2021	15000			15000	完成	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5	东台市乡村旅游景观公路	东台市交投公司	按照三级公路以上标准,建设乡村旅游景观公路190.05公里	改建	2019-2021	76000	45000		21000	建成乡村旅游景观公路3号线、驿站等服务设施建设任务42公里	东台市政府
6	农村公路通达工程及生命安全防护工程	东台各镇区	提档升级农村四级公路62公里,改造危窄桥梁70座,包括项目前期、施工、监理等	新建、扩建、改建	2021	15000			15000	完成	东台市政府
3、运输服务(1项)						5000	0		5000		
7	城乡客运一体化改造	东台公交公司城乡客运公司	淘汰更换部分运营车辆,沿线公交服务设施的维护、改造	改建	2021	5000			5000	完成	东台市政府
(二)市政设施(8项)						271000	86000		137000		
1、污水处理厂(3项)						37000	4000		30000		
8	市区污水处理厂区提升改造	东台市城投公司	碧之源净水有限公司厂区四号沟推流器安装;厂区加盖除臭及外墙保温等提升改造;设备更换整修;新建惠阳泵站等10项	新建	2021	5000			5000	完成	东台市政府
9	城镇污水处理厂一体化运营管理(续建)	东台市城投公司	全面排查污水处理厂接管不足的问题;对现状管网进行普查、溯源、修复等,支管网完善;建立统一运行监管平台;厂区设备、设施提升改造	新建	2020-2022	10000			7000	厂区内工程量全部完成、管网普查	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
10	工业污水处理设施建设	东台市城投公司	8个乡镇工业污水处理厂及配套管网建设	新建	2020-2021	22000	4000		18000	完成	东台市政府
2、污水管网(3项)						17500	0		17500		
11	新建污水管网	东台市城投公司	随城市道路新建污水管网	新建	2021	8000			8000	完成	东台市政府
12	污水管网检测维护和混接点改造	东台市城投公司	结合管网检测结果维修故障管网、新建管网检测信息补录、新接入和雨污分流小区原有管线疏通勘探和混接点调查、设计及结清工程款管网复查	新建	2021	1500			1500	完成	东台市政府
13	片区雨污分流改造	东台市城投公司	北关路东、金海路南、东亭路西、何垛河北片区约30万平方米雨污分流改造	新建	2021	8000			8000	完成	东台市政府
3、黑臭水体整治(2项)						216500	82000		89500		
14	城市污水厂尾水生态净化湿地建设	东台市城投公司	碧之源净水公司尾水建设生态湿地,排口改造	新建	2021	7500			7500	完成	东台市政府
15	东台市主城区黑臭水体整治(续建)	东台市城投公司	开展控源截污,实施管网新建修复;新建水利闸,开展清淤;建设水安全、水生态、水景观等配套工程,同步推进两岸房屋征收和拆除工作	新建	2020-2022	209000	82000		82000	完成工程量75%	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(三) 城市路桥 (9项)						266500	88300		109500		
1、城市道路 (1项)						18000	6000		12000		
16	北海路东延(续建)	东台市城投公司	方向河至经八路,长3公里,宽60米,包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2020-2021	18000	6000		12000	完成	东台市政府
2、城市桥梁 (1项)						15000	0		13500		
17	振兴路跨通榆河段	东台市城投公司	站前路至通榆河西,长1.6公里,宽40米,新建跨通榆河大桥1座,包括道路、排水、桥梁、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021-2022	15000			13500	管道、道路、桥梁下部结构施工	东台市政府
3、断头路改造 (5项)						8500	300		6000		
18	白榆路东连	东台市城投公司	明星港湾至明星家具城,长0.6公里,宽18米,包括道路、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2021-2022	1200			800	管道、道路施工	东台市政府
19	白榆路西延	东台市城投公司	海陵路至东园路,长约0.7公里,宽18米,进行道路、桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等建设	新建	2021-2022	1600			1000	管道、道路施工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
20	泰东河路	东台市城投公司	海陵路至东园路,长约1公里,宽24米,包括海陵大桥匝道路、排水、桥梁、路灯、一般交通安全管理设施建设	新建	2021-2022	2200			1200	管道、道路、桥梁施工	东台市政府
21	北关路	东台市城投公司	黄海路至北海路,长0.45公里,宽35米,进行道路、桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等建设	新建	2021-2022	2400			2200	基本完工	东台市政府
22	溪北路(续建)	东台市城投公司	范公路至海陵路,长0.78公里,宽12米,包括道路、桥梁、排水、绿化、路灯、一般交通安全管理设施等	新建	2019-2021	1100	300		800	完成	东台市政府
4、特色街区(2项)						225000	82000		78000		
23	结发街特色街区	东台市城投公司	建筑面积36000平方米(含地上约3万、地下6千平方米),建设710米长特色商业街区,打造爱情一生一世主题	新建	2020-2021	25000	17000		8000	完成	东台市政府
24	何垛河休闲景观带	东台市城投公司	何垛路东延,对相关区域开展建筑风貌改造提升等。建成环境优美、生态多样、功能完备的时尚、现代、活力生活中心	新建	2020-2022	200000	65000		70000	道路、桥梁、绿化、路灯建设	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(四) 园林绿化(7项)						193900	111000		71900		
1、街头绿地(3项)						8400	0		8400		
25	口袋公园	东台市政府	建设口袋公园20个,占地面积6.56公顷	新建	2021	900			900	完成	东台市政府
26	城市公共空间家具更新	东台市城投公司	更新范围为市区内道路交叉口、商业广场周边等公共空间区域(南至惠阳路,北至振兴路,西至西环路,东至站前路),计100处,景观与绿化	新建	2021	5000			5000	完成	东台市政府
27	市区绿化补植及市区零星工程节点提升	东台市城投公司	市区公园绿地、墙体等增加垂直绿化;市区节点、渠化岛景观提升;对市区地块建设与周边环境协调的绿地;绿地灌溉设施提升、公园绿地内景观小品效果的提升维护	改建	2021	2500			2500	完成	东台市政府
2、道路绿化(3项)						45500	21000		23500		
28	新建道路两侧绿化	东台市城投公司	北海路东延、振兴路跨通榆河段等新建道路两侧配套景观绿化,新增绿化面积约12公顷	新建	2021-2022	3500			2500	部分工程竣工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
29	盐通高铁东台段沿线生态绿廊工程	东台市政府	盐通高铁东台段沿线生态绿廊工程,工程总长36.6公里,其中核心区6.4公里。包括项目前期、施工、监理等	新建	2020-2021	39000	21000		18000	完成	东台市政府
30	城市主干道绿化景观提升	东台市城投公司	对东进路、北海路、惠阳路、范公路进行有机更新,保障市民安全通行	改建	2021	3000			3000	完成	东台市政府
3、河道绿化(1项)						140000	90000		40000		
31	串场河沿线整治和环境提升工程	东台市政府	沿线镇区开发建设,丰富完善串场河沿岸生活、休闲服务功能,打造人文景观特色与休闲观光功能相融合的生态景观旅游带,建设小型污水处理设施,堵截排污口、河道疏浚清淤	新建、改建	2020-2022	140000	90000		40000	全面建设沿线绿化景观和重要节点,完成河道支河疏浚、西溪景区天仙缘小镇建设,启动五烈镇新型农村社区建设,环境整治工作实现常态化管理,城市段房屋征收工作全面完成	东台市政府
(五)住房建设(34项)						3299518	1075037		1702371		
1、老旧小区整治(1项)						9423	0		9423		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
32	老旧小区改造	东台市政府	东台市 11 个, 共计 51.71 万平方米	改建	2021	9423			9423	完成	东台市政府
2、棚户区改造征收(1项)						930000	0		930000		
33	东台棚户区改造征收项目	东台市城投公司	完成东台市中心城区棚户区改造 10091 户, 棚改面积约 66 万平方米	新建	2021	930000			930000	完成	东台市政府
3、棚改安置房建设(17项)						849868	320820		290000		
34	吕家园安置区	东台市城投公司	东亭南路东侧、何垛河南侧, 总建筑面积 11.4 万平方米, 752 套	新建	2021-2023	66000			27000	主体施工	东台市政府
35	何垛湾安置区	东台市城投公司	港务处南侧、景范小区西侧, 总建筑面积 11 万平方米, 736 套	新建	2021-2023	59000			22000	主体施工	东台市政府
36	滨河湾安置区	东台市城投公司	海陵南路西侧, 惠阳路北侧, 用地面积约 83.6 亩, 约 1100 套安置房, 建筑面积 13.5 万平方米	新建	2021-2023	82000	12000		48000	主体施工	东台市政府
37	站南安置区	东台市城投公司	站前路西、川东港北, 占地约 160 亩、总建筑面积约 33.7 万平方米, 21 幢、1800 套	新建	2020-2022	120000	40000		60000	土建施工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
38	通城佳苑一期	东台市城投公司	灯塔路以北,占地约83.5亩,建筑面积约10.6万平方米,一期地上建筑面积约3.2万平方米,地下0.6万平方米,4幢高层建筑及配套	新建	2019-2021	19500	13500		6000	完成	东台市政府
39	泰和佳苑一期	东台市城投公司	泰东河南,海陵南路西,通城路东,占地约142.2亩,建筑面积约15.6万平方米	新建	2019-2021	35000	30000		5000	完成	东台市政府
40	八林新寓三期	东台市城投公司	东园路东、泰东河路北总建筑面积约14万平方米,16幢、882套	新建	2019-2021	75000	65000		10000	完成	东台市政府
41	宁熙悦府	东台凯华置业有限公司	范公路东侧、望海路北侧,总建筑面积约13.8万平方米,其中保障房建筑面积约28460平方米,218套	新建	2020-2022	24368	7920		14000	主体施工完成,外立面施工完成,脚手架落架	东台市政府
42	老造纸厂代建安置房建设	江苏金鹰投资发展有限公司	2幢10层商住楼,住宅建筑面积约0.56万平方米,47套	新建	2019-2021	2000	1000		1000	完成	东台市政府
43	城北新寓三期	东台市惠民城镇化建设发展有限公司	纬一路南,范公路西,总建筑面积10万平方米,624套	新建	2019-2022	36000	28000		5000	配套工程施工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
44	三团安置区三期	东台市惠民城镇化建设发展有限公司	东区二路南,支三路西,总建筑面积约16万平方米,13幢、894套	新建	2019-2022	57000	49000		6000	配套工程施工	东台市政府
45	新团安置区	东台市惠民城镇化建设发展有限公司	振兴路南侧、方向路东侧,总建筑面积约16.2万平方米,16幢、1124套	新建	2020-2022	63000	1500		40000	主体竣工	东台市政府
46	富新安置区二期	东台市惠民城镇化建设发展有限公司	安居路西,宜居路北,总建筑面积约9万平方米,9幢,441套	新建	2019-2021	32000	28000		4000	完成	东台市政府
47	钱陈安置区三期(续建)	东台市城东高新技术投资发展有限公司	惠阳路北、钱家沟路西,建筑面积18.8万平方米,1309套	新建	2019-2022	56000	30000		16000	配套工程施工	东台市政府
48	西郊万陆安置区(一期)	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	东五公路南侧、木港路东侧,建筑面积10万平方米,678套	新建	2020-2022	48000	13400		20000	工程主体竣工,配套工程施工	东台市政府
49	通城佳苑二期	东台市城投公司	灯塔路以北,占地约55.7亩,建筑面积约8万平方米,8幢高层建筑及配套	新建	2021-2023	31000	500	前期准备工作	3000	桩基施工	东台市政府
50	泰和佳苑二期	东台市城投公司	泰东河南,海陵南路西,通城路东,占地约63亩,10幢高层建筑及配套	新建	2021-2023	44000	1000	前期准备工作	3000	桩基施工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、商品住房建设(15项)						1510227	754217		472948		
51	万华嘉府	万达投资集团	住宅 21.6 万平方米	新建	2020-2022	190000	100000		82000	部分项目竣工	东台市政府
52	双玺小区	碧桂园集团	总建筑面积 18 万平方米	新建	2020-2023	150000	80000		60000	所有楼栋完成脚手架拆除,地下室全部结束	东台市政府
53	东铭雅居	顾家实业投资(杭州)有限公司	住宅及公共配套人防地下室 18.5 万平方米	新建	2020-2023	27500	10000		17500	90%	东台市政府
54	宁熙悦府	中企万业(北京)房地产开发有限公司	总建筑面积 14 万平方米; 9 幢高层住宅、3 幢商业楼	新建	2019-2023	80000	39800		24000	主楼外立面施工完成	东台市政府
55	悦棠湾小区	悦达地产集团有限公司	住宅、商业, 22.4 万平方米	新建	2019-2023	98000	30000		35000	全部工程开工,全部 16 栋住宅及 5 栋商业开工,其中 12 栋住宅、5 栋商业封顶,剩余 4 栋住宅达到预售条件	东台市政府
56	春溪雅苑	东台锦腾置业有限公司	总建筑面积: 14.5 万平方米, 住宅 8 幢, 商住 2 幢	新建	2020-2024	77100	12850		7700	1#、2#二次结构完成; 3#、5#楼主体结构封顶	东台市政府
57	凤凰郡	天怡房屋建设开发有限责任公司	总建筑面积约 15 万平方米	新建	2018-2022	70000	30000		10000	15#~18#主体结构结束	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
58	凤凰郡·尚苑	天涵建设开发有限责任公司	总建筑面积约 16.7 万平方米	新建	2020-2023	38000	3200		7000	5#~7#主体结束	东台市政府
59	慧学铭苑、悦禾城商业广场	东台市瑞祥时代房地产开发有限公司	总建筑面积约为 28 万平方米	新建	2018-2023	112000	40000		30000	商住二期部分交付、商业项目全部封顶	东台市政府
60	熙悦佳园	企业	总建筑面积 30.7 万平方米 住宅 9 幢；商住 2 幢；商业楼 1 幢	新建	2018-2022	115000	80000		35000	小区整体竣工	东台市政府
61	紫云府	企业	总建筑面积约 17 万平方米，商住 7 栋，住宅 10 栋	新建	2019-2022	75000	32000		28000	全部封顶，室外配套收工	东台市政府
62	帝逸国际小区	企业	住宅、商业，总建筑面积 22.4 万平方米	新建	2014-2023	60000	39429		10800	在建 4 栋住宅封顶	东台市政府
63	晨光满园小区	企业	住宅、商业，总建筑面积 33.3 万平方米	新建	2013-2022	90027	78938		5948	在建楼栋全部封顶	东台市政府
64	玲珑湾小区	企业	1-12#楼、地下汽车库及配套用房，总建筑面积约 14 万平方米	新建	2020-2022	70000	20000		40000	项目主体全部竣工，开始附属工程	东台市政府
65	吾悦和府	企业	分吾悦和府南区和北区，总建筑面积约 24 万平方米	新建	2019-2022	257600	158000		80000	吾悦和府北区完成交付，南区完成主体建设，配套施工基本完成	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(六) 公共配套 (3项)						138000	30143		80000		
1、商业服务 (2项)						120000	30143		67000		
66	苏宁易购广场	中企万业(北京)房地产开发有限公司	总建筑面积约11万平方米,1幢7层商业楼、1幢停车楼	新建	2019-2022	60000	18000		42000	完成	东台市政府
67	中农联·东台云仓农商城	企业	占地面积193亩,总建筑面积约11万平方米	新建	2020-2022	60000	12143		25000	全部楼栋结构封顶进行内装修阶段	东台市政府
2、人防抗震 (1项)						18000	0		13000		
68	人防配套工程(续建)	东台市政府	地下总建筑面积1.9万平方米,含4000平方米基本指挥所,2000平方米应急物资储备场所,1.3万平方米的人防智慧停车场	新建	2020-2022	18000			13000	土建竣工	东台市政府
(七) 城市管理 (9项)						101947	19110		69337		
1、垃圾分类治理 (2项)						3800	0		2300		
69	东台市智能分类中心	东台市政府	综合楼、大件垃圾处理车间及设备、可回收垃圾存储与分拣生产车间及设备	新建	2021-2022	3500			2000	部分工程完工	东台市政府
70	配置垃圾分类设施	东台市城管局	市区主次干道增补三分类果壳箱400只、垃圾分类亭30座、垃圾桶3000只	新建	2021	300			300	完成	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、厕所革命(1项)						850	0		850		
71	新建及改造公厕	东台市城管局	在北海路南侧、百岁园等11处新建公厕,改造提升市区5座公厕。统一更换公厕导示牌400套,对部分老旧公厕进行外墙出新	新建、改建	2021	850		选址等	850	完成	东台市政府
3、环卫装备能力提升(1项)						800	0		800		
72	环卫基础设施建设提升工程	东台市城管局	新建地理式垃圾收集点12座、采购各类环卫车辆约16辆	新建	2021	800			800	完成	东台市政府
4、市容整治(4项)						30100	0		18100		
73	沿街立面出新工程	市城投公司	对范公路沿街两侧及高铁站、海陵路等沿街建筑物立面改造	新建	2021	4600			4600	完成	东台市政府
74	公共停车场建设工程	市城投公司	在市区规划建设10座公共停车场,新增公共停车泊位1000个以上,同步建设智能化停车管理系统	新建	2021	4000			4000	完成	东台市政府
75	特色小吃一条街建设	市城投公司	在何垛河风光带周边,规划建设餐饮传统小吃一条街(原北关疏导点已拆迁)	新建	2021	1500			1500	完成	东台市政府
76	特色工作	东台市政府	在市区打造10条示范街区	改建	2021-2022	20000			8000	工程部分竣工	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5、精细化样板点建设(1项)						66397	19110		47287		
77	精细化样板点建设	东台市政府 安丰镇 企业	按精细化样板标准建设样板镇(安丰镇)、样板村(兰址村)、样板社区(望海社区)、样板街(海陵路)、样板巷(寺前街);精细化样板场(吾悦广场综合体)	新建、 扩建、 续建	2020-2021	66397	19110		47287	完成	东台市政府
(八)镇村建设(3项)						195680	69780		125900		
1、农房改善(1项)						60000	0		60000		
78	改善农民群众住房条件	东台市政府	改善农民群众住房条件2000户	新建	2021	60000			60000	完成	东台市政府
2、镇村设施(2项)						135680	69780		65900		
79	美丽宜居示范村	各镇人民政府	周黄、临塔、八里等11个村创建国家人居环境整治示范村;三仓镇新五等6个村创建省级特色田园乡村	新建	2020-2021	47400	26400		21000	完成	东台市政府
80	12个镇建成“十个一”工程	各镇人民政府	城镇商业综合体、购物超市、住宅小区、主题公园、连锁酒店、农贸市场、文化活动中心、5G网络基础设施10个平方米面功能设施配套提升	新建	2020-2021	88280	43380		44900	完成	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(九) 综合水利(4项)						62762	24512		14250		
1、水安全(1项)						22000	15000		7000		
81	梁垛河整治工程	省水利厅 东台市政府	疏浚河道 51 公里, 河坡防护 15.87 公里, 20 座跨河桥梁防护	新建	2019-2021	22000	15000	梁垛河整治上段工程已基本完成, 下段工程已开工建设	7000	完成	东台市政府
2、水资源(1项)						29000	0		5000		
82	东台市应急饮用水源及泰东河二级水源保护区生态修复工程	东台市政府	新建有效蓄水量 210 万立方米的应急饮用水源工程, 并实施泰东河二级水源保护区生态修复工程	新建	2021-2022	29000		正在开展前期工作, 办理相关手续	5000	完成项目前期工作; 东台镇、梁垛镇负责征迁、交地; 结合东兴高速征迁取土开挖蓄水区, 开工建设泵站、管道	东台市政府
3、水生态(2项)						11762	9512		2250		
83	串场河综合治理防洪排涝工程(东台段)	东台市政府	支河疏浚 47 公里, 险工险段防护 3.17 公里, 拆建、改造水闸 12 座等	新建	2020-2021	9982	9512	开工建设	470	完成	东台市政府
84	村庄河塘疏浚整治及村级生态河道建设	东台市政府	疏浚整治村庄河塘 325 条、土方 248.67 万方; 村级生态河道建设 17 条、18.78 公里	新建	2021	1780		目前已完成项目规划、编排等前期工作	1780	完成	东台市政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
二、建湖县政府(25项)						852759	122060		528561		
(一) 综合交通(3项)						79150	28000		41900		
1、公路(3项)						79150	28000		41900		
85	建湖县乡村旅游景观公路	建湖县九龙口旅投公司 建湖县新农投公司	按照三级公路以上标准,实施乡村旅游景观公路 177.84 公里	改建	2019-2021	55000	28000	建成乡村旅游景观公路 2 号线先导段、九龙口支线、西塘河支线、驿站等服务设施建设任务 125.54 公里	27000	完成	建湖县政府
86	盐淮高速公路九龙口互通	建湖县九龙口旅游投资建设有限公司	采用单喇叭互通形式,占地面积约 202 亩	新建	2021-2022	19250		开展前期工作	10000	开工建设	建湖县政府 市交通运输局 市自然资源和规划局
87	高作镇全域整治配套道路	建湖县新农村建设投资有限公司	改建 9.3 公里三级公路	改建	2021	4900		完成施工图设计	4900	完成	建湖县政府
(二) 市政设施(5项)						64500	6150		23100		
1、污水管网(3项)						55500	5950		21000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
88	污水管网功能性修复、完善工程	建湖县城投公司	对县城市政、老旧小区污水管道清淤、QV检测；对混乱接、漏接、破损管网功能性修复、接通。延伸配套连接6个污水厂管网90公里	改建	2019-2025	47000	5000	建设污水配套支管网12公里；完成双湖一品、东平方米华庭等9个小区内部污水管网的清淤、排查、修复及与对外主管网的接通；完成花园巷、邮局家属区等10处居住区雨污分流；完成县城污水主管网清淤养护55公里	15000	完成湖景人居北区、明珠锦苑B区等28个小区内部管网的清淤、排查、修复及与区外主管网的接通；完成龙湖商业北街、龙湖商业南街等9处居住区雨污分流；配套建设污水管网10公里；完成县城污水管网清淤养护50公里	建湖县政府
89	污水处理及运行提升工程	建湖县城投公司	迁移城南污水厂西塘河排污口；对6座污水厂设备升级改造；对6座污水厂生产、中途提升泵站和管网运行智能化改造；对城东厂扩能改造	改建、扩建	2020-2025	5500	950	启动城东厂设备升级改造；新增鼓风机设备4套、膜系统改造2套	3000	完成城南污水厂西塘河排污口迁出生态红线管控区；新增污水厂脱泥系统4套、曝气系统改造；完成污水厂生产、中途提升泵站和管网运行智能化调度系统建设；城东厂扩能改造	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
90	农村生活污水治理	建湖县政府	通过接管处理、分散治理,完成20个行政村的生活污水治理	新建	2021	3000			3000	完成	建湖县政府
2、黑臭水体整治(2项)						9000	200		2100		
91	城市污水厂尾水生态净化湿地建设	建湖县城投公司	3座城市污水厂配套建设尾水湿地,提高尾水水质	新建	2020-2022	2000	200	完成城南污水厂生化塘部分建设	100	完成城南污水厂尾水生态净化湿地工程生态浮床、基质及水生植物栽植	建湖县政府
92	县城建成区河道提升完善	建湖县政府	对雨污水混排口处建设智能分流井,对截污未到位的进行完善,对污水管跑冒滴漏进行修复	新建	2021-2022	7000			2000	对新河、胜利河、轮窑河等河道进行清淤;轮窑河(森达路以北段)埋设污水管网;对新河、胜利河、永泰河等7条老城区河道流域进行合流制片区改造,增设智能井	建湖县政府
(三)城市路桥(2项)						3100	0		3100		
1、断头路改造(1项)						100	0		100		
93	朝阳路接通工程	建湖县政府	实施朝阳路至人民路段,长210米,宽10米,沥青路面,同步配套排水管网及交通安全设施	新建	2021	100			100	完成	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、特色街区(1项)						3000	0		3000		
94	特色街区建设	建湖县政府 建湖县城投公司	对朱尤沟路宝龙广场商业街区道路、沿街建筑进行景观设计改造,建设景观小品、休闲设施、美化、亮化	新建	2021	3000			3000	完成	建湖县政府
(四) 园林绿化(3项)						62500	10260		33300		
1、街头绿地(1项)						1500	0		1500		
95	县城绿化工程(口袋公园)	建湖县住建局	1、根据建宝路快速化通道建设要求,对双湖路至站前路段绿化进行提升改造;2、口袋公园建设:对双湖公园、秀夫公园、西塘河风光带、神台河风光带、四宜园等15个公园增加体育游憩等设施等	改建、新建	2021	1500			1500	完成	建湖县政府
2、河道绿化(2项)						61000	10260		31800		
96	河道景观绿化工程	建湖县政府	实施孟兰河风光带太平路至建宝路北岸,太平路至人民路两侧风光带,建设游步道,栽植绿化,配套亮化和便民设施	新建、扩建、改建	2021-2023	3000			800	孟兰河风光带完成太平路至建宝路北岸,太平路至秀夫路南岸	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年 底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
97	串场河整治提升工程	建湖县上冈镇 建湖县水利局 建湖县交通局	完成串场河上冈段“两违三乱”整治, 观光道路修补, 生态河道绿化建设, 水利工程闸站维修, 以“铁狮湾”生态园为中心, 实施串场河风光带南接北延工程。开发建设“铁狮湾”河畔两岸生态旅游项目	新建	2020-2022	58000	10260	完成整体规划设计工作; 推进两违三乱整治和景观提升; 完成“铁狮湾”名称更换工作; 完成草堰口集镇临河建筑污水管网建设工程; 推进草堰口社区污水管网建设工作	31000	实施串场河沿线复兴、冈西段农房搬迁、集镇南段两侧农房搬迁, 以及砂石场搬迁; 启动建设复兴保障性安置房工程; 完成串场河复兴段、草堰口永丰段节点景观工程; 完成铁狮湾农旅基地环境整治及标志性雕塑设计安装; 对老 204 国道(旅游公路 8 号线)进行维修, 建成乡村旅游景观公路; 建设水利闸站	建湖县政府
(五) 住房建设(2项)						265669	0		265669		
1、老旧小区整治(1项)						7069	0		7069		
98	老旧小区整治	建湖县政府	建湖县 9 个, 建筑面积 36.93 万平方米	改建	2021	7069			7069	完成	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、棚改区改造征收(1项)						258600	0		258600		
99	棚户区改造	建湖县政府	对建湖县18个地块进行棚改,棚改面积52万平方米,棚改户数4093户	新建	2021	258600		开展前期调查	258600	完成	建湖县政府
(六)公共配套(1项)						49000	200		20000		
1、商业服务(1项)						49000	200		20000		
100	金融和政务服务中心	建湖县城投公司	项目共占地77.3亩,建筑面积10万平方米	新建	2021-2023	49000	200	完成设计单位招标	20000	主体施工	建湖县政府
(七)城市管理(3项)						9000	0		5000		
1、垃圾分类与治理(1项)						3500	0		500		
101	垃圾无害化和资源化处理终端设施建设工程	建湖县城管局	加快推进建筑垃圾资源化利用项目建设;2022年6月份前完成立项、征地、可研和环评等工作;完成建设,项目建设	新建	2021-2023	3500			500	完成建筑垃圾资源化利用项目建设前期工作	建湖县政府
2、厕所革命(1项)						400	0		400		
102	公厕改造提升工程	建湖县城管局	新建高标准一类公厕1座(130万元);对县城11座老旧公厕出新改造,达二类以上标准	新建、改建	2021	400			400	完成	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、精细化样板点建设(1项)						5100	0		4100		
103	精细化样板点建设	建湖县九龙口镇 建湖县住建局 建湖县城管局 九龙口旅游度假区 建湖县上冈镇 江苏登达 江苏广益来	按照精细化样板点标准建设样板镇区(九龙口镇)、样板社区(九龙口旅游度假区)、样板路(太平路)、样板巷(上冈镇街巷)、样板场(宝龙广场)	新建	2021	5100			4100	完成	建湖县政府
(八)镇村建设(1项)						62000	0		62000		
1、农房改善(1项)						62000	0		62000		
104	改善农民群众住房条件	建湖县政府	改善农民群众住房条件3100户	新建	2021	62000			62000	完成	建湖县政府
(九)综合水利(4项)						157840	57450		34492		
1、水安全(1项)						147987	55000		30000		
105	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程	省水利厅 建湖县政府	河道拓浚46.11千米,土方开挖665万方,新建、加固、退建圩堤42.83千米,新建沥青砼堤顶道路3.75千米,越河段新建护岸2.4千米,新、拆建桥梁8座,拆建闸站96座	新建	2019-2023	147987	55000	2020年年底累计完成河道整治土方量约126万方,累计完成闸站31座,新开工26座,完成底板、墩墙浇筑及4座桥梁基础工程	30000	2021年年底累计完成河道整治土方量约180万方,累计完成闸站19座、桥梁3座	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、水生态(3项)						9853	2450		4492		
106	建湖县中小河流治理重点县高作-宝塔项目区	省水利厅 建湖县政府	对洗泥沟、高作河等16条河道进行综合整治	新建	2021	3000		完成招标工作	3000	完成	建湖县政府
107	建湖县2021年村庄河塘整治项目	建湖县政府	对全县227条村庄河塘进行疏浚整治,计划疏浚村庄河塘294公里、206万方	新建	2021	1135		完成招标工作	1135	完成	建湖县政府
108	串场河综合治理防洪排涝工程	建湖县政府	疏浚河道18.87公里15.05万方,加固加高堤防24.22公里26万方,兴建生态防护工程5.21公里,改造闸站工程18座	新建	2020-2022	5718	2450	开工建设	357	完成河道整治	建湖县政府
(十)自然资源与规划(1项)						100000	20000		40000		
1、规划编制(1项)						100000	20000		40000		
109	盐城市建湖县高作镇全域土地综合整治项目	江苏银湖农业发展有限公司	涉及14个村,7.5万亩,进行农房拆除,拆除房屋6000户,新建集中居住点3个,新建房屋1500户。进行土地流转,流转土地5万亩,进行高标准农田建设。同国企合作实施规模化农业,实施生态稻米种植、精品设施农业、水生蔬菜种养、稻田综合种养	续建	2020-2022	100000	20000	已拆除农房2000户,新建新型社区1个,对全域土地进行高起点规划	40000	拆除农房3000户,新建居住点3个,新建房屋500户。新增流转土地2.5万亩,高标准农田建设1万亩。招引3个农业项目	建湖县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
三、射阳县政府(33项)						1079125	216161		708209		
(一) 综合交通(5项)						404455	170000		93900		
1、公路(5项)						404455	170000		93900		
110	射阳县乡村旅游景观公路	射阳县旅游投资发展有限公司	按照三级公路以上标准,实施乡村旅游景观公路187.4公里	改建	2019-2021	50900	30000	建成乡村旅游景观公路1号线、5号线、7号线部分路段驿站等服务设施建设任务155.4公里	20900	完成全部主题线路、黄沙港支线、驿站等服务设施建设任务32公里	射阳县政府
111	盐射高速	江苏盐射高速公路有限公司	新建22.5公里高速公路	新建	2019-2022	245034	123000	基本完成路基桥涵工程	40000	完成路面基层,开展房建工程施工	射阳县政府 市交通运输局
112	沈海高速公路四明互通	射阳县政府	采用A型单喇叭形式,占地面积约224亩	新建	2021-2022	17100		开展前期工作	10000	开工建设	射阳县政府 市交通运输局 市自然资源和规划局
113	329省道射阳南环段工程	射阳县政府	建设一级公路14.58公里(新建11.68公里,扩建2.9公里)	新建、扩建	2020-2022	65421	5000	开工建设	15000	开展路基桥梁施工	射阳县政府 市交通运输局
114	射阳县合德至海通线	射阳县政府	新建3.2公里一级公路(含射阳河大桥1座)	新建	2019-2022	26000	12000	完成桥梁钻孔灌注桩施工	8000	基本完成桥梁上部结构施工	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(二) 市政设施(4项)						50405	25000		22905		
1、污水处理厂(1项)						13905	0		13905		
115	射阳县建制镇污水处理设施“全运行”修复提升工程	射阳农水投集团	对建制镇污水处理厂进行改造提升、新建配套污水管网、修复污水提升泵站	新建	2020-2021	13905		完成立项 招标, 工程完成 10%	13905	完成	射阳县政府
2、污水管网(1项)						3500	0		3500		
116	射阳县县城污水提质增效工程	射阳县政府	对县城污水管道、泵站进行检测维修, 完善污水管网	新建	2021	3500			3500	完成	射阳县政府
3、黑臭水体整治(2项)						33000	25000		5500		
117	城市污水厂尾水生态净化湿地建设	射阳县城建集团	城市污水厂配套建设尾水湿地, 提高尾水水质	新建	2021-2022	3000			500	完成方案研究, 开工建设	射阳县政府
118	村庄生活污水治理	射阳县政府	全面完成所有非新型农村社区的行政村村部所在地和新型农村社区, 以及撤并乡镇集镇区所在地村庄生活污水治理工作, 实现农村环境整洁、生态和谐的目标	新建	2019-2021	30000	25000	完成 156 个村庄生活污水治理工作	5000	完成	射阳县政府
(三) 城市路桥(7项)						31650	0		31650		
1、城市道路(2项)						7850	0		7850		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
119	北环路拓宽改造工程(二期)	射阳县政府	双拥路—西绕城:包括沥青路面、雨污水管网等工程	新建	2020-2021	6850		驳岸施工、路基灰土层完成,准备摊铺水稳	6850	完成	射阳县政府
120	清华园北侧规划支路(海都路至曙光路)	射阳县政府	全长约0.7公里,道路红线为15米,建设内容包括沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	新建	2021	1000		踏勘现场	1000	完成	射阳县政府
2、城市桥梁(1项)						3500	0		3500		
121	海都大桥工程	射阳县政府	海都大桥新建沥青桥面、人行道板等	改建	2020-2021	3500		完成海都大桥拆除,同步开展海都大桥图纸设计	3500	完成	射阳县政府
3、断头路改造(3项)						5300	0		5300		
122	沿河路东延(兴阳路-海都路)	射阳县政府	道路全长约1200米,包括沥青混凝土道路、雨水管道、污水管道、桥梁等	改建	2021	2500		准备进场施工	2500	完成	射阳县政府
123	清华园北侧规划支路(海都路至曙光路)	射阳县政府	全长约0.7公里,道路红线为15米,建设内容包括沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	新建	2021	1000		踏勘现场	1000	完成	射阳县政府
124	明光路新建工程	射阳县政府	规划全长约0.35公里,建设内容包括沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	新建	2021	1800		现场踏勘	1800	完成	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、特色街区(1项)						15000	0		15000		
125	朝阳智慧街区建设	射阳旅投集团	全长约2.6公里,项目重点围绕街区沿线环境整治、绿化亮化、道路交通、外墙立面改造、旅游节点小品和公共停车设施等建设	新建	2021	15000		完成工程立项招标投标工作	15000	完成	射阳县政府
(四) 园林绿化(2项)						11340	6000		5340		
1、街头绿地(1项)						340	0		340		
126	口袋公园	射阳县政府	建设双拥路德发大道、振阳街人民路等地段口袋公园15个,占地面积1.34公顷	新建、改建	2021	340			340	完成	射阳县政府
2、河道绿化(1项)						11000	6000		5000		
127	新洋港(射阳段)综合整治项目	射阳县政府	新洋港(射阳段)西至特庸镇北洋村,东至黄沙港镇东港居委会,长约45.27公里,沿线违章建筑物拆除、农业生产畜禽养殖设施用房清理、码头整治、秸秆垃圾清理、住家船和沉船及桩等清理、空关破旧房屋拆除等环境整治,沿线河堤整治,绿化补植、建设生态保护坡	新建、改建	2020-2021	11000	6000	完成沿线环境整治	5000	完成	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(五) 住房建设 (2项)						421630	0		421630		
1、老旧小区整治 (1项)						12650	0		12650		
128	老旧小区整治	射阳县政府	射阳县 21 个, 建筑面积 40.22 万平方米	改建	2021	12650			12650	完成	射阳县政府
2、棚户区改造征收 (1项)						408980	0		408980		
129	射阳县棚户区改造工作	射阳县政府	对射阳县新城区人民医院西侧地块、县住建局北侧地块等区域进行棚户区改造, 共计约 5000 户	新建	2021	408980		开展前期调查评估工作	408980	完成	射阳县政府
(六) 公共配套 (1项)						5000	300		3500		
1、人防抗震 (1项)						5000	300		3500		
130	射阳县人防基本指挥所	射阳县政府	人防基本指挥所 (2395 平方米)		2021-2022	5000	300	目前已通过初步设计、施工图审查, 正在编制工程预算及工程量清单	3500	完成土建	射阳县政府
(七) 城市管理 (5项)						11962	0		11962		
1、垃圾分类治理 (1项)						700	0		700		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
131	垃圾分类与处置项目	射阳县城管局	1、新增10个智能分类小区及智能分类管理； 2、购置240L分类垃圾桶6000只、两分类垃圾收集箱8000组； 3、创建省级达标小区20个； 4、推进“两定一撤”（定时定点分类投放收运、楼栋撤桶并点）垃圾分类小区	新建	2021	700			700	完成	射阳县政府
2、厕所革命（1项）						300	0		300		
132	新建农村公厕	各乡镇	新建农村公厕15座	新建	2021	300			300	完成	射阳县政府
3、环卫装备能力提升（2项）						3582	0		3582		
133	车辆、设备提升	射阳县城管局	1、小型多功能道路扫路机1辆；2、吊桶车3辆；3、小勾臂式垃圾清运车10辆；4、高温高压冲洗车1辆；5、垃圾清运车5辆；6、采购新能源箱子100只；7、采购果壳箱内胆1000只；8、沟河打碎草船1艘；9、河道保洁船（含机头、挂浆）3艘	新建	2021	582			582	完成	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
134	射阳县生活垃圾焚烧飞灰及污泥等一般固废填埋项目	射阳县城管局	在原垃圾场东侧新建一座约20万方的生活垃圾焚烧飞灰及污泥等一般固废填埋场	新建	2021	3000		完成项目立项批复及可研性研究报告批复,土地批复等	3000	完成	射阳县政府
4、精细化样板点建设(1项)						7380	0		7380		
135	精细化样板点建设	县城管局 黄沙港镇 合德镇 开发区 开发企业	按照精细化样板点标准建设样板镇区(黄沙港镇)、样板村(凤凰村)、样板社区(兴东社区)、样板街(红旗路)、样板巷(众兴路)、样板场(恒隆广场)	新建、改建	2021	7380			7380	完成	射阳县政府
(八)镇村建设(1项)						100000	0		100000		
1、农房改善(1项)						100000	0		100000		
136	改善农民群众住房条件	射阳县政府	改善农民群众住房条件4900户	新建	2021	100000			100000	完成	射阳县政府
(九)综合水利(6项)						42683	14861		17322		
1、水安全(3项)						18489	1300		9189		
137	双洋闸北侧海堤保滩工程(21+840-23+640)	省水利厅 射阳县政府	双洋闸北侧海堤(21+840~23+640)保滩长度1800米	新建	2021	4000		完成初设文件编制	4000	完成	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
138	射阳县夸套南北匡一线海堤新建防汛道路	省水利厅 射阳县政府	新建射阳县夸套南北匡一线海堤桩号5+680-27+102段防汛道路	新建	2020-2021	3489	1300	完成夸套北匡一线海堤新建防汛道路	2189	完成	射阳县政府
139	八丈河治理工程	省水利厅 射阳县政府	疏浚八丈河 20.7 公里	新建	2021-2022	11000		现状调查	3000	完成 20%	射阳县政府
2、水资源(1项)						4500	0		2000		
140	中型灌区续建配套与节水改造项目	射阳县政府	四明镇王开灌区建设改造 1.6 万亩,兴桥镇跃中灌区建设改造 2.9 万亩	新建	2021-2022	4500		开展前期工作	2000	完成 50% 工程量	射阳县政府
3、水生态(2项)						19694	13561		6133		
141	射阳县 2021 年度农村河道整治	射阳县政府	疏浚整治河道总土方量 314 万方,建设生态示范河道 23 条 58 千米,生态河道 47 条,高速廊道内生态河道 40 条	新建	2021	4133			4133	完成	射阳县政府
142	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程(射阳县境内工程增做项目)	射阳县政府	增做芦鱼港闸等建筑物	新建	2019-2021	15561	13561	完成合同工程量	2000	完成	射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
四、阜宁县政府(46项)						1241111	299274		708298		
(一) 综合交通(6项)						59280	17614		41666		
1、公路(6项)						59280	17614		41666		
143	美丽阜宁改造项目	阜宁县交通投资有限公司	改造年久失修农村公路45公里	改建	2021	4000		开展前期手续	4000	完成	阜宁县政府
144	农村公路建设	阜宁县交通投资有限公司	实施改造农村公路40公里	改建	2021	4800		开展前期手续	4800	完成	阜宁县政府
145	乡村道危桥改造	阜宁县交通投资有限公司	改建和提升农村公路危桥100座	改建	2021	3000		开展前期手续	3000	完成	阜宁县政府
146	生命安全防护工程	阜宁县交通投资有限公司	实施农村公路安保工程40公里、乡村道路限高限宽架596处、县乡村道路长制公示牌617块	改建	2021	1000		开展前期手续	1000	完成	阜宁县政府
147	阜宁县乡村旅游景观公路	阜宁县交通投资有限公司	按照三级公路以上标准,实施乡村旅游景观公路163.6公里	新建、改建	2019-2021	45280	17614	建成乡村旅游景观公路2号线先导段、驿站等服务设施建设任务102.3公里	27666	建成乡村旅游景观公路2号线、4号线、老204国道、金沙湖支线、驿站等服务设施建设任务61.3公里	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
148	县乡村道维修	阜宁县交通投资有限公司	维修县道5万平方米、维修乡村道3万平方米；农村公路养护财政预算	改建	2021	1200		开展前期手续	1200	完成	阜宁县政府
(二) 市政设施(3项)						166000	30000		45200		
1、污水管网(1项)						80000	25000		30000		
149	阜宁县建制镇污水处理设施全运行项目	阜宁县沃森污水处理有限公司	改扩建羊寨和芦蒲镇污水处理设施以及陈集镇、芦蒲镇、北沙社区、羊寨镇等镇区和全县新型农村社区、较大保留村庄等污水管网	新建、改建、扩建	2021-2022	80000	25000	方案编制及前期手续办理	30000	完成污水处理设施改扩建工程以及陈集镇、芦蒲镇、羊寨镇、吴滩镇、板湖镇、古河镇、罗桥镇等镇区污水项目	阜宁县政府
2、黑臭水体整治(2项)						86000	5000		15200		
150	阜宁县污水处理厂尾水湿地建设项目	阜宁县沃森污水处理有限公司	利用污水处理厂尾水，加快邦家沟湿地项目建设	新建	2021-2022	1000		研究实施方案	200	开工建设	阜宁县政府
151	阜宁县城镇污水处理提质增效建设项目	阜宁县沃森污水处理有限公司	黑臭水体整治、雨污分流、污水管网建设检测修复等工作	新建	2021-2025	85000	5000	方案编制及前期手续办理	15000	完成沿岗河、川里河、驿马河、老阜坎河、新阜坎河、城河6条黑臭水体整治	阜宁县政府
(三) 城市路桥(5项)						14350	850		9500		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、城市道路(1项)						7000	0		3000		
152	澳门路东南延伸至施陈线工程	阜宁县建设投资有限公司	西起开发区大道,东至施陈线,全长大约1.5公里	新建	2021-2022	7000		编制实施方案	3000	开工建设	阜宁县政府
2、断头路改造(2项)						1150	300		850		
153	南京路北延	阜宁县建设投资有限公司	北起射河南路,南至澳门路,全长0.22公里	新建	2020-2021	750	150	完成桩基工程	600	完成	阜宁县政府
154	射河南路东延	阜宁县建设投资有限公司	西起天津路串场河桥(射河南路下穿段,设计全长0.34公里,红线宽14.5米)	新建	2020-2021	400	150	完成桩基工程	250	完成	阜宁县政府
3、特色街区(2项)						6200	550		5650		
155	特色街区建设	阜宁县建设投资有限公司	总长2公里,整体道路和沿路两侧建筑立面综合改造,打造特色城市之路景观	新建	2021	5000			5000	完成	阜宁县政府
156	天鹅商业街	阜宁县政府	1.街区亮化;2.儿童乐园二期;3.西广场地面修缮;4.店面门头统一规划;5.进街车辆管理;6.打造二层平台为特色娱乐休闲区;7.二期项目交付并进行招商	续建	2020-2021	1200	550	内街完成亮化80%,儿童乐园一期完成120万投入并试营业,其他方面正在有序进行中	650	完成	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(四) 园林绿化(2项)						64100	35000		19100		
1、街头绿地(1项)						4100	0		4100		
157	口袋公园	阜宁县政府	建设口袋公园15个,占地面积7.85公顷		2021	4100			4100	完成	阜宁县政府
2、河道绿化(1项)						60000	35000		15000		
158	串场河治理工程	阜宁县政府	实施射阳河至204国道、沟墩集镇段景观建设工程,完成河道疏浚、绿化、防洪调整和农村新型社区建设	新建、改建	2020-2022	60000	35000	启动县城段、沟墩镇集镇段示范景观建设和道路提升,完成沿河绿化建设	15000	完成县城段、沟墩镇集镇段建设,启动沿河农村新型社区建设	阜宁县政府
(五) 住房建设(15项)						805019	194000		500920		
1、老旧小区整治(1项)						10492	0		10492		
159	老旧小区整治	阜宁县政府	对明达公寓、新宁花苑城、晨光小区、碧水明苑等9个实施环境综合整治,建筑面积51.53万平方米	改建	2021	10492			10492	完成	阜宁县政府
2、棚户区改造征收(4项)						233988	0		233988		
160	南京路东、中心河西地块	阜宁县建设投资有限公司	拟搬迁2153户,拆除各类房屋约18.55万平方米	新建	2021	86453		开展该项目前期调查摸底工作	86453	完成	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
161	串场河宏人商品城及周边地块	阜宁县城市资产经营有限公司	拟搬迁 2450 户, 拆除各类房屋约 18.17 万平方米	新建	2021	116649		开展该项目前期调查摸底工作	116649	完成	阜宁县政府
162	原石灰砂轮厂宿舍区	阜宁县建设投资有限公司	拟搬迁 125 户, 拆除各类房屋 0.67 万平方米	新建	2021	3286		已完成该项目前期房屋现状调查登记工作以及搬迁补偿安置方案制定工作	3286	完成	阜宁县政府
163	洲业汽车城东北地块	阜宁县开源公司	拟搬迁 308 户, 拆除各类房屋 6.97 万平方米	新建	2021	27600		开展该项目前期调查摸底工作	27600	完成	阜宁县政府
3、棚改安置房建设(3项)						148335	8000		95000		
164	串场河安置点	阜宁县建设投资有限公司	规划设计 1 幢小高层、2 幢高层 300 套安置房, 总建筑面积约 3.5 万平方米	新建	2021-2022	10000		完成规划设计、招投标等工作	10000	1 幢小高层竣工, 2 幢高层完成 10 层以上主体施工	阜宁县政府
165	栋梁名府	江苏开源投资集团有限公司	拟建 527 套约 6.5 万平方米棚改安置房及其配套基础设施	新建	2020-2022	58335	3000	完成桩基础工程, 进入主体施工	45000	主体施工、部分楼幢封顶基本建成	阜宁县政府
166	大桥新村安置点	阜宁县建设投资有限公司	拟建 1300 套约 15.6 万平方米棚改安置房及其配套基础设施	新建	2021-2023	80000	5000	完成棚改项目征收搬迁工作	40000	完成项目前期各项手续办理及桩基工程, 进入主体施工	阜宁县政府
4、商品住房建设(7项)						412204	186000		161440		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
167	锦江华府	江苏领冠房地产开发有限公司	9幢商住楼, 11+1F5幢, 10+1F1幢, 2层商业用房幢, 总建筑面积5.54万平方米	新建	2018-2021	16808	14000	主体封顶, 公建配套正在建设	2808	完成	阜宁县政府
168	冠城·雍景小区	江苏冠城伟业房地产开发有限公司	12幢商住楼, 25层5幢, 21层7幢, 总建筑面积20.20万平方米	新建	2020-2023	92764	40000	3幢25层正在图纸设计, 场地正在整理, 准备打桩	45000	3幢楼主体封顶, 完成内外墙装饰	阜宁县政府
169	天鹅丽都三期	盐城市广源房地产开发有限公司	住宅13幢18层8幢, 23层1幢, 27层1幢, 30层2幢, 33层1幢), 人防地下车库1个, 总建筑面积约21.2万平方米	新建	2019-2022	73603	18000	主体结构到10层, 人防地下室全部完成	46603	完成80%	阜宁县政府
170	欧景名城三期	江苏联益房地产开发有限公司	商住4幢, 32层2幢, 23层1幢, 22层1幢及地下总建筑面积9.76万平方米	新建	2018-2021	24029	20000	4幢主体结构封顶, 现进行楼内公共部位配套工程	4029	完成	阜宁县政府
171	京美新居	江苏德高置业有限公司	10幢楼, 11层高层3幢, 2层商业2幢, 多层5幢, 建筑面积5万平方米	新建	2019-2021	10000	9000	主体封顶, 公建配套正在建设	1000	完成	阜宁县政府
172	铂悦府	盐城中创房地产开发有限公司	4栋住宅, 1栋酒店, 总建筑面积12.89万平方米	新建	2018-2022	45000	25000	2栋9层已封顶, 33层楼栋主体上26层	12000	2栋9层, 33层楼栋完成基础公建配套设施, 竣工验收	阜宁县政府
173	洲业汽车商务城	阜宁洲业车业有限公司	共53栋建筑, 9栋4层, 27栋2层, 1栋车管所6层, 总建筑面积19.66万平方米	新建	2019-2023	150000	60000	27栋2层全面封顶, 6层车管所封顶, 9栋4层封顶	50000	9栋公寓封顶	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(六) 公共配套 (2项)						10700	510		10190		
1、人防抗震 (2项)						10700	510		10190		
174	人防基本指挥所	阜宁县政府	建设 3500 平方米的人防基本指挥所	新建	2021	5000		完成选址工作	5000	完成	阜宁县政府
175	防灾避难场所	阜宁县政府	建设 1+7 避难场所, 即 1 个中心避难场所和 7 个固定避难场所, 有效避难面积 24 万平方米	新建	2020-2021	5700	510	完成白天鹅公园及阜宁中学防灾避难场所招投标工作	5190	完成	阜宁县政府
(七) 城市管理 (8项)						9605	0		9105		
1、垃圾分类治理 (4项)						4620	0		4620		
176	新建渗滤液处理系统	阜宁县政府	新建 1 套日处理 205 吨的渗滤液处理系统, 及所有中转站渗滤液集中收集处理	新建	2021	2000		前期调研	2000	完成	阜宁县政府
177	县城 20 个达标小区创建项目	阜宁县政府	按照省生活垃圾分类居民小区评价标准, 对县城 20 个小区生活垃圾实施 4 分类和两定一撤试点工作	新建	2021	1400		前期调研	1400	完成	阜宁县政府
178	试点镇垃圾分类实施项目	阜宁县政府	陈良、新沟、益林、沟墩等 4 个试点镇及 2021 年试点镇实施垃圾分类奖补	新建	2021	1200			1200	完成	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
179	市场可回收物“两网融合”数据终端项目	阜宁县综合行政执法局	对县城范围废旧回收(可回收物)站点安装监控和信息报送端口,管理软件设计费	新建	2021	20		前期调研	20	完成	阜宁县政府
2、厕所革命(1项)						80	0		80		
180	改造城市公厕	阜宁县综合行政执法局	改造县城10座公厕	改建	2021	80		前期摸排	80	完成	阜宁县政府
3、环卫装备能力提升(1项)						190	0		190		
181	购置环卫作业车辆	阜宁县综合行政执法局	购买3辆小型冲洗车、2辆5吨洗扫车	新建	2021	190		准备招标资料	190	完成	阜宁县政府
4、市容整治(1项)						615	0		615		
182	市容环境秩序综合整治	阜宁县综合行政执法局	在县城阜城大街、香港路、苏州路21个路口安装遮阳棚;香港路店牌整治;将公安、路灯监控和数字化中心融合;专项整治东风北路(协鑫大桥至向阳路)流动摊点占道经营,沿路门市出店经营、乱堆乱放项目	新建	2020-2021	615		完成招标及专项规划编制	615	完成	阜宁县政府
5、精细化样板点建设(1项)						4100	0		3600		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
183	精细化样板点建设	阜宁县综合行政执法局 阜宁县商务局 益林镇 阜城街道	按照精细化样板点标准建设样板镇区(益林镇)、样板村(蟠龙村)、样板社区(中心社区)、样板路(新胜街)、样板巷(南门街)、样板场(永辉超市)	新建	2021-2022	4100			3600	完成	阜宁县政府
(八) 镇村建设(1项)						55000	0		55000		
1、农房改善(1项)						55000	0		55000		
184	改善农民群众住房条件	阜宁县政府	改善农民群众住房条件4500户	新建	2021	55000			55000	完成	阜宁县政府
(九) 综合水利(4项)						57057	21300		17617		
1、水安全(2项)						47222	19300		14946		
185	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程(阜宁县境内)	省水利厅 阜宁县政府	河道拓浚14.77公里;恢复射阳湖成片湖荡水面1处2.8平方公里;北青沟河退建、加固堤防1.55公里;新建护岸2.54公里;拆建涵闸等	新建、改建	2019-2022	43976	19000	疏浚潮河7千米,拆建配套建筑物17座	12000	完成收成河、北青沟河整治,马家荡退围工程开工建设	阜宁县政府
186	淮河流域及沂沭泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程(阜宁县境内)	省水利厅 阜宁县政府	原址拆建苏北灌溉总渠沿线苏嘴洞、马河洞、东沙港洞	改建	2020-2021	3246	300	完成围堰及基础施工	2946	完成	阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、水生态(2项)						9835	2000		2671		
187	串场河综合治理防洪排涝工程	阜宁县政府	串场河河道疏浚 20.8 公里及沿线配套	新建	2020-2022	8835	2000	开工建设	1671	完成河道整治	阜宁县政府
188	阜宁县 2021 年度农村河道生态治理工程	省水利厅 阜宁县政府	疏浚整治农村河道 66 条,土方 208 万方	改建	2021	1000			1000	完成	阜宁县政府
五、滨海县政府(93项)						3576188	858312		1619388		
(一)综合交通(13项)						598770	170112		260333		
1、公路(8项)						464680	159112		185833		
189	328 省道滨海段改扩建工程	滨海交通控股集团有限公司	建设一级公路 22.86 公里、二级公路 37.74 公里(新建 59.6 公里,改建 1 公里)	新建	2018-2022	175545	90112	一期工程建成通车,二期工程开工建设	75433	完成主体工程	滨海县政府 市交通运输局
190	沈海高速公路滨海南互通	滨海县政府	采用 A 型单喇叭形式,占地面积约 298 亩	新建	2021-2022	26000		开展项目前期工作	10000	开工建设	滨海县政府 市交通运输局 市自然资源和规划局
191	沈海高速公路正红互通	滨海县政府	采用 A 型单喇叭形式,占地面积约 323 亩	新建	2021-2023	27000		开展项目前期工作	3000	开工建设	滨海县政府 市交通运输局 市自然资源和规划局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
192	海港大道与北海大道连接线	滨海县政府	东起海港大道，西至北海大道，全长3.5公里，路基宽60米，双向六车道一级公路	新建	2021-2022	38735		已完成项目建议书编制和设计招标	15000	完成征地拆迁及30%实体工作量	滨海县政府
193	滨海县乡村旅游景观公路	滨海交通控股集团有限公司	按照三级公路以上标准，实施乡村旅游景观公路183.33公里	新建	2019-2021	107400	69000	建成乡村旅游景观公路1号线、羊羊薰衣草支线、驿站等服务设施建设任务112.33公里	38400	完成	滨海县政府
194	“四好农村路”提升改造	滨海县政府	提档升级：投资1.95亿元，完成农村公路112.5公里；“八个一”工程之“一条路”：投资5.8亿元；配套实施交通干线沿线安全整治、环境提升、公路管养等	新建	2021-2023	80000		初步排定建设计划	39000	完成提档升级，“一条路”工程完成30%工作量	滨海县政府
195	S327绿化养护整治提升项目	滨海县政府	对S327滨海段51公里绿化养护进行整治提升	新建	2021	3000		进行方案研究	3000	完成	滨海县政府
196	县交邮中心	滨海县政府	建设县交邮中心	新建	2021-2022	7000		进行方案研究	2000	开工建设	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、港航(1项)						79590	5000		28000		
197	内河码头作业区(界牌、天场)	滨海县政府	界牌码头 :计划建设14个1000吨级泊位,总投资5.17亿元。 天场码头 :计划建设8个300吨级散货、杂货泊位,总投资2.789亿元	新建	2020-2022	79590	5000	开工建设	28000	界牌码头:完成码头工程建设的60%;天场码头:完成一期码头工程建设	滨海县政府
3、运输服务(4项)						54500	6000		46500		
198	滨海县汽车客运站搬迁暨综合交通客运枢纽(含配载站)	滨海县政府	滨海县汽车客运站搬迁设计为一级车站,配载站为三级车,占地20亩,设计日发量2000人次,建设候车室、站房以及安检例保、办公等各类用房	新建	2021-2022	20000		开展项目前期工作	18000	完成主体工程	滨海县政府
199	城南综合物流园	滨海县政府	总建筑面积15.74万平方米。拟建设公路港物流、智能集配、电商品牌流通及加工中心、电商物流、抗排应急储备库、快递分拨中心、城市配送中心、专线物流、冷链物流、大型物流交易以及配套综合楼等设施	新建	2020-2021	21000	6000	开工建设	15000	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
200	完善城乡公交体系	滨海县政府	城区智慧公交站台改造建设50座；镇区站台扩建20座，公交线路增开10条。新建50根充电桩	新建	2021	5500			5500	完成	滨海县政府
201	加油站点建设	滨海县政府	海港大道加油站、界牌加油站、S348通榆加油站	新建	2021	8000			8000	完成	滨海县政府
(二) 市政设施(8项)						87900	8400		35000		
1、污水处理厂(2项)						15000	2600		12400		
202	乡镇污水处理设施工程	滨海县农旅集团	新建头罾污水处理厂日处理3000吨污水处理厂及配套管网，新建乡镇污水管网40公里	新建	2020-2021	8000	600	完成20%工作量	7400	完成	滨海县政府
203	城北污水处理厂及配套管网工程	滨海县政府	新建一期日处理5000吨污水处理厂	新建	2020-2021	7000	2000	完成25%工作量	5000	完成	滨海县政府
2、污水管网(1项)						5000	200		2000		
204	污水管网检测维修	滨海县政府	对县城建成的115公里污水管网进行检测、清淤，对破损管道、井盖进行维修	改建	2021-2022	5000	200	完成前期手续	2000	完成60%工作量	滨海县政府
3、黑臭水体整治(2项)						13500	0		7500		
205	城北污水厂尾水人工湿地工程	滨海县农旅集团	建设城北污水处理厂配套尾水人工湿地	新建	2021-2022	1500			500	完成50%工作量	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
206	县城水环境治理	滨海县政府	对妇女河、后圩河、响坎河支流等黑臭水体进行长效治理，新建排水 GIS 系统，监测排水管网运行情况，普查沿河排污口，对排污口进行溯源、流向分析	新建	2021-2022	12000		完善前期方案	7000	完成 58%的工作量	滨海县政府
4、供水（1项）						15500	4500		5200		
207	二次供水	滨海县政府	新建及改造泵房设备 104 座	新建、改建	2020-2022	15500	4500	完成 30%工作量	5200	2021 年新建及改造泵房设备 35 座	滨海县政府
5、供气（1项）						36000	1100		5000		
208	滨海县主城片区供热管网项目	滨海县政府	沿新安大道至现代农业园；东沿东坎工业园铺设至滨海县新人民医院；南至工业园南区。环形铺设互通，总长约 56 公里	新建	2020-2023	36000	1100	医药产业园高科技加速器至普建药业管网建设、现代农业园图纸设计完成	5000	医药产业园等区域管网约 20 公里投入使用	滨海县政府
6、照明（1项）						2900	0		2900		
209	景观亮化提升工程	滨海县政府	实施路灯补杆建设、路灯线路改造、港城路沿线楼宇亮化建设以及西湖公园和清水湖公园亮化提升	新建、改建	2021	2900			2900	完成	滨海县政府
（三）城市路桥（16项）						259800	114800		103000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、城市道路(13项)						240900	114750		89500		
210	市政道路提升工程	滨海县政府	实施人民南路、港城路等积水段改造和纬中路等路段人行道改造	新建	2021	1900			1900	完成	滨海县政府
211	城东大道	滨海县政府	海滨大道至 S328, 桩号 K4+300 至 K7+694; 东海大道至海滨大道, 桩号 K0+000 至 K4+300	新建	2020-2022	64000	49000	完成海滨大道至 S328 段主路面, 人行道; 完成沙埔河箱涵	12000	海滨大道至 S328 段竣工, 东海大道至海滨大道段完成 50% 工作量	滨海县政府
212	海滨大道东延	滨海县政府	阜东路至东海大道, 长 4.5 公里, 宽 40-60 米	新建	2020-2021	36000	32000	完成道路桥梁等主体工程	4000	完成	滨海县政府
213	明达路东延	滨海县政府	阜东路至迎宾大道, 长 2.5 公里, 宽 40-50 米	新建	2020-2021	24000	22000	完成道路桥梁等主体工程	2000	完成	滨海县政府
214	颐高城北新经济产业园规划路	滨海县政府	南侧支路一(阜东路-中市路)长 550 米; 西侧支路二(中市路-颐高)长 0.26 公里; 西侧支路三(幸福路-明达路)长 0.8 公里	新建	2021	6000	2000	完成前期手续	6000	完成	滨海县政府
215	西苑小区东侧支路	滨海县政府	世纪大道至 S327, 全长 1.4 公里, 宽约 12 米	新建	2021	5000		完成前期手续	5000	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
216	G204 辅道	滨海县政府	北起 S327, 南至丁字港大桥, 西侧全长 4.12 公里, 宽 7 米, 东侧全长 2.8 公里, 宽 11 米	新建	2020-2021	12000	9000	东侧辅道基本竣工, 西侧辅道完成前期工作	3000	完成	滨海县政府
217	S327 辅道工程	滨海县政府	S327 绕城段辅道建设, 新建北侧辅道 8 公里, 宽 7 米; 新建南侧辅道 3.2 公里, 宽 11 米; 新建南侧健身步道 6.2 公里	新建	2021	13000		完成方案设计、施工图设计等前期工作, 开展征地拆迁工作	13000	完成	滨海县政府
218	东坎高中支路	滨海县政府	东坎高中两侧支路, 总长约 2 公里, 宽 12-20 米	新建	2021	6000		前期方案设计等手续办理	6000	完成	滨海县政府
219	向阳支路西延	滨海县政府	永宁路至 G204, 长 1.6 公里, 宽 25 米	新建	2021	5000		完成施工图等前期工作	5000	完成	滨海县政府
220	幸福路南延	滨海县政府	阜东路至迎宾大道, 全长 2.8 公里, 宽 50 米	新建	2021-2022	28000	500	完成施工图等前期工作	15000	完成主路面, 人行道等主体工程	滨海县政府
221	迎宾东路改造	滨海县政府	三里桥-东海大道, 全长 4.5 公里, 宽 40 米, 2021 年实施城东大道、明达路、东海大道等交叉口段改造	新建	2021-2022	30000	200	完成施工图等前期工作	12000	完成城东大道、明达路、东海大道等平交路口段接线	滨海县政府
222	仁和示范街综合整治	滨海县政府	总长 1.8 公里, 宽约 42 米, 共两期实施	新建	2020-2022	10000	50	完成立项及方案设计	4600	完成一期明达路及景湖路段约 840 米	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、断头路改造(1项)						1900	0		1900		
223	市政提升工程	滨海县政府	实施人民南路、港城路等积水段改造和纬中路等路段人行道改造	新建	2021	1900			1900	完成	滨海县政府
3、特色街区(2项)						17000	50		11600		
224	永康路综合提升	滨海县政府	西湖路至人民路,全长1.96公里,宽30米	新建	2021	7000		完成施工图设计	7000	完成	滨海县政府
225	仁和特色街区建设	滨海县城发公司	分两期实施,建设总长1800米、宽约42米的仁和示范街	新建、改建	2020-2022	10000	50	完成立项及方案设计	4600	完成一期	滨海县政府
(四) 园林绿化(6项)						24529	500		24029		
1、公园广场(1项)						1000	0		1000		
226	市民广场改造提升工程	滨海县政府	实施市民广场改造提升	新建	2021	1000			1000	完成	滨海县政府
2、街头绿地(1项)						3499	0		3499		
227	口袋公园	滨海县政府	建设口袋公园15个,占地面积27.8公顷	新建、改建	2021	3499			3499	完成	滨海县政府
3、道路绿化(2项)						10330	0		10330		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
228	重要节点工程	滨海县政府	按照“转角遇见美”要求,实施 S327、港城路沿线等 10 处道路节点和海滨大道绿化提升	新建	2021	2330			2330	完成	滨海县政府
229	道路绿化工程(东海大道、北海大道、站前路、站东路)	滨海县政府	涉及 4 条道路全长 20.37 公里,其中东海大道长 9.3 公里、北海大道 7.28 公里、站前路 2.59 公里、站东路 1.25 公里	新建	2021	8000			8000	完成	滨海县政府
4、河道绿化(2项)						9700	500		9200		
230	两河四岸风光带建设	滨海县政府	原棉织厂地段,总面积 1.6 万平方米,响坎河实施景湖路至 S327 段,约 7.8 万平方米	新建	2020-2021	7500		完成棉织厂段 80%工作量;完成响坎河段前期工作	7500	完成	滨海县政府
231	西环河绿化	滨海县政府	位于新建明达路东侧,北八滩渠至中八滩渠,长约 2 公里,蓝线 30 米,河道开挖,两侧绿化打造	新建	2020-2021	2200	500	完成 40%工作量	1700	完成	滨海县政府
(五)住房建设(32项)						2360719	551000		967456		
1、老旧小区整治(1项)						10442	0		10442		
232	老旧小区整治	滨海县政府	滨海县 13 个,建筑面积 51.24 平方米。其中基础类 11 个,完善类 2 个	改建	2021	10442			10442	完成	滨海县政府
2、棚户区改造征收(7项)						456144	0		456144		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年 底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
233	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	城北片区阜东路两侧棚户区改造 (B-2、B-3、B-4、B-5 地块) 预计拆迁 1000 户	新建	2021	123540		开展前期调查评估工作	123540	完成	滨海县政府
234	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	东三、坎东片区棚户区改造 (D-3) ，预计拆迁 505 户	新建	2021	65544		开展前期调查评估工作	65544	完成	滨海县政府
235	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	响坎河西侧棚户区改造 (J-10 及 J-3、西坎棚户区) ，预计拆迁 150 户	新建	2021	19539		开展前期调查评估工作	19539	完成	滨海县政府
236	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	坎南社区范围棚户区改造 (欧尚国际地块、东坎高中周边地块南湖公园东侧) ，预计拆迁 250 户	新建	2021	31815		开展前期调查评估工作	31815	完成	滨海县政府
237	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	孟杨片区棚户区改造 (景湖路西侧 J-9) 预计拆迁 300 户	新建	2021	32256		开展前期调查评估工作	32256	完成	滨海县政府
238	滨海县城棚户区改造	滨海县政府	坎北片区棚户区改造 (朱浦地块、环城地块、程庄地块) ，预计拆迁 800 户	新建	2021	73450		开展前期调查评估工作	73450	完成	滨海县政府
239	港城棚户区改造	滨海县政府	西至海乡路，南至淮河大道，东、北至海堤公路，预计拆迁 2000 户	新建	2021	110000		开展前期调查评估工作	110000	完成	滨海县政府
3、棚改安置房建设 (2 项)						388783	211300		114340		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
240	滨海县城区保障房建设工程	滨海县政府	项目总占地面积约15.34万平方米,总建筑面积约42.7万平方米	新建	2021-2023	193143	60000	完成招标投标工作,施工	70000	完成地下人防及基础工程,主体工程完成80%	滨海县政府
241	滨海县城区棚户区改造安居工程项目	滨海县政府	总占地面积为21.3万平方米,总建筑面积53.1万平方米,计2983套	新建	2018-2021	195640	151300	主体封顶,配套设施及附属施工	44340	完成	滨海县政府
4、商品住房建设(22项)						1505350	339700		386530		
242	铂悦府(北区9-1#)	企业	土地面积9.9万平方米,规划面积23万平方米	新建	2021-2024	80500		规划方案审批	28000	完成8万平方米	滨海县政府
243	上书苑	企业	土地面积6.4万平方米,规划面积11.4万平方米	新建	2021-2024	39900		规划方案审批	12180	完成3.48万平方米	滨海县政府
244	港利10号地	企业	土地面积7.33万平方米,规划面积22.1万平方米	新建	2021-2024	77350		规划方案审批	21000	完成6万平方米	滨海县政府
245	众恒农产品批发中心(二期)	企业	土地面积6.53万平方米,规划面积9.5万平方米	新建	2021-2022	28500		施工手续审批	27000	完成8万平方米	滨海县政府
246	欧尚国际花园一期	企业	土地面积4.34万平方米,规划面积12万平方米	新建	2021-2024	42000		规划方案审批	14000	完成4万平方米	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
247	颐高唐柠府	企业	土地面积 10.4 万平方米, 规划面积 37.5 万平方米	新建	2019-2022	131250	70000	开工 20 万平方米	35000	完成 10 万平方米	滨海县政府
248	海滨苑	企业	土地面积 5.93 万平方米, 规划面积 13.3 万平方米	新建	2019-2022	86000	32550	开工 9.3 万平方米	14000	完成 4 万平方米	滨海县政府
249	西湖一品	企业	土地面积 29.23 万平方米, 规划面积 50 万平方米	新建	2006-2022	175000	14000	开工 40 万平方米	17500	完成 5 万平方米	滨海县政府
250	宝丰商博城	企业	土地面积 12.16 万平方米, 规划面积 14.2 万平方米	新建	2012-2021	49700	32200	开工 9.2 万平方米	17500	完成	滨海县政府
251	万锦豪庭	企业	土地面积 16.9 万平方米, 规划面积 51 万平方米	新建	2010-2022	178500	162750	开工 46.5 万平方米	15750	完成 4.5 万平方米	滨海县政府
252	八滩英伦小镇	企业	土地面积 5.6 万平方米, 规划面积 13 万平方米	新建	2019-2022	45000	27300	开工 7.8 万平方米	17250	完成 5.2 万平方米	滨海县政府
253	北区 5#地	企业	土地面积 9.8 万平方米, 规划面积 21.8 万平方米	新建	2021-2024	76300		正在挂牌	24500	完成 7 万平方米	滨海县政府
254	北 11#地	企业	土地面积 4.47 万平方米, 规划面积 8.9 万平方米	新建	2021-2024	31150		正在挂牌	15750	完成 4.5 万平方米	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
255	西区 11#地	企业	土地面积 10.6 万平方米, 规划面积 23.5 万平方米	新建	2021-2024	82250		准备挂牌	24500	完成 7 万平方米	滨海县政府
256	富康商业广场	企业	土地面积 15.34 万平方米, 规划面积 46 万平方米	新建	2021-2025	161000		拆迁前期调查	28000	完成 8 万平方米	滨海县政府
257	金昉总部	企业	土地面积 4.67 万平方米, 规划面积 10 万平方米	新建	2021-2024	35000		拆迁前期调查	10500	完成 3 万平方米	滨海县政府
258	S327 省道 2.5 经济带	企业	土地面积 13.34 万平方米, 规划面积 29.3 万平方米	新建	2021-2025	102550		拆迁前期调查	28000	完成 8 万平方米	滨海县政府
259	西区 21#地	企业	土地面积 6.2 万平方米, 规划面积 12.4 万平方米	新建	2021-2024	43400		拆迁前期调查	14000	完成 4 万平方米	滨海县政府
260	八滩镇集中商品房建设项目	滨海县政府	占地 9.6 亩, 拟规划面积 1.28 万平方米, 100 户, 容积率 1.5	新建	2020-2021	4000	800	完成前期手续及清表	3200	完成	滨海县政府
261	滨淮镇集中商品房建设项目	滨海县政府	占地 29.1 亩, 拟规划面积 3.7 万平方米, 住宅 3 万平方米 280 户, 容积率 1.93	新建	2020-2021	13000	100	完成前期手续及清表	12900	完成	滨海县政府
262	八巨镇集中商品房建设项目	滨海县政府	占地 23.2 亩, 拟规划面积 2.57 万平方米, 住宅 2.2 万平方米, 240 户, 容积率 1.66	新建	2021-2022	9000		进行土地指标调整	2000	完成基础工程	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
263	陈涛镇集中商品房建设项目	滨海县政府	占地 39.4 亩, 拟规划面积 3.97 万平方米, 住宅 3.53 万平方米, 364 户, 容积率 1.51	新建	2021-2022	14000		进行土地指标调整	4000	完成基础工程	滨海县政府
(六) 公共配套 (6 项)						38900	10900		26600		
1、商业服务 (2 项)						17200	0		15800		
264	仁和商业街和园农贸产品超市	滨海县政府	和园农超建筑面积约 1700 平方米	新建	2021	2200		规划方案审批; 前期手续办理	2200	完成	滨海县政府
265	双尊大厦	企业	土地面积 1.06 万平方米, 规划面积 3.9 万平方米	新建	2021-2023	15000		规划方案审批	13600	完成 3.9 万平方米	滨海县政府
2、人防抗震 (3 项)						9700	4900		4800		
266	人防基本指挥所	滨海县政府	位于港城路以东, 育才西路以北, 建筑面积约 3500 平方米	新建	2020-2021	4600	2800	完成主体工程	1800	完成	滨海县政府
267	人防宣传教育馆	滨海县政府	在城南初中建设人防体验馆, 提高社会公众和青少年应对突发事件处置能力, 普及、传播相关技能	新建	2020-2021	1000	100	完成教育馆开工前手续办理	900	完成	滨海县政府
268	应急避难场所	滨海县政府	新建市民广场、体育中心、人民南路、玉龙路等 15 处应急避难生活服务设施, 供居民紧急疏散、临时生活	新建	2020-2021	4100	2000	完成 4 个, 其余完成招标工作	2100	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、其他(1项)						12000	6000		6000		
269	阜东路、人民路公共停车场	滨海县政府	阜东大街停车场,位于阜东大街东侧,占地15.3亩。人民路停车场,位于人民路西侧,占地3.3亩	新建	2020-2021	12000	6000	阜东路停车场完成拆迁工作,人民路停车场完成初步设计方案,设计任务书,投资概算;地质勘探完成勘探报告;围墙施工完成	6000	完成	滨海县政府
(七)城市管理(5项)						24070	0		24070		
1、垃圾分类治理(1项)						7000	0		7000		
270	农村“干净行动”工程	滨海县城管局	在各镇(区、街道)实施“以桶代池”全覆盖,全面取消农村露天垃圾池和手扶拖拉机垃圾清运车辆	新建	2021	7000			7000	完成	滨海县政府
2、厕所革命(1项)						410	0		410		
271	厕所新建改造工程	滨海县城管局	新建二类城市公厕1座(不含城东片区规划建设12座公厕)、改造二类城市公厕2座,新建农村公厕3座	新建、改建	2021	410			410	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
3、环卫装备能力提升(1项)						1100	0		1100		
272	环卫设备采购	滨海县城管局	购买地埋式垃圾转运车2辆、三吨洗扫车6辆、小型高压清洗车5辆、五吨后装压缩式吊桶车1辆、农村垃圾收运钩臂式转运箱10只、地埋式垃圾转运箱20只、三分类垃圾桶600只、三分类果壳箱100只、三分类电动保洁车40辆	新建	2021	1100			1100	完成	滨海县政府
4、市容整治(1项)						860	0		860		
273	市容环境秩序综合整治	滨海县城管局	在县城15个路口新增60座遮阳雨棚；对县城城区范围店招店牌进行改造；在县城范围内新设置非机动车停车区域	新建	2021	860			860	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年 底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
5、精细化样板点建设（1项）						14700	0		14700		
274	精细化样板点建设	五汛镇 八巨镇 县城发公司 滨海城管局 滨海颐和科技产业园有限公司	<p>样板镇（五汛镇）： 改造集镇道路，整治镇区市容，提高保洁水平，提升街景品质。</p> <p>样板村（前案村）： 提升村容村貌，新建公共厕所，整治沟塘污水，加强村落保护，创建特色田园乡村。</p> <p>样板路（仁和街）： 分两期实施，建设总长1800米、宽约42米的仁和示范街。</p> <p>样板巷（云丰巷）： 改造完善路面设施，规范整治店招店牌，强化秩序整治，推进垃圾分类，落实巷道长效管理机制。</p> <p>样板场（颐高广场）： 对1万平米的颐高商业广场外部环境进行提升，落实“门前三包”，配置绿化设施，实行垃圾分类，建设地下停车场</p>	新建	2021	14700			14700	完成	滨海县政府
（八）镇村建设（3项）						169000	0		169000		
1、农房改善（1项）						98000	0		98000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
275	改善农民群众住房条件	滨海县政府	改善农民群众住房条件4900户	新建	2021	98000			98000	完成	滨海县政府
2、镇村设施(2项)						71000	0		71000		
276	新型农村社区建设	滨海县政府	新建(扩建)新型农村社区20个,拟安置1800户	新建	2021	36000		前期工作	36000	完成	滨海县政府
277	集镇整治提升项目建设	滨海县政府	各镇区打造入口节点、街头公园、文化广场、示范街区、重点项目(含商品开发小区)几个方面共37个项目	新建	2021	35000		前期工作	35000	完成	滨海县政府
(九)综合水利(4项)						12500	2600		9900		
1、水安全(2项)						9630	2600		7030		
278	振东闸以北段海堤水毁修复工程(一期)	省水利厅 滨海县政府	对2公里海堤进行修复加固,并进行保滩	新建	2020-2021	4775	1600	完成总工程量的30%	3175	完成	滨海县政府
279	滨海县西坎套闸拆除重建工程	省水利厅 滨海县政府	原址原标准拆建滨海县西坎套闸	新建	2020-2021	4855	1000	完成总工程量的20%	3855	完成	滨海县政府
2、水生态(2项)						2870	0		2870		
280	滨海县2021年农村河道疏浚整治工程	滨海县政府	疏浚农村河道50条,土方350万方	新建	2021	1700			1700	完成	滨海县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
281	滨海县村庄河塘整治	滨海县政府	疏浚村庄河塘 295 条,土方 260 万方	新建	2021	1170			1170	完成	滨海县政府
六、响水县政府(92项)						1934860	618205		1130899		
(一)综合交通(14项)						363537	151539		192600		
1、公路(10项)						154537	71539		63600		
282	响水县乡村旅游景观公路	响水县政府	按照三级公路以上标准,实施乡村旅游景观公路 99.9 公里	新建、改建	2019-2021	31500	29000	建成乡村旅游景观公路 1 号线、驿站等服务设施建设任务 94.9 公里	2500	完成	响水县政府
283	204 国道响水绕城段改扩建工程	响水县政府	建设一级公路 12.311 公里(新建 7.462 公里,扩建 4.849 公里)	新建、改建	2020-2022	56098	27200	开展路基桥涵施工	20000	部分路段建成通车	响水县政府
284	326 省道响水西段改扩建工程	响水县政府	扩建一级公路 4.135 公里	扩建	2020-2021	10939	6939	开展路基桥涵施工	4000	完成	响水县政府
285	连盐铁路响水站连接线工程	响水县政府	新建 5.7 公里一级公路	新建	2019-2021	18400	8400	一期工程 2.44 公里建成通车,二期工程启动项目招投标	10000	完成	响水县政府
286	326 省道路面改造项目	响水县政府	路线全长 36.228 公里,一级公路标准	改建	2021	11000		已完成施工、监理招投标	11000	完成	响水县政府
287	响黄线路面改造工程	响水县政府	路线全长 26.82 公里	改建	2021	5000			5000	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
288	204国道老灌河大桥至迎宾大道路面改造工程	响水县交通投资有限责任公司	全长5.3公里一级公路路面改造	新建	2021	6000		完成老路调查	6000	完成	响水县政府
289	火车站连接线北延工程	响水县交通投资有限责任公司	新建4公里一级公路,起于火车站连接线与S326交叉处,止于县道响陈线	新建	2021-2022	12000		正在进行施工图设计	2000	完成项目招投标、征地拆迁等工作,启动项目实体建设	响水县政府
290	迎宾大道西延工程	响水县交通投资有限责任公司	新建0.8公里二级公路,起于苗寨大桥连接线与县道响黄线交叉处,止于204国道响水绕城段	新建	2021-2022	600		已完成施工图设计	100	完成项目招投标、征地等工作,启动项目实体建设	响水县政府
291	农村公路	响水县交通投资有限责任公司	提档升级农路20公里,改造桥梁15座	新建	2021	3000		完成老路调查	3000	完成	响水县政府
2、港航(4项)						209000	80000		129000		
292	响水港现代物流园一期工程	响水港集团	占地566.8亩,建筑面积3.36万平方米,布置有仓储区、集装箱堆场、木材和钢材堆场、交易大厅及配套设施等,钢铁、木材、纸浆、集装箱及农副产品年周转量约450万吨	新建	2020-2021	90000	31000	物流园交易中心、各单体,地基处理基本完成	59000	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
293	盐城港响水港区小蟒牛作业区公用重件码头工程	响水港集团	拟建设1个2万吨级重件泊位(水工结构按照靠泊5万吨级船舶设计)及相应配套设施,设计年通过能力为75万吨,设计年吞吐量70万吨,主要货种为海上风机大型基础管桩、大型钢结构等重、大件出运,及原材料钢材进口,建设厂房11792平方米	新建	2017-2021	79000	49000	水域部分完工;陆域部分完成陆域总工程量的95%	30000	完成	响水县政府
294	盐城港响水港区一类开放口岸查验设施	响水港集团	建设查验业务楼、查验关卡等查验设施,面积约1万平方米,配套联检单位办公、查验、实验、信息化、生活等设施	新建	2020-2021	15000		完成设计方案及EPC招标工作	15000	完成	响水县政府
295	德龙公司智能系统	响水港集团	拟在宏海码头处建设约6200米皮带输送带,将货物运输至德龙镍业仓储区域	新建	2021-2022	25000		完成设计方案以及上网招标	25000	完成	响水县政府
(二) 市政设施(12项)						132843	15000		126343		
1、污水处理厂(4项)						70000	0		72000		
296	响水县城西生活污水处理厂	响水县灌江水务有限责任公司	建设0.6万吨/日生活污水厂,建设污水管网25公里	新建	2021	11000		完成前期手续	11000	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
297	镇村污水治理工程	响水县灌江水务有限责任公司	建设50个行政村污水处理设施	新建	2021	11000		完成前期手续	20000	完成	响水县政府
298	城市污水处理厂扩建	响水县灌江水务有限责任公司	扩建1.8万吨/日	扩建	2021-2023	10000			3000	完成前期手续,开工建设	响水县政府
299	陈北污水处理厂尾水深度处理	新港发展建设有限公司	尾水深度处理6万方/天	新建	2021	38000			38000	完成	响水县政府
2、污水管网(2项)						18000			18000		
300	陈家港镇港城污水管网工程	响水县灌江水务有限责任公司	建设污水管网15公里	新建	2021	7000		完成前期手续	7000	完成	响水县政府
301	镇区污水管网	响水县灌江水务有限责任公司	建设6镇4区污水管网	新建	2021	11000		完成前期手续	11000	完成	响水县政府
3、黑臭水体整治(1项)						2000	0		500		
302	城市污水厂尾水人工湿地工程	响水县灌江水务有限责任公司	建设城市污水处理厂配套尾水人工湿地	新建	2021-2022	2000			500	完成前期手续,开工建设	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、供水(3项)						18678	5000		18678		
303	响水县城地面水厂提升工程	响水县灌江水务公司	在现状深度处理设施的基础上增设处理能力5万吨/天膜处理系统、污泥处理系统	新建、扩建	2021	11910		项目已立项,可研已批复	11910	完成	响水县政府
304	2021年老旧小区二次供水设施改造	响水县灌江水务公司	完成44个老旧小区二次供水设施改造	新建	2021	4400	5000		4400	完成	响水县政府
305	小尖至响水县城供水主干管网	响水县灌江水务公司	项目位于小尖镇至县城迎宾大道,沿响坎河东侧铺设DN600管网约10.8千米	新建、扩建	2021	2368		立项	2368	完成	响水县政府
5、供气(1项)						20065	10000		13065		
306	天然气综合利用项目中高压管网	响水县城投集团	建设36公里高压管网、华辰站调压站、疏港路调压站、经济开发区、生态化工园区拟建中压管网120公里	新建	2020-2021	20065	10000	36KM高压管网铺设完成;华辰调压站完成主体安装	13065	完成	响水县政府
6、照明(1项)						4100	0		4100		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
307	县城亮化提升工程	响水县城投集团	在城市重要交通节点设置雕塑小品、实现县城规划区后街背巷路灯全覆盖，实施双园路西延、204国道绕城段等新建道路路灯建设，对迎宾大道等5条道路上氙气灯光源进行改造，对黄海路等6个路段铝芯电缆进行更换，编制县城照明专项规划，建立路灯亮化智能控制平台；灌河大桥头及其周边楼宇、响水湖公园、东海路绿化带等亮化提升	新建	2021	4100			4100	完成	响水县政府
(三) 城市路桥 (21 项)						71591	800		69637		
1、城市道路 (7 项)						5175	0		5175		
308	园林路工程(金海路-开发路)	响水县政府	道路红线宽度50米，其中两侧人行道各4米、非机动车道各5米、侧分带各4.5米、机动车道23米	新建	2021	900			900	完成	响水县政府
309	规划路工程(金海路-开发路)	响水县政府	规划路工程(金海路-开发路)，包括道路新建、排水改造、人行道改造	新建	2021	900			900	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
310	东海路改造工程(珠江路-双园路)	响水县政府	道路长1100米,主路两侧拓宽侧分带4米,非机动车道6米、人行道4米,并在两侧人行道下新建雨水管道	新建	2020-2021	1350			1350	完成	响水县政府
311	珠江路等改造提升工程	响水县政府	幸福北路(灌河路-灌河堤);珠江西路人行道改造、皇家宴会中心(幸福路-桃花源路)增设停车场;主要道路非机动车道破损维修	新建	2020-2021	355			355	完成	响水县政府
312	城市道路黑色化	响水县政府	响灌路(幸福路-红旗路)、红旗路(双园路-灌河路)、红旗路(军民路-珠江路)	新建	2021	800			800	完成	响水县政府
313	人行道改造	响水县政府	开发路(珠江路-双园路)、灌河路(金海路-响坎河闸)、军民路(金海路-开发路)、长江路(金海路-开发路)	新建	2021	420			420	完成	响水县政府
314	防汛排涝道路	响水县政府	淮河路(幸福路-桃花源路)、黄河路(黄海路-东园路)、开发路(灌江路-珠江路)、东园路(灌江路-黄河路)、双园路(双园路和幸福路交叉口位置)	新建	2021	450			450	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、断头路改造(11项)						38716			37562		
315	双园路西延	响水县城投集团	解放路-204国道	新建	2020-2021	12000		图纸已设计	12000	完成	响水县政府
316	开发路南延	响水县城投集团	黄河路-迎宾大道	新建	2020-2021	7000		图纸已设计	7000	完成	响水县政府
317	东园路南延	响水县城投集团	银河路-迎宾大道	新建	2020-2021	4000		图纸已设计	4000	完成	响水县政府
318	黄河路东延	响水县城投集团	开发路-响坎河桥	新建	2020-2021	1500			1500	完成	响水县政府
319	柳溪路	响水经济开发区	柳溪路(灌江路-浦江路)	新建	2020-2021	1100		完成五层灰土及雨污管网	800	完成	响水县政府
320	浦江路	响水县城投集团	浦江路(响坎河-东海路)	新建	2020-2021	1709		无矛盾区域灰土全部结束	855	完成	响水县政府
321	通榆河堤路南延	响水县政府	通榆河堤路南延(银河路-苗寨大桥)	新建	2020-2021	4000		图纸已设计	4000	完成	响水县政府
322	双园东路	响水经济开发区	双园东路(东海路-银海路)	新建	2021	2367			2367	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
323	黄河路东延	响水经济开发区	黄河路东延(银海路-小黄河)	新建	2021	1500			1500	完成	响水县政府
324	珠江路东延	响水经济开发区	珠江路东延(银海路-高速便道)	新建	2021	1340			1340	完成	响水县政府
325	银海路北延	响水经济开发区	银海路北延(中山路-双园路)	新建	2021	2200			2200	完成	响水县政府
3、特色街区(3项)						27700	800		26900		
326	淮河路特色街	响水县城投集团	通榆河堤路-开发路,全长约2.2公里,改造内容包括道路景观工程、建筑立面改造工程、城市家具以及泛光照明工程等综合整治项目	改建	2021	19000		已完成规划设计	19000	完成	响水县政府
327	欧亚风情街	响水县城投集团	金海路-黄海路,全长约0.8公里,包括道路景观工程,滨河景观、建筑改造工程以及泛光照明等综合整治项目	改建	2020-2021	5700	800	完成总工程量50%	4900	完成	响水县政府
328	珠江路特色街建设	响水县政府	珠江路示范街区建设。统一规范店招店牌,对楼宇进行外立面出新,完善环卫、绿化、亮化基础设施等	新建	2021	3000			3000	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(四) 园林绿化(1项)						341	0		341		
1、街头绿地(1项)						341	0		341		
329	口袋公园	响水县政府	建设口袋公园5个,占地面积1.48公顷	新建、改建	2021	341			341	完成	响水县政府
(五) 住房建设(12项)						792200	413000		303200		
1、老旧小区整治(1项)						5200	0		5200		
330	老旧小区整治	响水县政府	响水县9个,建筑面积60.87万平方米	改建	2021	5200			5200	完成	响水县政府
2、棚户区改造征收(1项)						158000	73000		158000		
331	响水棚户区改造	响水城市资产投资控股集团有限公司	完成响水县棚户区改造6000户左右,棚改面积约60万平方米	新建	2021	158000	73000	征收地块开展前期调查评估工作	158000	完成	响水县政府
3、棚改安置房建设(5项)						207000	67000		68000		
332	金枫雅苑	响水经济开发区	建设1066套,约14.9万平方米棚改安置房	新建	2021-2023	40000		正在办理方案报审	12000	完成土地报批、挂牌,基本完成主体工程	响水县政府
333	城南安置区二期(灌江书苑二期)	响水城市资产投资控股集团有限公司	建设600套,约10万平方米棚改安置房	新建	2021-2023	75000	30000	该项目桩机已进场打桩,项目已全面开工	15000	2021年完成地下结构,项目出正负零,项目主体结构基本完工	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
334	阳光星园	响水县响水镇政府	5幢238套,共2.7万平方米安置房	扩建	2019-2022	12000	4000	预计年底完成地下一、二层施工,准备主体建设的前期工作	6000	预计2021年10月份封顶	响水县政府
335	灌江绿洲	江苏响水港集团有限公司	占地91.78亩,共建设13栋17层住宅楼和一栋2层商业、1栋物管用房及2栋配套用房,总建筑面积14.76万平方米	扩建	2019-2022	50000	13000	前期手续已完善,正在进行地下室桩机工程施工,为主体建设做前期准备工作	25000	13栋楼全部完成,附属设施基本完成	响水县政府
336	城南安置区(灌江书院)	响水城市资产投资控股集团有限公司	建设600套,约5万平方米棚改安置房	扩建	2020-2023	30000	20000	桩机已进场打桩,已全面开工	10000	完成地下结构,项目出正负零,项目主体结构基本完工	响水县政府
4、商品住房建设(5项)						422000	273000		72000		
337	中奥尊府	江苏中奥首府置业有限公司	用地面积约130亩,规划总建筑面积19.4万平方米	新建	2018-2021	122000	100000	土建工程全部完成,小区配套工程完成60%	22000	完成	响水县政府
338	海悦东鸣府	盐城盛科达置业有限公司	用地面积约105亩,规划总建筑面积17万平方米	新建	2018-2021	80000	75000	一期竣工交付,二期土建全部完成,小区配套工程完成30%	5000	完成	响水县政府
339	水榭春天	江苏玺丰置业有限公司	用地面积约120亩,规划总建筑面积15万平方米	新建	2019-2022	80000	38000	售楼部装修完工对外开放,部分楼幢桩基结束,主体施工	20000	部分楼幢预售	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
340	阅湖书香苑	响水县城投集团	黄河路北侧、紫荆路南侧,占地面积约90亩,总建筑面积10万平方米	新建	2020-2023	50000	20000	完成方案招标,土地摘牌	5000	完成施工招标,进场施工	响水县政府
341	凤鸣水岸	响水鸣淮房地产开发有限公司	用地面积约113亩,规划总建筑面积约17万平方米	新建	2020-2023	90000	40000	部分楼幢桩基施工,主体施工	20000	部分楼幢预售	响水县政府
(六) 公共配套(8项)						170350	20660		114994		
1、商业服务(4项)						154000	20000		102000		
342	合金新材料产业园二期标准厂房	新港发展建设有限公司	总建筑面积24万平方米	新建	2020-2021	44000	20000	主体结构施工	24000	完成	响水县政府
343	装备制造产业园标准厂房二期工程	新港发展建设有限公司	总建筑面积13万平方米	新建	2021	30000		桩基进场施工	30000	完成	响水县政府
344	小尖企业园二期	响水灌江控股集团	总占地面积160亩,总建筑面积约11万平方米,建设内容主要有园区综合服务中心及16栋标准化厂房,集生产、研发、配套、科技服务于一体的先发话园区	新建	2021-2022	50000			40000	土建工程竣工结束,配套工程完成50%	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
345	智慧响水建设	县城投集团	完善信息网络基础设施,深化三大网络融合,实现核心区光纤到企入户、5G全面覆盖并优化、无线政务专网安全高效、IPTV用户规模扩大的目标,建设光网响水、无线响水、三网融合和信息安全工程	新建	2021-2023	30000			8000	初步建设	响水县政府
2、人防抗震(4项)						16350	660		12994		
346	人防项目	响水县政府	建立人防基本指挥所(续建)和人防宣教综合性场馆	新建	2020-2022	7500	260	完成选址、项目建议书、科研性报告	4544	主体竣工	响水县政府
347	响水县第二中学应急避难场所	响水县政府	有效避难面积 15,000 平米, 避难人口 5000 人	新建	2021	350		前期调研	350	完成	响水县政府
348	气象灾害监测预警中心	响水县城投集团	占地面积约 40 亩, 总建筑面积约 350 平方米	新建	2020-2021	3500	100	完成试桩及观测场地施工	3400	完成	响水县政府
349	县特警实训楼	响水县城投集团	占地面积约 20 亩, 总建筑面积约 1.1 万平方米	新建	2020-2022	5000	300	完成试桩及正式桩基工程进场施工	4700	完成地下室工程, 主楼竣工	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(七) 城市管理 (11 项)						45700	0		45700		
1、垃圾分类治理 (2 项)						3600	0		3600		
350	县城小区垃圾分类	响水县政府	完成 20 个小区垃圾分类	新建	2021	400			400	完成	响水县政府
351	农村有机易腐垃圾处理设施	响水县政府	在 9 个镇区新建 9 座日处理 5 吨和在县城建 1 座日处理 20 吨的厨余垃圾处理设施, 实现全县有机易腐垃圾处理全覆盖	新建	2021	3200			3200	完成	响水县政府
2、厕所革命 (1 项)						2050	0		2050		
352	公厕建设	响水县政府	完成 50 座公厕建设, 其中县城 10 座, 乡镇 40 座	新建	2021	2050			2050	完成	响水县政府
3、环卫装备能力提升 (1 项)						150	0		150		
353	购置环卫作业车辆	响水县政府	新购 2 辆大型洗扫一体车	新购	2021	150			150	完成	响水县政府
4、市容整治 (6 项)						28500	0		28500		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
354	市容环境秩序综合整治	响水县政府	实施城市夜景照明二期工程、开展黄海路市容整治；实施“牛皮癣”综合治理，购置“野广告”清除专业设备设施；在县城新建24个遮阳雨棚；拆除县城违规广告牌，改造老旧店招牌；加大流动摊点、店外经营作业、占道堆放治理力度，引导流动摊贩入场入室经营	新建	2021	5900			5900	完成	响水县政府
355	县城亮化提升工程	响水县城投集团	在城市重要交通节点设置雕塑小品、实现县城规划区后街背巷路灯全覆盖，实施双园路西延、204国道绕城段等新建道路路灯建设，对迎宾大道等5条道路上氙气灯光源进行改造，对黄海路等6个路段铝芯电缆进行更换，编制县城照明专项规划，建立路灯亮化智能控制平台；灌河大桥头及其周边楼宇、响水湖公园、东海路绿化带等亮化提升	新建	2021	4100			4100	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
356	县城绿化工程	响水县政府	对县城黄海路等主干道及20个重要绿化节点进行提升	新建	2021	5000			5000	完成	响水县政府
357	老城小巷道路黑色化项目	响水县政府	完成老街小巷7.1公里的道路黑色化	新建	2021-2022	4000			4000	完成	响水县政府
358	城市精细化管理提升项目	响水县政府	对城市沿街立面改造提升、标牌标识更新、公厕环卫整治	新建	2021	8000			8000	完成	响水县政府
359	建设完善停车设施	响水县政府	施划完善非机动车停车标线标识,方便市民停车,加大车辆违停宣传整治力度,严厉查处违规占道、逆向停车、占用盲道等突出问题,新建各类停车场1万平方米	新建	2021	1500			1500	完成	响水县政府
5、精细化样板点建设(1项)						11400	0		11400		
360	精细化样板点建设	响水县政府	按照精细化样板点标准建设样板镇区(小尖镇)、样板社区(城南社区)、样板路(黄海路)、样板巷(交通巷)、样板场(二手车交易市场)	新建	2021	11400			11400	完成	响水县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(八) 镇村建设 (5项)						151500	18000		132500		
1、农房改善 (3项)						105000	12000		93000		
361	改善农民群众住房条件	响水县政府	改善农民群众住房条件4100户	新建	2021	80000			80000	完成	响水县政府
362	特色田园乡村建设	双港镇 陈家港镇	完成双港镇丰华家园和陈家港镇六港村两个特色田园乡村申创工作	新建	2021	10000			10000	完成	响水县政府
363	云梯关示范社区	响水县城投集团	占地面积约400亩,建设住宅楼、党群服务中心、卫生室、幼儿园等	新建	2019-2021	15000	12000	完成一期主体	3000	完成	响水县政府
2、镇村设施 (2项)						46500	6000		39500		
364	陈家港镇美丽宜居小城镇	陈家港镇 兴海控股	六港河新老融合综合整治、中心河整治、集镇及农村亮化工程、将军广场等主题公园	新建	2019-2021	26500	6000	拆除39户房屋、整治疏浚河道5.2千米;完成中心河两侧房屋测绘评估工作;完成将军广场等主题公园设计方案	19500	完成	响水县政府
365	集镇建设提升三年行动计划(一期)	响水县灌江控股集团	镇区集镇环境卫生、镇容镇貌、交通秩序、黑臭水体整治、绿化亮化、公共基础设施等项目	新建	2021	20000			20000	完成全县镇区集镇功能配套项目提升	响水县政府
(九) 综合水利 (5项)						33800	0		27700		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、水安全(1项)						6000	0		6000		
366	响坎河治理工程	省水利厅 响水县政府	河道疏浚 25 公里, 配套沿线建筑物等	新建	2021	6000		正在勘测设计 招标	6000	完成	响水县政府
2、水资源(1项)						12200	0		6100		
367	双南干渠灌区续建 配套与节水改造 项目	省水利厅 响水县政府	拆建渠首进水闸 4 座, 整治输水渠道 9 条、岸坡 22 处, 拆建排涝闸站 2 座, 整治排水沟 3 条、岸坡 12 处, 新建挡潮闸 1 座	新建	2021-2022	12200		正在编制实施方案	6100	完成 50%	响水县政府
3、水生态(3项)						15600	0		15600		
368	徐洪小流域昔阳渠 治理工程	响水县政府	治理面积 10 平方公里	新建	2021	1000		正在编制实施方案	1000	完成	响水县政府
369	响水县 2021 年度省 级农村河道疏浚整 治项目	响水县政府	疏浚整治土方约 450 万方	新建	2021	2600		完成勘测设计 招标	2600	完成	响水县政府
370	响水县城城市河道景 观风光带	响水县政府	整治县城两纵三横河道五条, 新建生态型驳岸、绿化、道路等, 总长 12 公里	新建	2021	12000		正在编制可研	12000	完成	响水县政府
(十) 自然资源和规划系统(3项)						126900	4606		72540		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、土地整理与储备(3项)						126900	4606		72540		
371	2021年度响水县城 乡建设用地增减挂 钩项目	响水县政府	对全县各镇范围内零 散农村建设用地进行 整理,计划拆除旧房 并复垦形成新增耕地 2000亩,其中旱地 1200亩,水田800亩	新建	2021	46400		目前各镇区正在 根据最新“三调” 成果进行排查、 测绘,在农户自 愿的前提下提前 纳入县级库,抓 紧实施确保项目 质量	46400	完成	响水县政府
372	2020年黄圩镇云彩 村大兴村国土空间 全域综合整治项目	响水县政府	完成云彩村拆迁安置 和10个平整区农用地 整治工作	新建	2020-2022	39500	1106	项目规划设计、 基本农田调整方 案已通过市级评 审,并报送申请 省级评审,立项 批复下达后即时 开展招投标工作	4140	完成云彩村拆 迁安置和10个 平整区农用地 整治工作	响水县政府
373	响水镇五河等村国 土空间全域综合整 治项目	响水县响水镇	项目区总面积2144公 顷,整治农用地1551 公顷;整治建设用 地35公顷;整治公 共空间;生态保护 修复150公顷;特 色综合体等乡土 文化工程建设; 万亩高标准农田 建设;20公里路 网提档	新建	2020-2022	41000	3500	项目规划设计已 在省厅公示评 审;完成试点村 庄污水管网建 设;完成特色综 合体设计初稿; 完成60%高标 准农田建设	22000	完成高标准农 田建设;完成 204国道景观 建设及20公里 路网提档;完 成特色田综合 体核心区打造	响水县政府
七、大丰区政府(52项)						3618142	1135476		1504642		
(一)综合交通(4项)						553000	99000		159000		
1、铁路(1项)						400000	5000		100000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
374	大丰港铁路支线	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	全长约 49.8 公里	新建	2019-2023	400000	5000	完成下穿盐通铁路段，项目用地预审获批，可研获国铁集团批复	100000	完成桥梁桩基，路基 30% 以上	大丰区政府 市交投集团 市交通运输局
2、公路（2项）						138000	88000		50000		
375	226 省道大丰南段改扩建工程	盐城市大丰区交通控股集团	建设一级公路 41.519 公里（新建 35.274 公里，扩建 6.245 公里）	新建、扩建	2018-2021	120000	88000	绕城段主体工程完工，其余路段路基施工基本结束	32000	完成	大丰区政府 市交通运输局
376	大丰区乡村旅游景观公路	盐城市大丰区交通控股集团	重点完善旅游 3 号线和 26.4 公里新建项目	新建、扩建	2021	18000			18000	完成	大丰区政府
3、运输服务（1项）						15000	6000		9000		
377	G228 三龙服务区	盐城市大丰区二二八服务区管理有限公司	G228 三龙服务区建筑面积 3500 平方米，建设 G228 三龙服务区和加油站	新建	2020-2021	15000	6000	完成服务区施工许可证办理，完成服务区建设基础工程、主体工程施工。办理加油站环评、安评报告及施工单位开工手续	9000	完成	大丰区政府
（二）市政设施（3项）						63000	16000		44500		
1、污水处理厂（1项）						15000	1000		14000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
378	城镇生活污水处理厂网提标改造工程(含镇区污水管网)	盐城市大丰区城镇净水有限公司	镇(街道)等污水管网建设,生活污水处理厂提标改造工程,生活污水处理厂网一体化工程	新建	2020-2021	15000	1000	按照“十必接”的要求,完成镇区污水管网及污水处理厂提标改造的设计方案,形成污水厂网整合方案	14000	完成	大丰区政府
2、污水管网(1项)						45000	15000		30000		
379	农村生活污水治理工程(2021年)	盐城市大丰区城镇净水有限公司	农村生活污水管网及污水处理设施建设	新建	2020-2021	45000	15000	完成54个行政村污水管网覆盖率60%	30000	完成	大丰区政府
3、黑臭水体整治(1项)						3000	0		500		
380	城市污水厂尾水人工湿地工程	盐城市大丰区城镇净水有限公司	建设城市污水处理厂配套尾水人工湿地	新建	2021-2022	3000			500	完成前期手续,开工建设	大丰区政府
(三)城市路桥(8项)						158000	29000		75000		
1、城市道路(5项)						106000	0		52000		
381	东宁路(大华路-南翔路)道路、雨污管道改造	盐城市大丰区城镇净水有限公司	道路长1560m、道路宽38m,进行雨污分流改造,埋设管径600-1000污水管道,管径600雨水管道(含丰山桥、绿化、亮化)	改建	2021	12000			12000	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
382	益民路(东宁路-人民路)道路、雨污管道改造	盐城市大丰区城镇净水有限公司	道路长1280m、道路宽40m,进行雨污分流改造,埋设管径600污水管道,管径600的雨水管道(含绿化、亮化)	改建	2021	10000			10000	完成	大丰区政府
383	飞达路(康平路-大四河)道路、雨污管道改造	盐城市大丰区城镇净水有限公司	道路长850m、道路宽40m,进行雨污分流改造,埋设管径600污水管道,管径600的雨水管道(含绿化、亮化)	改建	2021	6000			6000	完成	大丰区政府
384	常高区道路建设、绿化及配套设施	常州高新区大丰工业园投资开发有限公司	建设5条骨干道路,约20万平方米绿化景观及地下管线配套设施	新建、改建	2021-2023	63000			9000	完成道路基础	大丰区政府
385	新时代大道延长线工程	大丰区斗龙港集团	东起新时代大道,西至226省道,长2.1公里,宽30米,建设跨老斗龙港桥梁一座	新建	2021	15000		完成设计,准备招投标前期工作	15000	完成	大丰区政府
2、断头路改造(1项)						2000	0		2000		
386	开发区润和路、常丰路道路工程	江苏恒瑞投资开发有限公司	新建润和路长1.1公里,宽12米,改造常丰路长0.65公里,宽12米	新建、改建	2021	2000		施工图设计完成	2000	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、特色街区(2项)						50000	29000		21000		
387	人民路海派风情街提升工程	盐城市大丰区城镇净水有限公司	城区一级污水管网、智慧城市、街道景观品质提升、沿街建筑立面整治	改建	2020-2021	40000	28000	道路工程全线通车,立面改造工程主体完工,景观工程基本结束,里弄街区启动建设	12000	完成	大丰区政府
388	幸福大街公建提升工程	盐城市大丰区海城旅游发展有限公司	幸福大街(东宁路-常新路)长2.6公里,实施建筑立面改造、绿化景观、美化亮化、智慧城市、城市家具等项目,提升街区景观	改建	2020-2021	10000	1000	开工建设	9000	完成	大丰区政府
(四)园林绿化(2项)						56610	20000		30610		
1、街头绿地(1项)						6610	0		6610		
389	口袋公园	大丰区政府	建设口袋公园20个,占地面积19.2公顷	新建、改建	2021	6610			6610	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、河道绿化(1项)						50000	20000		24000		
390	串场河沿线整治和环境提升工程	大丰区政府	融合沿线4镇规划,打造串场河沿岸历史、人文景观和休闲观光等生态景观旅游轴线;完成沿线乡镇污水管网新建与改造、堵截排污口和河道疏浚	新建、改建	2020-2022	50000	20000	完成《串场河整治策划方案》。围绕“两违三乱”整治、“砂石厂木材厂”搬迁、“低效能污染企业”关闭搬迁、“违建破旧房”等方面全力推进串场河沿线环境综合整治	24000	完成《大丰串场河沿线统筹提升发展规划》、《大丰串场河沿线特色风貌总体规划》、《草堰镇丁溪村传统村落保护规划》和《草堰镇丁溪村传统村落整治方案》,完成疏浚河道长41.57千米,加固堤防长8千米,配套防汛道路长8.6千米,配套建筑物30座	大丰区政府
(五)住房建设(14项)						1938992	832476		807192		
1、老旧小区整治(1项)						11192	0		11192		
391	老旧小区整治	盐城市大丰区城镇净水有限公司	大丰区6个,建筑面积47.4万平方米。其中基础类4个,提升类1个,完善类1个	改建	2021	11192			11192	完成	大丰区政府
2、棚户区改造征收(1项)						365000	0		365000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
392	大丰棚户区改造征迁项目	大中街道 丰华街道 经济开发区 大丰区城建集团	完成中心城区棚户区改造 3026 户，棚改面积约 30 万平方米	新建	2021	365000		征迁地块开展前期调查评估工作	365000	完成	大丰区政府
3、棚改安置房建设(2项)						156000	67000		89000		
393	康馨雅苑	盐城市大丰区振城建设有限公司	康馨雅苑(新东苑北侧):用地面积 4.86 万平方米,建设 6 幢 576 套棚改安置房,建设 3 幢 624 套公租房,总建筑面积 14.80 万平方米	新建	2020-2021	80000	23000	基础施工结束	57000	完成	大丰区政府
394	景尚名城	盐城市大丰区振城建设有限公司	景尚名城:用地面积 5.74 万平方米,建设 9 幢 867 套棚改安置房,总建筑面积 16.26 万平方米	新建	2019-2021	76000	44000	主体结束	32000	完成	大丰区政府
4、商品住房建设(10项)						1406800	765476		342000		
395	玖玺名邸	盐城大丰诚功房地产开发有限公司	土地面积:7.2 万平方米;建筑面积:23.3 万平方米	新建	2020-2023	170000	88000	1#、16#、17#楼主体施工完成;10#、11#楼主体施工至 50% 2#、8#、9#、12#楼基础施工	52000	1#、10#、11#、16#、17#楼配套工程施工;2#、8#、9#、12#楼主体施工完成;3#、5#、6#、7#楼主体施工 50%;13#、15#、18#楼基础施工	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
396	桃李风华府	盐城大丰丰硕房地产开发有限公司	土地面积：4.6万平方米；建筑面积：12.5万平方米	新建	2020-2023	102800	40000	12#楼主体施工完成；2#、3#、6#、11#楼主体施工至80%；7#楼主体施工至50%	35000	2#、3#、6#、7#、11#、12#楼配套工程施工；1#、5#、8#-10#楼主体施工至80%	大丰区政府
397	雍锦府	盐城中蓝置业有限公司	土地面积：8.02万平方米；建筑面积：20.01万平方米	新建	2020-2022	140000	70000	6#、7#、12#-15#楼栋主体完成80%	50000	6#、7#、12#-15#楼结构封顶	大丰区政府
398	吾悦华府	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司	土地面积：16.5万平方米；建筑面积：67万平方米	新建	2019-2022	240000	120000	C地块1-3、5#楼交付使用；B地块主体完成40%	60000	C地块6-8#楼交付使用；B地块主体完成70%；A地块主体完成30%	大丰区政府
399	晨熙府	盐城市大丰区银盛房地产开发有限公司	土地面积7.2万平方米；建筑面积20.66万平方米	新建	2018-2022	120000	95000	一期1-5#楼交付使用；二期6-8#楼基本完工；三期9-15#楼装饰装修；四期14-17#楼装饰装修	18000	一期1-5#楼交付使用；二期6-8#楼交付使用；三期9-15#楼交付使用；四期14-17#楼基本结束	大丰区政府
400	湖畔玲珑府	盐城市大丰区银盛房地产开发有限公司	土地面积：10.60万平方米；建筑面积：20.1万平方米	新建	2019-2023	143000	45000	一期住宅主体结构封顶（17-23#楼）、二期楼栋主体结构施工完成50%	50000	一期具备竣工验收条件（17-23#楼）；二期、三期（1-15#楼）主体结构封顶	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
401	凤凰城	江苏宁发房地产开发有限公司	土地面积 10.6 万平方米；建筑面积 31.3 万平方米	新建	2018-2022	150000	101000	1#楼、2#楼、3#楼、5#楼主体完成 90%；4#楼、6#楼主体完成 70%	20000	1#-6#楼及一期地下室竣工并交付；7#-10#楼、11#楼、16#楼、17#楼单体完成 70%（其中 10#、11#、16#、17#楼为装配式建筑）	大丰区政府
402	悦隽名邸	盐城新城亿盛房地产开发有限公司	土地面积：15.3 万平方米；建筑面积：35.91 万平方米	新建	2018-2022	220000	148000	B 地块 1-4、6-20#楼交付使用	10000	A 地块 5 栋楼结构封顶	大丰区政府
403	学府名城	江苏城泰置业有限公司	用地约 100 亩，总建筑面积 15 万平方米，建设 25 幢商住楼	新建	2014-2022	50000	38476	累计竣工 15 幢，其中今年计划竣工 4 幢，主体在建 2 幢	7000	累计竣工 24 幢，其中当年计划竣工 9 幢	大丰区政府
404	香溪水岸	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	用地约 98 亩，总建筑面积约 13 万平方米，建设 5 栋 24 层、5 栋 11 层、28 幢底层住宅	新建	2020-2023	71000	20000	7-11#楼主体结构封顶，1#、2#、3#、5#、6#结构 12 层	40000	5 栋 24 层、5 栋 11 层、28 幢底层住宅脚手架拆除	大丰区政府
(六) 公共配套 (7 项)						621500	105000		196500		
1、商业服务 (6 项)						617000	104000		193000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
405	新丰里城市更新项目	盐城市大丰区振城建设有限公司	飞轮厂地块：用地面积约82亩，总建筑面积约为7.2万平方米。将飞轮厂地块打造成为集特色商业、创意办公、创业公寓等于一体的文创商业新街区	新建	2020-2021	45000	15000	开工建设	30000	完成	大丰区政府
406	湿地公园配套管理用房	大丰区兴城投资有限公司	项目占地27亩，建筑面积约1万平方米，新建200人会议厅、100间客房，完善酒店配套	新建	2020-2021	12000	8000	主体封顶	4000	完成	大丰区政府
407	百富达农贸市场	盐城大丰万博置业有限公司	百富达综合性农贸中心：占地21.13亩，建筑面积约1.7万平方米，建设一站式综合性农贸中心	新建	2020-2021	15000	4000	开工建设	11000	完成	大丰区政府
408	欧风小镇	大丰区斗龙港集团	位于新丰镇淮海路南侧，老斗龙港西侧，占地面积约600亩，建设休闲、度假、购物等于一体，具有欧洲风情的特色小镇	新建	2021-2023	400000		进行概念性设计	80000	一期工程开工建设	大丰区政府
409	天沐温泉酒店	江苏裕丰旅游开发有限公司	占地160亩，新建酒店及附属设施11万平方米	新建	2020-2021	115000	62000	完成总工程量的60%	53000	完成	大丰区政府
410	阿姆斯特丹酒店	熙辉富业置地江苏有限公司	占地30亩，建有含酒店区、健身休闲区、后勤配套公共区等	新建	2019-2021	30000	15000	主体封顶	15000	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、人防抗震(1项)						4500	1000		3500		
411	应急避难场所建设	大丰区政府	新建及改造2个中心级避难场所、新建及改造5个固定避难场所	新建、改建	2020-2021	4500	1000	开工建设	3500	完成	大丰区政府
(七)城市管理(8项)						43340	2000		40140		
1、垃圾分类治理(4项)						6350	2000		3150		
412	生活垃圾“四分类”	大丰区政府	在香堤雅郡等5个居民小区开展“撤桶并点,定点投放”,开展生活垃圾“四分类”工作	新建	2021	100			100	完成	大丰区政府
413	省级垃圾分类达标小区创建	大丰区政府	在金丰小区等18个居民小区开展省级垃圾分类达标小区创建工作,争创省级垃圾分类达标小区	新建	2021	600			600	完成	大丰区政府
141	积存及新产生装修垃圾治	大丰区政府	运行建筑垃圾资源化调剂厂,分拣处置15万吨积存装修垃圾、8万吨年产装修垃圾	新建	2021-2023	1800			600	完成35%积存装修垃圾分拣处置	大丰区政府
415	垃圾分类处置中心	大丰区政府	占地32.7亩。项目包含园林绿化垃圾、可回收垃圾、大件垃圾破碎等项目整套设备采购及建设工程	新建	2020-2021	3850	2000	完成主体工程建设	1850	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、厕所革命(1项)						470	0		470		
416	城乡公厕建设改造	大丰区政府	改造8座城市公厕,新建和改造30座农村公厕	新建	2021	470			470	完成	大丰区政府
3、环卫装备能力提升(1项)						800	0		800		
417	购置环卫作业车辆、更新垃圾设施	大丰区政府	采购环卫作业车辆,1辆扫雪车及除雪设备、2辆收集车、2辆转运车、2辆小型冲洗车;淘汰城区3个地埋式垃圾箱,配套4个密闭垃圾箱、2辆拉臂车	新建	2021	800			800	完成	大丰区政府
4、市容整治(1项)						3120	0		3120		
418	市容环境秩序综合整治	大丰区政府 大丰区城建集团	开展“拆围挡,整环境”专项行动,新增环卫作业车辆和人员,在大丰区5个主要交通道口新建20座遮阳挡雨棚,并配置LED电子显示屏;对城区户外广告和店招标牌设置编制专项规划,拆除数量约120块	新建、改建	2021	3120			3120	完成	大丰区政府
5、精细化样板点建设(1项)						32600	0		32600		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
419	精细化样板点建设	大丰区政府 大丰区城建集团	按照精细化样板点建设样板镇(新丰镇)、样板村(恒北村)、样板社区(滨河社区)、样板街(幸福大街)、样板巷(大新南路、港机巷)、样板场(吾悦广场)	新建、改建	2021	32600			32600	完成	大丰区政府
(八) 镇村建设(2项)						170000	30000		140000		
1、农房改善(1项)						100000	0		100000		
420	改善农民群众住房条件	大丰区政府	改善农民群众住房条件4300户	新建	2021	100000			100000	完成	大丰区政府
2、镇村设施(1项)						70000	30000		40000		
421	新丰镇区古街修缮保护、环境提升工程	大丰区斗龙港集团	位于新丰镇和平街、胜利街,东至人民路,西至芬兰路,南临新丰河北,北沿濠沟,东西长约1800米,宽约150米	改建	2020-2021	70000	30000	完成规划设计、拆迁清场、道路、河道清淤等环境改造提升	40000	完成	大丰区政府
(九) 综合水利(4项)						13700	2000		11700		
1、水安全(1项)						5200	0		5200		
422	新王竹垦区养殖围堤除险加固工程	大丰区政府	加固新王竹垦区养殖围堤及防护工程;新建3座纳潮涵洞;新建堤顶砂石路约7公里	新建	2020-2021	5200	0	前期工作	5200	完成	大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、水生态(3项)						8500	2000		6500		
423	大丰区串场河环境整治防洪排涝工程	大丰区政府	疏浚河道长41.57公里,加固堤防长8公里,配套防汛道路长8.6公里,整治沿线支河55条,配套建筑物30座	新建	2020-2021	4500	2000	完成勘测设计,工程全面开工	2500	完成	大丰区政府
424	大丰区2021年农村生态河道建设项目	大丰区政府	建设县乡级农村生态河道28条	新建	2021	3000			3000	完成	大丰区政府
425	大丰区2021年农村村庄河塘整治项目	大丰区政府	整治村庄河塘218条	新建	2021	1000			1000	完成	大丰区政府
八、盐都区政府(34项)						4418833	953162		1950725		
(一)综合交通(4项)						22800	2100		20700		
1、公路(2项)						14900	600		14300		
426	农村公路危桥改造工程	盐都交建公司	对全区农村公路137座四、五类桥梁进行改造提升	新建	2020-2021	12500	500	完成项目立项前期,招标确定施工、监理单位,施工队伍进场	12000	完成	盐都区政府
427	全区农村公路安全生命防护工程	盐都交建公司	对全区800公里农村公路缺失的安全标志标识,进行补充完善提升	新建	2020-2021	2400	100	完成项目立项等前期,施工队伍进场	2300	完成	盐都区政府
2、港航(1项)						4700	500		4200		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
428	全区航道桥梁防撞设施增设工程	盐城市盐都交通建设发展有限公司	对全区盐宝线、盐邵线、兴盐界河、蟒蛇河、冈沟河等航道的57座桥梁增设防碰撞设施	新建	2020-2021	4700	500	开工建设	4200	完成	盐都区政府
3、运输服务(1项)						3200	1000		2200		
429	盐都区滨湖、冈中养护工区	盐城市盐都交通建设发展有限公司	新建滨湖养护工区,面积1200平方;新建冈中养护工区,面积1200平方。并配套建设场地、仓储、内饰、智能化、景观绿化等附属工程	新建	2020-2021	3200	1000	施工单位进场,房屋主体封顶,实施部分内部配套工程	2200	完成	盐都区政府
(二) 市政设施(2项)						45000	10000		35000		
1、污水处理厂(1项)						13000	0		13000		
430	污水处理设施建设	市城镇化公司 盐西新城公司 市住建局	新建31个行政村生活污水微动力处理设施,潘黄集镇内新铺设污水管网4000米,配套奋进路泵站	新建	2021	13000		潘黄手续已办结	13000	完成	盐都区政府
2、供电(1项)						32000	10000		22000		
431	供电设施建设及杆线改造	盐高投公司 市土储	高新区建设4个开闭所、9个配电房、3条10KV专线;小马沟生活组团杆线迁移、下埋	新建	2020-2021	32000	10000	前期设计已完成,部分项目已进场	22000	完成	盐都区政府
(三) 城市路桥(2项)						52200	2200		50000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、断头路改造(1项)						34400	0		34400		
432	小马沟生活组团道路建设	市土储中心	高旺沟路、鹿鸣路、宝才路、吴抬路、鹤翔路(204国道至小马沟西路)、潘黄路(青年路至利民路)	新建、扩建	2021	34400		已招标	34400	完成	盐都区政府
2、特色街区(1项)						17800	2200		15600		
433	特色街区建设	盐城盛州公司 盐西新城公司 盐都区住建局	对海洋路(西环路至开创路)、腾飞路(惠民路至开创路)打造两条丰富盐城市民业余生活的特色街区	新建	2020-2021	17800	2200	海洋路、腾飞路完成招标,开工建设;日月路市住建局完成设计	15600	完成	盐都区政府
(四) 园林绿化(2项)						185700	1000		135700		
1、街头绿地(1项)						5700	0		5700		
434	口袋公园	盐都区政府	建设口袋公园25个,占地面积20.86公顷	新建、改建	2021	5700			5700	完成	盐都区政府
2、河道绿化(1项)						180000	1000		130000		
435	蟒蛇河风光带(三期)	市城镇化公司	从S331青年路蟒蛇河大桥东延至龙冈青龙桥长约6公里,围绕河道整治工程,做好两岸环境和绿化;张庄街道境内环境整治民房、企业征迁	新建	2021-2022	180000	1000	设计范围、拆迁工作量确定,完成设计	130000	完成拆迁,土方平方米、路桥开工建设	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(五) 住房建设(6项)						3225627	794492		1404139		
1、老旧小区整治(1项)						7839	0		7839		
436	老旧小区改造	盐都区政府	盐都区11个,建筑面积34.37万平方米	改建	2021	7839			7839	完成	盐都区政府
2、棚户区改造征收(1项)						1138300	0		1138300		
437	盐都区棚户区征迁	市土储中心 市城投集团 盐高投资公司 市城真化公司	集镇农房改造等12个征迁项目、共计5800户	新建	2021	1138300		前期相关手续办理	1138300	完成	盐都区政府 市城投集团
3、棚改安置房建设(3项)						579488	114492		228000		
438	盐都区安置房建设	市城真化公司 盐城兴城公司 盐高投资公司 市土储中心	实施开创家园、东升安置小区(东晖锦园)、高新嘉园二期等3个安置房项目、共计2700套	新建	2020-2022	312000	90000	开工建设	137000	主体封顶	盐都区政府
439	鹤翔路安置房	江苏开乾安置房建设有限公司	奋进路东、北港河南、前进河西、聚龙路北,总用地面积131.92亩,总建筑面积27.48万平方米,计划建设安置房1600套	新建	2021-2023	165800			69000	完成土地摘牌、手续办理	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
440	盐都区安置房结转项目	市城镇化公司 盐西新城公司	实施馨盛苑、馨德苑等2个安置房项目、共计1142套	新建	2019-2022	101688	24492	馨盛苑：地下室及主楼施工；馨德苑：桩基施工及部分地下室开挖	22000	馨盛苑：竣工；馨德苑：全部封顶	盐都区政府
4、商品住房建设(1项)						1500000	680000		30000		
445	高新区科创城	盐城富力置业公司	占地1268亩，建筑面积210万平方米	新建	2019-2025	1500000	680000	一号地块52幢全部封顶	30000	富力商业广场中商场部分主体封顶	盐都区政府
(六)公共配套(5项)						738500	130000		188500		
1、商业服务(3项)						730000	130000		180000		
442	科技广场中央商务区	江苏金贸建设集团有限公司	占地133.8亩，总建筑面积33万平米，规划布局酒店金融、商务办公、科创服务等，建设五幢商务办公楼	新建	2020-2023	200000	50000	开工建设	70000	工程主体在建	盐都区政府
443	青年路商业综合体	合景泰富集团控股有限公司	用地面积340亩，建筑面积66万平方米，打造融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅等功能于一体的区域性商业综合体	新建	2021-2025	500000	60000	完成土地挂牌、摘牌	100000	项目在建	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
444	锦都大厦	市城镇化公司	占地面积 9687.6 平方米。地上 17 层，地下 2 层，建设总建筑面积 3.85 万平方米	新建	2019-2021	30000	20000	出正负零	10000	完成	盐都区政府
2、人防抗震(1项)						7000	0		7000		
445	腾飞路地下人防配建工程	盐西新城公司	地下人防：1.2 万平方米，地上 0.3 万平方米左右	新建	2021	7000		完成项目批、图纸设计、环评、交评、项目选址于预审等相关手续	7000	完成	盐都区政府
3、其他(1项)						1500	0		1500		
446	地下管线信息建设	盐都区政府	对盐龙、盐渎、潘黄、张庄四街道境内地下管线开展数据探查、平台建设、信息录入工作	新建	2021	1500		开展前期调查摸底	1500	完成	盐都区政府
(七)城市管理(9项)						37106	13370		15736		
1、垃圾分类治理(4项)						4211	2870		1341		
447	建筑垃圾资源化利用	盐渎街道盛州集团	占地 18 亩，年处理能力 50 万吨	新建	2020-2021	3000	2870		130	完成	盐都区政府
448	易腐垃圾处理	盐都区政府	购置 5 吨处理设施 4 套，3 吨处理设施 1 套	新建	2021	670			670	完成	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
449	可回收物分拣中心(有害垃圾归集点)	盐都区政府	占地 20.3 亩, 厂房 1520.5 平方	新建	2021	450			450	完成	盐都区政府
450	小区垃圾分类提升	盐都区政府	66 个小区垃圾分类达标, 增设垃圾分类宣传栏 152 个; 增设垃圾分类宣传地插 1453 个	新建	2021	91			91	完成	盐都区政府
2、厕所革命(1项)						762	0		762		
451	公厕建设改造	盐都区政府镇(区、街道)	新建 21 座, 改造 12 座	新建、改建	2021	762			762	完成	盐都区政府
3、环卫装备能力提升(1项)						1473	0		1473		
452	购置环卫作业车辆及中转站设备	盐都区政府	购置农村一级清运车辆 40 辆, 吸污车 1 辆; 12 吨多功能除雪车 1 辆、吨多功能除雪车 1 辆、融雪剂撒布车 1 辆; 全自动保洁船 6 艘; 购置 120 吨垂直垃圾压缩设备 6 套	新建	2021	1473			1473	完成	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、市容整治(2项)						4070	1750		2320		
453	市容环境秩序综合整治	盐都区政府 盐龙街道 潘黄街道 盐涑街道 龙冈镇	盐龙街道经二路店招店牌提升;龙冈镇凤凰北路、盐兴路(集镇段)店招店牌提升;潘黄小马沟绿廊沿线(青年路至世纪大道)拆除围挡,美化和亮化提升;盐涑街道纬支一路沿街店招店牌整体出新。在区主要道路路口新建遮阳挡雨棚18座;龙冈镇凤凰南路、盐龙街道东山精密、智创园等产业园区占道经营整治;盐龙街道、盐涑街道在小区、农贸市场周边等公共场地设置便民信息张贴栏	新建、改建	2020-2021	2220	750	盐兴路青龙段户外广告已整治完成;西马沟绿廊沿线已拆除违建、围挡广告,完成绿化方案	1470	完成	盐都区政府
454	建设完善停车设施	盐龙街道 龙冈镇	盐龙街道按照应划尽划原则,施划路侧非机动车停车位,重点道路可设置彩色停车位;龙冈镇建设永明、毓龙停车场	续建	2020-2021	1850	1000	永明、毓龙停车场完成地面硬化	850	完成	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5、精细化样板点建设(1项)						26590	8750		9840		
455	精细化样板点建设	盐龙街道 盐渎街道 潘黄街道 (盐西集团) 龙冈镇	按精细化样板点标准建设样板镇(龙冈镇)、样板社区(盐龙街道益民社区、龙冈镇凤凰社区)、样板街(创智路、凤凰路、大庆路)、样板村(龙冈镇张本村、潘黄街道仰徐村)、样板巷(龙冈玉龙路、潘黄街道前中路)、样板场(潘黄街道万达广场、盐渎街道吾悦广场)	续建、改建	2020-2023	26590	8750	凤凰路道路设施、墙面出新、绿化补植、路侧停车位划分完成;玉龙路拆迁与道路基础施工完成	9840	根据“十没有、二十有”标准要求,消除镇区负面清单,提高镇区精细化建管水平,精细化样板项目基本建成	盐都区政府
(八)镇村建设(1项)						86040	0		86040		
1、农房改善(1项)						86040	0		86040		
456	改善农民群众住房条件	盐都区政府	改善农民群众住房条件3600户	新建	2021	86040			86040	完成	盐都区政府
(九)综合水利(3项)						25860	0		14910		
1、水安全(1项)						15000	0		7500		
457	冈沟河综合治理工程	盐都区政府	综合治理河道22公里	新建	2021-2022	15000		可研报告编制	7500	完成50%	盐都区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、水资源(1项)						6900	0		3450		
458	龙冈灌区	盐都区政府	改善农田灌溉面积6.9万亩	新建	2021-2022	6900		实施方案编制	3450	50%	盐都区政府
3、水生态(1项)						3960	0		3960		
459	农村河道疏浚整治工程	盐都区政府	疏浚整治县乡河道12条;疏浚整治村庄河塘256条、226公里;城北片区东三村14条河道疏浚、绿化、护坡	新建	2021	3960		实施方案编制	3960	完成	盐都区政府
九、亭湖区政府(50项)						4909092	1619475		1836284		
(一)综合交通(1项)						67200	59200		8000		
1、城市快速路(1项)						67200	59200		8000		
460	亭湖区乡村旅游景观公路	亭湖区交通局 宝瓶湖街道 便仓镇 黄尖镇 盐东镇	按三级公路以上标准,实施乡村旅游景观公路80.7公里,包括旅游公路2号线、3号线及5号线亭湖段和环保大道东延	改建	2019-2021	67200	59200	建成乡村旅游景观公路1号线、5号线、驿站等服务设施建设任务52.3公里	8000	完成	亭湖区政府
(二)市政设施(4项)						148900	60000		58500		
1、污水处理厂(2项)						8000	0		8000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
461	环科城污水处理厂改造	环科技城	将环科城污水处理厂由生活污水处理改造为工业污水处理	新建	2021	2000		进行项目方案设计、报批工作	2000	完成	亭湖区政府
462	青洋智能装备产业园水净化项目二期、三期工程	江苏新青洋实业投资有限公司	新建日净化水 2.4 万吨的污水处理厂一座及配套建设道路、管网等设施。项目分三期建设，其中二期规模为日处理量 6000 吨，三期规模为日处理量 12000 吨	新建	2020-2021	6000		完成工程建设前期准备工作	6000	完成	亭湖区政府
2、黑臭水体整治(2项)						140900	60000		50500		
463	市区城北污水厂尾水生态净化湿地建设	亭湖区政府	结合城北生态公园配套建设	新建	2021-2023	22000			500	完成方案研究和施工图设计	亭湖区政府
464	亭湖区水环境综合整治 PPP 项目	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限公司	对亭湖区范围内 23 条黑臭水体进行综合整治，包括截污工程、清淤疏浚、生态修复、活水工程和污水管网完善工程	续建	2019-2022	118900	60000	23 条黑臭水体整治完成，完成新洋港污水处理厂，完成 97 公里污水管网建设	50000	新建 66 公里污水管网，对已整治完成河道进行长效维护	亭湖区政府
(三)城市路桥(8项)						153600	14400		63900		
1、城市道路(4项)						15000	700		11000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
465	同曦名城周边道路(四条)	区城投公司	实施道路、排水、绿化、路灯等配套设施	新建	2021	4700			4700	完成	亭湖区政府
466	亭湖第一小学周边配套道路	区城投公司	道路长385米,宽24米,实施道路、排水、绿化、路灯等配套设施	新建	2021	2100		办理征地手续	2100	完成	亭湖区政府
467	亭湖第一初级中学周边配套道路(两条)	区城投公司	一条长218米,宽24米,另一条长221米,宽24米,实施道路、排水、绿化、路灯等配套设施	新建	2021	2500		办理征地手续	2500	完成	亭湖区政府
468	生态大道南延至世纪大道	环保科技城	一期工程:生态大道(汇金路-胜利河),长约550米、宽32米;二期工程:生态大道(胜利河-世纪大道),长约750米、宽32米。实施道路、雨水、路灯、绿化等工程	续建	2020-2022	5700	700	完成招投标,灰土施工	1700	一期完成,二期办理征地手续,视征地情况力争年底开工建设	亭湖区政府
2、城市桥梁(1项)						15000			1000		
469	新洋路跨串场河大桥	兴北公司	跨串场河大桥,人民北路至文六路,全长900米,宽40米	新建	2021-2023	15000			1000	开工建设	亭湖区政府
3、断头路改造(1项)						2000	600		1400		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
470	工农巷(现状-工农路)	区城投公司	宽10米,长约100米,实施道路、排水、房屋征迁、杆线迁移、绿化、路灯等配套设施		2020-2021	2000	600	启动房屋征迁	1400	完成	亭湖区政府
4、特色街区(2项)						121600	13100		50500		
471	东亭路提升工程	区城投公司	改造长度3100米,宽24米,主要建设内容包括道路翻新、基层翻新、雨污水管网修复,人行道拆除重建,绿化提升,沿线环境整治、外立面翻新等	改建	2020-2021	20000	8000	完成道路管网、基层,路面通车,部分节点公园施工,外立面改造施工	12000	完成	亭湖区政府
472	新洋港渔港特色小镇	区公投公司	以新洋港集镇和渔港为基础,结合黄海特有的海洋民俗文化和湿地遗产风光,打造集渔村民宿、游艇观光、海上垂钓、观鸟摄影、特色海鲜于一体的特色渔港	新建	2020-2023	101600	5100	基本完成前期设计,启动鹤汀云栖民宿和小游园工程,新洋港污水处理厂开工建设	38500	完成世遗研学营地、黄海码头、鹤汀云栖民宿、渔港老街工程,完成道路、绿化、亮化、管线改造提升工程	亭湖区政府
(四)园林绿化(6项)						449208	208800		160208		
1、街头绿地(1项)						3008	0		3008		
473	口袋公园	亭湖区政府	建设口袋公园20个,占地面积18.1公顷	新建、改建	2021	3008			3008	完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、河道绿化(5项)						446200	208800		157200		
474	通榆河生态景观廊道建设工程	海瀛集团	总长约12.8公里,南至世纪大道,北至盐靖高速,河东实施沿线环境整治、房屋征迁、生态防护林、公园绿地、健身步道、收费停车场、游乐场等公共基础设施配套建设	新建	2020-2021	121500	98000	完成全线征收,完成世纪大道至青年路段“运河心公园”(除军产占地外)的建设,打通滨水路	23500	完成	亭湖区政府
475	新洋港沿线改造提升工程	区城投公司	总长约50公里,完成新洋港“两违三乱”整治、生态河道绿化、河道两岸道路提升、生态景观建设、堤岸整治、沿线集镇改造、沿线旅游景区提升、农村环境整治及农房改善等工程	新建	2020-2022	70000	6300	完成沿线环境整治(含两违三乱的整治)、景观廊道建设设计方案编制及评审工作	30000	拆除或改造实施红线范围的各类现状建筑,启动河道两岸道路提升、生态景观建设,完成比例达30%以上	亭湖区政府
476	城北区域性绿地	区公投公司	占地面积约1740亩,建设道路、绿化、雨污水管道铺设、路灯、公共设施配套等。分两期建设,其中一期占地约675亩,主要包括阳光草坪、林经诗意、游船码头、长堤观鱼、海洲栖霞等节点	新建	2020-2022	53000	13000	完成一期拆迁及160座坟墓迁移,完成施工图设计,先导段启动建设	25000	一期完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
477	串场河沿线整治和环境提升工程	区城投公司 兴北公司	实施河道清淤、生态驳岸、污水管网、经济林、亮化工程、房屋征迁等,以及串场河便仓镇区段、新洋北环路至省道349段、新兴镇区段的环境整治、房屋征迁、植树补绿	新建	2020-2022	191700	91500	完成环境整治,前期征地拆迁、方案设计、施工图设计、EPC招标投标;城北段河道疏浚开工	68700	沿河景观带全面建设,河道清淤全部完成	亭湖区政府
478	亭湖区绿化工程	区住建局 各相关大块	全区绿化项目新开工30个,完成26个	新建	2021	10000			10000	完成	亭湖区政府
(五)住房建设(16项)						3681123	1032000		1388629		
1、老旧小区改造(1项)						57629	0		57629		
479	老旧小区改造	海瀛集团	对大洋小区等40个老旧小区实施改造,总建筑面积165.4万平方米	改建	2021	57629		正在进行项目立项、方案设计等前期工作	57629	完成	亭湖区政府
2、棚户区改造征收(1项)						728800	0		728800		
480	棚户区改造	市、区国有平台 新洋经济区 毓龙街道 五星街道 先锋街道 大洋街道 东亭湖街道 新兴镇	涉及住宅5200户,改造建筑面积约为69.91万平方米	改建	2021	728800		编排年度项目计划	728800	完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、棚改安置房建设(8项)						987000	433000		229000		
481	龙泰花园	四海置业	规划建设棚改安置房765套	续建	2020-2022	68000	42000	涉及7栋安置房,5栋楼主体封顶,2栋楼建至主体一半	26000	完成	亭湖区政府
482	袁河家园	兴北置业	规划建设棚改安置房2487套	续建	2020-2022	165400	50000	完成工程总承包招标,施工许可证办理,桩基正常施工	50000	桩基工程、土方开挖完成,主体结构施工	亭湖区政府
483	同心西苑	银海置业	规划建设棚改安置房380套	续建	2020-2022	21000	8000	完成桩基工程,土方进行开挖	13000	主体工程封顶	亭湖区政府
484	海铂花园	海锐置业	规划建设棚改安置房1663套	续建	2020-2022	133600	80000	21栋单体建筑出正负零	40000	商业部分主体竣工,住宅部分封顶,装饰装修完成	亭湖区政府
485	沐成花园	区城投公司	规划建设棚改安置房1092套	续建	2020-2022	130000	48000	进行基础工程施工	20000	主体工程封顶	亭湖区政府
486	农贸路安置房地块	区城投公司	规划建设安置房1964套	新建	2021-2024	166000	55000	完成文物挖掘	30000	桩基工程施工,土方开挖	亭湖区政府
487	长坝改造地块二期	区城投公司	规划建设安置房1344套	新建	2021-2024	103000	50000	完成地块出让,完成总平方案设计	20000	主体工程施工	亭湖区政府
488	长坝改造地块三	合肥中建国际	规划建设安置房3227套	新建	2021-2024	200000	100000	完成地块出让,完成总平方案设计	30000	桩基工程施工,土方开挖	亭湖区政府
4、商品住房建设(6项)						1907694	599000		373200		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
489	仁恒河滨花园(东区、西区)	仁恒置业	建设 19 幢住宅和 4 幢商业服务用房、1 幢幼儿园,合计约 27.65 万平方米	新建	2020-2027	444200	170200	东区 1#、5#、7#、9#楼完成至地上 5 层; 东区 2#、11#楼完成至正负零; 西区 11#楼完成至主体结构封顶	61200	东 区 1#2#5#7#9# 砌筑完成 15 层, 3#6#8#10#11# 砌筑完成 9 层	亭湖区政府
490	百禾小镇(江南里)	江苏桃李春风文创小镇文旅产业发展有限公司	打造集文化、旅游、娱乐、康养、生活服务等于一体的文创产业小镇。一期 205 亩,其中江南里项目占地 150 亩,建筑面积 16.5 万平方米	续建	2019-2022	220000	120000	江南里低层区:古建工程施工、园区景观工程施工、小高层 48#、50#、52#主体结构验收	80000	江南里低层区:古建工程施工、园区景观工程施工,高层区全面主体封顶	亭湖区政府
491	百禾小镇二期	江苏绿城百禾文旅产业发展有限公司	建设约 73.2 万平方米商业、住宅等	新建	2021-2025	604300	115800	完成报规方案完成;部分地块完成施工图纸设计	92000	一期:首批主体结构封顶;二期:首期地下室顶板完成(多层、高层类项目),全部地下室顶板完成(多层、高层类项目);三期:首期地下室顶板完成(多层、高层类项目);全部地下室顶板完成(多层、高层类项目);四期:中间结构验收完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
492	绿阳汇城市广场	江苏绿阳置业有限公司	总建筑面积约 24.8 万平方米，其中：地上约 18.5 万平方米、地下约 6.2 万平方米城市综合体	续建	2020-2022	200000	100000	2#3#楼主体施工至 10 层，1#5#楼主体施工至 6 层	50000	一期住宅完成整体 90%，商业综合楼 20#、21#、22#完成整体 60%	亭湖区政府
493	圣龙府	盐城圣桦京府置业有限公司	占地 190 亩，新建住宅和商业综合体	续建	2020-2023	220000	80000	住宅 10 栋楼出正负零	50000	商业部分主体竣工，住宅部分封顶	亭湖区政府
494	碧桂园珺尚府	盐城市领东房地产开发有限公司	规划总建筑面积 24.17 万平方米，其中住宅 17.14 万平方米(19 幢住宅)、商业 0.54 万平方米	续建	2020-2024	219194	13000	1-12 号楼出正负零	40000	一期工程桩基施工中；22 号楼(销售楼)封顶、2 号及 3 号楼土方施工	亭湖区政府
(六) 公共配套(2 项)						11800	0		11800		
1、其他(2 项)						11800	0		11800		
495	亭湖区地下管线信息化	亭湖区住建局	对 2012 年以来新建、改建、扩建道路两侧的地下管线工程进行修补测，测算地下管线预估长度	新建	2021	1800			1800	完成	亭湖区政府
496	竹林文化餐饮项目	区城投公司	对竹林商业城建筑进行整体改造，改造装修面积约 1.8 万平方米，打造为融老盐城文化与餐饮于一体的公共休闲娱乐空间	改建	2021	10000		完成概念方案设计	10000	完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(七) 城市管理 (8项)						343161	243475		92748		
1、垃圾分类治理 (2项)						8046	2100		4408		
497	城市生活垃圾分类居民小区达标建设项目	亭湖区城管局	到2022年底,全区有物业管理的或200户以上的居民小区创建省级垃圾分类达标小区建设工作实现全覆盖	续建	2020-2022	4046	1400	五个镇开展全域垃圾分类工作,镇有处理终端,村有收运队伍和收运车辆	2545	新增38个居民小区达到省垃圾分类标准。开展垃圾分类入户调查、宣传和知识普及教育,开发垃圾分类数据平台,升级改造区垃圾分类分拣中心;机关事业单位垃圾分类全覆盖	亭湖区政府
498	镇村垃圾分类治理和环境提升项目	亭湖区城管局	到2022年底,全区各镇村开展全域垃圾分类工作,分类设施规范、收运车辆标准、队伍配置齐全;达到省定标准。农村人居环境管理水平进一步提升,垃圾分类管理体系进一步完善	续建	2020-2022	4000	700	生活垃圾分类的居民小区达标率达到8%,即建成22个省级达标小区	1863	黄尖、盐东为省级试点镇,25个村达到省定标准。便仓、南洋、新兴等镇开展垃圾分类入户调查、宣传和知识普及教育,垃圾分类设施全覆盖,建成垃圾收运体系,易腐垃圾处理终端投入运行,每镇各建成5个达标村	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、厕所革命(1项)						3600	0		1600		
499	公厕新建和改造维修项目	亭湖区城管局	城市新建公厕3座,改造维修20座;农村新建公厕5座,改造维修10座;城北片区配套建设22座公共厕所	新建、改建	2021-2023	3600			1600	完成新建城市公厕3座,改造维修20座;新建农村公厕5座,改造维修10座;完成城北片区5座公共厕所建设	亭湖区政府
3、环卫装备能力提升(1项)						4440	0		1440		
500	购置环卫作业装备及新建城北垃圾中转站	亭湖区城管局	购置除雪车2台,雪铲(滚)2套,洒布机2台除雪等设备,抑尘车2台;在城北片区建设日处理500吨垃圾中转站1座,占地约20亩	新建	2021-2023	4440			1440	垃圾中转站完成规划选址、设计、立项等相关手续;购置除雪车2台,雪铲(滚)2套,洒布机2台除雪等设备,抑尘车2台	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、市容整治(1项)						3075	1325		1750		
501	市容环境秩序综合整治	亭湖区人民政府	亭湖区高架范围内主干道与主干道、主干道与次干道交界非机动车道红绿灯等待区域,建设67座遮阳挡雨棚;拆除所有楼顶户外广告设施、遮挡式围挡广告牌;拆除高立柱广告牌、落地灯箱等户外广告设施;改造提升工地围挡。逐步实施约2000块店招店牌的提升工作;对“野广告”重灾区实施“地毯式”信息采集及清理。并启动“野广告”追呼系统;开展沿街商铺占道经营、店外出摊专项整治行动。对主次干道、后街背巷沿街的店外出摊进行全面整治,取缔流动摊点,督促店面规范经营	新建、续建	2020-2021	3075	1325	已完成63座遮阳挡雨棚建设;拆除各类户外广告4500块,出新店招牌1300块	1750	完成	亭湖区人民政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5、精细化样板点建设(1项)						322950	240050		82900		
502	精细化样板点建设	燕舞集团 区政府 盐城凯龙置业	<p>样板镇(南洋镇)。 样板村:对照“十没有”“二十有”要求进行整治,建设配套设施及场所。建立落实长效管理机制,市政养护、街面巡查执法、环卫作业服务规范、常态、有效。</p> <p>样板街(建军路商圈):结合建军路商圈业态,南城河路两侧进行提升环境整治,按市城管局设计方案,完成沿街立面及130块店招出新改造。</p> <p>样板巷(剧场路):剧场路(剧场路“T”字型道路整体改造,工程主要包括道路改造、杆线入地,同时配套建设路灯、雨污水分流、交通附属设施等)。</p> <p>样板场(红星都会广场):爱琴海购物公园建筑面积4.98万平方米,合计建设29栋楼</p>	改建	2018-2022	322950	240050	样板项目正在进行前期设计,制定实施方案;红星都会广场所有楼栋全部封顶	82900	完成	亭湖区政府
6、特色项目(2项)						1050	0		650		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
503	智慧城管三期	亭湖区城管局	在智慧城管一、二期基础上，新建智慧城管三期城市综合管理服务平台，升级智慧环卫收运系统、实景市容管理系统、科学考评数据互联系统，在线智慧执法业务系统，实现条块融合、互联互通的智慧城管综合服务平台	续建	2021-2022	350			300	建设智慧城管三期管理服务平台、执法在线系统升级，增补路面智能监管设施30余处，完善智慧环卫前端设备	亭湖区政府
504	城市保洁精细化管理项目	亭湖区城管局	提高城市机械化作业率，重点区域试点保洁精细化管理，增加环卫作业车辆装备，达到席地而坐的标准	新建	2021-2022	700			350	重点区域保洁精细化管理水平和保洁效能明显提升，部分环卫车辆购买到位	亭湖区政府
(八) 镇村建设(1项)						40000	0		40000		
1、农房改善(1项)						40000	0		40000		
505	改善农民群众住房条件	亭湖区住建局 黄尖镇 盐东镇 南洋镇 便仓镇 新兴镇	通过进城入镇、进新型农村社区、货币化退宅还耕等方式改善农民群众住房条件约2600户。聚焦四类重点对象和其他相对贫困人口，大力推动农村中的“危、破、空、散”住房和铁路、高速沿线等重点区域的破旧农房退宅还耕	新建、改建	2021	40000			40000	完成	亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(九) 综合水利 (4 项)						14100	1600		12500		
1、水安全 (1 项)						3500	0		3500		
506	亭湖区串场河环境整治防洪排涝工程	亭湖区政府	串场河(便仓段)疏浚 7.31 公里,支河口疏浚 5.78 公里,串场河闸上下游疏浚方量 1.10 万方,新建防洪墙 2.57 公里,圩堤加固 3.95 公里以及拆建 6 座闸(站)	改建	2021	3500		完成立项、可研批复	3500	完成	亭湖区政府
2、水生态 (3 项)						10600	1600		9000		
507	城北城市河道沿线环境整治工程	亭湖区水利局 新兴镇 新洋经济区	拆建 4 座泵站和整治 5 条河道	新建	2020-2021	6600	1600	完成河道整治、闸站开工建设	5000	完成	亭湖区政府
508	农村村庄河塘整治	亭湖区政府	整治村庄河塘 82 条	新建	2021	2000			2000	完成	亭湖区政府
509	农村生态河道建设	亭湖区政府	建设县乡生态河道 20 条	新建	2021	2000			2000	完成	亭湖区政府
十、盐城经济技术开发区 (44 项)						3678111	1052380		848111		
(一) 综合交通 (1 项)						29000	0		5000		
1、公路 (1 项)						29000	0		5000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
510	盐洛高速公路盐城开发区互通	市开发区管委会	采用 A 型单喇叭形式	新建	2021-2022	29000		开展前期工作	5000	开工建设	市开发区管委会 市交通运输局 市自然资源和规划局
(二) 市政设施 (3 项)						19400	0		9900		
1、污水管网 (1 项)						10000	0		5000		
511	污水管网新建完善	江苏沿海东方市政建设股份有限公司 江苏世纪新城投资控股集团有限公司	对污水管道、泵站进行检测维修,完善污水管网	新建	2021-2022	10000			5000	完成	市开发区管委会
2、黑臭水体整治 (2 项)						9400	0		4900		
512	市开发区污水厂尾水生态净化湿地建设	盐城经开城乡建设发展有限公司	在开发区两座污水厂周边新建生态尾水湿地	新建	2021-2022	5000			500	完成方案研究和施工图设计	市开发区管委会
513	城市水环境整治	盐城经开城乡建设发展有限公司 江苏世纪新城投资控股集团有限公司	实施胜利河、合心河、潮中河、丰收河、革新河 5 条生态河道,革新河新建 DN1200 管道及换水泵站一座	新建	2020-2021	4400		正在施工图设计	4400	完成	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(三) 城市路桥 (6项)						91800	22900		61800		
1、城市道路 (5项)						81800	22900		56800		
514	东环路南延工程	盐城经开城乡建设发展有限公司	东环路南延从步凤港至黄巷渠路长 3.19 公里, 路宽 70 米	新建	2020-2022	48000	20000	完成项目前期手续办理、征地拆迁, 施工单位进场	28000	东环路南延建成通车	市开发区管委会
515	新建雁荡山路等四条市政道路工程	盐城经开城乡建设发展有限公司	新建雁荡山路、嵩山路、松江路、海河路 4 条市政道路及其他附属工程, 总长约 2950 米	新建	2020-2021	11500		前期准备工作	11500	完成	市开发区管委会
516	赣江路(综保区)改造及地下通道	江苏沿海东方市政建设股份有限公司	全长约 1300 米, 规划宽度 50 米, 拟将道路两侧各 14.5 米(含侧分带、非机动车道、人行道)改造完善	改建	2020-2021	13000	2000	临时设施搭建完成, 人员机械基本就位; 施工许可手续办结, 桩基工程开始施工	11000	完成	市开发区管委会
517	德喜大桥(DYK 大桥)	盐城永泰投资发展有限公司	位于南环路南侧, 起点位于伍佑装车基地, 线路向东跨越东伏河以及通榆河后, 与巨德路相连, 路线全长 1329 米	新建	2021-2022	8000	900	完成不动产权证办理, 重新办理前期手续, 启动施工图设计	5000	下部结构施工	市开发区管委会
518	健身步道	江苏世纪新城投资控股集团有限公司	从天山路起, 沿团结河向东, 经黄山路, 至世纪大道南, 全长约 3400 米, 建设塑胶健身步道、相关标识等	新建	2021	1300		已完成初步方案设计	1300	完成	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、特色街区(1项)						10000	0		5000		
519	中韩文化国际街区	江苏世纪新城投资控股集团有限公司	对卡迪欢乐世界、宝龙支路等进行提升改造,打造特色街区		2021-2022	10000			5000	确定施工单位进场施工	市开发区管委会
(四)园林绿化(4项)						62920	23000		21920		
1、公园广场(3项)						61700	23000		20700		
520	新四军文化林	盐城经开城乡建设发展有限公司	规划用地1200亩,完成中韩文化广场水库514亩湖体开挖,新建节制闸站5座,建设市政管网、地下空间、景观园林、地震应急避难场所等	新建	2020-2021	10000	3000	通榆河河东(世纪大道-新都路)生态防护林建设竣工,确定施工单位	7000	完成	市开发区管委会
521	中韩文化广场	盐城经开城乡建设发展有限公司	规划占地约1200亩,完成中韩文化广场水库514亩湖体开挖	新建	2020-2022	50000	20000	完成中央水体一期土方平方米开挖,完成中韩文化客厅装修	12000	完成地下空间创业者的欢乐世界建设	市开发区管委会
522	环城高速圈生态廊道林带补种(西潮河向南至通榆河节点)	盐城经开城乡建设发展有限公司	沿高速两侧100米范围内(西潮河向南至通榆河节点)补种绿化苗木	新建	2020-2021	1700		完成施工图设计	1700	完成	市开发区管委会
2、街头绿地(1项)						1220	0		1220		
523	口袋公园	盐城经开城乡建设发展有限公司	建设口袋公园10个,占地面积3.25公顷	新建、改建	2021	1220			1220	完成	市开发区管委会
(五)住房建设(16项)						2799500	996480		613800		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、老旧小区整治(1项)						1500	0		1500		
524	阳光康居园小区整治工程	新城街道	对阳光康居园小区进行道路提升、绿化补植(提升)、内外墙出新、弱电改造、店招店牌整治、晾衣架提升、充电桩增设、步行街提升等	改建	2021	1500		前期手续办理	1500	完成	市开发区管委会
2、棚改安置房建设(1项)						130000	12480		20000		
525	德喜花苑	盐城东泰房地产开发有限公司	规划总建筑面积约33.36万平方米	新建	2020-2023	130000	12480	桩基工程施工	20000	安置房主体结构施工	市开发区管委会
3、非棚改安置房建设(1项)						120000	27000		15000		
526	阳光水岸花苑	盐城东泰房地产开发有限公司	安置房面积约18.53万平方米	新建	2020-2023	120000	27000	EPC总承包上网招标	15000	地下室出正负零	市开发区管委会
4、商品住房建设(13项)						2548000	957000		577300		
527	城东一号二、三期	盐城安居恒大房地产开发有限公司	规划总建筑面积70.5万平方米	新建	2019-2022	240000	70000	主体施工	40000	1-20#楼外墙装饰施工,公建配套施工进场准备	市开发区管委会
528	海龙湾花园	盐城津信东方置业有限公司	总建筑面积为46万平方米	新建	2020-2024	340000	5000	主体施工	75000	启动一期内外装饰;精装修房施工	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
529	京师学院山	盐城京师置业有限公司	总建筑面积约 32.43 万平方米	新建	2017-2022	160000	140000	主体施工	15000	室外公建配套工程施工	市开发区管委会
530	世纪云谷二期、三期	盐城德碧房地产有限公司	规划建筑面积 21 万平方米	新建	2017-2022	175000	150000	主体施工	10000	1、2、3、5、6 号楼具备交付条件	市开发区管委会
531	城东宝龙广场	盐城御龙置业有限公司	规划建筑面积约 46.21 万平方米	新建	2018-2021	300000	255000	主体施工	45000	完成	市开发区管委会
532	均和华府	盐城星展房地产开发有限公司	规划总建筑面积 21.5 万平方米	新建	2019-2022	150000	60000	主体施工	60000	5#、6#楼竣工	市开发区管委会
533	均和玖溪(东园)	盐城星汇房地产开发有限公司	规划建筑面积约 30 万平方米	新建	2020-2023	240000	58000	桩基施工	35000	所有楼栋封顶	市开发区管委会
534	世纪尚东府	盐城诚邦地产开发有限公司	规划建筑面积约 42 万平方米	新建	2020-2023	300000	100000	主体施工	100000	15、16、19、20#楼主体封顶	市开发区管委会
535	欣濠世家	江苏欣景园置业有限公司	规划总建筑面积 9.14 万平方米	新建	2020-2021	33000	23000	主体施工	10000	完成	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
536	中韩(盐城)悦达汽车智创园(一、二期)	江苏悦达商业地产有限公司	规划建筑面积33.3万平方米,二期4.8万平方米	新建	2018-2022	260000	96000	主体施工	37300	二期幕墙、公共部位装修、水电安装施工	市开发区管委会
537	馥桂名居三期	江苏世纪新城投资控股集团有限公司	商业综合楼1幢,商业办公楼2幢,酒店式公寓1幢及地下人防工程,总建筑面积约15万平方米	新建	2021-2023	80000			40000	完成首开区主体封顶	市开发区管委会
538	东湖心语花园	盐城铭轩房地产开发有限公司	总建筑面积约23万平方米	新建	2021-2023	180000		前期工作	60000	完成一期主体验收	市开发区管委会
539	东湖印象花园	盐城世纪新城地产开发有限公司	总建筑面积约12.5万平方米	新建	2021-2023	90000		前期工作	50000	完成主体验收	市开发区管委会
(六)公共配套(3项)						630000	10000		91000		
1、商业服务(3项)						630000	10000		91000		
540	尚德商务楼	盐城市东卓置业有限公司	规划总建筑面积约2.62万平方米,地下一层,地上5-6层	新建	2020-2022	20000	5000	桩基施工60%	8000	内外装修、设备安装	市开发区管委会
541	未来科技城北区	盐城东方建设投资股份有限公司	总建筑面积约10.7万平方米,由2#楼和5#楼组成,其中2#楼为研发办公用房,5#楼为人才公寓及配套商业用房	新建	2020-2022	60000	5000	桩基施工70%	27000	室内外装修,室外附属施工	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
542	名品商贸街区一(宝能滨湖天地)	盐城宝能城市发展有限公司	总建筑面积约80万平方米	新建	2020-2024	550000		前期准备工作	56000	开工建设	市开发区管委会
(七) 城市管理(5项)						7021	0		6221		
1、垃圾分类治理(1项)						445	0		445		
543	城乡生活垃圾分类与治理	市开发区管委会	开发区建成区内19个小区、5所学校、1个机关单位开展生活垃圾分类治理工作;步凤镇开展农村生活垃圾分类和治理工作	新建	2021	445			445	完成	市开发区管委会
2、厕所革命(1项)						400	0		400		
544	新建城市公厕	东方集团	建设4座城市公厕	新建	2021	400			400	完成	市开发区管委会
3、环卫装备能力提升(1项)						2006	0		2006		
545	环卫基础设施建设及购置环卫作业车辆	市开发区管委会	建设城乡生活垃圾分类处置中心、环卫作业车车库及办公场所升级改造等项目;采购25吨国六排放标准的除雪车1辆、8吨压缩式垃圾运输车1辆、电动三轮车80辆	新建	2020-2021	2006		2020年底完成政府采购前期相关工作	2006	完成	市开发区管委会
4、市容整治(1项)						430	0		430		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
546	市容环境秩序综合整治	市开发区管委会	临街建筑围墙改造出新, 整理清除建筑立面附着设施, 对区内南环路、五台山路等道路 30 杆高立柱广告牌进行拆除; 施划路侧非机动车停车位, 建设完善停车标线标识和设施, 对区内松江路、世纪大道、新都路等路段公交站台美化出新, 对区内市政箱柜进行彩绘美化; 在希望大道、盐渎路、黄山路等主要道路交叉口建设遮阳雨棚 9 座	新建	2021	430			430	完成	市开发区管委会
5、精细化样板点建设(1项)						3740	0		2940		
547	精细化样板点建设	市开发区管委会	按精细化样板点标准建设样板镇(步凤镇)、样板社区(前途居委会)、样板路(新都路)、样板巷(前进路)、样板场(宝龙广场)	新建	2021-2022	3740			2940	完成	市开发区管委会
(八)镇村建设(3项)						23000	0		23000		
1、农房改善(1项)						20000	0		20000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
548	改善农民群众住房条件	步凤镇政府	改善农民群众住房条件 1000 户	新建	2021	20000			20000	完成	市开发区管委会
2、镇村设施(2项)						3000	0		3000		
549	步凤镇基础设施配套提升	步凤镇	完成普陀山路南延,镇区 3 个公共停车场的建设以及镇区公共绿地建设	新建	2021	1500		完成前期选址和方案设计	1500	完成	市开发区管委会
550	步湖路立面改造	步凤镇	完成步湖路立面改造 2 万平方米	改建	2021	1500		完成方案设计	1500	完成	市开发区管委会
(九)综合水利(3项)						15470	0		15470		
1、水安全(1项)						5670	0		5670		
551	第VI防洪区圩区升级工程	市开发区管委会	排涝河道疏浚 14.05 公里;圩堤加固 6 公里;新建步凤河沿线 5 座节制闸	新建	2021	5670		正在制定方案,办理立项、土地等前期手续	5670	完成	市开发区管委会
2、水生态(2项)						9800	0		9800		
552	2021年高速圈生态廊道内河道整治工程	市开发区管委会	对高速圈内 500 米,外 2000 米廊道内 34 段河道绿化进行补植,建成生态河道	新建	2021	3200		正在制定方案,办理立项、土地等前期手续	3200	完成	市开发区管委会
553	2021年河道整治工程	市开发区管委会	河道疏浚合计 27 条(含 6 条生态河道),总长 31.36 公里,总土方 34.1 万方	新建	2021	6600		正在制定方案,办理立项、土地等前期手续	6600	完成	市开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
十一、盐南高新区管委会(56项)						7911456	1990792		1865510		
(一)综合交通(1项)						2000	200		1800		
1、公路(1项)						2000	200		1800		
554	农村公路危桥及其他危桥改造	区开投公司	农村公路及其他四类及五类危桥共20座改造或改建工程	改建	2020-2021	2000	200	调查检测阶段	1800	完成	盐南高新区管委会
(二)市政设施(3项)						29000	8000		21000		
1、污水处理厂(1项)						1000	0		1000		
555	步湖路污水泵站	盐南高新区管委会	规模为3万m ³ /d	新建	2021	1000			1000	完成	盐南高新区管委会
2、黑臭水体整治(2项)						28000	8000		20000		
556	“未来乡村”农村生活污水截污工程	盐南高新区管委会	对伍佑街道全境7个行政村及高速圈生态廊道污水全量收集,共计40平方公里	新建	2020-2021	8000	3000	完成黄巷、武林、宏心3个行政村农村生活污水全量收集	5000	完成	盐南高新区管委会
557	雨污分流改造工程	区开投公司	全区范围内老旧小区雨污分流整治及零星环境整治	改建	2020-2021	20000	5000	完成设计招标及排查工作	15000	完成	盐南高新区管委会
(三)城市路桥(6项)						77400	34400		43000		
1、城市道路(2项)						34000	16000		18000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
558	步湖路(胜利路-康体路)	盐南高新区管委会	双向6车道主干路,红线宽度50米,范围胜利路至康体路,长度为1950m	新建	2020-2021	16000	6000	完成管廊外侧道路雨污水施工,路基结构层施工;完成桥梁桩基及下部结构,完成墩台帽施工	10000	完成	盐南高新区管委会
559	综合管廊(步湖路)	盐南高新区管委会	全长2.4km,采用单舱敷设,入廊管线包括电力、通信	新建	2020-2021	18000	10000	管廊预制段完成60%;现浇段完成40%;安装工程完成15%	8000	完成	盐南高新区管委会
2、城市桥梁(2项)						23400	9400		14000		
560	跨小新河桥梁两座(胜利路桥、康居路桥)	盐南高新区管委会	桥梁全宽宽度34.25m,桥梁总长度74.5m	新建	2020-2021	15000	6000	完成桩基	9000	完成	盐南高新区管委会
561	串场河廊桥(含欧风华街游船码头)工程	盐南高新区管委会	廊桥桥长126米,宽126米,高19.2米的三层景观廊桥及附属用房,规划建设欧风华街游船码头	新建	2020-2021	8400	3400	廊桥主体完成	5000	完成	盐南高新区管委会
3、断头路改造(1项)						10000	2000		8000		
562	六合路工程	盐南高新区管委会	青年路—世纪大道段,长约1700米,宽25米,含跨大新河桥一座		2020-2021	10000	2000	完成东进路以南段雨污水管道和桥梁桩基	8000	完成	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、特色街区(1项)						10000	7000		3000		
563	戴庄路二期特色街区打造	盐南高新区管委会	戴庄路二期特色街区打造(盐渎路—纳海路),全长2200米,工程作为戴庄路城市更新项目的延续,主要实施路面出新、侧分带及交叉口渠化、城市家具、沿线景观改造等工程,总投资约1亿元	新建	2020-2021	10000	7000	完成道路铺装,立面店招店牌出新,绿化公园建设	3000	完成基础建设,并落实精细化长效管理	盐南高新区管委会
(四) 园林绿化(7项)						876900	12040		354400		
1、公园广场(1项)						30000	0		500		
564	南海公园二期工程	区开投公司	包含水系开挖、地形整理、绿化及构造物设施	新建	2021-2022	30000			500	完成方案设计	盐南高新区管委会
2、街头绿地(1项)						6900	0		6900		
565	口袋公园	盐南高新区管委会	建设口袋公园25个,占地面积6.3公顷	新建、改建	2021	6900			6900	完成	盐南高新区管委会
3、道路绿化(4项)						160000	12040		70000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
566	南海未来城道路绿化	盐南高新区管委会	实施博彩路(人民南路-康庄路)、康庄路(博彩路-吉安路)、民和路(吉安路-博彩路)等道路绿化	新建	2021	5000			5000	完成	盐南高新区管委会
567	小新河北新建道路绿化	盐南高新区管委会	完成纵一路等道路绿化建设	新建	2021	2000			2000	完成	盐南高新区管委会
568	林荫道路绿化改造提升	盐南高新区管委会	实施胜利路、科教路等林荫路绿化建设	新建	2021	3000			3000	完成	盐南高新区管委会
569	市区环城高速圈生态廊道工程	区开投公司	实施西环路至通榆河段生态廊道 11.7 公顷林带补种、完成高速圈范围内 1089 户农村居民点的拆(搬)迁和 5 家企业腾退, 绿道建设	新建	2020-2022	150000	12040	1.完成西环路至G204(旧)段 8.4 公顷的林带补种; 2.完成高速圈范围内全部 84 户的拆除工作; 3.完成 1 家企业--盐都区祥盛制衣厂的企业腾退工作	60000	1.农村居民点拆(搬)迁。完成高速圈外侧 1 公里范围内 366 户零散农村居民点拆(搬)迁; 2.工业用地腾退。涉及 3 家企业腾退	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、河道绿化(1项)						680000	0		277000		
570	串场河沿线整治和环境提升工程	区开投公司	建设沿河景观廊道,打造伍佑古镇马庄项目占地约180亩,建筑面积约46万方	新建、改建	2020-2025	680000		完成廊桥基础施工,完成串场河南环路以北段景观带建设,完成伍佑古镇保护专项规划、25家企业及300户住户搬迁,启动古镇概念方案和运营策划。马庄项目2020年完成示范区(花街)桩基施工,住宅第一批桩基、支护完成	277000	完成廊桥工程建设。古镇核心区珠溪河等水系梳理、护岸、码头建设;启动核心区古建修复、建设。完成串场河南段景观带的方案设计,完成拆迁500户。马庄项目住宅一、二批次封顶、住宅第三批拿到预售;商业配套完成至地下室结构施工至±0	盐南高新区管委会
(五)住房建设(22项)						3935590	1903196		888000		
1、老旧小区整治(1项)						16000	0		16000		
571	老旧小区整治	盐南高新区管委会	热电厂家属区、新都花园、娱乐商业街等15个小区进行老旧小区整治	改建	2021	16000			16000	完成	盐南高新区管委会
2、棚户区改造征收(2项)						120000	0		120000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
572	伍佑街道洋桥、民主、繁荣城中村改造	区开投公司	伍佑珠溪古镇改造搬迁住宅 500 户, 8 万平方米		2021	100000			100000	完成	盐南高新区管委会
573	经贸学校地块棚户区改造	区开投公司	涉及 155 户, 2.3 万平方米		2021	20000			20000	完成	盐南高新区管委会
3、棚改安置房建设(2项)						224000	10000		157000		
574	伍佑安置房(原构港安置房)	江苏通创置业有限公司	项目性质为安置房	新建	2020-2023	54000	10000	土地转让合同前期工作	37000	主体基本封顶	盐南高新区管委会
575	伍佑安置房(原构港安置房)	盐城鸿邦置业有限公司	项目性质为安置房	新建	2020-2023	170000		已摘牌未开工	120000	主体基本封顶	盐南高新区管委会
4、非棚改保障房建设(2项)						164000	98100		48000		
576	心怡嘉园	江苏博雄置业有限公司	建设 736 套安置房及各项配套设施工程	新建	2020-2022	54000	28100	5 栋楼封顶, 3 栋楼建至 15 层	23000	室外配套施工	盐南高新区管委会
577	海富花园	盐城海建置业有限公司	总建筑面积约 13 万平方米, 项目性质为安置房与商品房	新建	2020-2022	110000	70000	桩基施工完成 96%	25000	主体结构封顶	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5、商品住房建设(15项)						3411590	1795096		547000		
578	佳源城市广场	香港佳源集团有限公司 盐城市城南房地产开发有限责任公司	总建筑面积48万平方米,业态有住宅、商业及酒店等	新建	2020-2024	342000	132000	住宅3栋楼出正负零,商业综合体地下室施工	72000	4栋住宅主体封顶,外装完成50%;3栋住宅主体施工完成50%;商业主体封顶,外装完成20%	盐南高新区管委会
579	世茂璀璨星河	盐城世茂房地产开发有限公司	住宅小区及商业配套,总建筑面积42万平方米,业态有住宅、临街商业及农贸市场、幼儿园	新建	2018-2023	300000	200000	完成一期南区18栋住宅竣工验收,2栋商业竣工备案;北区5栋住宅主体封顶、4栋出正负零	50000	北区5栋住宅竣工、4栋主体封顶、1栋商业竣工	盐南高新区管委会
580	金地中心	盐城威新房地产开发有限公司 盐城市城南房地产开发有限责任公司	总建筑面积约43万平方米,业态有住宅、商业MALL、酒店、办公室	新建	2020-2023	310000	100000	完成施工证办理,桩基施工完成20%	34000	主体结构施工完成至50%	盐南高新区管委会
581	金融城三期	盐城市盐南卓越房地产开发有限公司	总建筑面积22万平方米,住宅、商业办公、配套	新建	2020-2023	187800	70000	完成施工证办理,桩基施工完成20%	55000	主体结构施工完成至50%	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
582	锦盛豪庭南区	盐城锦盛置业有限公司	总建筑面积50万平方米,业态有18栋住宅、3栋车库、1栋商业、1栋幼托所等	新建	2017-2023	200000	120000	已交付10栋住宅和2栋车库;剩:4栋住宅装修和幼托所饰装修,4栋住宅结构施工完成平均50%左右	50000	增加4栋竣工交房;剩余最后4栋住宅和1栋车库装饰装修完成70%	盐南高新区管委会
583	碧桂园雍景华府	盐城碧好房地产开发有限公司	总建筑面积约13万平方米,业态有住宅、商业	新建	2018-2022	132000	124000	完成2#、3#、5#、6#、9#楼竣工备案,1#、7#、8#、10#、地库结构封顶	8000	全部施工完成	盐南高新区管委会
584	中海九樾	盐城汇海置业有限公司	总建筑面积17万平方米,住宅、商业办公、配套	新建	2020-2023	211000	13500	1#、2#、3#、5#、6#主体结构封顶;7#施工至2层;8#、9#施工至9层;10#楼施工至5层;11#楼施工至12层;12#楼施工至21层;15#楼施工至25层;16#楼施工至3层	20000	1#、2#、3#、5#、6#达到交付条件;7#楼-11#楼外立面抹灰完成;12#、15#楼外立面涂料、石材施工完成;16#楼外立面完成	盐南高新区管委会
585	悦龙湾地块	盐城港达房地产开发有限公司	总建筑面积约15万平方米住宅、商业办公、配套	新建	2020-2024	210000	130000	完成施工证办理,桩基施工完成20%	60000	主体结构施工完成至50%	盐南高新区管委会
586	奥体新天地	江苏瑞尔地产集团有限公司	总建筑面积19万平方米,业态有商业及办公	新建	2020-2023	65000	10000	完成施工证办理,桩基施工完成60%	34000	主体结构完成3栋	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
587	学海路八营路地块	盐城银庭置业有限公司	总建筑面积 25 万平方米, 业态有住宅、商业 mall	新建	2021-2023	250000	140000	完成施工证办理, 8 栋楼开工	40000	8 栋楼主体结构封顶	盐南高新区管委会
588	悦达悦龙湾	盐城悦达置业发展有限公司	总建筑面积 64 万平方米, 住宅、商业办公、配套	新建	2012-2022	300000	260000	五期 36#、37#楼主体结构封顶、33#、35#楼施工至 16 层	20000	五期 4 幢竣备	盐南高新区管委会
589	金大洋鹿鸣学苑	江苏金大洋投资置业有限公司	总建筑面积 5.71 万平方米, 住宅, 商业, 配套	新建	2020-2022	21397	5000	完成主体结构 50%	10000	主体封顶, 外装完成 80%	盐南高新区管委会
590	亨威地块一	盐城万悦盐南置业有限公司	占地面积 6.61 万平方米	新建	2021-2024	277000	156494	前期手续办理	36000		盐南高新区管委会
591	亨威地块二	盐城市滨恒置业有限公司	占地面积 6.04 万平方米	新建	2020-2023	275393	142207	前期手续办理	30000		盐南高新区管委会
592	亨威地块三	盐城万威置业有限公司	占地面积 7.92 万平方米	新建	2021-2025	330000	191895	前期手续办理	28000		盐南高新区管委会
(六) 公共配套 (7 项)						2174000	15700		385000		
1、商业服务 (7 项)						2174000	15700		385000		
593	创美家地块商业综合体	企业	建筑面积 20 万平方米, 其中商办 11 万平方米, 住宅 8 万平方米, 配套 1 万平方米	新建	2021-2023	200000			60000	完成土地出让挂牌, 项目规划设计	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
594	盐城南海未来科创带	区开投公司	建筑面积约50万平方米,建设科技孵化、总部办公、科创中心等项目	新建	2021-2024	1200000	700	方案征集	150000	土地挂牌出让,启动一期建设	盐南高新区管委会
595	数字建筑总部园	区开投公司	建筑面积约25万平方米,建设建安企业总部园	新建	2021-2022	184000		开展方案征集	40000	开工建设	盐南高新区管委会
596	高新技术创业园	区开投公司	建筑面积约40万平方米,建设总部办公、科创中心、酒店、人才公寓等	新建	2021-2023	300000		完成规划编研方案	50000	开工建设	盐南高新区管委会
597	大数据三期(数梦小镇二期)	区开投公司	建筑面积约12万平方米	新建	2021-2023	170000	15000	完成方案设计	25000	完成桩基施工	盐南高新区管委会
598	东进路南、盐马路两侧地块整理	区开投公司	位于东进路南、盐马路两侧,用地面积约26亩	新建	2021-2022	20000			10000	开工建设	盐南高新区管委会
599	鼎新河科创带	区开投公司	建筑面积16万平方米,建设科创办公、商业商贸等功能	新建	2021-2022	100000		完成规划研究	50000	开工建设	盐南高新区管委会
(七)城市管理(5项)						7566	756		6810		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
1、垃圾分类治理(1项)						3000	300		2700		
600	居民小区垃圾分类	盐南高新区管委会	学校垃圾分类展厅建设项目;有害垃圾收运处置项目;小区垃圾四分类两定一撤工作,约60个小区;小区垃圾分类智能分类投放箱采购项目;达标小区创建项目	新建	2020-2021	3000	300	垃圾分类宣教展厅建设,盐南高新区国标垃圾桶采购项目,建设垃圾分类考核评估体系	2700	完成	盐南高新区管委会
2、厕所革命(1项)						400	0		400		
601	城区公厕改造工程	盐南高新区管委会	改造城市公厕19座;智能升级环保公厕6座;拓展公厕服务功能,公厕及附属设施亮化提升	新建	2021	400			400	完成	盐南高新区管委会
3、环卫装备能力提升(1项)						310	0		310		
602	扫雪除冰应急项目	盐南高新区管委会	根据冬季降雪“一夜雪无”的工作要求,配置多功能扫雪除冰车2辆,除雪滚刷2套,除雪铲2套,撒布机4台融雪剂500吨	新建	2021	310			310	完成	盐南高新区管委会
4、市容整治(1项)						856	456		400		
603	遮阳挡雨棚便民项目	盐南高新区管委会	在蓝海路等路段主要道路路口新建20座遮阳雨棚	新建	2020-2021	856	456	完成解放南路、人民南路等主要交通路口50个遮阳棚	400	完成	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
5、精细化样板点建设(1项)						3000	0		3000		
604	精细化样板点建设	盐南高新区管委会	对照城市建管精细化“十没有”“二十有”标准,消除“十没有”负面清单,“二十有”功能配备,打造一批精细化样板建设。样板社区(东进、聚亨、民富、钱江);样板路(东进路);样板巷(新河商业街、日月路、财富港等);样板场(宝龙、金鹰、中南)	新建	2021	3000			3000	完成	盐南高新区管委会
(八)镇村建设(2项)						800000	15000		158000		
1、镇村设施(2项)						800000	15000		158000		
605	伍佑珠溪古镇建设	盐南高新区管委会	伍佑古镇核心区景观河道水系,修复、建设古建筑,打造重塑古镇风貌、展示民风民俗、持续地方文脉的特色古镇	新建	2021-2025	750000		完成规划方案设计,启动珠溪河沿线、摊子边沿线拆迁。启动古镇运营策划	150000	进行珠溪河开挖及核心区水系梳理。启动古建筑修复和建设。建设镇区骨干道路和沿路小型综合管廊	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年 底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
606	未来乡村建设	盐南高新区 管委会	实施未来乡村河道整治、骑步行道、村庄环境提升等。对伍佑街道辖区内15条骨干河道,总长90.6公里,进行河道冲浆、刷坡、护坡、绿化等综合整治,疏浚河道80公里(其中生态防护40公里)	新建	2020-2022	50000	15000	完成串场河东河道部分整治工作。完成东伏河、西伏河、伍佑港、伍龙河、黄巷渠、排涝河、黄水河7条河道冲浆、刷坡、护坡、绿化等综合整治	8000	未来乡村河道整治、骑步行道、乡村污水收集。完成15条骨干河道冲浆、刷坡、护坡、绿化等综合整治,达到“水清、河畅、岸绿、景美”的目标	盐南高新区 管委会
(九) 综合水利(3项)						9000	1500		7500		
1、水安全(1项)						3500	0		3500		
607	第九防洪区闸站配套水利工程建设	盐南高新区 管委会	新建、改建、改建圩口防洪闸6座	新建、 改建、 改建	2021	3500			3500	完成	盐南高新区 管委会
2、水资源(1项)						3500	1500		2000		
608	龙悦北支河排涝泵站	盐南高新区 管委会	设计流量8m ³ /s	新建	2020-2021	3500	1500		2000	完成	盐南高新区 管委会
3、水生态(1项)						2000	0		2000		
609	串场河水环境整治	盐南高新区 管委会	疏浚串场河(王巷河--伍佑串场河南闸段)、疏浚区域串场河西侧8个支河	改建	2021	2000			2000	完成	盐南高新区 管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
十二、市住房和城乡建设局(27项)						809930	550034		250446		
(一) 市政设施(4项)						633100	470020		158880		
1、黑臭水体整治(3项)						627500	470000		157500		
610	市区第Ⅲ防洪区水环境治理	盐城中交上航水环境投资有限公司	实施第Ⅲ防洪区内108平方米范围所有水域(含湿地)综合治理,共涉及118条河道(含黑臭水体),总长度约309公里	新建	2019-2021	620000	470000	整治完成34条黑臭水体,市政污水管网基本全覆盖	150000	完成	市住建局 市水利局 市城管局 市财政局 市城投集团 亭湖区政府 盐都区政府 盐南高新区 管委会
611	市区城南污水厂尾水生态净化湿地建设	盐城中交上航水环境投资有限公司	结合北港河、杨中河河道整治,在城南污水厂厂区北侧、东侧新建尾水湿地,面积约9万平方米	新建	2021	6000			6000	完成	市住建局
612	市区黑臭水体水质在线监测站建设	市黄海金控集团	对市区已整治黑臭水体及部分重要河道节点进行水质自动在线监测,设置站点38处,将数据提供给市相关部门	新建	2021	1500			1500	完成	市住建局 市黄海金控集团
2、供气(1项)						5600	20		1380		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
613	城北地区供气管道建设	新奥燃气公司	人民北路：北闸大桥至新兴三灶河，长度5.6千米； 开创路北延：大庆路至新洋港大道，长度2千米； 先锋岛生态组团：先锋岛生态组团范围内的燃气管道迁移、改造及新建	改建	2020-2024	5600	20	人民北路：人民路与新洋港大道燃气管道已铺设； 开创路北延：勘探现场	1380	人民北路、开创路北延完成； 先锋岛生态组团：对影响基础设施实施范围内燃气管道及设施进行迁改	市住建局 新奥燃气公司
(二) 城市路桥 (9项)						154720	76900		77820		
1、城市道路 (4项)						24520	0		24520		
614	建军东路改造	市住建局	通榆河至东环路，长约2700米，实施道路、绿化、亮化等改造	改建	2021	20000			20000	完成	市住建局 亭湖区政府
615	道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治和城市道路两侧市政设施完善提升及雨水管道检测	市住建局	城市主次干道道路桥梁大修、排水设施改造和道路两侧市政设施完善提升及雨水管道检测	改建	2021	2000			2000	完成	市住建局
616	市区主干道地下空洞预警探测	市住建局	对市区解放路、建军路等主干道约534万平方米道路进行空洞预警探测，排查道路设施安全隐患	新建	2021	2000			2000	完成	市住建局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
617	市区部分地下管线管线信息数据实地探测、核准、校验及监理等工作	市住建局	对2012年(含2012年)以后录入地下管线系统的管线档案信息数据中存疑数据进行实地复核、补探、校准、修正,以及新增管线的探测和监理工作	新建	2021	520			520	完成	市住建局
2、城市桥梁(3项)						83700	75000		8700		
618	赣江路-海洋路连接大桥	市住建局 盐南高新区 管委会 市开发区 管委会	跨通榆河大桥主桥及两侧引桥,全长约640米,桥宽50米,双向六车道(市住建局);赣江路-海洋路连接大桥西侧引桥至开放大道,道路长约1464米;赣江路-海洋路连接大桥东侧引桥至天山路(市开发区)	新建	2019-2021	80900	75000	完成桥梁主体结构、道路基层和管线建设	5900	完成	市住建局 盐南高新区 管委会 市开发区 管委会
619	解放桥	市住建局	对不满足通行荷载要求的中幅进行拆除重建,桥梁整体出新	改建	2021	1800			1800	完成	市住建局
620	桥梁实时监控系统	市住建局	对世纪大道通榆河桥、建军东路立交桥、西环路新洋港桥、西环路蟒蛇桥等特殊结构桥梁进行实时监控	新建	2021	1000			1000	完成	市住建局
3、特色街区(2项)						46500	1900		44600		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
621	文港路改造	市住建局 亭湖区政府 盐南高新区 管委会	潮声路至赣江路，长约9800米。市住建局负责立项、规划、设计等前期工作，市级财政安排所需资金；亭湖区和盐南高新区以青年路为界分别实施并筹资	改建	2020-2021	36500		完成立项、规划、设计等前期工作	36500	完成	市住建局 亭湖区政府 盐南高新区 管委会
622	日月路	市住建局 盐都区政府 盐南高新区 管委会	开元路至仁爱路，长约2100米。市住建局负责立项、规划、设计等前期工作，市级财政安排前期所需资金；盐都区和盐南高新区以第一沟为界分别实施并筹资	改建	2020-2021	10000	1900	完成立项、规划、设计等前期工作	8100	完成	市住建局 盐都区政府 盐南高新区 管委会
(三) 园林绿化(4项)						2100	0		1580		
1、公园广场(2项)						700	0		180		
623	江苏省第十二届园博会盐城园建设	市住建局	按照第十二届江苏省园艺博览会总体方案和城市展园主题要求，开展盐城展园的建设	新建	2021-2022	600			100	完成规划设计、招标投标工作	市住建局
624	申办江苏省第十三届园艺博览会	市住建局	按照省园博会申办程序，2021年开展选址、规划、方案、申报等申办工作；2022年正式向省住建厅申报	新建	2021-2022	100			80	2021年开展选址、规划、方案、申报等申办准备工作	市住建局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、道路绿化(2项)						1400	0		1400		
625	道路绿化提升	市住建局	大庆路(西环路至文港路),全长5公里,对道路行道树部分缺株补植,侧分带及两侧绿化带进行提升改造	改建	2021	800			800	完成	市住建局
626	时令花卉布置	市住建局	对世纪大道、解放路及人民路等道路节点、分车带顶端,以及市区公园绿地布置的花卉每年不少于4次时令花卉栽植布置	改建	2021	600			600	完成	市住建局
(四)公共配套(5项)						17450	3114		10336		
1、人防抗震(4项)						15450	3114		8336		
627	市人防预备指挥所	市住建局	建筑面积4000平方米人防地下室、防护设备、指挥系统等	新建	2021-2023	10000		完成项目建议书报批工作	6000	开工建设	市住建局
628	迎宾公园应急避难场所改造提升	市住建局	按照新的国标GB51143—2015和省标DB32/3709-2019要求,对迎宾公园进行改造提升,建成容纳6000人左右的中期固定避难场所	改建	2021	500			500	完成	市住建局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
629	城市活动断层探测与地震小区划	市住建局	探明市区城市活断层与地震小区划情况	新建	2017-2021	1600	1314	完成深部地震构造条件研究专题和标准钻孔探测、第四纪地层剖面建立专题、浅层地震勘探详细探测专题等多个专题的验收工作,跨断层钻孔联合剖面探测与目标断层晚第四纪活动性鉴定专题的野外验收工作	286	完成	市住建局
630	市防震减灾中心	市城投集团	占地10亩,建筑面积3274平方米,建设集测震监测、前兆监测、强震监测、宣传教育等功能为一体的综合中心	新建	2020-2021	3350	1800	完成主体工程	1550	完成	市住建局
2、其他(1项)						2000	0		2000		
631	主城区防汛抢险物资仓库	市住建局	根据省住建厅城市排水防涝工作要求,设置专门防汛物资仓库,选址30亩土地,新建主城区防汛抢险物资仓库	新建	2021	2000			2000	完成	市住建局
(五)自然资源与规划(5项)						2560	0		1830		
1、规划编制(4项)						560	0		560		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
632	编制盐城市区城市地下管线综合规划(2020-2030)(含大丰区)	市住建局	完善城市地下管线各专项规划;按照规范、标准要求将供电、供水、燃气等专项规划内容融合;重点编制十四五城市地下管线规划建设内容含大丰区	新建	2021	150			150	完成	市住建局
633	编制盐城市区城市照明专项规划(2020-2030)(含大丰区)	市住建局	编制城市照明专项规划;结合道路改造,按照规范、标准要求将城市功能照明、景观照明相融合;重点编制十四五城市照明规划建设内容,含大丰区	新建	2021	150			150	完成	市住建局
634	市区海绵城市建设管理第三方技术服务	市住建局	完成市区海绵城市建设咨询、方案审查、竣工验收,出台相关地方法规、行政规范文件和规划建设管控制度	新建	2021	200			200	完成	市住建局
635	编制盐城市区“停车便利化工程”评价指标体系	市住建局	编制盐城市区“停车便利化工程”评价指标体系,衡量城市停车便利化的综合指数和动态指数	新建	2021	60			60	完成	市住建局
2、资规管理信息化(1项)						2000	0		1270		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
636	盐城市智慧住建综合管理平台	市住建局	整合建设、房产和园林信息系统,实现住房和城乡建设全生命周期管理,实现“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标	新建	2020-2023	2000		编制项目设计方案	1270	完成全市住房和城乡建设领域系统整合、应用设计、数据整合及建立数据标准、政府信息资源目录建设,初步建成住建大数据中心、数据中台和智慧住建综合管理平台,形成业务整合管理一条线	市住建局
十三、市城市管理局(8项)						19134	305		10899		
(一)城市管理(8项)						19134	305		10899		
1、城市综合管理服务平台建设(1项)						2000	0		2000		
637	盐城市城市综合管理服务平台建设和联网项目	市城管局	充分利用大数据、云计算、人工智能、物联网等现代信息技术,以资源整合为核心,以信息安全保障为支撑,确保2021年底前,建成功能完善、高效实用、高度集成的城市综合管理服务平台,完成盐城市城市综合管理服务平台与国家、省级平台联网	新建	2021	2000		完成项目前期调研工作,形成项目建设方案	2000	完成	市城管局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、垃圾分类治理(4项)						13810	305		5575		
638	垃圾分类和治理项目	市城管局	垃圾分类宣传和学习培训、垃圾分类第三方考核指导服务、垃圾分类设备采购、建筑渣土信息管理系统续租	新建	2021	600			600	完成	市城管局
639	厨余垃圾项目	市城管局	建成日处理能力200吨的市静脉产业园厨余垃圾一期项目	新建	2021-2022	8500			1500	完成前期各项审批手续,力争开工建设	市城管局
640	盐城市生活垃圾卫生填埋场存量垃圾开挖焚烧	市城管局	将盐城市生活垃圾卫生填埋场积存的约15万吨生活垃圾开挖焚烧处理	新建	2020-2022	2330	305	1、7月10日起已启动试挖试烧,年底预计焚烧处置1.5万吨存量垃圾;2、根据试挖试烧情况,按程序组织开展垃圾焚烧、垃圾开挖招标工作	1095	完成开挖焚烧工作量的50%	市城管局
641	盐城市粪污处理中心搬迁	市城管局	将盐城市粪污处理中心搬迁至盐城市静脉产业园内,新建300吨/天处理规模	新建	2020-2021	2380		开始前期手续办理	2380	完成	市城管局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、环卫装备能力提升(2项)						2524	0		2524		
642	环卫应急装备提升	市城管局	采购扫洗一体车2辆、高压冲洗车3辆、小型电动扫路机6辆、12吨除雪车3辆、3吨扫雪车4辆,抑尘车2辆,道路污染清除车1辆、道路油污化学清除机2辆、手推自走洗地机2辆、路面养护车10辆	新建	2021	1592			1592	完成	市城管局
643	设备设施提升	市城管局	对盐南新村、海纯路等11座中转站的压缩设备进行更换和大修;部分中转站场地进行重新浇筑,增加环卫车辆停放场地4150平方米;在串场河东(肉联厂北侧沟附近)新建河水净化设施1座,为环卫保洁提供稳定的达标用水	新建	2021	932		完成采购装备市场调研、浇筑场地设计、停车场和河水净化设施建设选址并报规划部门审批	932	完成	市城管局
4、市容整治(1项)						800	0		800		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资 (万元)	2020年底累计 完成投资	2020年底 建设进度或前期 工作开展情况	2021年 计划投资	2021年 形象进度要求	责任单位
644	市区重点道路街景改造提升	市城管局	实施临街老旧建筑、围墙进行改造出新；继续组织实施户外广告专项整治行动，同步整治围挡广告牌背后的脏乱差，建设一批大型专用公益广告设施；依法取缔露天烧烤、流动摊点、店外经营；进一步施划完善停车标线标识，设置物理隔离设施，继续加大车辆违停宣传整治力度，严厉查处违规行为，统一安装油烟净化装置，并加强维护，确保烧烤油烟达标排放，建设城管执法数据采集处理终端，采集、传输、处理、存储执法记录数据	新建	2021	800			800	完成	市城管局
十四、市交通运输局（4项）						2446892	0		270000		
（一）综合交通（4项）						2446892	0		270000		
1、铁路（1项）						346000	0		10000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
645	盐泰锡常宜城际铁路	省铁路集团 市交投集团	建设盐城境内 33 公里铁路	新建	2021-2025	346000		完成工可报告编制	10000	完成前期工作，启动征地拆迁，开工建设	市交通运输局 市发改委 盐都区政府 亭湖区政府 盐南高新区 管委会
2、公路(3项)						2100892	0		260000		
646	阜溧高速公路建湖至兴化段	江苏省交通控股有限公司 市交投集团 建湖县政府	新建约 34.81 公里高速公路	新建	2021-2023	614152		完成前期审批和施工招标	200000	完成征地拆迁和软基处理，开展路基桥涵施工	市交通运输局 建湖县政府 盐都区政府
647	东台至兴化高速公路东台段	江苏省交通控股有限公司 东台市政府	新建约 25.5 公里高速公路	新建	2021-2024	486740		完成施工图设计	50000	完成用地报批，力争主体工程开工建设	市交通运输局 东台市政府
648	滨海至淮安高速公路盐城段	江苏省交通控股有限公司 市交投集团 滨海县政府	新建约 65 公里高速公路	新建	2021-2024	1000000		完成工可审查	10000	完成前期工作，开工建设	市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 市交投集团 滨海县政府 滨海港工业园区 管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
十五、市水利局(7项)						272541	13158		98200		
(一)综合水利(7项)						272541	13158		98200		
1、水安全(6项)						237541	13158		63200		
649	新洋港闸下移工程	省水利厅 市水利局	下迁闸孔净宽190米新洋港闸1座,疏浚新老闸之间航道,新开引河5.32公里,新建生态引水闸1座	新建	2021-2023	153000	2000	完成初步设计报批	38000	完成基坑开挖、闸身底板、水下主体工程	市水利局
650	市本级城市防洪工程	市水利局	建设青墩中心河南闸站、龙灶河闸站、凤西河闸站、中心河闸站等4座闸站	新建	2020-2022	20900	10900	完成水下主体工程	10000	完成4座闸站主体工程建设	市水利局
651	黄沙港闸拆建工程	省水利厅 市水利局	原址拆建黄沙港挡潮闸	新建	2021-2023	40000	58	开展项目前期工作	2000	开工建设	市水利局
652	防汛及应急物资仓库	市水利局	建设省防汛物资仓库6000平方米、市防汛物资仓库5500平方米,机械排灌处3000平方米,市应急物资仓库6000平方米	新建	2020-2022	16500	200	市防汛物资仓库开工建设	8000	完成三个仓库及机械排灌处主体工程	市水利局
653	市本级四港闸下清淤工程	省水利厅 市水利局	扩建四港河道监测管理所船坞1座,新增多功能清淤船1艘,更新掺气耙清淤船6艘	新建	2020-2022	3941		完成前期手续办理,启动招标	2000	完成船坞扩建及清淤船更新50%工程量	市水利局
654	市本级维修养护项目	省水利厅 市水利局	市本级管护水利工程年度维修养护项目	新建	2021	3200			3200	完成	市水利局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、水生态(1项)						35000	0		35000		
655	串场河城区段整治工程	市水利局	整治串场河城区段26公里	新建	2021	35000		开展项目前期工作	35000	完成	市水利局
十六、市自然资源和规划局(4项)						7052	847		5068		
(一)公共配套(1项)						2000	0		2000		
1、其他(1项)						2000	0		2000		
656	盐城市规划展览馆一期工程屋顶加固及布展改造升级	市自然资源和规划局	盐城市规划展览馆一期工程屋顶加固工程及展厅布展改造升级	改建	2021	2000			2000	完成	市自然资源和规划局
(二)自然资源与规划(3项)						5052	847		3068		
1、规划编制(1项)						2122	847		1275		
657	盐城市国土空间总体规划(2020-2035)	市自然资源和规划局	科学编制国土空间总体规划,统筹“生态、生产、生活”空间,系统解决我市国土空间保护、开发和治理的突出矛盾	新建	2018-2021	2122	847	科学编制国土空间总体规划,统筹“生态、生产、生活”空间,推进国土空间科学开发利用与保护,系统解决我市国土空间保护、开发和治理的突出矛盾,全面提升我市国土空间治理能力和水平	1275	完成	市自然资源和规划局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、资规管理信息化(2项)						2930	0		1793		
658	盐城市自然资源和规划管理信息平台建设工程(一期)	市自然资源和规划局	盐城市自然资源和规划管理信息平台建设工程,一期工程总投资1306.1万元,其中软硬件采购161.1万元,数据建设515万元,自然资源“一张图”等系统建设费用630万元	新建	2019-2021	1306		完成盐城市自然资源“一张图”和监管决策应用系统工程项目招标文件的编制并通过市政府采购中心的初审	1306	完成	市自然资源和规划局
659	盐城市自然资源和规划管理信息平台建设工程(二期)	市自然资源和规划局	以门户网站为基础建设“互联网+自然资源政务服务”的自然资源和规划综合业务平台,实现智能化审批。包含软硬件和数据建设、自然资源调查监测评价、监管决策、“互联网+自然资源政务服务”应用体系等系统建设	新建	2021-2022	1624			487	完成二期工程建设的前期准备工作	市自然资源和规划局
十七、盐城市档案馆(1项)						91446	4000		20000		
(一)公共配套(1项)						91446	4000		20000		
1、其他(1项)						91446	4000		20000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
660	盐城市综合档案馆项目	市机关事务管理局	总占地面积 87.83 亩 (约 58553 平方米), 总建筑面积 9.60 万平方米	新建	2020-2023	91446	4000	完成征收、项目建议书、选址意见书批复, 及方案初步设计	20000	主体结构施工	市档案馆 市城投集团 市机关事务管理局
十八、滨海港工业园区 (12 项)						1154500	173000		435500		
(一) 市政设施 (3 项)						99500	2000		46000		
1、污水处理厂 (1 项)						60000	0		30000		
661	园区污水处理工程	市海兴集团	项目一期工业污水厂规模 0.5 万吨/天, 生活污水处理厂 1 万吨/天, 再生水拟建处理规模为 2.4 万吨/天, 产水 1.1 万吨/天; 生态湿地及尾水排放工程	新建	2021-2022	60000		开展项目工可编制、排海口备案工作	30000	启动生活污水处理厂建设	滨海港工业园区 市海兴集团
2、供水 (1 项)						35000	1000		15000		
662	园区供水工程	市海兴集团	总供水量 34 万吨, 建设源水输水管道约 56.6 公里; 配套建设自来水管道 20 公里	新建	2020-2022	35000	1000	完成前期手续办理, 完成金光港城段自来水管道工程	15000	建成源水管道 30 公里	滨海港工业园区 市海兴集团
3、供气 (1 项)						4500	1000		1000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
663	园区管道天然气项目	市海兴集团	园区内部天然气管网、高中压调压站及配套附属设施,调压站占地38亩,年供气能力6亿方,内部次高压管网约6-8公里	新建	2020-2022	4500	1000	开工建设	1000	完成调压站建设	滨海港工业园区 市海兴集团
(二) 城市路桥 (3项)						490500	68000		174500		
1、城市道路 (3项)						490500	68000		174500		
664	金光大道	市海兴集团	建设滨海港至陈家港道路,全长约45.5公里;建设海旺路全长约6.5公里	新建	2020-2022	305000	50000	金光大道东段已开工建设,西段已建成6.8公里	30000	金光大道东段及海旺路建成通车	滨海港工业园区 市海兴集团
665	港产基础设施工程	市海兴集团	道路总长约33公里,平整场地1万亩	新建	2020-2021	132500	8000	灌东产业区道路开工建设,开展其他道路及河道工程方案设计及招标准备;1万亩场地平整开工	124500	完成	滨海港工业园区 市海兴集团
666	滨海港港城启动区路网建设工程	市海兴集团	续建港城启动区内的海临路、古黄河北路、海潮路、港隆路等4条道路;新建港城海旺南路、海运路、港隆路西段、古黄河北路西段等4条骨干道路。总长约9公里	新建	2020-2022	53000	10000	工程开工建设	20000	续建工程建成通车,新建道路完成征地搬迁,项目开工建设	滨海港工业园区 市海兴集团
(三) 住房建设 (3项)						397000	86000		150000		
1、棚改安置房建设 (1项)						300000	30000		110000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
667	港城安置区	市海兴集团	续建安置房 2300 套，用地面积 230 亩，建筑面积约 42 万平方米；新建安置房 2700 套，用地面积 335 亩，建筑面积约 50 万平米	新建	2020-2023	300000	30000	完成征地搬迁，开工建设	110000	续建工程主体封顶，新建工程完成征地搬迁及基础施工	滨海港工业园区 市海兴集团
2、非棚改保障房建设(1项)						75000	55000		20000		
668	灌东雅苑二期	市海兴集团	A区：建设1#、5#、8#、15#、16#栋楼，建筑面积约5万平米；B区：用地面积109亩，地上建筑面积17万平方米，地下4万平方米	新建	2019-2021	75000	55000	A区房屋交付，B区完成50%工作量	20000	完成	滨海港工业园区 市海兴集团
3、商品住房建设(1项)						22000	1000		20000		
669	港城居住地块开发项目	市海兴集团	用地面积约200亩，总建筑面积约40万平方米，通过土地出让，建设高品质住宅小区	新建	2021-2023	22000	1000	完成部分建筑基础及主体施工	20000	完成基础及主体施工	滨海港工业园区 市海兴集团
(四)公共配套(2项)						130000	11000		45000		
1、商业服务(2项)						130000	11000		45000		
670	港城商业综合体	市海兴集团	在港城小学南侧建设商业综合体，用地面积约39.8亩	新建	2021-2022	30000	1000	完成规划设计、征地搬迁	5000	完成基础及主体施工	滨海港工业园区 市海兴集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
671	六合庄渔村一期工程及翻身河渔港码头建设工程	市海兴集团	翻身河渔港先期启动搬迁工作,并建设岸线、码头等配套设施;翻身河南侧特色渔村启动搬迁、建设工作;建设渔港路,长2.1公里,宽24米	新建	2020-2023	100000	10000	完成规划设计,启动项目建设	40000	完成渔港整治	滨海港工业园区 市海兴集团
(五) 综合水利(1项)						37500	6000		20000		
1、水安全(1项)						37500	6000		20000		
672	园区防洪排水工程	市海兴集团	防洪河道:开挖新三河、八圩河、新东河、东风河、银都河、海堤大河等10条河道 防洪闸站:在翻身河上建设6座防洪排水闸站及配套工程;建设金光河下穿北疏港航道地涵	新建	2020-2022	37500	6000	河道工程完成50%;防洪闸站开展方案研究	20000	完成河道开挖;完成防洪闸站50%工作量	滨海港工业园区 市海兴集团
十九、市国投集团(3项)						700000	130000		70000		
(一) 公共配套(3项)						700000	130000		70000		
1、商业服务(3项)						700000	130000		70000		
673	麋鹿小镇	市国丰置业有限公司	建筑面积约16万平米,景观湖泊400亩。该项目可建设用地约600亩,其余4000多亩是林场用地	新建	2018-2022	300000	130000	麋鹿小镇一期土建完成,一期附属道路完成70%,民宿客栈A区、B区及游客集散中心内装完成50%	60000	上半年完成一期全部建设,二期同步开工,年底前完成二期土建工程	市国投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
674	商业大厦改造	市国有资产投资集团有限公司	项目位于盐城市建军中路核心商圈，拥有A、B、C三座营业大楼，总建筑面积达6万多平方米，营业面积超5万平方米	改建	2021-2024	200000			5000	完成收购，改造及新建设计，施工单位进场施工	市国投集团
675	人民商场改造	市国有资产投资集团有限公司	人民商场现土地面积1.15万平方米(17.18亩)，现有建筑面积2.7万平方米。改造地块土地面积约3.64万平方米(54.6亩)	改建	2020-2024	200000		完成一期工程项目备案	5000	完成收购及征收，完成拆迁、方案设计、施工图设计、改造部门施工单位进场施工	市国投集团
二十、市城投集团(77项)						7319410	929618		1165185		
(一)综合交通(1项)						255000	0		20000		
1、城市快速路(1项)						255000	0		20000		
676	城北片区快速路网提升工程	市城投集团	实施西环路(康庄大道-双元路)约3.2公里、康庄大道(G204-西环路)1.5公里、开创路北延(康庄大道-双元路)2.5公里快速路网提升	新建	2021-2023	255000		开展前期工作	20000	开创路高架完成工作量的20%，西环路、康庄大道完成项目前期手续办理	市城投集团 市交通运输局 市发改委 亭湖区政府
(二)市政设施(10项)						177330	20915		58130		
1、污水处理厂(3项)						22800	0		7600		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
677	全市污水处理设施监管平台	市城投集团	在市城东污水处理有限公司老办公楼内建设全市污水处理一体化运营监管平台,对全市污水处理进出水水质、处理水量、污泥处置等关键指标实行全程跟踪管理	新建	2020-2021	3000		正在进行前期立项、设计、招标投标工作	3000	完成	市城投集团
678	盐南高新区污水处理厂的建设	市城投集团	建设5万吨的污水处理厂	新建	2021-2022	16000		前期立项、可研	800	完成开工前的准备工作	市城投集团
679	市城东污水处理有限公司厂区改造	市城投集团	对厂区构建筑物改造、景观升级、配套功能设施整治、设备智能化改造等	新建	2020-2021	3800		办理前期手续	3800	完成	市城投集团
2、污水管网(1项)						20000	0		10000		
680	大市区污水管网及泵站建设	市城投集团	建设经济技术开发区、盐南高新区、盐都区、亭湖区的管网、泵站	新建	2021-2022	20000		前期调研,确定各区计划	10000	开工建设,完成工作量的50%	市城投集团
3、黑臭水体整治(1项)						5000	0		500		
681	市区城东污水厂尾水生态净化湿地建设	市城投集团	新建城东污水厂尾水湿地,提高进入新洋港尾水水质	新建	2021-2022	5000			500	完成方案研究和施工图设计	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
4、供水(5项)						129530	20915		40030		
682	盐城市盐龙湖水厂二期工程	市城投集团	建设规模 30 万 m ³ /d, 建筑面积 7.04 万平方米	新建	2020-2021	34000	20000	完成桩基施工、土方开挖、基础分部施工	14000	完成	市城投集团
683	盐龙湖水厂二期原水配套管网项目	市城投集团	新建一根 DN1800 向盐龙湖水厂输送原水,总输水能力 30 万 m ³ /d,管线总长度约为 855 米	新建	2020-2021	3530	500	目前已完成:1、项目代理咨询单位的招标;2、项目可研报告评审完成;3、项目勘察、测绘、路径规划方案已招标	3030	完成	市城投集团
684	盐城市供水管网分区计量项目	市城投集团	主要建设内容包括:建立市区三级计量系统及管理平台等	新建	2020-2022	10100	15	项目已完成备案等前期手续办理,正在进行施工单位招标	3000	完成一期一级分区及试点区域分区计量,启动二期二级分区和部分 DMA 计量区域工作	市城投集团
685	沿盐徐高速 DN1400 管道项目	市城投集团	盐龙湖水厂至盐城经济开发区输水管道,总长约 4.1km,费用约 8245 万元;沿盐徐高速北侧,敷设 DN1400 管道长度约 25 公里(含沿途征收)	新建	2020-2024	48200	200	目前已完成:1、完成项目可研报告评审;2、项目勘察、测绘、路径规划方案已招标	10000	开工建设	市城投集团
686	城北片区(含上冈)供水管道项目	市城投集团	DN800-DN1400 管道约 27 公里,增压站一座(含沿途征收)	新建	2020-2024	33700	200	目前已完成项目可研报告评审	10000	开工建设	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(三) 城市路桥 (26项)						338700	17465		134565		
1、城市道路 (23项)						295700	17165		130465		
687	东闸路	市城投集团	滨河东路至开放大道, 全长 530 米, 宽 24 米	新建	2020-2021	1400	50	完成道路规划红线、交通组织研究调整	1350	完成	市城投集团
688	育才路	市城投集团	东闸路至开放大道, 全长 520 米, 宽 16 米	新建	2020-2021	1200	5	完成征收, 办理前期手续	1195	完成	市城投集团
689	沿河西路	市城投集团	西环路至盐马路, 全长 1280 米, 道路宽度为 25 米	新建	2020-2021	2880	50	完成项目建议书审批	2830	完成	市城投集团
690	惠民路	市城投集团	沿河路至长坝路, 全长 490 米, 道路宽度 21 米	新建	2020-2021	1000	60	完成道路选址及用地手续办理	940	完成	市城投集团
691	先锋岛生态组团—人民北路改建工程	市城投集团	新洋港至三灶河 (长 5500 米、宽 40 米)	新建	2020-2021	42000		新洋港大道以南至城北大桥段 (310 米) 具备通车条件	42000	完成	市城投集团
692	东河嘉园周边片区沿河路、新洋港大道、政通路、发展路道路工程	市城投集团	建设沿河路道路长 1640 米、新洋港大道 (人民路—范公路长度约 3 公里、(东河大桥-西环路) 道路长 2100 米、政通路道路长 1280 米、发展路 (沿河路-新洋港大道) 道路长 1220 米	新建	2021-2022	41600	16000	新洋港大道 (人民路—范公路) 段已完工, 其余道路已完成初步设计	9800	开工建设, 完成总进度工作量 50%	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
693	蟒蛇河风光带道路工程	市城投集团	主要建设新洋港大道(龙冈青龙桥至西环路)及支路工程,面积共计约26.5万平方米	新建	2021-2022	31600		已完成初步设计	10000	龙冈青龙桥至西环路,完成工程量40%	市城投集团
694	先锋大岛小海路、莲花路、健康路道路工程	市城投集团	小海路道路宽40米,长度约700米、莲花路道路宽12米—30米,长2240米、健康路道路宽24米—48米,长度约1037米	新建	2021-2022	20000		已完成初步设计	2000	小海路完成总工作量的20%、健康路开工建设	市城投集团
695	先锋大岛黄海西路、毓龙路道路工程	市城投集团	建设黄海西路新建段道路宽30米,长度约1500米,保留提升道路宽40米,长度约1950米,毓龙路新建段道路宽30米,长度约1300米,保留提升道路宽40米,长度约1240米	新建	2020-2021	13500	1000	已完成初步设计	12500	完成	市城投集团
696	先锋大岛支路工程	市城投集团	开创路-凌庄河段长约1130米、凌庄河段-西环路2条支路长约792米、西环路-健康路3条支路长约1501米、健康路-串场河10条支路长约4800米	新建	2021-2022	18970		已完成初步设计	1400	部分开工建设	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
697	潮声路片区潮声路、新洋港南岸滨河路道路(含桥)工程	市城投集团	建设潮声路串场河路至范公路,长约3500米,宽30米、新洋港南岸滨河路通港路至黄海桥,长约3500米,宽10米道路(含桥)	新建	2021-2022	21200		已完成初步设计	13600	新洋港南岸滨河路道路(含桥)完工通车、潮声路道路(含桥)工程完成总工作量的50%	市城投集团
698	潮声路片区通港路、小洋河北侧滨河路及支路工程	市城投集团	建设通港路东至范公路西顺接潮声路,长约1900米,宽10米、小洋河北侧滨河路长4100米,宽9米、开放大道东-范公路西5条支路、人民北路东-开放大道西4条支路	新建	2021-2022	22000		已完成初步设计	2400	通港路完成总工作量的50%、小洋河北侧滨河路完成总工作量的20%,9条支路完成开工前期手续,准备开工	市城投集团
699	串场河西侧滨河路快车道贯通(中海天钻北侧支路-青年路)工程	市城投集团	拟实施串场河西侧滨河路快车道贯通(中海天钻北侧支路-青年路)工程,全长1.5公里,道路宽14米,机动车道宽7米;东进桥、青年桥同步考虑桥头四角增设梯道	新建	2021	6000		确定设计方案	6000	完成	市城投集团
700	东环路北延接 S349 省道	市城投集团	东环路北延接 S349 省道,长度约 3.4 公里	新建	2021-2023	25000			100	完成前期手续办理	市城投集团
701	跃进路	市城投集团	滨河路至文港中路,长400米,宽16米;长860米,宽18米	新建	2021	3070			3070	完成	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
702	大庆路西延	市土储中心	新建 G204—龙兴路，全场 5.63 千米，宽度 40 米道路，跨大马沟后上跨盐靖高速，包含 20*30 米大桥一座、3*16 米中桥一座	新建	2021-2022	33000			10000	完成路基、管线铺设工作	市城投集团
703	长坝北路	市城投集团	西环路至盐马路，全长 1175 米，宽 18 米	新建	2021	2700			2700	完成	市城投集团
704	长达路	市城投集团	纬二路至沿河西路，全长 520 米，宽 25 米	新建	2021	1700			1700	完成	市城投集团
705	华兴路	市城投集团	经三路至盐马路，长 409 米，宽 18 米；其余长 111 米，宽 12 米	新建	2021	1260			1260	完成	市城投集团
706	水上新村支路建设	市城投集团	拟建设经一路，西环路至长坝路；经二路，长坝北路至沿河西路；纬二路长达路至经三路；经三路，华兴路至长坝北	新建	2021	1100			1100		市城投集团
707	兴诚路	市城投集团	跃进路至青年路，长 350 米，宽 18 米；其余长 250 米，宽 12 米	新建	2021	1300			1300	完成	市城投集团
708	东闸巷	市城投集团	东闸路至大庆路，长 580 米，宽 16 米	新建	2021	1020			1020	完成	市城投集团
709	六合路	市城投集团	大庆路至青年路，长 930 米，宽 18 米	新建	2021	2200			2200	完成	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
2、城市桥梁(3项)						43000	300		4100		
710	双元路东延及桥梁工程	市城投集团	该项目西起迎宾路、东至开放大道,路线全长约1100米,其中连接道路长约875米,宽度18米,桥梁长225米,宽度18米	新建	2021-2022	6500	300	完成初步设计和施工图设计,无安全事故	1000	完成桥梁部分桩基工程、道路部分路基工程	市城投集团
711	先锋岛生态组团天辰路大桥、东河大桥、莲花路大桥工程	市城投集团	建设天辰路大桥长300米、东河大桥全桥桥长为290米、莲花路大桥全长205米	新建	2021-2023	34000		已完成初步设计	1600	天辰路大桥完成下部结构,东河大桥、莲花路大桥完成施工准备工作	市城投集团
712	大洋湾生态组团(核心区桥梁建设)	市城投集团	核心区桥梁总长度约200米,上部为空腹式圆弧,桥梁宽10米	新建	2021-2022	2500		完成方案设计	1500	完成桥梁下部构造	市城投集团
(四)园林绿化(12项)						204780	24600		70790		
1、公园广场(4项)						45200	7500		22030		
713	人民公园改扩建	市城投集团	人民公园拆至串场河约255亩(房屋土地征收费用另计)并对人民公园按照开放式综合性公园整体改造提升,烈士陵园提升改造,对现有的地震防灾避难场所进行改造提升	改建、扩建	2019-2021	14500	7500	完成烈士陵园改造,完成人民公园二期改造,人民公园三期进场施工	7000	完成	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
714	先锋岛组团城北公园提升改造及范公路西侧、望舟流湿地公园工程	市城投集团	提升改造城北公园，建设范公路西侧，新洋港大道北侧，建设东伏河东、北环路南约200亩范公路西侧公园，新洋港以南、范公路以东，约107亩望舟流湿地公园	新建	2021-2023	18400		已完成初步方案设计	6200	城北公园提升竣工、望舟流湿地公园完成总工作量的20%	市城投集团
715	先锋岛组团小海路东侧绿地公园、天妃公园及人民公园北侧绿地公园及瓢城记忆景观区建设工程	市城投集团	建设小海路东侧、串场河西侧、毓龙路北，约15亩小海路东侧绿地公园，约160亩天妃公园和人民公园北侧绿地公园和五河交汇处，面积约51亩瓢城记忆景观区	新建	2021-2022	10300		已完成初步设计	7830	基本建成天妃公园及人民公园北侧绿地公园、小海路东侧绿地公园和瓢城记忆景观区准备开工建设	市城投集团
716	大洋湾生态组团一国家城市湿地公园	市城投集团	公园总面积81.7公顷，其中陆地面积49.5公顷，水域面积32.2公顷	新建	2021-2022	2000		完成规划审批	1000	部分湿地植物栽植完成	市城投集团
2、街头绿地(2项)						6190	0		4090		
717	口袋公园	市城投集团	建设口袋公园15个，占地面积5.43公顷	新建、改建	2021	3590			3590	完成	市城投集团
718	西环路东侧景观带	市城投集团	沿西环路东侧(新洋港大桥-沿河路)，约80亩	新建	2021-2022	2600		完成初步设计	500	开工建设	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、道路绿化(1项)						8000	0		8000		
719	瓢城绿廊建设	市城投集团	完善环城西路、凌桥路、环城北路、迎宾路、环城南路(南城河路)等道路,做好沿线道路绿化、游园绿地建设,景观提升。总投资不含征收费用	新建	2020-2021	8000		确定设计方案和施工图、征收拆迁基本完成	8000	完成	市城投集团
4、河道绿化(5项)						145390	17100		36670		
720	先锋大岛河道景观带	市城投集团	建设新洋港南滨河绿化景观、唐流河绿化景观、凌庄河绿化景观、城西七组沟两侧绿化景观、城西九组沟两侧绿化景观面积约26.4亩,共计229亩	新建	2020-2022	15210	100	已完成初步设计	10200	新洋港南岸滨河景观带及蟒蛇河景观带基本建成,唐流河绿化景观、凌庄河绿化景观带开工建设、城西七组和城西九组沟两侧景观开工建设	市城投集团
721	蟒蛇河风光带三期景观带建设	市城投集团	建设龙冈西青龙桥至西环路段,北至规划红线,南至蟒蛇河,面积约1290亩、龙冈西青龙桥至小海路,新建支路以北、蟒蛇河以南,面积约421亩,合计约1711亩	新建	2021-2022	68600		完成初步设计	16400	蟒蛇河北岸完成工作量40%	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
722	东河嘉园周边片区河道景观带	市城投集团	主要建设新洋港北岸景观带(串场河-西环路)约500亩、皮岔河景观带西环路至新洋港大道,约185亩、生态核心区及社区公园,面积约120亩,面积共约800亩	新建	2021-2022	32200		完成初步设计	3520	开工建设	市城投集团
723	潮声路片区河道景观带	市城投集团	新洋港北侧滨河景观带约255亩、小洋河景观带约23亩、串场河景观带约80亩、新洋港南侧滨河绿化景观带约150亩	新建	2020-2022	23380	14000	新洋港北侧景观带(人民路—范公路)已完工,其余景观带已完成方案设计	5550	新洋港南岸滨河景观带基本建成、小洋河景观带和串场河景观带开工建设	市城投集团
724	大洋湾组团(新洋港两侧景观绿化提升)	市城投集团	东环路新洋港大桥至青墩连接线南北两侧景观绿化提升	新建	2020-2022	6000	3000	完成40%工程量	1000	完成至总工程量的60%	市城投集团
(五) 住房建设(16项)						5088600	561050		720100		
1、棚改安置房建设(10项)						1304000	226000		382800		
725	先锋岛生态组团(二院西侧地块)	市城投集团	新富路南、经一河西侧地块,占地85.62亩,计划建设安置房1106套	新建	2021-2023	133000		征地工作正在进行,正在省政府进行签批;文物勘探已进场;低压杆线拆除已完成,高压杆线正在实施;市城投报规方案正在设计	60000	完成总工作量的30%	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
726	先锋岛生态组团(白马西侧地块)	市城投集团	绿城路东、新业路南侧地块,占地165.6亩,计划建设安置房2368套	新建	2021-2023	220000		征地工作正在进行,正在省政府进行签批;文物勘探已完成;市城投报规方案正在设计	90000	完成总工作量的30%	市城投集团
727	先锋岛生态组团(鹤城路东、中坝河南侧地块)	市城投集团	鹤城路东、中坝河南侧地块,占地61.6亩,计划建设安置房944套	新建	2021-2023	81000		征地工作正在进行,正在省政府进行签批;文物勘探已进场;市城投报规方案正在设计	35000	完成总工作量的30%	市城投集团
728	先锋岛生态组团(鹤城路东、中坝河北侧地块)	市城投集团	鹤城路东、中坝河北侧地块,占地67.1亩,计划建设安置房976套	新建	2021-2023	90000		征地工作正在进行,正在省政府进行签批;文物勘探已进场;市城投报规方案正在设计	35000	完成总工作量的30%	市城投集团
729	先锋岛生态组团(潮声路地块)	市城投集团	位于永宁路西侧、海纯西路北侧,占地33.2亩,建设安置房480套、商品房102套,总建筑面积约7.7万平方米	新建	2021-2022	50000		已挂牌,已完成编研设计	20000	完成总工作量的30%	市城投集团
730	先锋岛生态组团(万泰时代城北侧地块)	市城投集团	位于文港路西侧、海纯路南侧,占地75.49亩,建设安置房1086套,总建筑面积约17.2万平方米	新建	2021-2023	110000		已完成编研设计	30000	完成总工作量的10%	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
731	先锋岛生态组团(博雅文苑安置房)	市城投集团	东仓路东、跃进河北侧地块,占地121.176亩,计划建设安置房1274套	扩建	2020-2022	138000	68000	正在进行基础及地下室主体施工	30000	基本竣工	市城投集团
732	先锋岛生态组团(香江枫景安置房)	市城投集团	东仓路东、跃进河南侧地块,占地164亩,计划建设安置房2000套	扩建	2020-2022	220000	70000	9月27日EPC施工总承包开标,正在公示,试桩桩机已进场,正在组织总平正式公示,计划11月份开工建设	30000	完成总工作量的40%	市城投集团 市住建局 市自然资源和规划局 亭湖区政府
733	大洋湾生态组团(新城安置房)	市城投集团	项目占地19.76万平方米,总面积约52万平方米,其中地上面积约35万平方米,地下17万平方米,包括安置房、商品房、社区用房、幼儿园	扩建	2020-2022	244000	80000	土建单位进场,桩基施工完成,土平方米开挖完成,地下室主体施工	46800	主体完成	市城投集团
734	东河新园	市城投集团	占地面积25.4亩,建筑面积为3.39万平方米	扩建	2019-2022	18000	8000	主体封顶并验收,内外墙面装饰	6000	单体工程竣工,完成室外公建配套工程	市城投集团
2、商品住房建设(6项)						3784600	335050		337300		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
735	人民路两侧、大庆路北侧地块	市城投集团	商住性质，建设住宅和商业，建筑面积约27.6万平方米	新建	2020-2027	450000	182500	1#、5#完成至7层；7#、9#完成至1层；2#、11#出正负零；10号楼完成地下夹层；6#、8#楼完成垫层浇筑；3#及商墅土平方米开挖；售楼部幕墙工程完成70%	61200	人民路西侧地块10栋住宅、2栋商墅封顶	市城投集团
736	交通局北侧、大庆路南侧地块	市城投集团	商住性质，建设住宅和商业，建筑面积约27.6万平方米	新建	2020-2026	450000	151500	完成一期6栋楼施工许可证办理，桩基施工	29000	一期6栋楼完成至7层	市城投集团
737	毓龙路实验学校东侧	市城投集团	解放路西侧、毓龙路学校东侧地块，占地面积约24.5亩	新建	2020-2023	70000	50	编研方案已申报，待审批，文物勘探正在进行	15000	待方案审批后办理土地摘牌、完成前期手续开工建设	市城投集团
738	水上新村地块	市城投集团	住宅性质，建设住宅和配套商业，建筑面积约73万平方米	新建	2020-2027	1000000	500	完成编研方案设计	32000	取得一期土地使用权，完成一期地块方案和施工图设计，做好开工前准备工作	市城投集团
739	东闸片区组团	市城投集团	商住性质，建设住宅和商业，建筑面积约110万平方米	新建	2020-2027	1500000	500	完成编研方案设计	200000	取得一期土地使用权，完成一期地块的方案设计与施工图设计，并做好开工前准备工作	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
740	先锋岛生态组团(新富路南、绿城路东地块、水建处、水泵厂地块开发)	市城投集团	新富路南、绿城路东地块侧地块面积60亩、水建处地块约40.6亩、水泵厂地块约106亩	新建	2021-2024	314600		水泵厂地块土地挂牌出让	100	完成前期手续,准备开工	市城投集团
(六)公共配套(10项)						1007000	96688		122500		
1、商业服务(10项)						1007000	96688		122500		
741	江苏银行南侧地块	市城投集团	商办性质,建设商业和办公,建筑面积约4.5万平方米	新建	2019-2023	78000	10500	1、完成方案设计;2、完成施工图设计;3、完成试桩	20000	1、完成项目部施工;2、完成地下室施工;3、完成主体十二层(共二十三层)以下施工	市城投集团
742	盐城市中心金库	市城投集团	金库楼、信息中心及地下室、停车楼、票证库	新建	2020-2021	40000	25000	各单位工程主体结构施工完成	15000	完成	市城投集团
743	先锋岛生态组团(西环路西侧大楼)	市城投集团	位于西环路西、莲花路南北两侧,用地面积96.60亩,总建筑面积约50.93万平方米(地上25.67万平方米,地下25.26万平方米)	新建	2021-2024	500000		进行策划方案设计	1000	开工建设	市城投集团
744	大洋湾组团(东环路西侧商业配套)	市城投集团	东环路西侧、新洋港南侧地块占地约170亩	新建	2021-2023	100000		完成编研方案设计	500	完成征地和规划设计	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
745	大洋湾组团(东环路地下室停车场及商业配套)	市城投集团	总建筑面积约6.7万平方米,地上商业1.7万平方米,实施土建、景观绿化、内装、停车位、室内装修等	新建	2009-2021	30000	27000	进行策划方案设计	3000	完成	市城投集团
746	肉联厂地块	市城投集团	建设文化设施和商业服务用房,总建筑面积3.76万平方米,其中保留建筑2.94万平方米,新建8196平方米	新建	2020-2024	38000	13623	1、签订土地出让合同,缴纳土地出让金;2、启动方案设计	5000	开工建设	市城投集团
747	特色文化街区(不含土地费用)	市城投集团	项目位于亭湖区建军路北,文港路西侧,暂估该项目占地约21亩,建筑面积约3万平方米(其中地上约2万平方米,地下约1万平方米)	新建	2020-2022	30000	300	确定设计单位、监理单位、招标代理单位、跟踪审计单位、材料检测单位等中介服务单位;推进规划方案审批工作	15000	年底建筑主体结构封顶	市城投集团
748	望海大厦西侧停车楼建设	市城投集团	对毓龙路南侧、望海大厦西侧地块建设商业、停车楼,总用地约10亩	新建	2020-2022	30000		编研方案已完成,待市规委会最终确定控规	1000	完成前期手续,力争开工建设	市城投集团
749	袁家尖度假区	市城投集团	位于亭湖区黄尖镇涵洞岛村境内,地块红线范围总面积2290亩,环岛水城面积为1700亩,亭湖区已向该项目供地7宗,计495亩	新建	2020-2022	100000	20265	已办理好过户手续,取得不动产权证,正与黄尖镇政府做项目调研及招商工作	1000	年内完成招商,确定项目实施主体,完善规划设计方案,启动建设	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
750	公益性公墓一期建设及改扩建工程	市城投集团	拟在开发区步凤镇以西征地 200 亩，建设开发区五条岭城市公益性公墓一期工程；拟在亭湖区永丰镇新永村征地 150 亩，建设亭湖区新永城市公益性公墓一期工程；拟在现有的基础上征地 50 亩后改造提升盐都区黄刘城市公益性公墓改扩建工程	新建、改扩建	2021	61000		正与市民政局对接	61000	完成	市城投集团
(七) 城市管理 (1 项)						204000	199000		5000		
1、垃圾分类与治理 (1 项)						204000	199000		5000		
751	盐城静脉产业园	市城投集团	规划用地 2025 亩，建设生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾资源化利用和无害化处理、飞灰填埋、建筑垃圾资源化利用、大件垃圾分类处置、污泥处置和污水处理等项目；建设园区道路、桥梁、绿化、生态湖等基础设施项目	新建	2016-2021	204000	199000	餐厨垃圾资源化利用(二期)项目已建成运营；园区道路(经三路、经四路、纬三路、纬五路)已通车；大件垃圾拆解项目试运营；污泥处置项目主体建设	5000	完成	市城投集团
(八) 自然资源与规划 (1 项)						44000	9900		34100		
1、土地整理与储备 (1 项)						44000	9900		34100		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
752	大洋湾组团(土地摘牌)	市城投集团	土地摘牌共18个项目,水上乐园三期、孔园、远香堂、地理信息园、临江阁、登瀛阁、秋水长天茶舍、登瀛茶社、樱花博物馆等	新建	2020-2021	44000	9900	完成9个项目摘牌:水上乐园三期、孔园、远香堂、地理信息园、临江阁、登瀛阁、秋水长天茶舍、登瀛茶社、樱花博物馆	34100	完成	市城投集团
二十一、市交投集团(15项)						6565330	452540		1472680		
(一)综合交通(9项)						3012330	208540		569680		
1、铁路(1项)						437510	10000		190000		
753	滨海港铁路支线	滨海港铁路建设投资发展有限公司	建设50.8公里国铁III级单线铁路	新建	2020-2022	437510	10000	取得初步设计批复、完成施工图审查,施工单位进场	190000	完成桥梁下部结构,路基工程量50%以上	市交投集团 滨海县政府 海兴集团 市交通运输局
2、城市快速路(4项)						2203500	117300		240000		
754	盐丰快速通道	市交投集团	建设28公里快速公路,包括市区范公路南段二期工程4.6公里、三期工程1.8公里、343国道大丰至盐都段改建工程21.64公里	新建	2019-2024	899200	85000	市区范公路南段二期工程高架部分完成桥梁基础,三期工程开工建设;343国道大丰至盐都段改建工程力争取得工可批复	120000	市区范公路南段二期工程基本完成主体工程;三期工程及343国道大丰至盐都段改建工程开展路基桥涵施工	市交投集团 市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 盐都区政府 大丰区政府 亭湖区政府 盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
755	市区快速路网建设优化工程	市交投集团	实施西环路高架节点改造、范公路-北环路枢纽地面辅道及高架五星枢纽优化提升工程；新建范公路地面辅道（赣江路-开放大道）1.95公里	新建	2020-2021	52300	32300	完成前期工作，完成西环路高架盐仓大道、海洋路、新都枢纽及范公路地面辅道（赣江路-开放大道段）的基础工程	20000	完成	市交投集团 市自然资源和规划局
756	城北片区快速路网提升工程	市交投集团	实施北环枢纽互通改造，青年路西延 2.36公里、新业路（G204-范公路）3.53公里、开创路北延（新业路-康庄大道）4.2公里快速路网提升	新建	2021-2023	393000		完成初步设计批复及 EPC 招标工作	50000	北环枢纽互通改造青年路西延段桥梁完成基础工程，完成下部结构70%、上部结构30%；开展其余路段前期工作	市交投集团 市自然资源和规划局 市交通运输局 市发改委 亭湖区政府
757	盐阜快速通道	市交投集团	建设40公里一级公路兼顾快速路标准	新建	2021-2023	859000		工可通过省公路中心行业预审，同步开展各项前期工作	50000	完成前期工作，主体工程开工建设	市交投集团 市自然资源和规划局 市交通运输局 市发改委 亭湖区政府 建湖县政府 阜宁县政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
3、运输服务(4项)						371320	81240		139680		
758	青年路 SRT	江苏兴盐超轨道交通有限公司	建设青年路(跃进路-宝兴路)线路全长13公里超轨,设站17座,投放10列超级虚拟轨道列车	新建	2020-2021	34320	17840	建成青年路(跃进路-宝兴路)13.0公里,设站17座,2列超级虚拟轨道列车试运行	16480	完成	市交投集团 市交通运输局 亭湖区政府 盐都区政府 盐南高新区 管委会
759	BRT 公交站台及公交场站建设	市交投集团	新建新都路 BRT 站台15座、开放大道 BRT 站台15座,新建市区正丰公交枢纽、盐城高新区公交枢纽、市区高铁站公交停车场	新建	2021-2022	22000		开展前期工作,市区正丰公交枢纽、市区高铁站公交停车场完成项目备案	18000	完成(新都路、开放大道 BRT 站台、市区正丰公交枢纽、市区高铁站公交停车场竣工,高新区公交枢纽开工建设)	市交投集团 市交通运输局 亭湖区政府 盐南高新区 管委会 市开发区 管委会
760	新能源汽车充电桩	江苏黄海交通产业集团有限公司	三年内在全市范围内规划建设电动汽车充电桩网络,采取快充桩和慢充桩相结合的平方米式,建设数量为4000根	新建	2020-2022	75000	18400	计划建成1000个充电桩	20600	计划建成1030个充电桩	市交投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
761	国省干道服务区建设	盐城市交通投资集团有限公司	在全市国省干道建设24个公路服务区	新建	2019-2023	240000	45000	1、已建成运营G228大丰草庙服务区、G228响水服务区、G349盐东服务区、G204盐城服务区；2、已竣工G228滨海服务区、G228黄尖服务区,正在做运营前的准备工作；3、G228大丰三龙服务区、G228射阳临海服务区竣工；G228东台条子泥景区服务区开工建设	84600	1、建成G228东台条子泥服务区、S233建湖高作服务区；2、完成G344东台头灶服务区等8个服务区的土地摘牌及前期工作；3、做好G352东台西溪服务区等6个服务区的土地摘牌前的准备工作	市交投集团 市自然资源和规划局 市商务局 各县(市、区)政府
(二) 城市路桥(1项)						51000	10000		20000		
1、城市道路(1项)						51000	10000		20000		
762	水城路北延	江苏通汇建设开发有限公司	建设长8公里、宽40米道路,连接盐城北货场通道约500米、宽约20米	新建	2020-2022	51000	10000	一期机动车道通车(建设长度2.2公里,道路宽度27米)	20000	完成二期(关桥河-兴洋线,建设长度4.2公里,道路宽度16米)的立项、规划、国土等前期手续,施工完成二期全线原地面清表,管道敷设,完成路基和路面基层	市交投集团 市自然资源和规划局 亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
(三) 园林绿化(1项)						85000	45000		40000		
1、河道绿化(1项)						85000	45000		40000		
763	通榆河生态景观廊道	盐城市铁路投资发展有限公司	建设面积约292公顷,通榆河河西(新洋港-世纪大道),对河流周边绿地生态改造	新建、改建	2019-2021	85000	45000	完成铁路综合客运枢纽通榆河景观带及西广场景观绿化建设,湿地公园建设	40000	完成	市交投集团 市自然资源和规划局 亭湖区政府
(四) 住房建设(2项)						1720000	0		580000		
1、非棚改征收(1项)						300000	0		300000		
764	棚户区改造	市交投集团	城北片区、上冈镇、潘黄街道、大丰开发区等地进行房屋征收	新建	2021	300000		已启动城北片区房屋征收工作,其他地块已进行初步摸查和成本匡算	300000	完成	市交投集团 市自然资源和规划局 建湖县政府 大丰区政府 亭湖区政府
2、商品住房建设(1项)						1420000	0		280000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
765	高铁枢纽商务中心	盐城市铁路投资发展有限公司	占地 1065 亩, 总建筑面积 124 万平方米	新建	2021-2025	1420000		规划方案正在修改完善, C5(51亩)、C7(52亩)地块已摘牌	280000	c1(40亩、商办楼、总建筑面积3.1万平方米)、c5(51亩、商办楼、总建筑面积8.1万平方米)、C6(132亩、商办楼、总建筑面积28.7万平方米)、C7(52亩、酒店、总建筑面积13.6万平方米)、A1(460亩、国际会展中心)、A2(165亩、国际人才公寓及商业配套)6个地块开工建设	市交投集团 市自然资源和规划局
(五) 公共配套(2项)						1697000	189000		263000		
1、商业服务(2项)						1697000	189000		263000		
766	湿地博物馆、会议中心及酒店	盐城市铁路投资发展有限公司	占地面积约 278 亩, 建设湿地博物馆 18573 平方米, 酒店 30800 平方米, 会议中心 17976 平方米	新建	2020-2022	197000	59000	湿地公园建设完成, 湿地博物馆、会议中心及酒店开工建设	107000	湿地博物馆建成开放, 酒店、会议中心封顶	市交投集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
767	城北现代物流园区	江苏通汇建设开发有限公司	规划面积 28.4 平方公里，其中核心区 6 平方公里	新建	2020-2027	1500000	130000	完成房屋征收、土地征用、启动一期路网等基础设施建设；同步开展二期规划设计；启动钢材市场建设	156000	钢材市场完成前期规划，土地征地、摘牌，开工建设。石材市场完成周边低效企业的征收，完成规划、立项等前期工作，启动一期建设工作。花木市场完成土地流转，对保留建筑物提升改造，完成生态大棚建设、交易场所、内部道路等基础设施建设	市交投集团 市自然资源和规划局 建湖县政府 亭湖区政府
二十二、燕舞集团有限公司（6项）						927100	75000		437100		
（一）城市路桥（2项）						47100	0		47100		
1、城市道路（2项）						47100	0		47100		
768	迎宾大道（中亭路-青墩连接线）改造提升工程	市燕舞产业开发投资有限公司	对现有道路进行拓宽并对路面进行城市化改造提升，建成长度 4.45 公里、路宽 42 米的市政道路	改建	2021	31000		完成前期，手续办理	31000	完成	燕舞集团有限公司

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
769	太湖路东延新建工程	市燕舞产业开发投资有限公司	太湖路东延新建长度2.3公里、路宽40米的市政道路	新建	2021	16100		完成前期,手续办理	16100	完成	燕舞集团有限公司
(二) 住房建设(4项)						880000	75000		390000		
1、非棚改征收(2项)						680000	75000		350000		
770	空港核心区地块土地整理工程	市燕舞产业开发投资有限公司	对空港核心区地块进行房屋征迁	新建	2020-2021	225000	75000	基本完成核心区规划范围内房屋拆迁工作	150000	完成	燕舞集团有限公司 亭湖区政府
771	南洋镇南侧地块土地整理工程	市燕舞产业开发投资有限公司	项目位于南洋镇南侧东至G15沈海高速,南至青年路,西至青墩连接线,北至建军东路地块进行房屋征迁	新建	2021-2022	455000		进行入户调查等前期手续工作	200000	基本完成房屋征迁工作	燕舞集团有限公司 亭湖区政府
2、棚改安置房建设(1项)						100000	0		30000		
772	南洋镇南侧保障性住房建设工程	市燕舞产业开发投资有限公司	项目位于南洋镇东北侧,新建一处建筑面积20万平方米的保障性住房	新建	2021-2023	100000			30000	启动保障性住房建设	燕舞集团有限公司 亭湖区政府
3、商品住房建设(1项)						100000	0		10000		
773	南洋镇南侧住宅开发	市燕舞产业开发投资有限公司	对南洋镇西南侧占地380亩地块,进行住宅开发建设	新建	2021-2023	100000			10000	启动建设	燕舞集团有限公司

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
二十三、江苏盐城港控股集团有限公司(11项)						1129660	112480		203878		
(一) 综合交通(9项)						1035360	112480		153878		
1、港航(9项)						1035360	112480		153878		
774	射阳港区5万吨航道工程	盐城港控股集团	航道全长16.53公里,导堤改造长8.58公里	扩建	2020-2025	177000	500	先导段防波堤开工建设	10000	完成先导段防波堤建设	盐城港控股集团 射阳县政府
775	盐城港响水港区灌河口5万吨级航道整治工程	盐城港控股集团	通航等级5万吨,航道总里程29.1公里,防波堤长7.5公里,锚地8.0平方公里	新建	2018-2022	196282	86780	先导段进行验收,导堤工程进行构件预制	67000	导堤工程完成	盐城港控股集团 响水县政府
776	盐城港滨海港区主港池北区通用码头三期工程	盐城港控股集团	建设10万吨级的通用散货码头及相应的装卸设施、皮带机等运输堆存设施	新建	2021-2023	90000		力争召开省交通厅组织的岸线合理利用评估审查会;完成环评、安评、稳评、水保、防洪等各项专题报告的报批工作	20000	开工建设	盐城港控股集团 滨海县政府
777	盐城港滨海港区20万吨级航道工程	盐城港控股集团	新建45公里20万吨级航道及9.1公里防波堤	新建	2021-2023	503000	8000	开展前期工作	10000	北港池防波堤一期工程开工建设	盐城港控股集团 滨海县政府 滨海工业园区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
778	盐城港滨海港区北区1#、2#通用码头后方堆场地基处理项目	盐城港控股集团	总面积约90.6万平方米	新建	2020-2022	40000	15000	2#土工布,砂垫层,排水板完成46%;3#土工布,砂垫层,排水板,原状土完成35%;4#土工布完成85%,砂垫层,排水板完成79%,碎石土33%,强夯完成24%	20000	完成工程项目进度的80%	盐城港控股集团 滨海县政府
779	亭湖港水上服务区	盐城港控股集团	房建、加油加气站、供水供电设施、船舶污染物回收装置	新建	2021	10000		开展前期工作	10000	完成	盐城港控股集团
780	建湖港水上服务区	盐城港控股集团	房建、加油加气站、供水供电设施、船舶污染物回收装置	新建	2021	10000		开展前期工作	10000	完成	盐城港控股集团
781	城东、城西、阜宁水上服务区	盐城港控股集团	船民休闲、就餐、供水供电设施	新建	2021	5000		开展前期工作	5000	完成	盐城港控股集团
782	盐城港亭湖港区一期房建工程	盐城港控股集团	办公楼、机修材料库、件杂货仓库、配电房、调度楼、东、南门卫房各、地磅房、围墙、绿化以及装卸机械购置安装等	新建	2020-2021	4078	2200	工程主体完工,进行找补消缺,准备竣工验收前的相关工作	1878	完成	盐城港控股集团
(二)住房建设(1项)						94300	0		50000		
1、棚改安置房建设(1项)						34300	0		20000		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
783	盐城港响水港区灌江绿洲安置小区	盐城港控股集团	项目用地 91.78 亩,建筑面积 154285.77 平方米;住宅面积 103987.89 平方米,总居住 868 套,建筑密度 18.12%,容积率 1.84	新建	2020-2022	34300		正在办理规划许可证、施工许可证	20000	完成工程 80%	盐城港控股集团 响水县政府 响水港集团
(三) 公共配套 (1 项)											
1、商业服务 (1 项)						60000	0		30000		
784	港航大厦	盐城港控股集团	港航大厦位于黄海西路南、小海路西,用地面积 9110 平方米(合 13.7 亩),用地规划性质为商办用地,总建筑面积约为 6.56 万平方米	新建	2021-2023	60000		完成土地摘牌,开始方案图纸设计等相关工作	30000	完成主体工程 15 层以上	盐城港控股集团
二十四、江苏银宝控股集团有限公司 (1 项)						261807	0		58800		
(一) 镇村建设 (1 项)						261807	0		58800		
1、镇村设施 (1 项)						261807	0		58800		
785	陈家港港城开发项目(一期)	银宝集团	1.陈家港港城建设开发,占地面积 3300 亩;2.负责陈家港棚户区拆迁改造项目,总建筑面积共 88431.73 平方米;建筑密度:15.39%,容积率 1.77,绿地率:36.43%,总户数:812 户	新建	2020-2023	261807		目前已开展前期设计规划、片区内拆迁、厂房改造、土地平整等工作	58800	1、完成海精盐厂片区基础设施建设;2、完成 6 栋住宅楼的主体建设	银宝集团

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
二十五、盐城电信公司(2项)						45100	0		45100		
(一) 市政设施(2项)						45100	0		45100		
1、通信(2项)						45100	0		45100		
786	盐城电信移动网建设	盐城电信公司	完善5G覆盖,规划建设5G室外站650个,室分系统250套	新建	2021	35000			35000	完成	盐城电信公司
787	盐城电信光网建设	盐城电信公司	新增FTTH端口10万,光缆15万纤芯公里	新建	2021	10100			10100	完成	盐城电信公司
二十六、盐城联通公司(3项)						5860	0		5860		
(一) 市政设施(3项)						5860	0		5860		
1、通信(3项)						5860	0		5860		
788	2021年中国联通盐城无线网新建工程	盐城联通公司	新建分布系统250个,新建基站150个	新建	2021	2000			2000	完成	盐城联通公司
789	2021年中国联通盐城老旧小区飞线整治	盐城联通公司	拟整治老旧小区84个,对飞线等影响群众生活的内容进行序化针织	新建	2021	1680			1680	完成	盐城联通公司

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
790	2021年中国联通盐城本地传输网工程	盐城联通公司	计划新建主干光缆600千米(8.6万纤芯公里)新建主干光交200个,接入光交350个,新增FFH端口6.8万个	新建	2021	2180			2180	完成	盐城联通公司
二十七、盐城移动公司(2项)						70000	0		70000		
(一)市政设施(2项)						70000	0		70000		
1、通信(2项)						70000	0		70000		
791	2021年无线基站建设项目(移动)	盐城移动公司	2021年计划建设4G基站80个,5G基站1500个	新建	2021	60000		正在进行网络规划和立项准备工作	60000	完成	盐城移动公司
792	2021年家庭宽带、光纤覆盖项目(移动)	盐城移动公司	2021年计划新增家庭宽带覆盖30万户,10GPON网络覆盖小区改造500个	新建	2021	10000		正在进行网络规划和立项准备工作	10000	完成	盐城移动公司
二十八、国网盐城供电公司(1项)						547800	164336		184400		
(一)市政设施(1项)						547800	164336		184400		
1、供电(1项)						547800	164336		184400		

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	建设性质	建设年限	计划总投资(万元)	2020年底累计完成投资	2020年底建设进度或前期工作开展情况	2021年计划投资	2021年形象进度要求	责任单位
793	2021年220千伏-35千伏电网工程	盐城供电公司	建设规模线路长度1797公里,变电容量523.6万千伏安	新建	2018-2023	547800	164336	盐城220千伏变电站增容改造工程、民丰220千伏输变电工程、振阳~盐城220千伏线路工程、育才110千伏输变电工程等项目开工在建,在建规模线路长度1381公里,变电容量357.3万千伏安	184400	新开工花州220千伏输变电工程、盐都~开源220千伏线路工程等220千伏工程,迎宾、景盛等110千伏工程,开工规模线路长度343公里,变电容量102万千伏安;投产盐城220千伏变电站增容改造工程、民丰220千伏输变电工程、育才110千伏输变电等工程,投产规模线路长度804公里,变电容量337万千伏安;牡丹220千伏输变电工程、花海110千伏输变电工程等开展工程前期工作,力争开工	盐城供电公司